

篠崎公園地区高台まちづくり 工事実施に向けた事業説明会

【開催日時】

令和6年8月 9日(金) 19:00～

令和6年8月10日(土) 11:00～

－ 本日のご説明事項 －

1 説明会の開催にあたってのご挨拶

国土交通省 江戸川河川事務所 沿川整備課長
東京都 東部公園緑地事務所 事業推進課長

2 関係機関紹介

3 篠崎公園地区における高台まちづくり

- 1) 事業内容と事業範囲
- 2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状
- 3) 今後の事業スケジュール
- 4) 令和5年度から現在(令和6年8月)までの
工事実施状況
- 5) 令和6年度からの工事内容

4 質疑応答

2 関係機関紹介

※令和5年7月説明会資料再掲

高規格堤防整備事業

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 沿川整備課

公園事業

東京都 建設局
東部公園緑地事務所 事業推進課

土地区画整理事業

江戸川区 土木部
区画整理課

街路事業

江戸川区 土木部
街路橋梁課

緑地事業

江戸川区 環境部
水とみどりの課
公園整備課

3 篠崎公園地区における高台まちづくり

1) 事業内容と事業範囲

①事業箇所 ②各事業の実施範囲 ③各事業の事業内容

2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状

①盛土範囲と盛土形状 ②盛土イメージ

3) 今後の事業スケジュール

①完成までのスケジュール ②盛土工事の進め方

4) 令和5年度から現在(令和6年8月)までの 工事実施状況

①高規格堤防整備事業 ②公園事業 ③区画整理事業

5) 令和6年度からの工事内容

①令和6年度の工事範囲(予定) ②工事スケジュール(予定)
③篠崎公園事業 ④今後の説明会開催について

1) 事業内容と事業範囲

※令和5年7月説明会資料再掲


①事業箇所



1) 事業内容と事業範囲

※令和5年7月説明会資料再掲
(一部表現を修正)

②各事業の実施範囲(国・東京都・江戸川区)



1) 事業内容と事業範囲

※令和5年7月説明会資料再掲
(一部表現を修正)

③各事業の事業内容


高規格堤防整備事業

公園事業

土地区画整理事業

街路事業


緑地事業



2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状

※令和5年7月説明会資料再掲
(一部表現を修正)


①盛土範囲と盛土形状



【高規格堤防事業内容】

- 事業箇所 : 東京都江戸川区上篠崎一丁目地先
(江戸川右岸11.5km付近)
- 整備延長 : 約420m
- 堤防幅 : 約150m
- 盛土面積 : 約6.4ha
- 事業期間 : 平成28年度～令和14年度予定

【断面図(イメージ)】



2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状

※令和5年7月説明会資料再掲
(一部表現を修正)

②盛土イメージ



※篠崎公園整備のイメージ図ではありません。
※盛土の上に篠崎公園を整備していきます。

3) 今後の事業スケジュール

①完成までのスケジュール

■事業着手(協定締結)から完成までの流れ(予定)


事業	役割	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
高規格堤防盛土	国																				
公園事業	都																				
土地区画整理事業	区																				
街路事業等	区																				
緑地事業	区																				

- ◆ 篠崎公園地区での「まちづくり」と一体となった高規格堤防整備については、事業範囲内にお住まいの方々への移転や仮住まい期間のご負担を極力軽減出来るよう事業範囲を複数に分割した段階的な整備を実施させて頂く予定です。
- ◆ これまで街路事業などによる用地買収や土地区画整理事業、高規格堤防整備事業、公園事業に着手させて頂いていますが、令和6年度以降も高台まちづくりの工事を継続していきます。
- ◆ 篠崎公園地区全体としては令和17年度末頃の完成を目指しています。

3) 今後の事業スケジュール


※令和5年7月説明会資料再掲
(一部表現を修正)

②盛土工事の進め方




4)令和5年度から現在(令和6年8月)までの工事実施状況

令和5年度からの工事範囲



4) 令和5年度から現在(令和6年8月)までの工事実施状況

① 高規格堤防整備事業(住宅基礎撤去)



撤去状況

令和6年3月7日




施工後

令和6年4月11日

4) 令和5年度から現在(令和6年8月)までの工事実施状況

① 高規格堤防整備事業(下水道撤去)



撤去状況

令和5年9月27日




撤去後

令和5年10月5日

4) 令和5年度から現在(令和6年8月)までの工事実施状況

① 高規格堤防整備事業(地盤改良工事)



施工状況

令和6年3月4日




施工後

令和6年6月28日

4) 令和5年度から現在(令和6年8月)までの工事実施状況

① 高規格堤防整備事業(擁壁設置)



施工前

令和6年6月28日




施工状況

令和6年7月26日


4) 令和5年度から現在(令和6年8月)までの工事実施状況

① 高規格堤防整備事業(地盤改良工事(安定処理))



4)令和5年度から現在(令和6年8月)までの工事実施状況

②公園事業(テニスコート撤去)



施工状況

令和5年12月11日




施工後

令和6年6月21日

4)令和5年度から現在(令和6年8月)までの工事実施状況

②公園事業(園路舗装、照明設備撤去)



施工状況

令和6年2月8日





施工後

令和6年6月21日

4)令和5年度から現在(令和6年8月)までの工事実施状況

②公園事業(排水設備撤去)



施工状況

令和6年5月21日




施工後

令和6年6月21日


4)令和5年度から現在(令和6年8月)までの工事実施状況

②公園事業(トイレ撤去)



4)令和5年度から現在(令和6年8月)までの工事实施状況

②公園事業(トイレ改築)



施工前

令和6年4月24日





施工状況

令和6年7月19日


4) 令和5年度から現在(令和6年8月)までの工事実施状況

③区画整理事業(造成工事)



5) 令和6年度からの工事内容

①令和6年度の工事範囲(予定)



5) 令和6年度からの工事内容

②工事スケジュール(予定)

工事主体		令和6年度				令和7年度			
		4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
共同事業者	東京都 (公園事業)	公園施設撤去工事							
		遊具広場整備工事							
		トイレ改築工事							
		倉庫等改築工事							
		遊具移設工事							
	江戸川区 (土地区画整理事業)	造成工事 (街築・下水道施設・電線共同溝)							
	江戸川区 (街路事業)	取付道路工事							
	国土交通省 (高規格堤防整備事業)	地盤改良工事							
		擁壁工事							
		盛土工事							

※ 令和7年度以降の工事スケジュールについては、現在調整中のため変更になる可能性があります。

5) 令和6年度からの工事内容

③篠崎公園事業 令和6年度工事内容



- ◆ 篠崎公園では、高台まちづくり事業において撤去を予定している児童遊園とトイレの代替施設として、新しい遊具広場とトイレの整備を行います。
- ◆ 既存のトイレと児童遊園の遊具は、新しい遊具広場及びトイレの完成後に撤去します(令和7年2月以降を予定)。
- ◆ 既存の遊具の一部は篠崎公園内に移設します(野球場の西側を予定)。

5) 令和6年度からの工事内容

③遊具広場周辺の整備イメージ(令和7年度時点)



- ◆ 新設する遊具は、近隣の小学校・幼稚園・保育園でのアンケート結果を踏まえ、国籍の違いや障害の有無などに関わらずみんなで遊べる遊具を選定しています。
- ◆ 新設するトイレには、お子様連れや車いすの方も利用しやすい広めの個室を整備します。屋外には災害時に使えるマンホール型トイレを併設します。

5) 令和6年度からの工事内容

③篠崎公園事業 工事のお問い合わせ先

- ◆ 篠崎公園A地区遊具広場整備工事

工事期間:令和6年8月～令和7年2月28日

施工者:伍楽・みつき建設共同企業体

現場代理人:稲毛 一成(いなげ かずなり) 03-3670-8898

- ◆ 篠崎公園A地区便所ほか建築工事

工事期間:令和6年5月～令和7年1月8日

施工者:フジパスク株式会社

現場代理人:芝 修(しば おさむ) 03-5472-9483

- ◆ 発注者

東京都東部公園緑地事務所 事業推進課 再生整備担当

03-3821-7334

工事期間中はご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

5) 令和6年度からの工事内容

④今後の説明会開催について

今回

事業説明会

- 【対象】 権利者＋高台まちづくり周辺住民
- 【参加】 国土交通省、東京都、江戸川区
- 【内容】 1)工事事業内容と範囲について
2)各年度の工事実施内容について
3)工事説明会について など

工事説明会

- 【対象】 各工事周辺住民
- 【参加】 各事業者＋施工業者
- 【内容】 1)工事スケジュールと工事内容について
2)仮設計画(仮囲い＋交通規制) など

※工事の内容により、チラシ等の周知に代えさせていただく場合があります。

高規格堤防整備事業

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所沿川整備課
04-7125-8112

公園事業

東京都建設局
東部公園緑地事務所事業推進課
03-3821-7334

土地区画整理事業

江戸川区土木部
区画整理課
03-5664-2616

街路事業

江戸川区土木部
街路橋梁課
03-5662-8423

緑地事業

江戸川区環境部
水とみどりの課
03-5662-8393
公園整備課
03-5662-1174