

記者発表資料

しゅとけんちゅうおうれんらくじどうしゃどう けんおうどう 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の にしくぼ たかおさん 「(仮称)西久保JCT～高尾山IC」間の開通に向けた 現在の状況をお知らせします。

■(仮称)相模原IC～高尾山IC

現在、用地進捗率は約96%であり、早期供用に向け、土地収用法に基づく手続きを進めるとともに、橋梁工事、トンネル工事、改良工事等を実施しています。

これまでの開通目標である平成24年度については、開通年度は検討が必要となっていたところですが、一部の急峻な谷間部の施工に必要な工事用道路の設置において、地元から提示された条件の対応を行いました。それによる遅れを最小限とするため、本線のみ先行して供用を図る工夫を行い、開通目標を本線は平成25年度、(仮称)城山ICについては平成26年度に見直します。

■海老名IC～(仮称)相模原IC

現在、用地進捗率は約99%であり、平成24年度の供用に向け、土地収用法に基づく手続きを進めるとともに、橋梁工事、トンネル工事、改良工事等を実施しているところです。

■(仮称)西久保JCT～海老名JCT

現在、用地買収が完了し、橋梁工事や改良工事等を進めているところですが、2つの鉄道路線に近接している箇所において、鉄道事業者相互の協議が長期化しています。現時点では、事業工程の確定には至っていないことから、開通予定時期については、あらためてお知らせします。

引き続き、事業推進して参りますので、ご理解ご協力の程宜しくお願いします。

※用地進捗率は、平成23年6月末現在です。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、神奈川県政記者クラブ、東京都庁記者クラブ
相模原記者クラブ、八王子記者クラブ、立川市政記者クラブ、青梅・西多摩記者クラブ

お問い合わせ先

<(仮称)相模原IC～高尾山ICについて>

国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所 042-643-2001(代)

副所長 牧角 修 計画課長 松本 浩一

中日本高速道路(株) 東京支社 八王子工事事務所 042-645-7511(代)

副所長 設楽 隆久 工務課長 小薬 洋昭

<(仮称)西久保JCT～(仮称)相模原ICについて>

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 045-311-2981(代)

副所長 徳高 公明 調査課長 小澤 知幸

中日本高速道路(株) 東京支社 厚木工事事務所 046-223-8721(代)

副所長 山下 眞治 工務課長 鈴木 順也

【路線の概要】

国道468号首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、都心から半径約40～60kmの位置に計画されている延長約300kmの自動車専用道路であり、都心から伸びる放射道路を環状に連絡することによって、都心部への交通を分散し、渋滞の緩和が図られます。

また、（仮称）西久保JCTから八王子JCTまでの開通により、圏央道によって東名高速と中央道、新湘南バイパスが連絡されることになり、既に開通している中央道と関越道との区間と相まって、より広域的な利便性の向上が期待されます。

