

R4年4月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

1.R2武智川下流床固群工事（施工者：木下建設（株））

場所：長野県諏訪郡富士見町富士見地先（施工場所はこちらをクリック）

<https://www.google.co.jp/maps/place/35%C2%B053'47.0%22N+138%C2%B013'47.0%22E/@35.8963889,138.2275335,642m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.8963889!4d138.2297222?hl=ja>

工期：R2年8月8日～R4年5月31日



下流上空より 施工箇所（全景）を望む



下流上空より施工箇所（第7床固工）を望む

武智川下流床固群のうち、床固工、帯工、護岸及び人道橋を施工し、土砂・洪水を安全に流下させ、土砂災害を防止する。現在、右岸側の流路護岸工を行うための仮設工（仮締切工）を実施中。

R4年4月時点 工事進捗状況：釜無川出張所

2. R 3 黒川第五砂防堰堤工事（施工者：（株）早野組）

場所：山梨県北杜市白州町上教来石地先（施工場所はこちらをクリック）

<https://www.google.co.jp/maps/place/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E9%83%A1%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A6%8B%E7%94%BA/@35.8155017,138.2238075,163m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x601c4284b1504f87:0x90ae847953d9163d!8m2!3d35.9146598!4d138.2406687?hl=ja>

工期：R3年8月3日～R4年7月29日



下流より本堰堤を望む（コンクリート堰堤工）



下流 左岸上部より本堰堤を望む（コンクリート堰堤工）

釜無川右支黒川において、土砂流出に伴う下流域での土砂・洪水氾濫の被害を防止・軽減するため、砂防堰堤を施工する工事。現在、コンクリート堰堤工を実施中。