

R6年10月時点工事進捗状況：白州出張所

1. R5小武川導流堤工事（施工者：小林建設株式会社）

場所：山梨県韮崎市円野町下円井地先（工事箇所は以下をクリック）

（<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.737500/138.362500/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>）

工期：R6年5月21日～R7年1月31日



導流堤工 築堤盛土工【砂防ソイルセメント】 路体(築堤)盛土

導流堤工 築堤盛土工【砂防ソイルセメント】 路体(築堤)盛土

小武川中流部において、土砂災害を防ぐため、砂防堰堤の一部となる導流堤を設置する工事を行っています。

現在、導流堤工の築堤盛土として砂防ソイルセメントの打設作業を行っています。