

(第 1 回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月20日
契約業者名	松本土建 株式会社
契約業者の住所	長野県松本市大字島立 6 3 5 番地 1
工事の名称	R 5 釜無川上流砂防施設工事
工事場所	長野県諏訪郡富士見町落合地先 山梨県北杜市白州町白須地先
工事種別	一般土木
工事概要	根固め製作工区 流路 根固め・水制工 1 式 (根固めブロック製作 650個) 仮設工 1 式 (土留め・仮締切工、作業ヤード整備工) 舗装工区 流路 舗装工 1 式 (コンクリート舗装 938m²) 仮橋復旧工区 道路改良 道路土工 1 式 (路体 (路体盛土工、法面整形工) 橋台工 1 式 (コンクリート 23m³) 橋脚保護工 1 式 (コンクリート 259m³) 上部復旧工 1 式 (上部工架設 8. 6t 覆工板設置 55m² ゴム支承据付 3個) 舗装工 1 式 (アスファルト舗装 600m²) 根固め工 1 式 (根固めブロック製作 100個 根固めブロック据付け 85個 根固めブロック撤去 19個) 間詰工 1 式 (間詰めコンクリート 20m³) 仮設工 1 式 (工事用道路工、砂防仮締切工)
工期 (自)	令和6年6月20日
工期 (至)	令和7年2月20日
契約金額	177,980,000 円 (税込み)
変更金額	2,860,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	180,840,000 円 (税込み)
変更理由	1. 仮設工 (根固め製作工区) 現地調査の結果、根固めブロックの製作に伴い、作業ヤードの確保が必要となったため、仮設工を増工する。 2. 共通仮設費 (根固め製作工区) 受注者との協議により、準備工 (伐木・伐採)、技術管理費 (施工調査費) を増工する。 3. 舗装工 (舗装工区) 他工事との調整の結果、施工区間①が減工となったことから、舗装準備工及びコンクリート舗装工を減工する。 現地調査の結果、施工区間②の舗装準備工及びコンクリート舗装工を数量精算 (減) とする。 4. 仮橋復旧工区 今回復旧する仮橋は、釜無川上流域の工事施工箇所へ通行するための唯一の工事用道路であり、出水により基礎部が流出しており復旧のための設計を進めていたところである。本年 9 月に設計が完了し早期に復旧する準備が整ったことから、上流域で施工している工事用車両の安全な通行を確保するため、本工事に仮橋の復旧を追加する。 5. 工期 工期は、仮橋復旧工区の追加により 6 2 日間延長し、令和 7 年 2 月 2 0 日まで延伸する。

(第 2 回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月18日
契約業者名	松本土建 株式会社
契約業者の住所	長野県松本市大字島立 6 3 5 番地 1
工事の名称	R 5 釜無川上流砂防施設工事
工事場所	長野県諏訪郡富士見町落合地先 山梨県北杜市白州町白須地先
工事種別	一般土木
工事概要	根固め製作工区 流路 根固め・水制工 1 式 (根固めブロック製作 650個) 仮設工 1 式 (土留め・仮締切工、作業ヤード整備工) 舗装工区 流路 舗装工 1 式 (コンクリート舗装 938m2) 仮橋復旧工区 道路改良 道路土工 1 式 (掘削工 (ICT) 、路体盛土工 (ICT) 法面整形工) 橋台工 1 式 (コンクリート 23m3) 橋脚保護工 1 式 (コンクリート 266m3) 上部復旧工 1 式 (上部工架設 9. 5t 覆工板設置 55m2 ゴム支承据付 3個) 根固め工 1 式 (根固めブロック製作 100個 根固めブロック据付け 113個 根固めブロック撤去 97個) 構造物撤去工 1 式 (コンクリート取壊し運搬処理 18m3) 仮設工 1 式 (工事用道路工、砂防仮締切工)
工期 (自)	令和6年6月20日
工期 (至)	令和7年2月20日
契約金額	180,840,000 円 (税込み)
変更金額	9,460,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	190,300,000 円 (税込み)
変更理由	1. 共通仮設費 (根固め製作工区) ・諸経費動向調査の対象工事のため、技術管理費 (諸経費動向調査費) を追加する。 ・特記仕様書 3 3 条に基づく協議により、営繕費 (快適トイレ) を追加する。 2. 道路土工 (仮橋復旧工区) ・変更特記仕様書 9 条に基づく協議により、I C T活用施工として、掘削工を追加し、路体盛土工を増工する。 ・現地調査の結果、法面整形工については、数量精算 (増) する。 3. 橋台工 (仮橋復旧工) ・現地調査の結果、作業土工については、数量精算 (減) する。 ・現地調査の結果、橋台躯体工については、端部土留め木矢板、足場工を追加する。 4. 橋脚保護工 (仮橋復旧工) ・現地調査の結果、作業土工を追加する。 ・現地調査の結果、巻立コンクリート工については、数量精算 (増) する。 ・仮橋橋脚保護のため、大型土のう設置を追加増工する。 5. 上部復旧工 (仮橋復旧工) ・現地調査の結果、仮橋・仮栈橋工、支承工については、数量精算 (減) する。 6. 舗装工 (仮橋復旧工) ・現地調査の結果、舗装工については、積雪及び凍結により施工が困難なことから減工する。 7. 根固め工 (仮橋復旧工) ・現地調査の結果、作業土工、根固めブロック工については、数量精算 (増) する。 ・根固め製作ヤード位置の変更により、根固めブロック型枠の移動が必要となり、運搬工を追加する。また、連結金具の支給品運搬を追加する。 ・現地調査の結果、間詰工については、実施しないため減工する。 8. 構造物撤去工 (仮橋復旧工) ・現地調査の結果、現場内より、コンクリート構造物等が発生したため、構造物取壊し工、運搬処理工を追加増工する。 9. 仮設工 (仮橋復旧工) ・現地調査の結果、仮橋橋脚保護のため、砂防仮締切 (大型土のう締切) を仮橋橋脚保護として利用するため、大型土のう撤去を減工する。 10. 共通仮設費 (仮橋復旧工) ・現地調査の結果、安全費 (土石流感知設備費) を追加する。 ・現地調査の結果、技術管理費 (基礎地盤調査費、I C T保守管理等) を加する。 ・特記仕様書 3 3 条に基づく協議により、営繕費 (快適トイレ) を追加する。 11. 工期 工期は第 1 回変更設計のとおりとする。