

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月13日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り2-39-11
工事の名称	R6利根川左岸斗合田築堤その1工事
工事場所	群馬県邑楽郡明和町斗合田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>工事 築堤・護岸 L=約560m          河川土工 1式          掘削工 1式          盛土工 約3,000m<sup>3</sup>          盛土工(ICT) 約24,000m<sup>3</sup>          法面整形工(ICT) 約22,670m<sup>2</sup>          法覆護岸工 1式          植生工 約23,570m<sup>2</sup>          付帯道路工 1式          アスファルト舗装工(ICT) 約7,700m<sup>2</sup>          工事用道路工 1式          縁石工 1式          付帯道路施設工 1式          光ケーブル配管工 1式          構造物撤去工 1式          仮設工 1式</p>
工期(自)	令和6年10月3日
工期(至)	令和7年6月20日
変更前の契約金額	232,826,000 円(税込み)
変更金額	+7,975,000 円(税込み)
変更後の契約金額	240,801,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 河川土工          ・現地調査の結果、掘削工の土量が減となったため、減工。          ・盛土(2.5m以上4.0m以下)がICTとなったため、増工。          ・他工事との調整の結果、土砂運搬が変更となったため、増工。          ・現地調査の結果、法面整形工(ICT)が減となったため、減工。</p> <p>2. 法覆護岸工          ・現地調査の結果、植生工の面積が減となったため、減工。</p> <p>3. 付帯道路工          ・設計を見直した結果、坂路(1)のアスファルト舗装面積及び縁石工が増となったため、増工。          ・設計を見直した結果、坂路(2)のアスファルト舗装面積及び縁石工が減となったため、減工。          ・設計を見直した結果、工事用道路回転場のアスファルト舗装面積が減となったため、減工。</p> <p>4. 光ケーブル配管工          ・設計を見直した結果、光ケーブル配線の撤去復旧が減となったため、減工。</p> <p>5. 構造物撤去工          ・現場精査により、撤去構造物が減となり、減工。</p> <p>6. 仮設工          ・土運搬が変更となり、損料日数が増となったため、敷鉄板を増工。</p> <p>7. 共通仮設費          (1)運搬費          ・土運搬が変更になり、敷鉄板が減となったため、仮設材運搬を減工。          (2)準備費          ・現地調査の結果、表土運搬量が減となったため、減工。          (3)技術管理費          ・施工合理化調査項目が減となったため、減工。          ・ICT施工数量に変更が生じたため、保守管理(ICT)及びシステム初期費を増工。          ・3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)を追加するため、増工。</p> <p>8. 工期          工期は、他工事との調整により一部一時中止となったため、81日間延長し、令和7年6月20日までとした。</p>

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月17日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り2-39-11
工事の名称	R6利根川左岸斗合田築堤その1工事
工事場所	群馬県邑楽郡明和町斗合田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事 築堤・護岸 L=560m 河川土工1式 掘削工1式 盛土工約3,000m <sup>3</sup> 盛土工(ICT)約24,000m <sup>3</sup> 法面整形工(ICT)約22,670m <sup>3</sup> 法覆護岸工1式 植生工約23,550m <sup>3</sup> 付帯道路工1式 アスファルト舗装工(ICT)約7,700m <sup>3</sup> 工事用道路工1式 縁石工1式 付帯道路施設工1式 光ケーブル配管工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年10月3日
工期(至)	令和7年6月20日
変更前の契約金額	240,801,000 円(税込み)
変更金額	+16,324,000 円(税込み)
変更後の契約金額	257,125,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 河川土工           <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、光ケーブル配管工の土量変更により減工。</li> </ul> </li> <li>2. 法覆護岸工           <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、植生工の人工張芝を数量変更により減工。</li> </ul> </li> <li>3. 付帯道路工           <ul style="list-style-type: none"> <li>・坂路工の上層路盤材において再生粒度調整碎石としたため、減工。</li> </ul> </li> <li>4. 付帯道路施設工           <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、階段工において使用する平ブロックの枚数が増加したため増工。</li> </ul> </li> <li>5. 光ケーブル配管工           <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、配管・配線工において、既設配管及びハンドホールの老朽化に伴い再利用から新設へと変更が生じたため増工。</li> <li>・現地精査の結果、ハンドホール工において、嵩上げが必要になったことから増工。</li> </ul> </li> <li>6. 構造物撤去工           <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、光ケーブル配管の撤去が生じたため増工。</li> </ul> </li> <li>7. 仮設工           <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元要望により、防塵対策工にて散水を実施したため増工。</li> <li>・現地調整の結果、交通管理工にて誘導員の配置をおこなったため増工。</li> </ul> </li> <li>8. 共通仮設費           <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査に伴い、木根等処分費を増工。</li> <li>・ICT施工に伴う間接費用を増工。</li> <li>・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。</li> </ul> </li> </ol>