

様式 2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間 (重要度 A 箇所・危険箇所 (越水))
番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水 (溢水) 要注意区間 (事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号		河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
					種 別	階級		地 先 名	杆 杭 位 置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	1	鬼左	2-1	鬼怒川	(重点) 越水 (溢水)	B	左	茨城県	守谷市板戸井	3k 下107m 3k 下219m	112.0	危険箇所 (越水) 鬼怒川左岸2.825k 水海道観測所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	2	鬼左	2-2	鬼怒川	越水 (溢水)	B	左	茨城県	守谷市大木	2.0k 上195m 2.0k 上164m	30.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	3	鬼左	2-3	鬼怒川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県	守谷市大木	2.0k 上164m 2.0k 上97m	66.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 旧川跡	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	4	鬼左	2-4	鬼怒川	越水 (溢水)	B	左	茨城県	守谷市大木	2.0k 上97m 2.0k	97.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	5	鬼左	1-1	鬼怒川	越水 (溢水) 水衝洗掘	B B	左	茨城県	守谷市大木	2.0k 1.5k 上208m	254.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 水衝部深掘れあり	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 木流し工
利根川上流 河川事務所	6	鬼左	1-2	鬼怒川	越水 (溢水) 水衝洗掘 新堤防	B B 要注	左	茨城県	守谷市大木	1.5k 上208m 1.5k 上120m	87.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 水衝部深掘れあり 令和8年3月31日完成見込み R 7 利根川 (鬼怒川) 左岸野木崎築堤工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 木流し工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	7	鬼左	1-3	鬼怒川	越水 (溢水) 新堤防	B 要注	左	茨城県	守谷市大木	1.5k 上120m 1.5k 下225m	345.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 令和8年3月31日完成見込み R 7 利根川 (鬼怒川) 左岸野木崎築堤工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	8	鬼左	1-4	鬼怒川	越水 (溢水) 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県	守谷市大木	1.5k 下225m 1.0k	224.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性) 令和8年3月31日完成見込み R 7 利根川 (鬼怒川) 左岸野木崎築堤工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	9	鬼左	0-1	鬼怒川	越水 (溢水) 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	1.0k 1.0k 下19m	19.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査) 令和8年3月31日完成見込み R 7 利根川 (鬼怒川) 左岸野木崎築堤工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	10	鬼左	0-2	鬼怒川	越水 (溢水) 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	1.0k 下19m 0.5k 下185m	643.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査) 令和7年6月20日完成 R 6 利根川 (鬼怒川) 左岸野木崎築堤その3工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	11	鬼左	0-3	鬼怒川	越水 (溢水) 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県	守谷市野木崎	0.5k 下185m 0.0k 上64m	180.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査) 令和7年6月20日完成 R 6 利根川 (鬼怒川) 左岸野木崎築堤その3工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 シート張り工

様式 2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間 (重要度 A 箇所・危険箇所 (越水))
番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水 (溢水) 要注意区間 (事務所独自設定)

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号	番号		種別	階級		地先名	杵杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	12	鬼左	0-4	鬼怒川	越水 (溢水) 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県 守谷市野木崎	0.0k 上64m 0.0k	64.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査) 令和7年6月20日完成 R 6 利根川 (鬼怒川) 左岸野木崎築堤その2工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 シート張り工

	合計		右岸		左岸	
	延長 (m)	箇所数	延長 (m)	箇所数	延長 (m)	箇所数
(重点区間)	112	1 箇所	0	0 箇所	112	1 箇所
総合評価 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
越水 (溢水) A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
堤体漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
基礎地盤漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
水衝洗掘 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
工作物 A		0 箇所		0 箇所		0 箇所
総合評価 B	2,126	12 箇所	0	0 箇所	2,126	12 箇所
越水 (溢水) B	2,126	12 箇所	0	0 箇所	2,126	12 箇所
堤体漏水 B	1,132	5 箇所	0	0 箇所	1,132	5 箇所
基礎地盤漏水 B	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
水衝洗掘 B	342	2 箇所	0	0 箇所	342	2 箇所
工作物 B		0 箇所		0 箇所		0 箇所
総合評価 要注	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
新堤防	1,565	7 箇所	0	0 箇所	1,565	7 箇所
破堤跡	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
旧川跡	67	1 箇所	0	0 箇所	67	1 箇所