

土浦港・新川・備前川のアオコ対策 (H23年9月12日～9月15日撮影)

経緯 (9/15時点)

- 6/28 土浦港送水ポンプ運転
- 8/3 アオコが土浦港に漂着始まる
- 8/4 アオコが土浦港に漂着量が多くなる
- 8/5 土浦港 水面清掃船「水馬」出動指示
- 8/8 土浦港 15:00アオコ回収開始
- 8/9 脱水アオコドラム缶1.0本分回収
- 8/10 脱水アオコドラム缶1.0本分回収
交通船2隻による腐敗アオコ攪拌作業
備前川河口アオコフェンス展張(土浦出張所)
- 8/11 脱水アオコドラム缶1.0本分回収
交通船2隻による腐敗アオコ攪拌作業継続し、A部消滅完了
備前川河口アオコフェンス10:00撤「閉」13:00「開」(土浦出張所)
- 8/12 脱水アオコドラム缶0.5本分回収、腐敗アオコ攪拌作業
- 8/13～16 委託業者のお盆休み
- 8/15 土浦港 巡視船「かすみ」による攪拌作業実施
新川 巡視船「かすみ」による攪拌作業実施(土浦市からの要請)
備前川河口アオコフェンス9:00「閉」16:30「開」(土浦出張所)
- 8/16 備前川河口アオコフェンス 終日東よりの風のため河道内流入防止の「閉」状態を継続(土浦出張所)
- 8/17 土浦港 委託業者による攪拌作業実施
新川 巡視船「かすみ」による攪拌作業実施(土浦市からの要請)
備前川河口フェンス 朝から西よりの風。9:00に「開」。風向き代わり13:00「閉」状態に。
- 8/18～9/8土浦港 委託業者によるアオコ攪拌作業、水面清掃作業
- 9/9 脱水アオコドラム缶1.8本分回収、腐敗アオコ攪拌
- 9/12 脱水アオコドラム缶3.5本分回収、腐敗アオコ攪拌
- 9/13 脱水アオコドラム缶4.2本分回収、腐敗アオコ攪拌
- 9/14 脱水アオコドラム缶3.0本分回収、腐敗アオコ攪拌
- 9/15 脱水アオコドラム缶4.0本分回収、腐敗アオコ攪拌
- 9/16 アオコ回収・腐敗アオコ攪拌作業継続予定
- 9/20以降 アオコレベル5以上の時は、アオコ回収作業及びアオコ攪拌作業継続予定

8/8～9/15までのアオコ回収量
脱水アオコドラム缶 累計20.0本分

アオコレベルが5以下で安定するまで土浦港送水ポンプ運転、備前川のアオコフェンス、水面清掃船は現状のままの体制とする。



9/12 アオコ回収作業 ドラム缶3.5本



9/13 アオコ回収作業 ドラム缶4.2本



9/14 アオコ回収作業 ドラム缶3.0本



9/15 アオコ回収作業 ドラム缶4.0本



9/15アオコ回収と攪拌作業