

様式-2

令和5年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

| 事務所名 | 番号 | 図面 対象 番号 | 河川名 | 重要度 | | 左右 岸別 | 重要水防箇所 | | | 延長 (m) | 重要な理由 | 県及び市町村 | | 国土交通省 担当出張所 | 想定される 水防工法 | |
|----------|----|----------------|-----|-----|------------|----------|--------|----------------|-----------|--------------------------|-------|--|-----|----------------|---------------|------|
| | | | | 種別 | 階級 | | 地先名 | 料杭位置 (K, m) | 担当水防団体 | | | 担当土木事務所 | | | | |
| 江戸川河川事務所 | 1 | 坂川右 | 5-1 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 右 | 千葉県 | 流山市野々下2丁目 | 6.0k 5.5k 上419m | 74 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 |
| 江戸川河川事務所 | 2 | 坂川右 | 5-2 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 流山市野々下2丁目 | 5.5k 上406m | 1箇所 | 八木南橋 | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 3 | 坂川右 | 5-3 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 流山市芝崎 | 5.5k 上92m | 1箇所 | 富士見橋 | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 4 | 坂川右 | 5-4 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 流山市芝崎 | 5.0k 上49m | 1箇所 | 御體橋 | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 5 | 坂川右 | 4-1 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 流山市芝崎 | 4.5k 上324m | 1箇所 | 八木乃橋 | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 6 | 坂川右 | 4-2 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 流山市芝崎 | 4.0k 上460m | 1箇所 | 幸田橋 | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 7 | 坂川右 | 3-1 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 流山市鱒ヶ崎 | 3.5k 上28m | 1箇所 | 大金平大橋(新坂川橋) | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 8 | 坂川右 | 3-2 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 流山市鱒ヶ崎 | 3.0k 上332m | 1箇所 | 大金平橋 | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 9 | 坂川右 | 3-3 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 流山市鱒ヶ崎 | 3.0k 上210m | 1箇所 | 鱒ヶ崎橋 | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 10 | 坂川右 | 2-1 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 流山市鱒ヶ崎 | 2.5k 上498m | 1箇所 | 流鉄坂川橋梁 | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 11 | 坂川右 | 2-2 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 流山市鱒ヶ崎 | 2.5k 上475m | 1箇所 | 坂川歩道橋(新坂川歩道橋) | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 12 | 坂川右 | 2-3 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 流山市鱒ヶ崎 | 2.5k 上273m | 1箇所 | 新横須賀橋 | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 13 | 坂川右 | 2-4 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 右 | 千葉県 | 松戸市横須賀2丁目 | 2.5k 上202m 2.5k 上177m | 25 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 |
| 江戸川河川事務所 | 14 | 坂川右 | 2-5 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 松戸市横須賀2丁目 | 2.5k 上124m | 1箇所 | 横須賀橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 15 | 坂川右 | 2-6 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 右 | 千葉県 | 松戸市横須賀2丁目 | 2.0k 上253m 2.0k | 253 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 |
| 江戸川河川事務所 | 16 | 坂川右 | 2-7 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 松戸市横須賀2丁目 | 2.0k 上243m | 1箇所 | 川向橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 17 | 坂川右 | 2-8 | 坂川 | 工作物 | B | 右 | 千葉県 | 松戸市横須賀2丁目 | 2.0k 上222m | 1箇所 | JR武蔵野線坂川橋梁 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 18 | 坂川右 | 1-1 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 松戸市新松戸7丁目 | 1.5k 上451m | 1箇所 | 差向橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 19 | 坂川右 | 1-2 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 右 | 千葉県 | 松戸市新松戸7丁目 | 1.5k 上426m 1.5k 上200m | 226 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 |
| 江戸川河川事務所 | 20 | 坂川右 | 1-3 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 松戸市新松戸7丁目 | 1.5k 上166m | 1箇所 | 樺通り橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 21 | 坂川右 | 1-4 | 坂川 | (重点)越水(溢水) | B | 右 | 千葉県 | 松戸市新松戸7丁目 | 1.5k 上150m 1.0k 上452m | 174 | 危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 |
| 江戸川河川事務所 | 22 | 坂川右 | 1-5 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 松戸市新松戸7丁目 | 1.0k 上398m | 1箇所 | 関の橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 23 | 坂川右 | 1-6 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 松戸市小金 | 1.0k 上141m | 1箇所 | 金切橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 24 | 坂川右 | 1-7 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 松戸市旭町3丁目 | 1.0k 上8m | 1箇所 | 伸道橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 25 | 坂川右 | 0-1 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 右 | 千葉県 | 松戸市旭町2丁目 | 0.5k 上254m | 1箇所 | 稲荷大橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 26 | 坂川右 | 0-2 | 坂川 | 工作物 | B | 右 | 千葉県 | 松戸市主水新田 | 0.5k 上76m | 1箇所 | 神明大橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 27 | 坂川右 | 0-3 | 坂川 | 工作物 | B | 右 | 千葉県 | 松戸市主水新田 | 0.0k 上396m | 1箇所 | 主水大橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 28 | 坂川右 | 0-4 | 坂川 | 工作物 | B | 右 | 千葉県 | 松戸市主水新田 | 0.0k 上296m | 1箇所 | 主水中橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | |
| 江戸川河川事務所 | 29 | 坂川右 | 0-5 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 右 | 千葉県 | 松戸市主水新田 | 0.0k 上255m 0.0k 上204m | 51 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 |

様式-2

令和5年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

| 事務所名 | 番号 | 図面 対象 番号 | 河川名 | 重要度 | | 左右 岸別 | 重要水防箇所 | | | 延長 (m) | 重要な理由 | 県及び市町村 | | 国土交通省 担当出張所 | 想定される 水防工法 |
|----------|----|----------------|-----|------------|----|----------|----------------|--------------------------|--------|--|-------|---------|-------|----------------|---------------|
| | | | | 種別 | 階級 | | 地先名 | 料杭位置 (K, m) | 担当水防団体 | | | 担当土木事務所 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川河川事務所 | 30 | 坂川右 0-6 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 右 | 千葉県 松戸市主水新田 | 0.0k 上179m 0.0k 上102m | 77 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |
| 江戸川河川事務所 | 31 | 坂川右 0-7 | 坂川 | 工作物 | B | 右 | 千葉県 松戸市主水新田 | 0.0k 上62m | 1箇所 | 主水橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 1 | 坂川左 5-1 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 左 | 千葉県 流山市野々下2丁目 | 5.5k 上482m 5.5k 上456m | 26 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |
| 江戸川河川事務所 | 2 | 坂川左 5-2 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 流山市野々下2丁目 | 5.5k 上446m | 1箇所 | 八木南橋 | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 3 | 坂川左 5-3 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 流山市野々下2丁目 | 5.5k 上114m | 1箇所 | 富士見橋 | 流山市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 4 | 坂川左 5-4 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市幸田 | 5.0k 上47m | 1箇所 | 御體橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 5 | 坂川左 4-1 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市幸田 | 4.5k 上308m | 1箇所 | 八木乃橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 6 | 坂川左 4-2 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市幸田 | 4.0k 上446m | 1箇所 | 幸田橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 7 | 坂川左 3-1 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 左 | 千葉県 松戸市大金平5丁目 | 3.5k 上200m 3.5k 上175m | 25 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |
| 江戸川河川事務所 | 8 | 坂川左 3-2 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 左 | 千葉県 松戸市大金平5丁目 | 3.5k 上150m 3.5k 上100m | 50 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |
| 江戸川河川事務所 | 9 | 坂川左 3-3 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市大金平5丁目 | 3.0k 上500m | 1箇所 | 大金平大橋(新坂川橋) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 10 | 坂川左 3-4 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市大金平4丁目 | 3.0k 上338m | 1箇所 | 大金平橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 11 | 坂川左 3-5 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市大金平4丁目 | 3.0k 上218m | 1箇所 | 鱈ヶ崎橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 12 | 坂川左 3-6 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 左 | 千葉県 松戸市大金平4丁目 | 3.0k 上200m 3.0k 上100m | 100 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |
| 江戸川河川事務所 | 13 | 坂川左 3-7 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 左 | 千葉県 松戸市大金平4丁目 | 3.0k 上75m 3.0k 上50m | 25 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |
| 江戸川河川事務所 | 14 | 坂川左 2-1 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市横須賀1丁目 | 2.5k 上490m | 1箇所 | 流鉄坂川橋梁 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 15 | 坂川左 2-2 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市横須賀1丁目 | 2.5k 上475m | 1箇所 | 坂川歩道橋(新坂川歩道橋) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 16 | 坂川左 2-3 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 左 | 千葉県 松戸市横須賀1丁目 | 2.5k 上445m 2.5k 上346m | 99 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |
| 江戸川河川事務所 | 17 | 坂川左 2-4 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市横須賀1丁目 | 2.5k 上273m | 1箇所 | 新横須賀橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 18 | 坂川左 2-5 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市横須賀1丁目 | 2.5k 上114m | 1箇所 | 横須賀橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 19 | 坂川左 2-6 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 左 | 千葉県 松戸市新松戸北2丁目 | 2.0k 上371m 2.0k 上322m | 49 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |
| 江戸川河川事務所 | 20 | 坂川左 2-7 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 左 | 千葉県 松戸市新松戸北2丁目 | 2.0k 上297m 2.0k 上272m | 25 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |
| 江戸川河川事務所 | 21 | 坂川左 2-8 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市新松戸北2丁目 | 2.0k 上217m | 1箇所 | 川向橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 22 | 坂川左 2-9 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 左 | 千葉県 松戸市大谷口 | 2.0k 上198m 2.0k | 198 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |
| 江戸川河川事務所 | 23 | 坂川左 2-10 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市大谷口 | 2.0k 上194m | 1箇所 | Jr武蔵野線坂川橋梁 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 24 | 坂川左 1-1 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市新松戸5丁目 | 1.5k 上455m | 1箇所 | 差向橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 25 | 坂川左 1-2 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 左 | 千葉県 松戸市新松戸5丁目 | 1.5k 上424m 1.5k 上225m | 199 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |
| 江戸川河川事務所 | 26 | 坂川左 1-3 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市新松戸5丁目 | 1.5k 上172m | 1箇所 | 樺通り橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 27 | 坂川左 1-4 | 坂川 | (重点)越水(溢水) | B | 左 | 千葉県 松戸市新松戸6丁目 | 1.5k 上150m 1.0k 上498m | 176 | 危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |

様式-2

令和5年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

| 事務所名 | 番号 | 図面 対象 番号 | 河川名 | 重要度 | | 左右 岸別 | 重要水防箇所 | | | 延長 (m) | 重要な理由 | 県及び市町村 | | 国土交通省 担当出張所 | 想定される 水防工法 |
|----------|----|----------------|-----|---------|----|----------|---------------|--------------------------|--------|---------------------------------|-------|---------|-------|----------------|---------------|
| | | | | 種別 | 階級 | | 地先名 | 料杭位置 (K, m) | 担当水防団体 | | | 担当土木事務所 | | | |
| 江戸川河川事務所 | 28 | 坂川左 1-5 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市新松戸6丁目 | 1.0k 上446m | 1箇所 | 関の橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 29 | 坂川左 1-6 | 坂川 | 越水(溢水) | B | 左 | 千葉県 松戸市新松戸6丁目 | 1.0k 上445m 1.0k 上367m | 78 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | 積み土嚢 | |
| 江戸川河川事務所 | 30 | 坂川左 1-7 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市旭町3丁目 | 1.0k 上163m | 1箇所 | 金切橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 31 | 坂川左 0-1 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市旭町3丁目 | 0.5k 上487m | 1箇所 | 伸道橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 32 | 坂川左 0-2 | 坂川 | (重点)工作物 | A | 左 | 千葉県 松戸市旭町2丁目 | 0.5k 上252m | 1箇所 | 稲荷大橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 33 | 坂川左 0-3 | 坂川 | 工作物 | B | 左 | 千葉県 松戸市主水新田 | 0.5k 上72m | 1箇所 | 神明大橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 34 | 坂川左 0-4 | 坂川 | 工作物 | B | 左 | 千葉県 松戸市主水新田 | 0.0k 上382m | 1箇所 | 主水大橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 35 | 坂川左 0-5 | 坂川 | 工作物 | B | 左 | 千葉県 松戸市主水新田 | 0.0k 上280m | 1箇所 | 主水中橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |
| 江戸川河川事務所 | 36 | 坂川左 0-6 | 坂川 | 工作物 | B | 左 | 千葉県 松戸市主水新田 | 0.0k 上62m | 1箇所 | 主水橋 | 松戸市 | 東葛飾土木 | 松戸出張所 | | |