

被害復旧状況

発見日時		被災箇所	被害状況	対策状況
3月12日	13時10分	荒川左岸34.0km	さくらそう水門操作室のひび割れ (操作に支障なし)	後日補修予定
3月12日	13時10分	荒川左岸34.0km	昭和水門の扉体の部品が一部損傷 (操作に支障なし)	補修完了
3月12日	12時00分	荒川右岸48.6km (低水路沿い)	低水護岸の管理用通路陥没 (長さ60cm、幅10cm、深さ60cm)	応急復旧完了
3月12日	9時00分	入間川川島排水機場樋管	樋管の水路横壁にひび割れ(本体異常なし) (幅2～3cm、深さ5～9cm、長さ縦方向3m)	後日補修予定
3月11日	18時58分	入間川右岸11.7km	堤防段差 (縦断方向14.5m、段差5cm) 坂路ひび割れ (横断方向2.5m、幅1cm) 坂路取り付け部ひび割れ (縦断方向18m、幅7cm)	応急復旧完了
3月11日	17時00分	小畔川左岸2.9km	堤防舗装の亀裂 (縦断方向3cm、幅2cm)	経過観察
3月11日	17時00分	小畔川左岸3.1km	堤防舗装の亀裂 (縦断方向5cm、幅1cm)	経過観察