

(再評価)

資料 3 - 6 - ②

関東地方整備局
事業評価監視委員会
(平成23年度第9回)


鬼怒川 直轄河川改修事業

平成24年1月11日
国土交通省 関東地方整備局

様式一 1 氾濫ブロック分割図

水系名：利根川

河川名：鬼怒川



【代表4洪水平均】

様式-2 資産データ (現況時) 水系名：利根川水系 河川名：鬼怒川 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年 流量規模：1/100 (単位：百万円)

汎濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量				一般資産額				農産物資産				一般資産額等 合計	備考			
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数(A) (従業員数(B)に非対)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却 在庫	農漁家資産 償却 在庫	水稲			畑作物	小計	
ブロック1	33.86	13,799	4,040	4,007	263	157.33	27.43	0.97	177,859	62,144	14,480	7,571	1,024	47	262,924	3,235	3,521	266,445
ブロック2	7.26	3,259	987	1,545	55	56.20	4.44	0.44	35,802	15,117	3,925	202	205	12	60,956	510	205	61,670
ブロック3	11.11	10,028	3,300	4,108	49	67.20	5.85	1.14	186,423	51,461	18,677	7,109	199	7	263,959	670	449	265,078
ブロック4	39.94	17,846	5,366	5,569	417	26.73	26.43	3.59	306,027	82,276	21,459	14,634	1,392	116	426,103	3,115	1,109	430,328
ブロック5	9.72	5,032	1,376	1,411	24	0.53	6.42	1.02	70,487	21,096	4,633	3,082	127	5	99,429	734	396	100,559
合計	101.89	49,963	15,158	16,640	806	241.51	70.57	7.24	776,402	232,094	65,147	36,611	2,933	186	1,113,371	8,264	2,444	1,124,079

【S13.08.30洪水】

様式-2 資産データ (現況時) 水系名：利根川水系 河川名：鬼怒川 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年 流量規模：1/100 (単位：百万円)

汎濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量				一般資産額				農産物資産				一般資産額等 合計	備考			
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数(A) (従業員数(B)に非対)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却 在庫	農漁家資産 償却 在庫	水稲			畑作物	小計	
ブロック1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	2.14	559	188	323	25	4.17	1.06	0.19	6,884	2,589	1,522	1,250	73	10	12,128	120	74	12,322
ブロック3	8.20	8,756	3,030	3,450	38	3.84	0.97	3.84	170,353	45,859	15,639	5,805	138	6	237,799	440	380	238,619
ブロック4	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	9.04	4,587	1,246	1,322	18	0.06	6.14	0.88	65,572	19,109	4,244	2,715	108	2	91,750	702	342	92,794
合計	19.38	13,902	4,444	5,095	81	4.23	11.04	2.04	242,809	67,557	21,405	9,770	319	18	341,678	1,262	786	343,735

【S24.08.29洪水】

様式-2 資産データ (現況時) 水系名：利根川水系 河川名：鬼怒川 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年 流量規模：1/100 (単位：百万円)

汎濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量				一般資産額				農産物資産				一般資産額等 合計	備考			
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数(A) (従業員数(B)に非対)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却 在庫	農漁家資産 償却 在庫	水稲			畑作物	小計	
ブロック1	95.04	41,912	12,444	12,911	768	408.58	75.83	2.92	567,318	191,054	48,690	23,651	2,942	135	833,790	8,928	896	843,615
ブロック2	17.11	7,453	2,220	3,605	175	147.73	10.47	1.27	90,053	34,067	13,709	8,764	446	23	147,062	1,200	483	148,754
ブロック3	20.95	17,264	5,706	6,901	98	2.25	13.90	0.81	299,213	82,723	29,723	12,716	403	17	428,989	1,591	709	431,289
ブロック4	80.37	35,734	10,741	11,147	834	53.22	7.23	612.979	164,727	42,949	29,690	2,790	2,790	231	853,366	6,274	2,313	861,871
ブロック5	13.39	6,785	1,867	1,859	42	1.86	8.35	1.80	89,675	28,630	6,386	4,467	201	10	129,369	954	703	131,026
合計	228.86	109,148	32,978	36,423	1,847	614.05	161.77	15.03	1,659,238	505,398	141,457	79,288	6,782	413	2,392,576	18,947	5,032	2,416,555

【S41.09.22洪水】

様式-2 資産データ (現況時) 水系名：利根川水系 河川名：鬼怒川 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年 流量規模：1/100 (単位：百万円)

汎濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量				一般資産額				農産物資産				一般資産額等 合計	備考			
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数(A) (従業員数(B)に非対)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却 在庫	農漁家資産 償却 在庫	水稲			畑作物	小計	
ブロック1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0.06	193	76	193	202	0.00	0.00	0.00	2,609	1,147	863	802	0	0	5,420	0	0	5,420
ブロック3	4.04	4,189	1,390	1,995	20	0.00	1.10	0.79	82,457	21,090	10,437	3,262	67	2	117,316	127	313	117,756
ブロック4	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	6.37	3,353	926	952	11	0.00	4.56	0.43	51,519	14,167	2,853	1,748	70	2	70,359	522	167	71,047
合計	10.47	7,735	2,392	3,140	31	0.00	5.66	1.22	136,885	36,404	14,153	5,812	137	4	193,095	649	480	194,223

【H10.09.14洪水】

様式-2 資産データ (現況時) 水系名：利根川水系 河川名：鬼怒川 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年 流量規模：1/100 (単位：百万円)

汎濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量				一般資産額				農産物資産				一般資産額等 合計	備考			
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数(A) (従業員数(B)に非対)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却 在庫	農漁家資産 償却 在庫	水稲			畑作物	小計	
ブロック1	40.40	13,282	3,715	3,117	292	221	33.89	0.95	143,316	57,523	9,229	6,634	1,153	51	217,906	4,013	244	222,164
ブロック2	9.72	4,831	1,483	2,057	78	7.9	6.24	0.65	43,962	22,623	7,602	4,884	287	15	79,214	718	971	80,185
ブロック3	9.24	9,902	3,433	4,087	39	4.55	1.00	193,688	51,973	18,907	7,011	147	6	271,732	520	394	272,647	
ブロック4	79.40	35,650	10,721	11,130	833	53	52.50	7.12	611,128	164,377	42,886	29,647	2,778	231	851,047	6,187	2,204	859,439
ブロック5	10.08	5,402	1,466	1,509	24	0.63	0.96	0.63	75,182	22,479	5,048	3,396	128	4	106,237	758	1,131	107,368
合計	148.84	69,067	20,818	21,900	1,266	348	103.81	10.68	1,067,176	319,015	83,572	51,572	4,493	307	1,526,135	12,196	3,468	1,541,803

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/100(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				事業所に おける応急 対策費用				小計	合計	備考		
	家屋		家庭用品		事業所資産		農業家資産		在庫		水稲	畑作物	小計	営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	清掃労働 対価	家庭における応急 対策費用 代書 活動等	小計				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害
	家屋	家庭用品	事業所資産	農業家資産	在庫	在庫	在庫	在庫															
ブロック1	11,819	2,663	1,855	528	22	16,887	701	80	781	604	28,606	205	376	581	283	0	283	47,741					
ブロック2	2,107	438	960	438	9	4,987	112	268	154	56	8,448	56	98	98	0	0	98	14,109					
ブロック3	5,733	15,188	9,956	2,364	45	84,788	182	202	384	1,576	143,629	569	593	1,158	1,057	0	1,057	232,592					
ブロック4	60,797	19,482	5,119	1,999	41	86,720	931	434	1,364	1,225	146,920	711	852	1,564	757	0	757	238,560					
ブロック5	19,462	7,010	2,107	1,029	1	29,639	231	171	383	463	50,268	244	276	320	413	0	413	81,630					
合計	152,077	44,214	19,997	6,356	46	223,030	2,157	932	3,089	4,135	377,810	1,789	2,191	3,977	2,390	0	2,390	614,631					

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/100(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				事業所に おける応急 対策費用				小計	合計	備考		
	家屋		家庭用品		事業所資産		農業家資産		在庫		水稲	畑作物	小計	営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	清掃労働 対価	家庭における応急 対策費用 代書 活動等	小計				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害
	家屋	家庭用品	事業所資産	農業家資産	在庫	在庫	在庫	在庫															
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ブロック2	621	224	270	130	4	1,250	271	21	48	69	2,115	11	20	31	10	0	31	3,523					
ブロック3	5,726	15,099	9,579	2,292	42	84,730	117	179	296	1,514	143,529	554	542	1,096	1,007	0	1,007	232,172					
ブロック4	16,757	6,263	1,818	821	25	25,685	224	132	356	401	43,509	217	255	472	360	0	360	70,783					
合計	75,104	21,560	11,697	3,233	71	111,665	368	332	700	1,984	189,153	782	817	1,599	1,377	0	1,377	306,478					

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/100(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				事業所に おける応急 対策費用				小計	合計	備考		
	家屋		家庭用品		事業所資産		農業家資産		在庫		水稲	畑作物	小計	営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	清掃労働 対価	家庭における応急 対策費用 代書 活動等	小計				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害
	家屋	家庭用品	事業所資産	農業家資産	在庫	在庫	在庫	在庫															
ブロック1	39,146	8,991	6,422	1,708	78	56,347	1,948	252	2,200	1,964	95,451	650	1,184	1,834	951	0	951	158,747					
ブロック2	7,251	2,293	2,360	1,113	23	13,068	267	147	414	639	22,138	37	230	367	200	0	200	36,826					
ブロック3	81,876	23,362	13,866	3,661	73	122,842	428	290	718	2,424	208,094	893	965	1,848	1,673	0	1,673	337,959					
ブロック4	122,834	37,259	10,362	4,065	82	175,194	1,880	874	2,754	2,467	296,777	1,431	1,711	3,142	1,525	0	1,525	481,659					
ブロック5	30,678	11,140	3,389	1,756	53	47,018	308	281	589	733	79,648	383	393	776	680	0	680	129,444					
合計	281,785	83,049	36,419	12,303	91	414,469	4,831	1,844	6,675	8,227	702,108	3,484	4,483	7,967	5,029	0	5,029	1,144,475					

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/100(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				事業所に おける応急 対策費用				小計	合計	備考		
	家屋		家庭用品		事業所資産		農業家資産		在庫		水稲	畑作物	小計	営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	清掃労働 対価	家庭における応急 対策費用 代書 活動等	小計				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害
	家屋	家庭用品	事業所資産	農業家資産	在庫	在庫	在庫	在庫															
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ブロック2	130	24	85	45	0	284	0	0	0	483	9,055	30	6	9	3	0	9	3	809				
ブロック3	29,313	6,625	6,252	1,101	18	43,310	45	156	201	73,368	732	248	262	510	477	0	477	118,598					
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ブロック5	9,653	3,430	925	390	13	14,412	151	59	210	225	24,413	123	165	288	181	0	181	39,729					
合計	39,098	10,079	7,282	1,526	31	58,006	196	215	411	98,264	987	374	433	807	661	0	661	159,136					

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/100(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				事業所に おける応急 対策費用				小計	合計	備考		
	家屋		家庭用品		事業所資産		農業家資産		在庫		水稲	畑作物	小計	営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	清掃労働 対価	家庭における応急 対策費用 代書 活動等	小計				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害
	家屋	家庭用品	事業所資産	農業家資産	在庫	在庫	在庫	在庫															
ブロック1	8,129	1,661	997	403	9	11,200	855	67	922	480	18,972	171	320	491	181	0	181	32,216					
ブロック2	2,827	937	1,105	464	10	5,345	155	71	226	335	9,055	74	135	209	109	0	109	15,279					
ブロック3	60,016	15,666	10,128	2,410	46	88,268	137	184	321	1,623	149,925	592	586	1,178	1,072	0	1,072	241,997					
ブロック4	120,852	36,970	10,113	3,929	81	171,725	1,843	860	2,703	2,433	290,903	1,412	1,701	3,113	1,502	0	1,502	472,379					
ブロック5	20,568	7,207	2,297	1,147	30	31,440	242	159	397	491	53,716	254	290	544	429	0	429	86,562					
合計	212,082	62,141	24,640	8,353	87	307,978	3,232	1,337	4,569	5,342	521,716	2,503	3,032	5,535	3,293	0	3,293	848,433					

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/50(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農業被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	事業所資産		農漁家資産		小計	畑作物	水稲	小計			清掃労働 対価							小計
	償却	在庫	償却	在庫							代替 活動等	活動等						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	399	133	160	78	1	14	27	1,311	43	7	13	20	7	7	2,181	7		
ブロック3	40,122	9,973	7,541	1,544	1	59,210	222	100,300	1,023	368	324	661	661	0	661	162,142	0	
ブロック4	26,669	7,723	2,210	863	19	37,647	422	208	564	309	389	696	346	0	346	103,657	0	
ブロック5	12,613	4,910	1,300	566	1	18,607	83	31,519	302	571	393	355	246	0	246	51,289	0	
合計	79,433	22,344	11,210	3,051	22	116,236	461	1,138	196,904	1,932	968	1,798	1,239	0	1,239	319,268	0	

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/50(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農業被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	事業所資産		農漁家資産		小計	畑作物	水稲	小計			清掃労働 対価							小計
	償却	在庫	償却	在庫							代替 活動等	活動等						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	130	24	85	45	0	284	0	483	30	6	6	9	3	0	3	809	0	
ブロック3	39,000	9,677	7,667	1,494	0	57,866	47	160	964	337	324	661	614	0	614	158,336	0	
ブロック4	11,783	4,393	1,226	531	0	17,956	172	71	286	153	195	348	233	0	233	49,483	0	
合計	50,913	14,099	8,978	2,070	2	76,106	231	450	1,280	493	523	1,018	850	0	850	208,628	0	

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/50(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農業被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	事業所資産		農漁家資産		小計	畑作物	水稲	小計			清掃労働 対価							小計
	償却	在庫	償却	在庫							代替 活動等	活動等						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	787	274	283	135	1	1,486	30	27	2,519	73	24	37	13	0	13	4,185	0	
ブロック3	57,168	14,990	9,326	2,272	2	83,998	102	175	142,291	1,506	527	1,073	1,002	0	1,002	230,746	0	
ブロック4	106,959	30,915	8,639	3,452	75	150,987	1,689	831	255,096	2,258	1,350	2,784	1,384	0	1,384	414,626	0	
ブロック5	16,263	6,026	1,747	782	1	24,842	214	116	42,082	390	248	456	341	0	341	68,441	0	
合計	181,011	52,205	20,395	6,641	79	280,913	2,035	1,149	441,988	4,223	2,001	4,350	2,740	0	2,740	717,398	0	

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/50(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農業被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	事業所資産		農漁家資産		小計	畑作物	水稲	小計			清掃労働 対価							小計
	償却	在庫	償却	在庫							代替 活動等	活動等						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3	16,683	3,411	4,397	542	1	25,046	35	127	42,427	394	155	278	213	0	213	68,520	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	5,960	2,099	6,111	225	1	8,905	115	40	15,085	169	120	195	107	0	107	24,616	0	
合計	22,643	5,510	5,008	767	2	33,951	150	167	57,512	563	275	473	320	0	320	93,136	0	

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/50(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農業被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	事業所資産		農漁家資産		小計	畑作物	水稲	小計			清掃労働 対価							小計
	償却	在庫	償却	在庫							代替 活動等	活動等						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	680	235	272	131	1	1,323	27	23	2,241	70	23	35	12	0	12	3,731	0	
ブロック3	47,638	11,813	8,573	1,869	4	69,928	71	169	118,459	1,229	457	895	813	0	813	191,664	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	14,848	5,515	1,614	727	20	22,723	207	104	38,493	364	231	421	302	0	302	62,614	0	
合計	63,164	17,563	10,459	2,727	58	93,714	307	311	159,193	1,663	711	1,351	1,127	0	1,127	257,909	0	

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農業被害額		水稲		農作物被害額		営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額							
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	水稲	畑作物	水稲	畑作物	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用 代替 活動等						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	23,782	5,721	4,966	874	16	35,359	34	151	59,899	572	208	410	368	368	96,759	368	96,759	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	8,031	2,713	801	330	11	11,889	140	94	20,140	205	141	239	148	148	32,813	148	32,813	0
合計	31,813	8,436	5,767	1,203	27	47,248	174	171	80,039	777	347	648	516	516	129,572	516	129,572	0

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農業被害額		水稲		農作物被害額		営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額							
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	水稲	畑作物	水稲	畑作物	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用 代替 活動等						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	26,951	5,813	5,662	896	17	38,640	44	151	65,457	614	231	440	376	376	105,722	376	105,722	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	7,692	2,632	753	293	11	11,373	146	97	19,267	197	140	231	137	137	31,408	137	31,408	0
合計	33,943	8,436	6,415	1,189	28	50,013	190	208	84,724	811	371	671	513	513	137,130	513	137,130	0

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農業被害額		水稲		農作物被害額		営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額							
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	水稲	畑作物	水稲	畑作物	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用 代替 活動等						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	33,939	8,301	6,985	1,290	23	50,469	46	158	85,495	817	289	566	523	523	138,094	523	138,094	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	9,229	3,021	849	371	13	13,480	156	59	22,835	211	149	253	156	156	37,150	156	37,150	0
合計	43,134	11,322	7,834	1,621	36	63,949	202	217	108,330	1,028	438	839	679	679	175,244	679	175,244	0

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農業被害額		水稲		農作物被害額		営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額							
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	水稲	畑作物	水稲	畑作物	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用 代替 活動等						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	31	5	10	4	0	50	0	0	85	2	0	0	4	4	141	4	141	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	4,082	1,345	437	150	5	6,019	88	30	10,197	136	91	146	78	78	16,694	78	16,694	0
合計	4,113	1,350	447	154	5	6,069	88	30	10,282	138	91	146	82	82	16,835	82	16,835	0

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農業被害額		水稲		農作物被害額		営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額							
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	水稲	畑作物	水稲	畑作物	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用 代替 活動等						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	34,936	8,766	7,207	1,344	23	52,277	46	159	88,559	894	304	613	570	570	143,078	570	143,078	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	11,126	3,870	1,165	505	15	16,682	168	70	28,259	277	183	324	221	221	46,001	221	46,001	0
合計	46,062	12,636	8,372	1,849	38	68,959	212	229	116,818	1,131	487	937	791	791	189,079	791	189,079	0

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/20(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農業家畜被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額	営業停止 損失	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考							
	家屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ブロック3	10,225	2,163	339	2,366	0	339	0	15,100	20	70	93	171	25,579	243	78	83	140	140	0	140	41,323							
ブロック4	5,949	1,590	503	7,042	0	7,042	0	7,326	105	35	140	12,410	148	63	103	91	166	91	0	91	20,279							
合計	19,283	3,753	2,809	5,244	0	5,244	0	22,423	123	109	230	37,989	381	140	196	231	336	231	0	231	61,601							

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/20(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農業家畜被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額	営業停止 損失	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考							
	家屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ブロック3	14,618	2,830	3,791	4,566	0	4,566	0	21,705	35	126	161	36,768	355	102	140	242	180	180	0	180	59,411							
ブロック4	5,962	2,093	609	7,254	0	7,254	0	8,993	112	36	143	15,065	168	75	120	195	106	106	0	106	24,575							
合計	20,570	4,923	4,400	6,811	0	6,811	0	30,598	147	162	309	51,833	523	177	260	437	286	286	0	286	83,986							

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/20(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農業家畜被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額	営業停止 損失	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考							
	家屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ブロック3	7,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ブロック4	4,033	1,002	404	5,039	0	5,039	0	5,587	96	30	126	9,466	134	48	85	133	73	73	0	73	15,519							
合計	11,863	1,002	404	13,274	0	13,274	0	5,587	96	30	126	9,466	134	48	85	133	73	73	0	73	15,519							

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/20(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農業家畜被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額	営業停止 損失	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考							
	家屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ブロック3	11	0	4	15	0	15	0	18	0	0	0	30	2	0	0	0	2	2	0	2	52							
ブロック4	2,335	545	220	2,900	0	2,900	0	3,175	64	79	5,380	88	90	34	64	98	44	44	0	44	8,864							
合計	2,346	545	224	3,115	0	3,115	0	3,193	64	79	5,410	90	90	34	64	98	46	46	0	46	8,916							

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/20(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農業家畜被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額	営業停止 損失	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考							
	家屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ブロック3	26,270	5,813	5,670	37,753	0	37,753	0	38,676	45	154	193	65,517	616	209	231	440	379	379	0	379	105,827							
ブロック4	7,839	2,715	778	11,332	0	11,332	0	11,647	147	58	205	19,728	200	93	143	236	141	141	0	141	32,157							
合計	34,109	8,528	6,448	49,084	0	49,084	0	50,323	192	212	404	85,245	816	302	374	676	520	520	0	520	137,984							

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/10(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	家屋	1,768 1,774	504 505	177 179	61 62	農産物被害額		水稲		農作物被害額								
						事業所資産 償却	在庫	事業所資産 償却	在庫	小計	畑作物	小計						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	8	0	0	3	0	0	13	0	0	0	21	0	0	0	0	0	1	35
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	1,768	0	504	177	61	2	2,510	40	11	4,951	51	28	61	4,951	34	0	34	6,977
合計	1,774	0	505	179	62	2	2,522	40	11	4,213	51	28	62	4,213	33	0	38	7,012

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/10(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	家屋	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th> </th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th> </th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th> </th>	0 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th>	農産物被害額		水稲		農作物被害額								
						事業所資産 償却	在庫	事業所資産 償却	在庫	小計	畑作物	小計						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	1,907	0	260	189	62	2	2,420	63	9	4,099	72	28	83	4,099	39	0	39	6,794
合計	1,907	0	260	189	62	2	2,420	63	9	4,099	72	28	83	4,099	39	0	39	6,794

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/10(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	家屋	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th> </th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th> </th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th> </th>	0 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th>	農産物被害額		水稲		農作物被害額								
						事業所資産 償却	在庫	事業所資産 償却	在庫	小計	畑作物	小計						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	216	48	48	22	8	0	294	0	1	497	1	7	9	497	5	0	5	825
合計	216	48	48	22	8	0	294	0	1	497	1	7	9	497	5	0	5	825

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/10(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	家屋	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th> </th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th> </th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th> </th>	0 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th>	農産物被害額		水稲		農作物被害額								
						事業所資産 償却	在庫	事業所資産 償却	在庫	小計	畑作物	小計						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	216	48	48	22	8	0	294	0	1	497	1	7	9	497	5	0	5	825
合計	216	48	48	22	8	0	294	0	1	497	1	7	9	497	5	0	5	825

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/10(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		営業停止 損失	公共土木施 設等被害額	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	家屋	4,726 4,757 <th rowspan="2">1,660 1,665 <th rowspan="2">474 484 <th rowspan="2">164 168 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th> </th></th></th>	1,660 1,665 <th rowspan="2">474 484 <th rowspan="2">164 168 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th> </th></th>	474 484 <th rowspan="2">164 168 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th> </th>	164 168 <th colspan="2">農産物被害額</th> <th colspan="2">水稲</th> <th colspan="2">農作物被害額</th>	農産物被害額		水稲		農作物被害額								
						事業所資産 償却	在庫	事業所資産 償却	在庫	小計	畑作物	小計						
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	31	0	5	10	4	0	50	0	0	85	0	2	85	0	4	0	141	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	4,726	0	1,660	474	164	6	7,031	97	31	11,912	128	143	11,912	165	85	0	19,464	
合計	4,757	0	1,665	484	168	6	7,081	97	31	11,997	128	145	11,997	165	89	0	19,605	

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/5(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		農作物被害額		小計	その他の 間接被害	事業所に おける応急 対策費用	小計	備考
	家屋	家族用品	農産家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	小計					
			償却	在庫						清掃労働 対価	代替 活動等								
ブロック1 L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2 L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3 L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4 R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5 R5	84	12	6	2	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208
合計	84	12	6	2	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/5(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		農作物被害額		小計	その他の 間接被害	事業所に おける応急 対策費用	小計	備考
	家屋	家族用品	農産家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	小計					
			償却	在庫						清掃労働 対価	代替 活動等								
ブロック1 L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2 L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3 L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4 R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5 R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/5(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		農作物被害額		小計	その他の 間接被害	事業所に おける応急 対策費用	小計	備考
	家屋	家族用品	農産家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	小計					
			償却	在庫						清掃労働 対価	代替 活動等								
ブロック1 L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2 L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3 L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4 R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5 R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/5(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		農作物被害額		小計	その他の 間接被害	事業所に おける応急 対策費用	小計	備考
	家屋	家族用品	農産家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	小計					
			償却	在庫						清掃労働 対価	代替 活動等								
ブロック1 L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2 L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3 L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4 R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5 R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/5(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		農作物被害額		小計	その他の 間接被害	事業所に おける応急 対策費用	小計	備考
	家屋	家族用品	農産家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	小計					
			償却	在庫						清掃労働 対価	代替 活動等								
ブロック1 L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2 L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3 L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4 R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5 R5	216	48	22	8	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825
合計	216	48	22	8	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額		営業停止 損失	家庭における応急 対策費用	清掃労働 対価	家庭における応急 対策費用	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額												
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫											
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロックR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロックR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額		営業停止 損失	家庭における応急 対策費用	清掃労働 対価	家庭における応急 対策費用	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額														
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫													
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロックR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額		営業停止 損失	家庭における応急 対策費用	清掃労働 対価	家庭における応急 対策費用	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考						
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額																
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫															
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロックR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額		営業停止 損失	家庭における応急 対策費用	清掃労働 対価	家庭における応急 対策費用	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考									
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額																			
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫																		
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ブロックR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(現況時)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額		営業停止 損失	家庭における応急 対策費用	清掃労働 対価	家庭における応急 対策費用	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考												
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額																						
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫																					
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロックR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【代表4洪水平均】
 様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:鬼怒川 流量規模:1/100(単位:百万円)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業所産資産		農業家産		農作物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産	備却	在庫	備却	在庫	水稲	畑作物	小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価					
ブロック L1	11,819	2,863	1,855	0	528	22	16,887	701	80	23,606	604	0	376	205	881	283	47,741		
ブロック L2	2,107	438	960	4	438	9	4,987	112	60	8,448	268	0	98	56	154	81	14,109		
ブロック L3	56,968	14,981	9,789	44	2,298	4	83,409	180	215	141,295	1,546	0	583	711	1,145	10,177	228,806		
ブロック R4	60,787	18,482	5,119	293	1,939	41	86,720	931	434	146,620	1,225	0	853	711	1,564	757	288,560		
ブロック R5	16,678	3,553	1,615	27	786	1	24,460	203	134	41,434	366	0	218	187	405	333	67,333		
合計	148,295	42,351	19,337	396	6,047	46	216,472	2,127	921	366,703	4,009	0	2,127	1,721	3,848	2,470	596,949		

【S13.08.30洪水】
 様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:鬼怒川 流量規模:1/100(単位:百万円)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業所産資産		農業家産		農作物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産	備却	在庫	備却	在庫	水稲	畑作物	小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価					
ブロック L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック L2	621	224	270	4	130	4	1,250	271	48	2,115	69	0	20	11	10	10	3,523		
ブロック L3	57,117	15,010	9,486	42	2,251	2	83,908	115	175	142,139	1,497	0	547	578	1,075	984	229,893		
ブロック R4	14,051	4,593	1,316	23	615	0	20,605	185	91	34,903	290	0	182	151	333	268	56,675		
合計	71,789	19,833	11,072	69	2,986	6	105,763	327	287	179,157	1,856	0	730	709	1,439	1,282	290,091		

【S24.08.29洪水】
 様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:鬼怒川 流量規模:1/100(単位:百万円)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業所産資産		農業家産		農作物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産	備却	在庫	備却	在庫	水稲	畑作物	小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価					
ブロック L1	39,146	8,991	6,422	78	1,708	2	56,347	1,948	252	95,451	1,964	0	1,184	650	1,834	951	158,747		
ブロック L2	7,751	2,293	2,390	23	1,113	3	13,068	267	147	22,138	639	0	230	137	367	200	30,926		
ブロック L3	82,032	23,472	13,962	72	3,669	2	123,229	422	348	208,751	2,493	0	968	900	1,868	1,067	338,758		
ブロック R4	122,834	37,259	10,362	593	4,065	82	175,194	1,880	874	296,777	2,467	0	1,711	1,431	3,142	1,525	481,659		
ブロック R5	28,737	9,320	2,973	48	1,517	2	42,597	296	289	72,160	685	0	366	341	707	624	117,338		
合計	280,000	81,339	36,119	814	12,072	91	410,435	4,813	1,910	695,277	8,188	0	4,479	3,459	7,938	4,967	1,133,528		

【S41.09.22洪水】
 様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:鬼怒川 流量規模:1/100(単位:百万円)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業所産資産		農業家産		農作物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産	備却	在庫	備却	在庫	水稲	畑作物	小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価					
ブロック L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック L2	130	24	85	0	45	0	284	0	0	483	30	0	6	3	9	3	809		
ブロック L3	26,217	5,807	5,647	17	890	1	38,579	44	151	65,353	611	0	231	209	440	371	105,549		
ブロック R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ブロック R5	6,442	1,798	622	11	243	1	9,217	137	49	15,614	169	0	103	65	168	109	25,463		
合計	32,889	7,623	6,354	28	1,178	2	48,080	181	200	81,450	810	0	340	277	617	483	131,821		

【H10.09.14洪水】
 様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:鬼怒川 流量規模:1/100(単位:百万円)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業所産資産		農業家産		農作物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産	備却	在庫	備却	在庫	水稲	畑作物	小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価					
ブロック L1	8,129	1,661	997	9	403	1	11,200	855	67	18,972	450	0	320	171	181	0	32,216		
ブロック L2	2,927	937	1,105	10	464	2	5,345	155	71	9,055	335	0	135	74	209	109	15,279		
ブロック L3	58,919	15,634	10,040	45	2,380	2	87,920	138	165	148,938	1,622	0	584	591	1,175	1,045	241,023		
ブロック R4	120,852	36,970	10,113	3,929	81	171,725	1,843	860	2,703	290,903	2,433	0	1,701	1,412	3,113	1,502	472,379		
ブロック R5	17,375	5,702	1,547	27	767	1	25,419	195	105	43,058	340	0	220	190	410	330	69,657		
合計	208,502	60,864	23,802	671	7,943	87	301,609	3,166	1,280	510,926	5,180	0	2,960	2,438	5,398	3,167	830,754		

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/50(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額				水稲				農作物被害額				事業所に おける応急 対策費用				小計	合計	備考						
	事業所資産		農漁家資産		在庫		在庫		水稲		畑作物		公共土木施設等被害額		営業停止 損失					家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用			
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害額	営業停止 損失	清掃労働 対価	代書 活動等				小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害			
ブロック L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック L2	399	133	160	78	3	1	773	14	14	13	27	1,311	43	43	7	13	20	7	7	7	2,181	7	7	2,181	
ブロック L3	34,307	8,934	6,285	1,348	25	1	50,889	51	125	175	1,25	86,223	866	866	314	302	616	573	0	0	573	139,353	0	573	139,353
ブロック R4	26,699	7,723	2,210	863	128	19	37,647	422	268	630	630	63,774	564	564	309	288	696	348	0	0	348	103,657	0	348	103,657
ブロック R5	6,619	2,723	840	379	14	1	12,578	131	53	134	134	21,308	191	191	91	118	209	160	0	0	160	34,628	0	160	34,628
合計	70,023	19,521	9,494	2,668	169	21	101,697	618	398	1,016	1,016	172,616	1,664	1,664	721	820	1,541	1,086	0	0	1,086	279,819	0	1,086	279,819

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/50(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額				水稲				農作物被害額				事業所に おける応急 対策費用				小計	合計	備考						
	事業所資産		農漁家資産		在庫		在庫		水稲		畑作物		公共土木施設等被害額		営業停止 損失					家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用			
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害額	営業停止 損失	清掃労働 対価	代書 活動等				小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害			
ブロック L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック L2	130	24	85	45	0	0	284	0	0	0	0	483	30	30	3	6	9	3	0	0	3	809	0	3	809
ブロック L3	36,099	9,374	7,455	1,411	25	1	54,365	47	160	207	207	92,095	885	885	324	320	644	583	0	0	583	148,779	0	583	148,779
ブロック R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック R5	9,410	2,985	895	394	15	1	13,600	161	53	214	214	23,040	216	216	98	135	233	165	0	0	165	37,468	0	165	37,468
合計	45,639	12,283	8,435	1,850	40	2	68,249	208	213	421	421	115,618	1,131	1,131	429	461	886	751	0	0	751	187,056	0	751	187,056

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/50(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額				水稲				農作物被害額				事業所に おける応急 対策費用				小計	合計	備考						
	事業所資産		農漁家資産		在庫		在庫		水稲		畑作物		公共土木施設等被害額		営業停止 損失					家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用			
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害額	営業停止 損失	清掃労働 対価	代書 活動等				小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害			
ブロック L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック L2	787	974	283	135	6	1	1,486	30	27	57	57	2,519	73	73	13	24	37	13	0	0	13	4,185	0	13	4,185
ブロック L3	56,788	14,937	9,464	2,242	42	2	83,473	100	174	274	274	141,402	1,483	1,483	542	520	1,062	978	0	0	978	228,678	0	978	228,678
ブロック R4	106,959	30,915	8,639	3,452	511	75	150,587	1,689	831	2,520	2,520	255,096	2,285	2,285	1,234	1,350	2,784	1,384	0	0	1,384	414,626	0	1,384	414,626
ブロック R5	13,263	4,202	1,272	587	21	1	19,346	184	88	272	272	32,772	282	282	140	173	313	249	0	0	249	53,234	0	249	53,234
合計	177,631	50,328	19,858	6,416	580	79	254,892	2,003	1,120	3,123	3,123	431,789	4,099	4,099	1,929	2,267	4,196	2,624	0	0	2,624	700,723	0	2,624	700,723

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/50(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額				水稲				農作物被害額				事業所に おける応急 対策費用				小計	合計	備考							
	事業所資産		農漁家資産		在庫		在庫		水稲		畑作物		公共土木施設等被害額		営業停止 損失					家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用				
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害額	営業停止 損失	清掃労働 対価	代書 活動等				小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害				
ブロック L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/50(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額				水稲				農作物被害額				事業所に おける応急 対策費用				小計	合計	備考						
	事業所資産		農漁家資産		在庫		在庫		水稲		畑作物		公共土木施設等被害額		営業停止 損失					家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用			
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害額	営業停止 損失	清掃労働 対価	代書 活動等				小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害			
ブロック L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック L2	680	235	272	131	4	1	1,323	27	23	50	50	2,241	70	70	12	23	35	12	0	0	12	3,731	0	12	3,731
ブロック L3	44,344	11,423	8,216	1,738	33	1	65,758	56	164	220	220	111,936	1,090	1,090	390	368	758	732	0	0	732	179,954	0	732	179,954
ブロック R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック R5	11,804	3,814	1,193	536	18	1	17,966	177	72	249	249	29,419	285	285	126	162	288	224	0	0	224	47,811	0	224	47,811
合計	56,828	15,472	9,684	2,405	55	3	84,447	260	259	519	519	143,056	1,425	1,425	528	553	1,081	968	0	0	968	231,496	0	968	231,496

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		事業所資産		農業家資産		農作物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物	小計	小計		清掃労働 対価	代善 活動等				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	21,725	5,102	4,699	799	14	32,340	33	148	54,784	534	194	380	335	88,521	335	88,521	0
ブロック4	5,976	1,417	499	201	8	7,301	105	36	12,368	132	90	131	89	20,162	89	20,162	0
合計	26,901	6,519	5,198	999	23	39,642	138	289	67,153	666	279	511	424	108,683	424	108,683	0

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		事業所資産		農業家資産		農作物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物	小計	小計		清掃労働 対価	代善 活動等				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	23,801	5,505	5,607	867	16	35,797	42	146	60,640	596	223	422	360	98,003	360	98,003	0
ブロック4	5,998	1,593	572	220	9	8,199	125	41	13,889	161	96	156	100	22,671	100	22,671	0
合計	29,809	7,094	6,179	1,087	25	43,996	167	354	74,529	757	319	578	460	120,674	460	120,674	0

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		事業所資産		農業家資産		農作物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物	小計	小計		清掃労働 対価	代善 活動等				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	29,221	6,808	6,215	1,092	18	43,145	46	156	73,087	723	262	510	461	118,129	461	118,129	0
ブロック4	6,507	1,763	620	243	11	9,145	136	49	15,491	168	102	166	109	25,284	109	25,284	0
合計	35,728	8,371	6,835	1,325	29	52,290	181	205	88,578	893	364	676	570	143,393	570	143,393	0

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		事業所資産		農業家資産		農作物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物	小計	小計		清掃労働 対価	代善 活動等				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	33,978	8,296	6,975	1,246	23	50,419	46	158	85,410	814	289	566	520	137,953	520	137,953	0
ブロック4	8,399	2,315	804	339	13	11,661	159	53	20,093	199	121	203	145	32,713	145	32,713	0
合計	42,267	10,611	7,779	1,585	36	62,280	205	416	105,503	1,013	379	789	665	170,666	665	170,666	0

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		事業所資産		農業家資産		農作物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物	小計	小計		清掃労働 対価	代善 活動等				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	33,978	8,296	6,975	1,246	23	50,419	46	158	85,410	814	289	566	520	137,953	520	137,953	0
ブロック4	8,399	2,315	804	339	13	11,661	159	53	20,093	199	121	203	145	32,713	145	32,713	0
合計	42,267	10,611	7,779	1,585	36	62,280	205	416	105,503	1,013	379	789	665	170,666	665	170,666	0

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/20(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農漁家資産		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額		営業停止 損失	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額												
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫											
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	6,095	1,380	1,380	219	1,407	0	0	0	9,015	11	37	48	15,271	0	0	0	0	57	107	92	0	92	24,684	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	1,517	412	1,466	56	1,466	0	0	0	2,133	32	11	43	3,612	0	0	0	0	25	40	26	0	26	5,894	0	
合計	7,922	1,792	1,533	279	1,533	0	0	0	11,148	43	48	91	18,883	0	0	0	0	82	147	117	0	117	30,978	0	

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/20(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農漁家資産		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額		営業停止 損失	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額													
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫												
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/20(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農漁家資産		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額		営業停止 損失	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額														
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫													
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/20(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農漁家資産		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額		営業停止 損失	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考					
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額															
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫														
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/20(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農漁家資産		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額		営業停止 損失	清掃労働 対価	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考							
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額																	
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫																
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3	24,019	5,820	5,828	875	5,828	16	1	36,059	44	148	192	6,1084	606	606	201	227	428	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	6,067	1,646	582	225	582	10	1	8,531	127	43	170	14,449	163	163	62	99	161	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	30,086	7,166	6,210	1,100	6,210	26	2	44,590	171	191	362	75,533	769	769	263	326	589	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/5(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		農作物被害額		小計	その他の 間接被害	事業所に おける応急 対策費用	小計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額						
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫					
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/5(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		農作物被害額		小計	その他の 間接被害	事業所に おける応急 対策費用	小計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額						
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫					
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/5(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		農作物被害額		小計	その他の 間接被害	事業所に おける応急 対策費用	小計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額						
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫					
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/5(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		農作物被害額		小計	その他の 間接被害	事業所に おける応急 対策費用	小計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額						
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫					
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/5(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		農作物被害額		小計	その他の 間接被害	事業所に おける応急 対策費用	小計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額						
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫					
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用 清掃労働 対価	家庭における応急対策費用 代替 活動等	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額											
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫										
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用 清掃労働 対価	家庭における応急対策費用 代替 活動等	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額											
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫										
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用 清掃労働 対価	家庭における応急対策費用 代替 活動等	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額											
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫										
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用 清掃労働 対価	家庭における応急対策費用 代替 活動等	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額											
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫										
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額		農産物被害額		水稲		畑作物		公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用 清掃労働 対価	家庭における応急対策費用 代替 活動等	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	被害額		被害額		被害額		被害額		被害額		被害額											
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫										
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【代表4洪水平均】

水系名：利根川 河川名：鬼怒川 流量規模：1/100 (単位：百万円)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業被害額		農産物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	水稲	畑作物		公共土木施設 等被害額	清掃労働 対価					
汎濫ブロック	11,819	2,663	1,855	528	0	0	701	80	604	205	376	581	283	283	47,741	
ブロック1 L1	2,707	871	960	438	1	2	4,887	112	268	56	98	154	81	81	14,109	
ブロック2 L2	42,640	11,462	7,585	1,815	93	2	63,539	1,922	1,922	424	426	850	803	803	174,273	
ブロック3 L3	60,797	18,482	5,119	1,939	293	41	86,720	434	1,235	711	853	1,564	757	757	238,560	
ブロック4 R4	12,826	4,440	1,334	634	21	1	19,156	162	297	147	177	325	266	266	82,171	
ブロック5 R5	130,889	37,721	16,892	5,413	378	45	191,298	1,998	3,386	1,549	1,930	3,474	2,189	2,189	527,453	
合計																

【S13.08.30洪水】

水系名：利根川 河川名：鬼怒川 流量規模：1/100 (単位：百万円)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業被害額		農産物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	水稲	畑作物		公共土木施設 等被害額	清掃労働 対価					
汎濫ブロック	621	224	1,320	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック1 L1	45,939	11,542	8,350	1,790	0	0	67,256	1,666	1,146	403	391	794	761	761	184,112	
ブロック2 L2	11,727	3,760	1,168	519	19	3	17,194	80	282	126	163	289	223	223	47,951	
ブロック3 L3	57,987	15,528	9,788	2,439	57	3	85,700	263	1,477	540	574	1,114	994	994	234,986	
合計																

【S24.08.29洪水】

水系名：利根川 河川名：鬼怒川 流量規模：1/100 (単位：百万円)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業被害額		農産物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	水稲	畑作物		公共土木施設 等被害額	清掃労働 対価					
汎濫ブロック	39,146	8,991	6,422	1,708	78	2	56,347	1,948	1,964	650	1,184	1,834	951	951	158,747	
ブロック1 L1	7,251	2,293	2,390	1,113	23	3	13,068	267	639	37	230	367	200	200	36,826	
ブロック2 L2	122,834	37,259	10,362	3,370	593	2	109,344	308	2,240	789	1,610	1,531	1,531	1,531	301,016	
ブロック3 L3	26,118	8,601	1,399	4,065	44	2	38,965	284	620	308	347	655	576	576	107,390	
ブロック4 R4	268,022	77,686	34,867	11,655	797	91	383,118	1,864	7,930	3,315	4,293	7,608	4,783	4,783	1,085,838	
合計																

【S41.09.22洪水】

水系名：利根川 河川名：鬼怒川 流量規模：1/100 (単位：百万円)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業被害額		農産物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	水稲	畑作物		公共土木施設 等被害額	清掃労働 対価					
汎濫ブロック	8,129	1,661	997	403	9	1	11,200	855	450	171	320	491	181	181	32,216	
ブロック1 L1	2,827	937	1,105	464	10	2	5,345	155	335	74	135	209	109	109	15,279	
ブロック2 L2	52,477	13,782	9,087	2,099	39	1	77,355	95	1,393	503	493	966	918	918	211,962	
ブロック3 L3	120,852	36,970	10,113	3,929	580	81	171,725	1,843	2,433	1,472	1,701	3,113	1,502	1,502	472,379	
ブロック4 R4	13,860	4,959	1,367	618	21	1	20,466	187	304	155	199	354	265	265	56,344	
ブロック5 R5	197,515	57,649	22,669	7,513	659	86	286,091	1,271	4,905	2,315	2,848	5,163	2,975	2,975	788,180	
合計																

【H10.09.14洪水】

水系名：利根川 河川名：鬼怒川 流量規模：1/100 (単位：百万円)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業被害額		農産物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	水稲	畑作物		公共土木施設 等被害額	清掃労働 対価					
汎濫ブロック	11,819	2,663	1,855	528	0	0	701	80	604	205	376	581	283	283	47,741	
ブロック1 L1	2,707	871	960	438	1	2	4,887	112	268	56	98	154	81	81	14,109	
ブロック2 L2	42,640	11,462	7,585	1,815	93	2	63,539	1,922	1,922	424	426	850	803	803	174,273	
ブロック3 L3	60,797	18,482	5,119	1,939	293	41	86,720	434	1,235	711	853	1,564	757	757	238,560	
ブロック4 R4	12,826	4,440	1,334	634	21	1	19,156	162	297	147	177	325	266	266	82,171	
ブロック5 R5	130,889	37,721	16,892	5,413	378	45	191,298	1,998	3,386	1,549	1,930	3,474	2,189	2,189	527,453	
合計																

【代表4洪水平均】

水系名：利根川 河川名：鬼怒川 流量規模：1/50 (単位：百万円)

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業家賃		農産物被害額		公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農産物	水稲			畑作物	清掃労働 対価						代替 活動等
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	389	133	160	3	14	13	27	43	13	20	7	0	7	2181	7	
ブロック3	18,818	5,015	3,843	758	25	105	483	483	174	168	315	0	315	80,741	0	
ブロック4	28,699	7,723	2,210	863	19	37,647	208	584	309	388	696	0	348	103,657	0	
ブロック5	4,338	1,499	197	8	1	6,904	30	110	50	70	120	0	85	19,028	0	
合計	51,774	14,372	6,679	1,896	20	74,833	331	1,200	540	638	1,178	0	754	205,607	0	

【S13.08.30洪水】

水系名：利根川 河川名：鬼怒川 流量規模：1/50 (単位：百万円)

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業家賃		農産物被害額		公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農産物	水稲			畑作物	清掃労働 対価						代替 活動等
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	130	24	85	45	284	0	0	30	6	9	3	0	3	809	0	
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	130	24	85	45	284	0	483	30	6	9	3	0	3	809	0	

【S24.08.29洪水】

水系名：利根川 河川名：鬼怒川 流量規模：1/50 (単位：百万円)

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業家賃		農産物被害額		公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農産物	水稲			畑作物	清掃労働 対価						代替 活動等
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	787	974	283	135	30	1,486	57	73	24	37	13	0	13	4,185	0	
ブロック3	43,472	10,885	7,918	1,621	54	83,689	162	1,047	352	724	678	0	678	174,188	0	
ブロック4	106,959	30,915	8,839	3,452	75	150,587	831	2,285	1,284	1,350	1,384	0	1,384	414,626	0	
ブロック5	10,162	3,230	1,018	434	1	14,882	68	236	148	257	188	0	188	40,958	0	
合計	161,156	45,104	18,058	5,642	78	230,604	1,088	3,611	2,074	3,802	2,263	0	2,263	633,957	0	

【S41.09.22洪水】

水系名：利根川 河川名：鬼怒川 流量規模：1/50 (単位：百万円)

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業家賃		農産物被害額		公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農産物	水稲			畑作物	清掃労働 対価						代替 活動等
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	680	235	272	131	27	1,323	50	70	23	35	12	0	12	3,731	0	
ブロック3	36,699	9,374	7,455	1,411	46	54,365	168	885	320	644	583	0	583	148,776	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	8,990	2,752	845	353	14	12,755	53	205	131	223	153	0	153	35,155	0	
合計	45,569	12,361	8,572	1,895	3	68,443	466	1,160	474	902	748	0	748	187,662	0	

【H10.09.14洪水】

水系名：利根川 河川名：鬼怒川 流量規模：1/50 (単位：百万円)

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後)

汎濫ブロック	一般資産被害額		農業家賃		農産物被害額		公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農産物	水稲			畑作物	清掃労働 対価						代替 活動等
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2	680	235	272	131	27	1,323	50	70	23	35	12	0	12	3,731	0	
ブロック3	36,699	9,374	7,455	1,411	46	54,365	168	885	320	644	583	0	583	148,776	0	
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5	8,990	2,752	845	353	14	12,755	53	205	131	223	153	0	153	35,155	0	
合計	45,569	12,361	8,572	1,895	3	68,443	466	1,160	474	902	748	0	748	187,662	0	

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	事業所資産		畑作物		水稲	水稲		農業被害額								
	償却	在庫	償却	在庫		小計	小計	小計			小計					
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	事業所資産		畑作物		水稲	水稲		農業被害額								
	償却	在庫	償却	在庫		小計	小計	小計			小計					
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	事業所資産		畑作物		水稲	水稲		農業被害額								
	償却	在庫	償却	在庫		小計	小計	小計			小計					
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	事業所資産		畑作物		水稲	水稲		農業被害額								
	償却	在庫	償却	在庫		小計	小計	小計			小計					
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/30(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額		水稲		農作物被害額		公共土木施設 毀等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	備考
	事業所資産		畑作物		水稲	水稲		農業被害額								
	償却	在庫	償却	在庫		小計	小計	小計			小計					
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/10(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		事業所に おける応急 対策費用		小計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	畑作物			水稲
ブロック1 L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2 L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3 L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4 R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5 R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/10(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		事業所に おける応急 対策費用		小計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	畑作物			水稲
ブロック1 L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2 L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3 L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4 R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5 R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/10(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		事業所に おける応急 対策費用		小計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	畑作物			水稲
ブロック1 L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2 L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3 L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4 R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5 R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/10(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		事業所に おける応急 対策費用		小計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	畑作物			水稲
ブロック1 L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2 L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3 L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4 R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5 R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/10(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額		事業所に おける応急 対策費用		小計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	畑作物			水稲
ブロック1 L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック2 L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック3 L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック4 R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブロック5 R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【代表4洪水平均】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産	農漁家資産	在庫	償却	在庫	償却	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用				清掃労働対価	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

【S13.08.30洪水】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産	農漁家資産	在庫	償却	在庫	償却	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用				清掃労働対価	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

【S24.08.29洪水】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産	農漁家資産	在庫	償却	在庫	償却	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用				清掃労働対価	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

【S41.09.22洪水】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産	農漁家資産	在庫	償却	在庫	償却	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用				清掃労働対価	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

【H10.09.14洪水】

様式-3 被害額(概ね20~30年間の整備後)

水系名:利根川 河川名:鬼怒川

流量規模:1/3(単位:百万円)

汎濫 ブロック	一般資産被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		農産物被害額		小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産	農漁家資産	在庫	償却	在庫	償却	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用				清掃労働対価	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害
ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ブロック5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

様式一4 年平均被害軽減期待額
概ね20～30年間の整備後

水系名：利根川 河川名：鬼怒川

(単位:百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害額軽減期待額
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②				
1/3	0.333	0	0	0	103	0.133	14	14
1/5	0.200	206	0	206	3,609	0.100	361	375
1/10	0.100	7,012	0	7,012	34,307	0.050	1,715	2,090
1/20	0.050	61,601	0	61,601	95,587	0.017	1,593	3,683
1/30	0.033	129,572	0	129,572	121,616	0.013	1,622	5,305
1/50	0.020	319,268	205,607	113,661	100,419	0.010	1,004	6,309
1/100	0.010	614,631	527,453	87,177				

当面7年間の整備後

(単位:百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害額軽減期待額
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②				
1/3	0.333	0	0	0	103	0.133	14	14
1/5	0.200	206	0	206	3,609	0.100	361	375
1/10	0.100	7,012	0	7,012	19,018	0.050	951	1,326
1/20	0.050	61,601	30,578	31,024	25,956	0.017	433	1,758
1/30	0.033	129,572	108,683	20,889	30,169	0.013	402	2,160
1/50	0.020	319,268	279,819	39,449	28,766	0.010	288	2,448
1/100	0.010	614,631	596,549	18,082				

様式-5 費用対便益
概ね20~30年間の整備後

水系名: 利根川

河川名: 鬼怒川

(単位: 百万円)

年次	年度	t	便 益				費 用						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (30年)	H23	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	H24	1	0	0		0	1,093	1,051	0	0	1,093	1,051		
	H25	2	350	324		324	1,093	1,011	2	2	1,095	1,013		
	H26	3	700	622		622	1,093	972	4	4	1,097	976		
	H27	4	1,050	898		898	1,093	934	7	6	1,100	940		
	H28	5	1,398	1,149		1,149	1,093	898	9	7	1,102	905		
	H29	6	1,748	1,381		1,381	1,093	864	11	9	1,104	873		
	H30	7	2,098	1,594		1,594	1,093	831	13	10	1,106	841		
	H31	8	2,448	1,789		1,789	1,093	799	15	11	1,108	810		
	H32	9	2,614	1,837		1,837	1,093	768	17	12	1,110	780		
	H33	10	2,784	1,881		1,881	1,093	738	18	12	1,111	750		
	H34	11	2,950	1,916		1,916	1,093	710	20	13	1,113	723		
	H35	12	3,120	1,949		1,949	1,093	683	21	13	1,114	696		
	H36	13	3,286	1,973		1,973	1,093	656	22	14	1,115	670		
	H37	14	3,456	1,996		1,996	1,093	631	24	14	1,117	645		
	H38	15	3,622	2,011		2,011	1,093	607	25	14	1,118	621		
	H39	16	3,792	2,025		2,025	1,093	584	27	14	1,120	598		
	H40	17	3,958	2,032		2,032	1,093	561	28	14	1,121	575		
	H41	18	4,127	2,037		2,037	1,093	540	30	15	1,123	555		
	H42	19	4,293	2,038		2,038	1,093	519	31	15	1,124	534		
	H43	20	4,463	2,037		2,037	1,093	499	33	15	1,126	514		
	H44	21	4,629	2,031		2,031	1,093	480	34	15	1,127	495		
	H45	22	4,799	2,025		2,025	1,093	461	35	15	1,128	476		
	H46	23	4,965	2,014		2,014	1,093	443	37	15	1,130	458		
	H47	24	5,135	2,003		2,003	1,093	426	38	15	1,131	441		
	H48	25	5,301	1,988		1,988	1,093	410	40	15	1,133	425		
	H49	26	5,471	1,973		1,973	1,093	394	41	15	1,134	409		
	H50	27	5,637	1,955		1,955	1,093	379	43	15	1,136	394		
	H51	28	5,807	1,937		1,937	1,093	364	44	15	1,137	379		
	H52	29	5,973	1,915		1,915	1,093	350	45	15	1,138	365		
H53	30	6,143	1,894		1,894	1,093	337	47	14	1,140	351			
施設完成後の評価期間 (50年)	H54	31	6,309	1,870		1,870			47	14	47	14		
	H55	32	6,309	1,798		1,798			47	13	47	13		
	H56	33	6,309	1,729		1,729			47	13	47	13		
	H57	34	6,309	1,663		1,663			47	12	47	12		
	H58	35	6,309	1,599		1,599			47	12	47	12		
	H59	36	6,309	1,537		1,537			47	11	47	11		
	H60	37	6,309	1,478		1,478			47	11	47	11		
	H61	38	6,309	1,421		1,421			47	11	47	11		
	H62	39	6,309	1,367		1,367			47	10	47	10		
	H63	40	6,309	1,314		1,314			47	10	47	10		
	H64	41	6,309	1,264		1,264			47	9	47	9		
	H65	42	6,309	1,215		1,215			47	9	47	9		
	H66	43	6,309	1,168		1,168			47	9	47	9		
	H67	44	6,309	1,123		1,123			47	8	47	8		
	H68	45	6,309	1,080		1,080			47	8	47	8		
	H69	46	6,309	1,039		1,039			47	8	47	8		
	H70	47	6,309	999		999			47	7	47	7		
	H71	48	6,309	960		960			47	7	47	7		
	H72	49	6,309	923		923			47	7	47	7		
	H73	50	6,309	888		888			47	7	47	7		
	H74	51	6,309	854		854			47	6	47	6		
	H75	52	6,309	821		821			47	6	47	6		
	H76	53	6,309	789		789			47	6	47	6		
	H77	54	6,309	759		759			47	6	47	6		
	H78	55	6,309	730		730			47	5	47	5		
	H79	56	6,309	702		702			47	5	47	5		
	H80	57	6,309	675		675			47	5	47	5		
	H81	58	6,309	649		649			47	5	47	5		
	H82	59	6,309	624		624			47	5	47	5		
	H83	60	6,309	600		600			47	4	47	4		
H84	61	6,309	577		577			47	4	47	4			
H85	62	6,309	554		554			47	4	47	4			
H86	63	6,309	533		533			47	4	47	4			
H87	64	6,309	513		513			47	4	47	4			
H88	65	6,309	493		493			47	4	47	4			
H89	66	6,309	474		474			47	4	47	4			
H90	67	6,309	456		456			47	3	47	3			
H91	68	6,309	438		438			47	3	47	3			
H92	69	6,309	421		421			47	3	47	3			
H93	70	6,309	405		405			47	3	47	3			
H94	71	6,309	390		390			47	3	47	3			
H95	72	6,309	375		375			47	3	47	3			
H96	73	6,309	360		360			47	3	47	3			
H97	74	6,309	346		346			47	3	47	3			
H98	75	6,309	333		333			47	2	47	2			
H99	76	6,309	320		320			47	2	47	2			
H100	77	6,309	308		308			47	2	47	2			
H101	78	6,309	296		296			47	2	47	2			
H102	79	6,309	285		285			47	2	47	2			
H103	80	6,309	274		274			47	2	47	2			
合 計			421,567	93,013	640	93,653=B	32,790	18,900	3,104	672	35,894	19,572=C	4.8	74,081

様式-5 費用対便益
当面7年間の整備後

水系名: 利根川

河川名: 鬼怒川

(単位: 百万円)

年次	年度	t	便 益				費 用						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (7年)	H23	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	H24	1	0	0		0	1,093	1,051	0	0	1,093	1,051		
	H25	2	350	324		324	1,093	1,011	2	2	1,095	1,013		
	H26	3	700	622		622	1,093	972	4	4	1,097	976		
	H27	4	1,050	898		898	1,093	934	7	6	1,100	940		
	H28	5	1,398	1,149		1,149	1,093	898	9	7	1,102	905		
	H29	6	1,748	1,381		1,381	1,093	864	11	9	1,104	873		
H30	7	2,098	1,594		1,594	1,093	831	13	10	1,106	841			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H31	8	2,448	1,789		1,789			13	10	13	10		
	H32	9	2,448	1,720		1,720			13	9	13	9		
	H33	10	2,448	1,654		1,654			13	9	13	9		
	H34	11	2,448	1,590		1,590			13	9	13	9		
	H35	12	2,448	1,529		1,529			13	8	13	8		
	H36	13	2,448	1,470		1,470			13	8	13	8		
	H37	14	2,448	1,414		1,414			13	8	13	8		
	H38	15	2,448	1,359		1,359			13	7	13	7		
	H39	16	2,448	1,307		1,307			13	7	13	7		
	H40	17	2,448	1,257		1,257			13	7	13	7		
	H41	18	2,448	1,208		1,208			13	6	13	6		
	H42	19	2,448	1,162		1,162			13	6	13	6		
	H43	20	2,448	1,117		1,117			13	6	13	6		
	H44	21	2,448	1,074		1,074			13	6	13	6		
	H45	22	2,448	1,033		1,033			13	6	13	6		
	H46	23	2,448	993		993			13	5	13	5		
	H47	24	2,448	955		955			13	5	13	5		
	H48	25	2,448	918		918			13	5	13	5		
	H49	26	2,448	883		883			13	5	13	5		
	H50	27	2,448	849		849			13	5	13	5		
	H51	28	2,448	816		816			13	4	13	4		
	H52	29	2,448	785		785			13	4	13	4		
	H53	30	2,448	755		755			13	4	13	4		
	H54	31	2,448	726		726			13	4	13	4		
	H55	32	2,448	698		698			13	4	13	4		
	H56	33	2,448	671		671			13	4	13	4		
	H57	34	2,448	645		645			13	3	13	3		
	H58	35	2,448	620		620			13	3	13	3		
	H59	36	2,448	597		597			13	3	13	3		
	H60	37	2,448	574		574			13	3	13	3		
	H61	38	2,448	551		551			13	3	13	3		
	H62	39	2,448	530		530			13	3	13	3		
H63	40	2,448	510		510			13	3	13	3			
H64	41	2,448	490		490			13	3	13	3			
H65	42	2,448	471		471			13	3	13	3			
H66	43	2,448	453		453			13	2	13	2			
H67	44	2,448	436		436			13	2	13	2			
H68	45	2,448	419		419			13	2	13	2			
H69	46	2,448	403		403			13	2	13	2			
H70	47	2,448	387		387			13	2	13	2			
H71	48	2,448	373		373			13	2	13	2			
H72	49	2,448	358		358			13	2	13	2			
H73	50	2,448	344		344			13	2	13	2			
H74	51	2,448	331		331			13	2	13	2			
H75	52	2,448	318		318			13	2	13	2			
H76	53	2,448	306		306			13	2	13	2			
H77	54	2,448	294		294			13	2	13	2			
H78	55	2,448	283		283			13	2	13	2			
H79	56	2,448	272		272			13	1	13	1			
H80	57	2,448	262		262			13	1	13	1			
合 計			129,744	45,927	463	46,390=B	7,651	6,561	702	254	8,353	6,815=C	6.8	39,575

年次	年度	t	便 益			費 用						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
施設整備期間(30年)	H23	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
	H24	1	0	0		0	1,093	1,051	0	0	1,093	1,051		
	H25	2	385	356		356	1,093	1,011	2	2	1,095	1,013		
	H26	3	770	685		685	1,093	972	4	4	1,097	976		
	H27	4	1,155	987		987	1,093	934	7	6	1,100	940		
	H28	5	1,538	1,264		1,264	1,093	898	9	7	1,102	905		
	H29	6	1,923	1,520		1,520	1,093	864	11	9	1,104	873		
	H30	7	2,308	1,754		1,754	1,093	831	13	10	1,106	841		
	H31	8	2,693	1,968		1,968	1,093	799	15	11	1,108	810		
	H32	9	2,876	2,021		2,021	1,093	768	17	12	1,110	780		
	H33	10	3,062	2,069		2,069	1,093	738	18	12	1,111	750		
	H34	11	3,245	2,108		2,108	1,093	710	20	13	1,113	723		
	H35	12	3,432	2,144		2,144	1,093	683	21	13	1,114	696		
	H36	13	3,615	2,171		2,171	1,093	656	22	14	1,115	670		
	H37	14	3,801	2,195		2,195	1,093	631	24	14	1,117	645		
	H38	15	3,984	2,212		2,212	1,093	607	25	14	1,118	621		
	H39	16	4,171	2,227		2,227	1,093	584	27	14	1,120	598		
	H40	17	4,354	2,235		2,235	1,093	561	28	14	1,121	575		
	H41	18	4,540	2,241		2,241	1,093	540	30	15	1,123	555		
	H42	19	4,723	2,242		2,242	1,093	519	31	15	1,124	534		
	H43	20	4,910	2,241		2,241	1,093	499	33	15	1,126	514		
	H44	21	5,092	2,235		2,235	1,093	480	34	15	1,127	495		
	H45	22	5,279	2,228		2,228	1,093	461	35	15	1,128	476		
	H46	23	5,462	2,216		2,216	1,093	443	37	15	1,130	458		
	H47	24	5,649	2,204		2,204	1,093	426	38	15	1,131	441		
	H48	25	5,831	2,187		2,187	1,093	410	40	15	1,133	425		
	H49	26	6,018	2,171		2,171	1,093	394	41	15	1,134	409		
	H50	27	6,201	2,151		2,151	1,093	379	43	15	1,136	394		
	H51	28	6,388	2,130		2,130	1,093	364	44	15	1,137	379		
	H52	29	6,570	2,107		2,107	1,093	350	45	15	1,138	365		
H53	30	6,757	2,083		2,083	1,093	337	47	14	1,140	351			
施設完成後の評価期間(50年)	H54	31	6,940	2,057		2,057			47	14	47	14		
	H55	32	6,940	1,978		1,978			47	13	47	13		
	H56	33	6,940	1,902		1,902			47	13	47	13		
	H57	34	6,940	1,829		1,829			47	12	47	12		
	H58	35	6,940	1,759		1,759			47	12	47	12		
	H59	36	6,940	1,691		1,691			47	11	47	11		
	H60	37	6,940	1,626		1,626			47	11	47	11		
	H61	38	6,940	1,563		1,563			47	11	47	11		
	H62	39	6,940	1,503		1,503			47	10	47	10		
	H63	40	6,940	1,446		1,446			47	10	47	10		
	H64	41	6,940	1,390		1,390			47	9	47	9		
	H65	42	6,940	1,336		1,336			47	9	47	9		
	H66	43	6,940	1,285		1,285			47	9	47	9		
	H67	44	6,940	1,236		1,236			47	8	47	8		
	H68	45	6,940	1,188		1,188			47	8	47	8		
	H69	46	6,940	1,142		1,142			47	8	47	8		
	H70	47	6,940	1,098		1,098			47	7	47	7		
	H71	48	6,940	1,056		1,056			47	7	47	7		
	H72	49	6,940	1,016		1,016			47	7	47	7		
	H73	50	6,940	977		977			47	7	47	7		
	H74	51	6,940	939		939			47	6	47	6		
	H75	52	6,940	903		903			47	6	47	6		
	H76	53	6,940	868		868			47	6	47	6		
	H77	54	6,940	835		835			47	6	47	6		
	H78	55	6,940	803		803			47	5	47	5		
	H79	56	6,940	772		772			47	5	47	5		
	H80	57	6,940	742		742			47	5	47	5		
	H81	58	6,940	714		714			47	5	47	5		
	H82	59	6,940	686		686			47	5	47	5		
	H83	60	6,940	660		660			47	4	47	4		
	H84	61	6,940	634		634			47	4	47	4		
H85	62	6,940	610		610			47	4	47	4			
H86	63	6,940	586		586			47	4	47	4			
H87	64	6,940	564		564			47	4	47	4			
H88	65	6,940	542		542			47	4	47	4			
H89	66	6,940	521		521			47	4	47	4			
H90	67	6,940	501		501			47	3	47	3			
H91	68	6,940	482		482			47	3	47	3			
H92	69	6,940	464		464			47	3	47	3			
H93	70	6,940	446		446			47	3	47	3			
H94	71	6,940	429		429			47	3	47	3			
H95	72	6,940	412		412			47	3	47	3			
H96	73	6,940	396		396			47	3	47	3			
H97	74	6,940	381		381			47	3	47	3			
H98	75	6,940	366		366			47	2	47	2			
H99	76	6,940	352		352			47	2	47	2			
H100	77	6,940	339		339			47	2	47	2			
H101	78	6,940	326		326			47	2	47	2			
H102	79	6,940	313		313			47	2	47	2			
H103	80	6,940	301		301			47	2	47	2			
合 計			463,732	102,317	640	102,957=B	32,790	18,900	3,104	672	35,894	19,572=C	5.3	83,385

様式-5 費用対便益(資産-10%)
概ね20~30年間の整備後

水系名: 利根川

河川名: 鬼怒川

(単位: 百万円)

年次	年度	t	便 益			費 用						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
施設整備期間 (30年)	H23	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
	H24	1	0	0		0	1,093	1,051	0	0	1,093	1,051		
	H25	2	315	291		291	1,093	1,011	2	2	1,095	1,013		
	H26	3	630	560		560	1,093	972	4	4	1,097	976		
	H27	4	945	808		808	1,093	934	7	6	1,100	940		
	H28	5	1,258	1,034		1,034	1,093	898	9	7	1,102	905		
	H29	6	1,573	1,243		1,243	1,093	864	11	9	1,104	873		
	H30	7	1,888	1,435		1,435	1,093	831	13	10	1,106	841		
	H31	8	2,203	1,610		1,610	1,093	799	15	11	1,108	810		
	H32	9	2,352	1,652		1,652	1,093	768	17	12	1,110	780		
	H33	10	2,505	1,692		1,692	1,093	738	18	12	1,111	750		
	H34	11	2,655	1,725		1,725	1,093	710	20	13	1,113	723		
	H35	12	2,808	1,754		1,754	1,093	683	21	13	1,114	696		
	H36	13	2,957	1,776		1,776	1,093	656	22	14	1,115	670		
	H37	14	3,110	1,796		1,796	1,093	631	24	14	1,117	645		
	H38	15	3,259	1,810		1,810	1,093	607	25	14	1,118	621		
	H39	16	3,412	1,822		1,822	1,093	584	27	14	1,120	598		
	H40	17	3,562	1,829		1,829	1,093	561	28	14	1,121	575		
	H41	18	3,714	1,833		1,833	1,093	540	30	15	1,123	555		
	H42	19	3,864	1,834		1,834	1,093	519	31	15	1,124	534		
	H43	20	4,017	1,833		1,833	1,093	499	33	15	1,126	514		
	H44	21	4,166	1,828		1,828	1,093	480	34	15	1,127	495		
	H45	22	4,319	1,822		1,822	1,093	461	35	15	1,128	476		
	H46	23	4,469	1,813		1,813	1,093	443	37	15	1,130	458		
	H47	24	4,621	1,803		1,803	1,093	426	38	15	1,131	441		
	H48	25	4,771	1,790		1,790	1,093	410	40	15	1,133	425		
	H49	26	4,924	1,776		1,776	1,093	394	41	15	1,134	409		
	H50	27	5,073	1,759		1,759	1,093	379	43	15	1,136	394		
	H51	28	5,226	1,743		1,743	1,093	364	44	15	1,137	379		
	H52	29	5,375	1,724		1,724	1,093	350	45	15	1,138	365		
H53	30	5,528	1,704		1,704	1,093	337	47	14	1,140	351			
施設完成後の評価期間 (50年)	H54	31	5,678	1,683		1,683			47	14	47	14		
	H55	32	5,678	1,619		1,619			47	13	47	13		
	H56	33	5,678	1,556		1,556			47	13	47	13		
	H57	34	5,678	1,496		1,496			47	12	47	12		
	H58	35	5,678	1,439		1,439			47	12	47	12		
	H59	36	5,678	1,384		1,384			47	11	47	11		
	H60	37	5,678	1,330		1,330			47	11	47	11		
	H61	38	5,678	1,279		1,279			47	11	47	11		
	H62	39	5,678	1,230		1,230			47	10	47	10		
	H63	40	5,678	1,183		1,183			47	10	47	10		
	H64	41	5,678	1,137		1,137			47	9	47	9		
	H65	42	5,678	1,093		1,093			47	9	47	9		
	H66	43	5,678	1,051		1,051			47	9	47	9		
	H67	44	5,678	1,011		1,011			47	8	47	8		
	H68	45	5,678	972		972			47	8	47	8		
	H69	46	5,678	935		935			47	8	47	8		
	H70	47	5,678	899		899			47	7	47	7		
	H71	48	5,678	864		864			47	7	47	7		
	H72	49	5,678	831		831			47	7	47	7		
	H73	50	5,678	799		799			47	7	47	7		
	H74	51	5,678	768		768			47	6	47	6		
	H75	52	5,678	739		739			47	6	47	6		
	H76	53	5,678	710		710			47	6	47	6		
	H77	54	5,678	683		683			47	6	47	6		
	H78	55	5,678	657		657			47	5	47	5		
	H79	56	5,678	631		631			47	5	47	5		
	H80	57	5,678	607		607			47	5	47	5		
	H81	58	5,678	584		584			47	5	47	5		
	H82	59	5,678	561		561			47	5	47	5		
	H83	60	5,678	540		540			47	4	47	4		
	H84	61	5,678	519		519			47	4	47	4		
H85	62	5,678	499		499			47	4	47	4			
H86	63	5,678	480		480			47	4	47	4			
H87	64	5,678	461		461			47	4	47	4			
H88	65	5,678	444		444			47	4	47	4			
H89	66	5,678	427		427			47	4	47	4			
H90	67	5,678	410		410			47	3	47	3			
H91	68	5,678	394		394			47	3	47	3			
H92	69	5,678	379		379			47	3	47	3			
H93	70	5,678	365		365			47	3	47	3			
H94	71	5,678	351		351			47	3	47	3			
H95	72	5,678	337		337			47	3	47	3			
H96	73	5,678	324		324			47	3	47	3			
H97	74	5,678	312		312			47	3	47	3			
H98	75	5,678	300		300			47	2	47	2			
H99	76	5,678	288		288			47	2	47	2			
H100	77	5,678	277		277			47	2	47	2			
H101	78	5,678	266		266			47	2	47	2			
H102	79	5,678	256		256			47	2	47	2			
H103	80	5,678	246		246			47	2	47	2			
合 計			379,399	83,705	640	84,345=B	32,790	18,900	3,104	672	35,894	19,572=C	4.3	64,773

年次	年度	t	便 益				費 用						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
施設整備期間 (33年)	H23	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
	H24	1	0	0		0	994	955	0	0	994	955			
	H25	2	350	324		324	994	919	2	2	996	921			
	H26	3	700	622		622	994	883	4	4	998	887			
	H27	4	1,050	898		898	994	849	7	6	1,000	855			
	H28	5	1,398	1,149		1,149	994	817	9	7	1,002	824			
	H29	6	1,748	1,381		1,381	994	785	11	9	1,005	794			
	H30	7	2,098	1,594		1,594	994	755	13	10	1,007	765			
	H31	8	2,448	1,789		1,789	994	726	15	11	1,009	737			
	H32	9	2,595	1,823		1,823	994	698	17	12	1,010	710			
	H33	10	2,745	1,854		1,854	994	671	18	12	1,012	683			
	H34	11	2,892	1,879		1,879	994	645	20	13	1,013	658			
	H35	12	3,043	1,901		1,901	994	621	21	13	1,015	634			
	H36	13	3,189	1,915		1,915	994	597	22	14	1,016	611			
	H37	14	3,340	1,929		1,929	994	574	24	14	1,018	588			
	H38	15	3,487	1,936		1,936	994	552	25	14	1,019	566			
	H39	16	3,637	1,942		1,942	994	531	27	14	1,020	545			
	H40	17	3,784	1,943		1,943	994	510	28	14	1,022	524			
	H41	18	3,934	1,942		1,942	994	490	30	15	1,023	505			
	H42	19	4,081	1,937		1,937	994	472	31	15	1,025	487			
	H43	20	4,232	1,931		1,931	994	453	33	15	1,026	468			
	H44	21	4,378	1,921		1,921	994	436	34	15	1,028	451			
	H45	22	4,525	1,909		1,909	994	419	35	15	1,029	434			
	H46	23	4,676	1,897		1,897	994	403	37	15	1,030	418			
	H47	24	4,822	1,881		1,881	994	388	38	15	1,032	403			
	H48	25	4,973	1,865		1,865	994	373	40	15	1,033	388			
	H49	26	5,120	1,847		1,847	994	358	41	15	1,035	373			
	H50	27	5,270	1,828		1,828	994	345	43	15	1,036	360			
	H51	28	5,417	1,806		1,806	994	331	44	15	1,038	346			
	H52	29	5,568	1,785		1,785	994	319	45	15	1,039	334			
	H53	30	5,714	1,762		1,762	994	306	47	14	1,040	320			
	H54	31	5,865	1,739		1,739	994	295	47	14	1,040	309			
	H55	32	6,012	1,714		1,714	994	283	47	13	1,040	296			
	H56	33	6,162	1,689		1,689	994	272	47	13	1,040	285			
	施設完成後の評価期間 (50年)	H57	34	6,309	1,663		1,663			47	12	47	12		
		H58	35	6,309	1,599		1,599			47	12	47	12		
H59		36	6,309	1,537		1,537			47	11	47	11			
H60		37	6,309	1,478		1,478			47	11	47	11			
H61		38	6,309	1,421		1,421			47	11	47	11			
H62		39	6,309	1,367		1,367			47	10	47	10			
H63		40	6,309	1,314		1,314			47	10	47	10			
H64		41	6,309	1,264		1,264			47	9	47	9			
H65		42	6,309	1,215		1,215			47	9	47	9			
H66		43	6,309	1,168		1,168			47	9	47	9			
H67		44	6,309	1,123		1,123			47	8	47	8			
H68		45	6,309	1,080		1,080			47	8	47	8			
H69		46	6,309	1,039		1,039			47	8	47	8			
H70		47	6,309	999		999			47	7	47	7			
H71		48	6,309	960		960			47	7	47	7			
H72		49	6,309	923		923			47	7	47	7			
H73		50	6,309	888		888			47	7	47	7			
H74		51	6,309	854		854			47	6	47	6			
H75		52	6,309	821		821			47	6	47	6			
H76		53	6,309	789		789			47	6	47	6			
H77		54	6,309	759		759			47	6	47	6			
H78		55	6,309	730		730			47	5	47	5			
H79		56	6,309	702		702			47	5	47	5			
H80		57	6,309	675		675			47	5	47	5			
H81		58	6,309	649		649			47	5	47	5			
H82		59	6,309	624		624			47	5	47	5			
H83		60	6,309	600		600			47	4	47	4			
H84		61	6,309	577		577			47	4	47	4			
H85		62	6,309	554		554			47	4	47	4			
H86		63	6,309	533		533			47	4	47	4			
H87		64	6,309	513		513			47	4	47	4			
H88		65	6,309	493		493			47	4	47	4			
H89		66	6,309	474		474			47	4	47	4			
H90	67	6,309	456		456			47	3	47	3				
H91	68	6,309	438		438			47	3	47	3				
H92	69	6,309	421		421			47	3	47	3				
H93	70	6,309	405		405			47	3	47	3				
H94	71	6,309	390		390			47	3	47	3				
H95	72	6,309	375		375			47	3	47	3				
H96	73	6,309	360		360			47	3	47	3				
H97	74	6,309	346		346			47	3	47	3				
H98	75	6,309	333		333			47	2	47	2				
H99	76	6,309	320		320			47	2	47	2				
H100	77	6,309	308		308			47	2	47	2				
H101	78	6,309	296		296			47	2	47	2				
H102	79	6,309	285		285			47	2	47	2				
H103	80	6,309	274		274			47	2	47	2				
H104	81	6,309	263		263			47	2	47	2				
H105	82	6,309	253		253			47	2	47	2				
H106	83	6,309	243		243			47	2	47	2				
合 計			434,703	91,483	569	92,052=B	32,790	18,031	3,244	678	36,034	18,709=C	4.9	73,343	

年次	年度	t	便 益				費 用						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (27年)	H23	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	H24	1	0	0		0	1,214	1,168	0	0	1,214	1,168		
	H25	2	350	324		324	1,214	1,123	2	2	1,217	1,125		
	H26	3	700	622		622	1,214	1,080	4	4	1,219	1,084		
	H27	4	1,050	898		898	1,214	1,038	7	6	1,221	1,044		
	H28	5	1,398	1,149		1,149	1,214	998	9	7	1,223	1,005		
	H29	6	1,748	1,381		1,381	1,214	960	11	9	1,225	969		
	H30	7	2,098	1,594		1,594	1,214	923	13	10	1,228	933		
	H31	8	2,448	1,789		1,789	1,214	887	15	11	1,230	898		
	H32	9	2,641	1,856		1,856	1,214	853	17	12	1,231	865		
	H33	10	2,834	1,915		1,915	1,214	820	18	12	1,233	832		
	H34	11	3,027	1,966		1,966	1,214	789	20	13	1,234	802		
	H35	12	3,220	2,011		2,011	1,214	759	21	13	1,235	772		
	H36	13	3,413	2,050		2,050	1,214	729	22	14	1,237	743		
	H37	14	3,606	2,082		2,082	1,214	701	24	14	1,238	715		
	H38	15	3,799	2,109		2,109	1,214	674	25	14	1,240	688		
	H39	16	3,992	2,131		2,131	1,214	648	27	14	1,241	662		
	H40	17	4,185	2,148		2,148	1,214	623	28	14	1,243	637		
	H41	18	4,378	2,161		2,161	1,214	599	30	15	1,244	614		
	H42	19	4,571	2,170		2,170	1,214	576	31	15	1,246	591		
	H43	20	4,764	2,174		2,174	1,214	554	33	15	1,247	569		
	H44	21	4,958	2,176		2,176	1,214	533	34	15	1,248	548		
	H45	22	5,151	2,173		2,173	1,214	512	35	15	1,250	527		
	H46	23	5,344	2,168		2,168	1,214	493	37	15	1,251	508		
	H47	24	5,537	2,160		2,160	1,214	474	38	15	1,253	489		
	H48	25	5,730	2,149		2,149	1,214	456	40	15	1,254	471		
	H49	26	5,923	2,136		2,136	1,214	438	41	15	1,256	453		
H50	27	6,116	2,121		2,121	1,214	421	43	15	1,257	436			
施設完成後の評価期間 (50年)	H51	28	6,309	2,104		2,104			43	14	43	14		
	H52	29	6,309	2,023		2,023			43	14	43	14		
	H53	30	6,309	1,945		1,945			43	13	43	13		
	H54	31	6,309	1,870		1,870			43	13	43	13		
	H55	32	6,309	1,798		1,798			43	12	43	12		
	H56	33	6,309	1,729		1,729			43	12	43	12		
	H57	34	6,309	1,663		1,663			43	11	43	11		
	H58	35	6,309	1,599		1,599			43	11	43	11		
	H59	36	6,309	1,537		1,537			43	10	43	10		
	H60	37	6,309	1,478		1,478			43	10	43	10		
	H61	38	6,309	1,421		1,421			43	10	43	10		
	H62	39	6,309	1,367		1,367			43	9	43	9		
	H63	40	6,309	1,314		1,314			43	9	43	9		
	H64	41	6,309	1,264		1,264			43	9	43	9		
	H65	42	6,309	1,215		1,215			43	8	43	8		
	H66	43	6,309	1,168		1,168			43	8	43	8		
	H67	44	6,309	1,123		1,123			43	8	43	8		
	H68	45	6,309	1,080		1,080			43	7	43	7		
	H69	46	6,309	1,039		1,039			43	7	43	7		
	H70	47	6,309	999		999			43	7	43	7		
	H71	48	6,309	960		960			43	6	43	6		
	H72	49	6,309	923		923			43	6	43	6		
	H73	50	6,309	888		888			43	6	43	6		
	H74	51	6,309	854		854			43	6	43	6		
	H75	52	6,309	821		821			43	6	43	6		
	H76	53	6,309	789		789			43	5	43	5		
	H77	54	6,309	759		759			43	5	43	5		
	H78	55	6,309	730		730			43	5	43	5		
	H79	56	6,309	702		702			43	5	43	5		
	H80	57	6,309	675		675			43	5	43	5		
H81	58	6,309	649		649			43	4	43	4			
H82	59	6,309	624		624			43	4	43	4			
H83	60	6,309	600		600			43	4	43	4			
H84	61	6,309	577		577			43	4	43	4			
H85	62	6,309	554		554			43	4	43	4			
H86	63	6,309	533		533			43	4	43	4			
H87	64	6,309	513		513			43	3	43	3			
H88	65	6,309	493		493			43	3	43	3			
H89	66	6,309	474		474			43	3	43	3			
H90	67	6,309	456		456			43	3	43	3			
H91	68	6,309	438		438			43	3	43	3			
H92	69	6,309	421		421			43	3	43	3			
H93	70	6,309	405		405			43	3	43	3			
H94	71	6,309	390		390			43	3	43	3			
H95	72	6,309	375		375			43	3	43	3			
H96	73	6,309	360		360			43	2	43	2			
H97	74	6,309	346		346			43	2	43	2			
H98	75	6,309	333		333			43	2	43	2			
H99	76	6,309	320		320			43	2	43	2			
H100	77	6,309	308		308			43	2	43	2			
合 計			408,431	94,619	720	95,339=B	32,790	19,829	2,752	637	35,542	20,466=C	4.7	74,873

年次	年度	t	便 益			費 用						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
施設整備期間 (30年)	H23	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
	H24	1	0	0		1,202	1,156	0	0	1,202	1,156			
	H25	2	350	324		1,202	1,112	2	2	1,204	1,114			
	H26	3	700	622		1,202	1,069	4	4	1,207	1,073			
	H27	4	1,050	898		1,202	1,028	7	6	1,209	1,034			
	H28	5	1,398	1,149		1,202	988	9	7	1,211	995			
	H29	6	1,748	1,381		1,202	950	11	9	1,213	959			
	H30	7	2,098	1,594		1,202	914	13	10	1,215	924			
	H31	8	2,448	1,789		1,202	879	15	11	1,218	890			
	H32	9	2,614	1,837		1,202	845	17	12	1,219	857			
	H33	10	2,784	1,881		1,202	812	18	12	1,220	824			
	H34	11	2,950	1,916		1,202	781	20	13	1,222	794			
	H35	12	3,120	1,949		1,202	751	21	13	1,223	764			
	H36	13	3,286	1,973		1,202	722	22	14	1,225	736			
	H37	14	3,456	1,996		1,202	694	24	14	1,226	708			
	H38	15	3,622	2,011		1,202	668	25	14	1,228	682			
	H39	16	3,792	2,025		1,202	642	27	14	1,229	656			
	H40	17	3,958	2,032		1,202	617	28	14	1,231	631			
	H41	18	4,127	2,037		1,202	593	30	15	1,232	608			
	H42	19	4,293	2,038		1,202	571	31	15	1,233	586			
	H43	20	4,463	2,037		1,202	549	33	15	1,235	564			
	H44	21	4,629	2,031		1,202	528	34	15	1,236	543			
	H45	22	4,799	2,025		1,202	507	35	15	1,238	522			
	H46	23	4,965	2,014		1,202	488	37	15	1,239	503			
	H47	24	5,135	2,003		1,202	469	38	15	1,241	484			
	H48	25	5,301	1,988		1,202	451	40	15	1,242	466			
	H49	26	5,471	1,973		1,202	434	41	15	1,243	449			
	H50	27	5,637	1,955		1,202	417	43	15	1,245	432			
	H51	28	5,807	1,937		1,202	401	44	15	1,246	416			
	H52	29	5,973	1,915		1,202	386	45	15	1,248	401			
H53	30	6,143	1,894		1,202	371	47	14	1,249	385				
施設完成後の評価期間 (50年)	H54	31	6,309	1,870				47	14	47	14			
	H55	32	6,309	1,798				47	13	47	13			
	H56	33	6,309	1,729				47	13	47	13			
	H57	34	6,309	1,663				47	12	47	12			
	H58	35	6,309	1,599				47	12	47	12			
	H59	36	6,309	1,537				47	11	47	11			
	H60	37	6,309	1,478				47	11	47	11			
	H61	38	6,309	1,421				47	11	47	11			
	H62	39	6,309	1,367				47	10	47	10			
	H63	40	6,309	1,314				47	10	47	10			
	H64	41	6,309	1,264				47	9	47	9			
	H65	42	6,309	1,215				47	9	47	9			
	H66	43	6,309	1,168				47	9	47	9			
	H67	44	6,309	1,123				47	8	47	8			
	H68	45	6,309	1,080				47	8	47	8			
	H69	46	6,309	1,039				47	8	47	8			
	H70	47	6,309	999				47	7	47	7			
	H71	48	6,309	960				47	7	47	7			
	H72	49	6,309	923				47	7	47	7			
	H73	50	6,309	888				47	7	47	7			
	H74	51	6,309	854				47	6	47	6			
	H75	52	6,309	821				47	6	47	6			
	H76	53	6,309	789				47	6	47	6			
	H77	54	6,309	759				47	6	47	6			
	H78	55	6,309	730				47	5	47	5			
	H79	56	6,309	702				47	5	47	5			
	H80	57	6,309	675				47	5	47	5			
	H81	58	6,309	649				47	5	47	5			
	H82	59	6,309	624				47	5	47	5			
	H83	60	6,309	600				47	4	47	4			
	H84	61	6,309	577				47	4	47	4			
H85	62	6,309	554				47	4	47	4				
H86	63	6,309	533				47	4	47	4				
H87	64	6,309	513				47	4	47	4				
H88	65	6,309	493				47	4	47	4				
H89	66	6,309	474				47	4	47	4				
H90	67	6,309	456				47	3	47	3				
H91	68	6,309	438				47	3	47	3				
H92	69	6,309	421				47	3	47	3				
H93	70	6,309	405				47	3	47	3				
H94	71	6,309	390				47	3	47	3				
H95	72	6,309	375				47	3	47	3				
H96	73	6,309	360				47	3	47	3				
H97	74	6,309	346				47	3	47	3				
H98	75	6,309	333				47	2	47	2				
H99	76	6,309	320				47	2	47	2				
H100	77	6,309	308				47	2	47	2				
H101	78	6,309	296				47	2	47	2				
H102	79	6,309	285				47	2	47	2				
H103	80	6,309	274				47	2	47	2				
合 計			421,567	93,013	705	93,718=B	36,069	20,793	3,104	672	39,173	21,465=C	4.4	72,253

年次	年度	t	便 益				費 用						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (30年)	H23	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	H24	1	0	0		0	984	946	0	0	984	946		
	H25	2	350	324		324	984	909	2	2	986	911		
	H26	3	700	622		622	984	875	4	4	988	879		
	H27	4	1,050	898		898	984	841	7	6	990	847		
	H28	5	1,398	1,149		1,149	984	809	9	7	992	816		
	H29	6	1,748	1,381		1,381	984	777	11	9	995	786		
	H30	7	2,098	1,594		1,594	984	748	13	10	997	758		
	H31	8	2,448	1,789		1,789	984	719	15	11	999	730		
	H32	9	2,614	1,837		1,837	984	691	17	12	1,000	703		
	H33	10	2,784	1,881		1,881	984	665	18	12	1,002	677		
	H34	11	2,950	1,916		1,916	984	639	20	13	1,003	652		
	H35	12	3,120	1,949		1,949	984	614	21	13	1,005	627		
	H36	13	3,286	1,973		1,973	984	591	22	14	1,006	605		
	H37	14	3,456	1,996		1,996	984	568	24	14	1,008	582		
	H38	15	3,622	2,011		2,011	984	546	25	14	1,009	560		
	H39	16	3,792	2,025		2,025	984	525	27	14	1,010	539		
	H40	17	3,958	2,032		2,032	984	505	28	14	1,012	519		
	H41	18	4,127	2,037		2,037	984	486	30	15	1,013	501		
	H42	19	4,293	2,038		2,038	984	467	31	15	1,015	482		
	H43	20	4,463	2,037		2,037	984	449	33	15	1,016	464		
	H44	21	4,629	2,031		2,031	984	432	34	15	1,018	447		
	H45	22	4,799	2,025		2,025	984	415	35	15	1,019	430		
	H46	23	4,965	2,014		2,014	984	399	37	15	1,021	414		
	H47	24	5,135	2,003		2,003	984	384	38	15	1,022	399		
	H48	25	5,301	1,988		1,988	984	369	40	15	1,023	384		
	H49	26	5,471	1,973		1,973	984	355	41	15	1,025	370		
	H50	27	5,637	1,955		1,955	984	341	43	15	1,026	356		
	H51	28	5,807	1,937		1,937	984	328	44	15	1,028	343		
	H52	29	5,973	1,915		1,915	984	315	45	15	1,029	330		
H53	30	6,143	1,894		1,894	984	303	47	14	1,031	317			
施設完成後の評価期間 (50年)	H54	31	6,309	1,870		1,870			47	14	47	14		
	H55	32	6,309	1,798		1,798			47	13	47	13		
	H56	33	6,309	1,729		1,729			47	13	47	13		
	H57	34	6,309	1,663		1,663			47	12	47	12		
	H58	35	6,309	1,599		1,599			47	12	47	12		
	H59	36	6,309	1,537		1,537			47	11	47	11		
	H60	37	6,309	1,478		1,478			47	11	47	11		
	H61	38	6,309	1,421		1,421			47	11	47	11		
	H62	39	6,309	1,367		1,367			47	10	47	10		
	H63	40	6,309	1,314		1,314			47	10	47	10		
	H64	41	6,309	1,264		1,264			47	9	47	9		
	H65	42	6,309	1,215		1,215			47	9	47	9		
	H66	43	6,309	1,168		1,168			47	9	47	9		
	H67	44	6,309	1,123		1,123			47	8	47	8		
	H68	45	6,309	1,080		1,080			47	8	47	8		
	H69	46	6,309	1,039		1,039			47	8	47	8		
	H70	47	6,309	999		999			47	7	47	7		
	H71	48	6,309	960		960			47	7	47	7		
	H72	49	6,309	923		923			47	7	47	7		
	H73	50	6,309	888		888			47	7	47	7		
	H74	51	6,309	854		854			47	6	47	6		
	H75	52	6,309	821		821			47	6	47	6		
	H76	53	6,309	789		789			47	6	47	6		
	H77	54	6,309	759		759			47	6	47	6		
	H78	55	6,309	730		730			47	5	47	5		
	H79	56	6,309	702		702			47	5	47	5		
	H80	57	6,309	675		675			47	5	47	5		
	H81	58	6,309	649		649			47	5	47	5		
	H82	59	6,309	624		624			47	5	47	5		
	H83	60	6,309	600		600			47	4	47	4		
H84	61	6,309	577		577			47	4	47	4			
H85	62	6,309	554		554			47	4	47	4			
H86	63	6,309	533		533			47	4	47	4			
H87	64	6,309	513		513			47	4	47	4			
H88	65	6,309	493		493			47	4	47	4			
H89	66	6,309	474		474			47	4	47	4			
H90	67	6,309	456		456			47	3	47	3			
H91	68	6,309	438		438			47	3	47	3			
H92	69	6,309	421		421			47	3	47	3			
H93	70	6,309	405		405			47	3	47	3			
H94	71	6,309	390		390			47	3	47	3			
H95	72	6,309	375		375			47	3	47	3			
H96	73	6,309	360		360			47	3	47	3			
H97	74	6,309	346		346			47	3	47	3			
H98	75	6,309	333		333			47	2	47	2			
H99	76	6,309	320		320			47	2	47	2			
H100	77	6,309	308		308			47	2	47	2			
H101	78	6,309	296		296			47	2	47	2			
H102	79	6,309	285		285			47	2	47	2			
H103	80	6,309	274		274			47	2	47	2			
合 計			421,567	93,013	576	93,589=B	29,511	17,011	3,104	672	32,615	17,683=C	5.3	75,906

事業費の内訳

河川事業

事業名	鬼怒川直轄河川改修事業(概ね20~30年間の整備)
-----	---------------------------

評価年度	平成23年度 再評価
------	------------

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費	本工事費		式	1	20,539	
			式	1	20,539	
		築堤	m	30,140	10,281	
		護岸整備(上流)	m	8,780	6,459	
		護岸整備(下流)	m	1,950	1,397	
		樋管(改修工事)	基	8	1,281	
		樋管(新築工事)	基	2	269	
		樹木伐採	m	1,500	150	
		防災ステーション	箇所	2	679	
		IT整備	式	1	23	
用地費及補償費			式	1	625	
間接経費			式	1	6,162	
工事諸費			式	1	5,465	
事業費計			式	1	32,790	
維持管理費			式	1	3,104	



河 第 485 号
平成 23 年 12 月 27 日

国土交通省
関東地方整備局長 殿

茨 城 県 知 事



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）
の作成に係る意見照会について（回答）

平成 23 年 12 月 13 日付け国関整企画第 225 号により意見照会のあったこ
とについて、別紙のとおり回答いたします。



(再評価)

<茨城県>

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	茨城県知事の意見
利根川・江戸川 直轄河川改修事業	継続	利根川は、日本で最も大きな流域面積をもつ河川であり、中央防災会議においても甚大な人的被害が想定されている(「大規模水害対策に関する専門調査会」H20公表)。については、沿川の安全・安心を確保する河川整備のさらなる促進を図るため、本事業の継続を要望する。 更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、兩岸の整備バランスも考慮しつつ、事業を進めていただきたい。
利根川・江戸川 直轄河川改修事業 (稲戸井調節池)	継続	稲戸井調節池は、利根川本川の計画高水流量を調節することで、下流部の安全性向上に資することから、本事業の継続を要望する。 更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。
常陸利根川 直轄河川改修事業	継続	常陸利根川(霞ヶ浦)は、主に湖面特有の強風による高波浪等による被害が生じている。については、沿川の安全・安心を確保する河川整備のさらなる促進を図るため、本事業の継続を要望する。 更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。
小貝川 直轄河川改修事業	継続	小貝川は、鬼怒川とともに本県の南西部を流れる河川であり、ひとたび洪水が発生すれば甚大な被害をもたらすことが予想される。については、沿川の安全・安心を確保する河川整備のさらなる促進を図るため、本事業の継続を要望する。 更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。
鬼怒川 直轄河川改修事業	継続	鬼怒川は、小貝川とともに本県の南西部を流れる河川であり、ひとたび洪水が発生すれば甚大な被害をもたらすことが予想される。については、沿川の安全・安心を確保する河川整備のさらなる促進を図るため、本事業の継続を要望する。 更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。


※貴都の意見を踏まえ、関東地方整備局事業監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



河第162号
平成23年12月27日

国土交通省 関東地方整備局長 様

栃木県知事 福田 富



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成23年12月13日付け国関整企画第225号で照会のあったこのことについては、別紙のとおり回答します。



栃木県 県土整備部
河川課
TEL028-623-2446
FAX028-623-2441

(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案※	栃木県知事の意見
渡良瀬川 直轄河川改修事業	継続	本県南西部を流れる渡良瀬川は、昭和22年9月のカスリーン台風をはじめ、過去に大きな被害に見舞われており、足利市・佐野市等沿川市街地の水の安全・安心を確保するうえで、さらなる河川整備の促進を図る必要があることから、本事業の継続を要望する。
小貝川 直轄河川改修事業	継続	本県南東部を流れる小貝川は、昭和61年8月の大洪水等、甚大な被害に見舞われたことが記憶に新しいところであり、過去の災害を繰り返さないためにもさらなる河川整備の促進を図る必要があることから、本事業の継続を要望する。
鬼怒川 直轄河川改修事業	継続	本県中央部～南部を流れる鬼怒川については、県都宇都宮市をはじめ、沿川市街地の水の安全・安心を確保するうえで、さらなる河川整備の促進を図る必要があることから、本事業の継続を要望する。

※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。