

作業前アオコ発生状況



レベル5強



7月29日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



アオコ攪拌後



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～5、一部6のアオコ発生。新川上流レベル4～5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 攪拌箇所についてはレベル3～4程度まで下がり、腐敗したアオコは攪拌された。また、午後から南風が強めに吹き出し、土浦港内が波立ちはじめ攪拌効果となった。