

8月12日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業



作業前アオコ発生状況



作業船によるアオコ攪拌作業



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～5、新川上流レベル4～5強
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内攪拌箇所についてはレベル3～4程度まで下がった。
新川については、レベル5強で腐敗し始めていたが、こまめな攪拌作業によりレベル3～4であった。



アオコ攪拌後



作業前アオコ発生状況



レベル5強

作業船によるアオコ攪拌作業

