

# 河川の集中点検（二次点検）の対策完了について

「河川の集中点検の点検結果と対応状況について（平成26年8月4日）」にてお知らせした、江戸川河川事務所管内の二次点検の要対策箇所について対策完了をお知らせします。

## ＜二次点検の要対策箇所及び対策完了箇所＞

	点検数量		対策箇所									
			要対策箇所		平成25年度		平成26年度		平成27年度		対策完了箇所(合計)	
	樋管等	護岸(m)	樋管等	護岸(m)	樋管等	護岸(m)	樋管等	護岸(m)	樋管等	護岸(m)	樋管等	護岸(m)
空洞化	5	12,000	3	70	3	0	-	61	-	9	3	70
コンクリート等の劣化	53	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### ○排水樋管3施設に、セメントを充填（H25年度対策完了）

→排水樋管の3施設において、連続的な空洞を確認したことから、樋管内部より底版下にセメントを充填し、空洞を埋める対策を平成25年度に実施しています。

### ○坂川の護岸ブロックに、セメントを充填（H27年度対策完了）

→坂川の護岸ブロック下に、合計70mの空洞を確認したことから、ブロック内部にセメントを充填し空洞を埋める対策を、平成26年度に61m、平成27年5月に残り9mの合計70m実施しました。



### 【平成27年度対策状況】

