

洪水時における工作物の撤去計画書

河川名	荒川		工作物管理責任者名		責任者名 ○○部○○課 ○○○○ 電話番号 ○○○○-○○-○○○○			
施設名	○○運動場		撤去を行う班編成及び人員		昼間		夜間	
許可を受けた者	○○町長				1班 運転手1名 作業員4名		1班 運転手1名 作業員3名	
撤去体制に入る時期	○○水位観測所の水位が○○mに達したとき。				2班 運転手1名 作業員3名		2班 運転手1名 作業員2名	
撤去開始の時期	○○水位観測所の水位が○○mに達したとき。							
水位情報の確認方法	荒川上流河川事務所のホームページで水位確認。							
班名	工作物名 (撤去順)	規格及び数量	撤去に要する機械名	撤去する場所 との距離	撤去する時間		備考	
					昼間	夜間		
1班	トイレ	幅1.0m×長1.0m×高2.0m 2基	クレーン付トラック	0.8km	40分	60分		
2班	サッカーゴール	幅7.5m×長2.5m×高2.5m 4基	クレーン付トラック	0.8km	50分	70分		
1班	バックネット	幅8.0m×長1.5m×高6.0m 2基	その場で転倒	-	30分	40分		
全工作物撤去に要する時間		昼間	1時間10分	夜間	1時間40分	撤去先 ○○町○○番地 ○○公民館		