



記者発表資料

台風19号に伴う嬭恋村田代地先と 上野村新羽地先の護岸損傷等の 応急復旧の完了

群馬県嬭恋村田代地先の田代床固群と上野村新羽地先の野栗沢床固群の応急復旧工事を昨日完了しました。

・嬭恋村田代地先の田代床固群の応急対策工事

田代地先の災害は河道外に氾濫流が流下し、宅地・農地を洗掘し、護岸を損傷させる被害であった。

第一段階は、河道外に流れ出す恐れのある箇所対策として、土堤の整備(写真①)及び大型土嚢を設置し、護岸の応急復旧(写真②)を行った。

第二段階は、洗掘された宅地の被災拡大を防止するため、大型土嚢の設置及び押さえ盛土による安定化を実施し、当地区の応急復旧対策を完了させた。

・上野村新羽地先の野栗沢床固群の応急対策工事

護岸被災延長は約30mで、応急復旧対策として、土堤部のブルーシートの保護対策及び護岸損傷箇所の被害の拡大防止のため、大型土嚢を設置し、応急復旧対策を完了させた。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、

刀水クラブ・テレビ記者会(群馬県)、渋川記者クラブ(群馬県)

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所

副所長(技術) 杵淵 新一(きねぶち しんいち)

電話:0279-22-4177(代)

たしろ ところがためぐん 田代床固群の応急対策工事

■工事内容

高さ3m、延長145mの土堤を築造（写真①）

大型土のう 645個を設置（写真②、③）

■工事場所

群馬県吾妻郡嬭恋村田代(たしろ)

被災後



10月13日14時頃



10月13日13時頃



10月13日13時頃



完成



10月18日10時頃



10月19日10時頃



10月24日15時頃

野栗沢床固群の応急対策工事

■工事内容

シート張り 1式 (写真①)

大型土のう 250個を設置 (写真②)

■工事場所

群馬県多野郡上野村新羽(にっば)

被災後



10月14日15時頃



10月14日15時頃



完成



10月24日17時頃



10月29日16時頃