

京成本線荒川橋梁架替事業に係る事業調整協議会(第1回)

議事概要

日時：令和2年11月17日(火)15:45～16:15

場所：荒川下流河川事務所 アモアホール

1. 挨拶

① 国土交通省 関東地方整備局 河川部長

区長の皆様には、直接国土交通大臣に要望をいただくなど、架替工事の早期着手、完成について、多くの要望をいただいています。本事業に係る情報や課題について共有し、連携を取ることで課題解決に努め、早期の架替工事着手、事業の推進を目指していきたい。また、円滑に事業を進めていくため、広報活動もしっかりやっていきたいのでよろしくお願いします。

② 葛飾区長

架替事業は地元にとって本当に長い間の懸案でした。東日本台風で荒川も被害の可能性があり多くの皆様にご心配いただきました。破堤、越水する可能性があるので防災訓練、土のうや水のうを積む訓練を実施しました。このことを知っていただき、是非、皆で力を合わせて架替事業がスピーディーに進むように取り組んで参りたいと思います。

2. 資料説明(荒川下流河川事務所)

① 京成本線荒川橋梁架替事業の進捗状況について

- ・用地契約の進捗率は本年4月で3%、11月で約10%。
- ・令和4年度には橋梁架替工事に着手する予定。

② 京成本線荒川橋梁の堤防切り欠き部の対策について

- ・足立区長、葛飾区長連盟で京成本線の水防活動の時間短縮のため、堤防切り欠き部にパラペット等を設置するようご要望をいただいている。
- ・治水効果の早期発現を目的に、鉄道が新線に切り替わった段階で、パラペットを施工し必要な高さを確保する。最終的には旧施設を撤去して堤防を完成させる。
- ・令和3年度に、堤防切り欠き部のパラペットの施工を行う。

③ 事業の広報活動について

- ・用地買収完了箇所に事業説明看板を設置したい。
- ・橋梁架設イメージ動画をホームページで公開する予定。

3. 意見交換

① 足立区長

- ・事業説明看板の設置については、地元の方の意向を十分に把握して進めていただきたい。

② 葛飾区長

- ・堤防切り欠き部のパラペットは令和3年度の台風シーズン前には完成してほしい。

③ 荒川下流河川事務所

- ・事業説明看板の設置に当たっては事前に地元の皆様と十分調整します。
- ・パラペットについては現在設計中ですので、完成時期は今後お知らせします。