

(第4回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年4月22日
契約業者名	株式会社ユーディケー
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区岸町5-7-11
工事の名称	R4荒川下流左岸松島四丁目地区上流高水敷掘削工事
工事場所	東京都江戸川区松島四丁目地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述)	築堤・護岸 河川土工 掘削工 掘削 870m3 土砂等運搬・整地 1式 河床等掘削 560m3 掘削工(ICT) 掘削(ICT) 8,300m3 河床等掘削(ICT) 10,700m3 作業船運転工 土運搬船運転・残土等処分 13,400m3 法面整形工 法面整形(切土部) 640m3 残土処理工 土砂等運搬・残土等処分 4,200m3 法覆護岸工 作業土工 1式 多自然護岸工 かごマット(ｽｰﾌﾟ型) 2,638m2 植生工 ワラ芝 640m2 仮設工 交通管理工(交通誘導警備員) 1式 共通仮設費 運搬費 1式 安全費 1式 技術管理費 1式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和6年5月31日
変更前の契約金額	378,048,000円(税込み)
変更金額	146,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	524,898,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 施工の安全性確保、作業効率化のため土砂積込をクレーン台船による積込に変更した。また、現地精査の結果、数量を変更した。 2. 法覆護岸工 隣接工区との施工範囲の調整による数量を変更した。 3. 付属物設置工 工事完了後において、河川敷利用者の安全を確保するため、防

	<p>護柵を追加した。</p> <p>4. 構造物撤去工 掘削土砂からコンクリート殻、改良土砂等が大量に発生したため、ふるい分け、二次破碎、廃材処分を追加した。</p> <p>5. 仮設工 現地精査の結果から敷鉄板の設置、水替え工を追加した。また、運搬先の追加に伴い、交通誘導員の変更を行った。</p> <p>6. 運搬費 クレーン台船による積込を追加したため、えい航費を追加した。また、敷鉄板の追加に伴い仮設材の運搬を追加した。</p> <p>7. 技術管理費 建設発生土処分にあたり、必要な土壌分析を追加した。</p>
--	---