

那珂川の過去の渇水概況

年度	月	状 況
S62	4～5	取水制限最大 農水 30%, 都市用水 20% 5/1～5/4、5/6～5/14(13 日間) 千波湖土地改良区 振替取水 5/2～5/14(13 日間) 勝田市(現:ひたちなか市)上水 振替取水 4/22～5/14(23 日間)
H2	8	勝田市(現:ひたちなか市)上水 15%の減圧給水 8/9～8/10(2 日間)
H5	4～5	取水制限最大 農水 30%, 都市用水 20% 4/23～5/3(11 日間) 千波湖土地改良区 取水停止 期間不明 那珂川工業用水道・那珂町(現:那珂市)水道 潮見運転 4/23～5/1(9 日間)
H6	4～5	取水制限最大 農水 15%, 都市用水 10% 4/28～5/6(8 日間) 千波湖土地改良区 振替取水 5/3～5/5(3 日間) 那珂川工業用水道,那珂町(現:那珂市)水道 潮見運転 4/26～5/2(7 日間) 水戸市水道 潮見運転 4/28～4/30(3 日間), 渡里揚水機場 潮見運転 4/29(1 日間)
H8	4～5	取水制限最大 農水 15%, 都市用水 10% 4/28～5/2(5 日間) 千波湖土地改良区 振替取水 4/27～5/3(7 日間) 那珂川工業用水道,那珂町(現:那珂市)水道,水戸市水道 潮見運転 4/27～5/2(6 日間) 渡里揚水機場 潮見運転 4/27～28, 5/1～2(4 日間)
	8	千波湖土地改良区 振替取水 8/13～24(12 日間)
H9	4～5	千波湖土地改良区 潮見運転 4/17～25(9 日間) 千波湖土地改良区 振替取水 4/26～5/14(20 日間) 那珂川工業用水道,那珂町(現:那珂市)水道 潮見運転 4/27～29(3 日間)
H13	4～5	取水制限最大 農水 15%, 工水 10% 4/27～5/9(13 日間) 千波湖土地改良区 潮見運転 4/16～23(8 日間) 千波湖土地改良区 振替取水 4/24～5/8(15 日間) 那珂川工業用水道 潮見運転 4/25～4/29(5 日間) 那珂町(現:那珂市)水道 振替取水 4/27～5/9(13 日間)
H17	4～7	千波湖土地改良区 潮見運転 4/21～7/1 のうち (51 日間) 千波湖土地改良区 揚水不能 6/28 (1 日間)
H21	7	千波湖土地改良区 潮見運転 7/13～7/16 (4 日間)
H23	7	千波湖土地改良区 潮見運転 7/4～14, 16～19 (15 日間) 千波湖土地改良区 揚水不能 7/15 (1 日間)
H25	5～6	塩水遡上の最大到達点 (5/27 満潮時) 河口から 16.0km 地点 (千歳橋 16.3km) 千波湖土地改良区 振替取水 5/10～6/12 のうち (16 日間) 千波湖土地改良区 潮見運転 5/6～7, 16, 6/6, 9～11 (7 日間) 千波湖土地改良区 揚水不能 5/8 (1 日間)
H26	4～6	塩水遡上の最大到達点 (4/29 満潮時) 河口から 15.7km 地点 千波湖土地改良区 振替取水 4/28～29, 5/19 (3 日間) 千波湖土地改良区 潮見運転 4/22～6/5 のうち(25 日間)
H27	6	塩水遡上の最大到達点 (6/5 満潮時) 河口から 18.1km 地点 千波湖土地改良区 振替取水 6/1～3, 5 (4 日間) 千波湖土地改良区 潮見運転 4/28～8/13 のうち (53 日間) 千波湖土地改良区 揚水不能 5/31 (1 日間)
H28	4～8	塩水遡上の最大到達点 (6/6 満潮時) 河口から 18.2km 地点 千波湖土地改良区 振替取水 6/3～9, 8/2 (8 日間) 千波湖土地改良区 潮見運転 4/21～8/14 のうち (42 日間) 千波湖土地改良区 揚水不能 8/15～8/16 (2 日間)
H29	3～	塩水遡上の最大到達点 (5/26 満潮時) 河口から 15.9km 地点 千波湖土地改良区 振替取水 4/28～5/25 のうち (6 日間) 千波湖土地改良区 潮見運転 4/25～7/25 (58 日間)
H30	4～8	塩水遡上の最大到達点 (7/24 満潮時) 河口から 18.1km 地点 千波湖土地改良区 振替取水 7/1～7/5, 7/19～7/27 (14 日間) 千波湖土地改良区 潮見運転 4/21～8/7 のうち (25 日間)

H31 (R1)	4～	取水制限最大 農水 15%, 都市用水 10% 4/27～5/22(20 日間(一時解除期間は除く)) 塩水遡上の最大到達点 (4/25 満潮時) 河口から 19.9km 地点 千波湖土地改良区 振替取水 4/23～6/7 のうち (19 日間) 千波湖土地改良区 潮見運転 5/6～6/2 のうち (8 日間)
R2	5	塩水遡上の最大到達点 (5/14 満潮時) 河口から 13.4km 地点 千波湖土地改良区 潮見運転 5/12～5/18 (7 日間)
R3	1～5	塩水遡上の最大到達点 (4/28 満潮時) 河口から 17.6km 地点 那珂川工業用水道 潮見運転 1/11～1/18,2/8～2/15(16 日間) 千波湖土地改良区 振替取水 4/27～4/29,5/15 のうち (4 日間)
R4	4～7	塩水遡上の最大到達点 (7/14 満潮時) 河口から 14.6km 地点 千波湖土地改良区 潮見運転 4/26～4/29,6/25～6/27,6/30,7/1～7/14 (22 日間)
R5	7～9	塩水遡上の最大到達点 (8/1 満潮時) 河口から 16.4km 千波湖土地改良区 潮見運転 7/27～7/29、8/2～8/9 (11 日間) 千波湖土地改良区 振替取水 7/30～8/1 (3 日間)
	12～6	塩水遡上の最大到達点 (1/11 満潮時) 河口から 17.6km 地点 千波湖土地改良区 潮見運転 4/21～4/24、4/27～5/1、5/3～5/5、5/6～5.7、5/25～5.27、6/16 (18 日間)