

令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表_千葉県_手賀川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	1	手左	7-1	手賀川	工作物	B	左	千葉県 柏市曙橋	7.75下50	1ヶ所	手賀曙橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管理支所	
利根川下流河川事務所	2	手左	7-2	手賀川	工作物	B	左	千葉県 柏市曙橋	7.75下60	1ヶ所	新曙橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管理支所	
利根川下流河川事務所	3	手左	7-3	手賀川	旧川跡	要注	左	千葉県 柏市片山新田～柏市手賀新田	7.50～ 7.00上100	416.0	旧河道跡	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管理支所	月の輪
利根川下流河川事務所	4	手左	7-4	手賀川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	千葉県 柏市手賀新田	7.00上100～ 7.00上78	23.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管理支所	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	5	手左	7-5	手賀川	旧川跡	要注	左	千葉県 柏市手賀新田	7.00上78～ 7.00上46	33.0	旧河道跡	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管理支所	月の輪
利根川下流河川事務所	6	手左	7-6	手賀川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	千葉県 柏市手賀新田	7.00上46～ 7.00	48.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管理支所	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	7	手左	6-1	手賀川	工作物	B	左	千葉県 柏市水道橋	6.50上88	1ヶ所	水道橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管理支所	
利根川下流河川事務所	8	手左	5-1	手賀川	旧川跡	要注	左	千葉県 柏市手賀新田～柏市布瀬新田	7.00～ 6.00下75	1090.0	旧河道跡	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管理支所	月の輪
利根川下流河川事務所	9	手左	5-2	手賀川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	千葉県 柏市布瀬新田	6.00下75～ 5.75上96	70.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管理支所	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	10	手左	4-1	手賀川	工作物	B	左	千葉県 柏市千間橋	4.75下40	1ヶ所	浅間橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管理支所	
利根川下流河川事務所	11	手左	3-1	手賀川	旧川跡	要注	左	千葉県 柏市布瀬新田	5.75上96～ 3.50上86	2221.0	旧河道跡	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管理支所	月の輪
利根川下流河川事務所	12	手左	2-1	手賀川	旧川跡	要注	左	千葉県 印西市発作	3.50上86～ 2.25下34	1364.0	旧河道跡	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	北千葉導水路管理支所	月の輪
利根川下流河川事務所	13	手左	1-1	手賀川	工作物	B	左	千葉県 我孫子市布佐	1.75下80	1ヶ所	関枹橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	北千葉導水路管理支所	

令和 6 年度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表_千葉県_手賀川

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	14	手右	7-1	手賀川	工作物	B	右	千葉県 柏市片山新田	7.75下50	1ヶ所	手賀曙橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路 管理支所	
利根川下流河川事務所	15	手右	7-2	手賀川	工作物	B	右	千葉県 柏市片山新田	7.75下60	1ヶ所	新曙橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路 管理支所	
利根川下流河川事務所	16	手右	6-1	手賀川	工作物	B	右	千葉県 柏市手賀新田	6.50上88	1ヶ所	水道橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路 管理支所	
利根川下流河川事務所	17	手右	5-1	手賀川	旧川跡	要注	右	千葉県 柏市片山新田～柏市布瀬 新田	7.50～ 5.25上12	2242.0	旧河道跡	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管 理支所	月の輪
利根川下流河川事務所	18	手右	4-1	手賀川	工作物	B	右	千葉県 柏市布瀬	4.75下40	1ヶ所	浅間橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路 管理支所	
利根川下流河川事務所	19	手右	3-1	手賀川	旧川跡	要注	右	千葉県 柏市布瀬新田	3.75下16～ 3.25上96	389.0	旧河道跡	柏市	柏土木事務所	北千葉導水路管 理支所	月の輪
利根川下流河川事務所	20	手右	2-1	手賀川	旧川跡	要注	右	千葉県 印西市発作	3.25上96～ 2.75下46	658.0	旧河道跡	印旛利根川水防事務 組合	印旛土木事務所	北千葉導水路管 理支所	月の輪
利根川下流河川事務所	21	手右	2-2	手賀川	堤体漏水	A	右	千葉県 印西市発作	2.50上100～ 2.50上27	76.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務 組合	印旛土木事務所	北千葉導水路管 理支所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	22	手右	2-3	手賀川	堤体漏水	A	右	千葉県 印西市発作	2.50下15～ 2.50下118	103.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務 組合	印旛土木事務所	北千葉導水路管 理支所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	23	手右	2-4	手賀川	堤体漏水	A	右	千葉県 印西市発作	2.25上99～ 2.25上8	91.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務 組合	印旛土木事務所	北千葉導水路管 理支所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	24	手右	2-5	手賀川	堤体漏水	A	右	千葉県 印西市発作	2.25下64～ 2.25下110	46.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務 組合	印旛土木事務所	北千葉導水路管 理支所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	25	手右	1-1	手賀川	越水（溢水）	B	右	千葉県 印西市発作	2.00下32～ 1.75上118	101.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	印旛利根川水防事務 組合	印旛土木事務所	北千葉導水路管 理支所	積土のう
利根川下流河川事務所	26	手右	1-2	手賀川	工作物	B	右	千葉県 印西市発作	1.75下80	1ヶ所	関杵橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	印旛利根川水防 事務組合	印旛土木事務所	北千葉導水路 管理支所	
利根川下流河川事務所	27	手右	0-1	手賀川	工作物	B	右	千葉県 印西市大森	0.50下100	1ヶ所	六軒橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	印西市	印旛土木事務所	北千葉導水路 管理支所	
								R6年度版調書集計値	（重点区間）	0.0	0箇所				
									総合評価A	316.0	4箇所				
									越水（溢水）A	0.0	0箇所				
									堤体漏水A	316.0	4箇所				
									基礎地盤漏水A	0	0箇所				
									水衝・洗掘A	0	0箇所				
									工作物A	0	0箇所				
									総合評価B	242	15箇所				
									越水（溢水）B	101	1箇所				
									堤体漏水B	141	3箇所				
									基礎地盤漏水B	0	0箇所				
									水衝・洗掘B	0	0箇所				
									工作物B	11	箇所				
									総合評価 要注意	8,413	8箇所				
									新堤防	0	0箇所				
									破堤跡	0	0箇所				
									旧川跡	8,554	11箇所				