

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日																				
契約業者	株式会社東日本土木																				
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町880番地1																				
工事の名称	R5渡良瀬川左岸岩井町地先築堤護岸工事																				
工事場所	栃木県足利市岩井町地先																				
工事種別	一般土木工事																				
工事概要	本工事は、渡良瀬川の足利市岩井町地先において築堤護岸整備を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。 <table><tr><td>河川土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>盛土工</td><td>1, 130m³</td></tr><tr><td>盛土工（ICT）</td><td>4, 100m³</td></tr><tr><td>法面整形工</td><td>1式</td></tr><tr><td>法面整形（ICT）</td><td>4, 390m²</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>連節ブロック張工</td><td>1, 863m²</td></tr><tr><td>付帯道路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr></table>	河川土工	1式	盛土工	1, 130m ³	盛土工（ICT）	4, 100m ³	法面整形工	1式	法面整形（ICT）	4, 390m ²	法覆護岸工	1式	連節ブロック張工	1, 863m ²	付帯道路工	1式	構造物撤去工	1式	仮設工	1式
河川土工	1式																				
盛土工	1, 130m ³																				
盛土工（ICT）	4, 100m ³																				
法面整形工	1式																				
法面整形（ICT）	4, 390m ²																				
法覆護岸工	1式																				
連節ブロック張工	1, 863m ²																				
付帯道路工	1式																				
構造物撤去工	1式																				
仮設工	1式																				
工期（自）	令和6年8月26日																				
工期（至）	令和7年3月28日																				

変更前の契約金額	134,860,000 円（税込み）
変更金額	7,755,000 円（税込み）
変更後の契約金額	142,615,000 円（税込み）

変更理由	1. 河川土工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、河川土工の見直しが必要となり増工する。 3. 法覆護岸工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、法覆護岸工の見直しが必要となり減工する。 4. 付帯道路工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、付帯道路工の見直しが必要となり増工する。 5. 構造物撤去工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、構造物撤去工の見直しが必要となり増工する。 6. 共通仮設費 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、共通仮設費の見直しが必要となり増工する。 【技術調査費】施工状況モニタリング調査費、保守管理（ICTICT）、システム初期費（ICTICT）、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICTICT）、を新規追加する。 【営繕費】快適トイレを新規追加する。 7. 工期 工期は詳細設計成果及び現地精査の結果、工事施工量が増工したことに伴い、28日間延長し、令和7年3月28日までとする。
------	--

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月27日																				
契約業者	株式会社東日本土木																				
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町880番地1																				
工事の名称	R5渡良瀬川左岸岩井町地先築堤護岸工事																				
工事場所	栃木県足利市岩井町地先																				
工事種別	一般土木工事																				
工事概要	本工事は、渡良瀬川の足利市岩井町地先において築堤護岸整備を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。 <table><tr><td>河川土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>盛土工</td><td>1, 130m³</td></tr><tr><td>盛土工（ICT）</td><td>4, 100m³</td></tr><tr><td>法面整形工</td><td>1式</td></tr><tr><td>法面整形（ICT）</td><td>4, 390m²</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>連節ブロック張工</td><td>1, 863m²</td></tr><tr><td>付帯道路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr></table>	河川土工	1式	盛土工	1, 130m ³	盛土工（ICT）	4, 100m ³	法面整形工	1式	法面整形（ICT）	4, 390m ²	法覆護岸工	1式	連節ブロック張工	1, 863m ²	付帯道路工	1式	構造物撤去工	1式	仮設工	1式
河川土工	1式																				
盛土工	1, 130m ³																				
盛土工（ICT）	4, 100m ³																				
法面整形工	1式																				
法面整形（ICT）	4, 390m ²																				
法覆護岸工	1式																				
連節ブロック張工	1, 863m ²																				
付帯道路工	1式																				
構造物撤去工	1式																				
仮設工	1式																				
工期（自）	令和6年8月26日																				
工期（至）	令和7年3月28日																				
変更前の契約金額	142,615,000 円(税込み)																				
変更金額	38,500,000 円(税込み)																				
変更後の契約金額	181,115,000 円(税込み)																				
変更理由	1. 河川土工 流下能力向上を図るため掘削工を新規に追加し、高水敷の土砂を掘削し、渡良瀬川左岸38.6k付近高水敷に土砂を搬出した。 2. 法覆護岸工 現地精査の結果、植生工施工箇所の見直しが必要となり、張芝を減工する。 3. 付帯道路工 現地精査の結果、川表側堤防法先に境界ブロックがあり撤去復旧することとなり、歩車道境界ブロック及び地先境界ブロックを新規に追加する。 距離標撤去に伴い距離鋸を設置したため、距離鋸を新規に追加する。 4. 構造物撤去工 現地精査の結果、川表側堤防法先に境界ブロックが設置されていたことから、歩車道境界ブロック撤去及び地先境界ブロック撤去を新規に追加する。 5. 仮設工 現地精査の結果、土取場付近の高水敷のコーン指数が低いためダンプトラックの走行が困難なため敷鉄板を増工する。 土取場付近のゴルフ場より防塵対策を行うよう要望があり、散水を新規追加する。 追加になった土砂搬出箇所の入口に交通誘導警備員を追加したこと及び現地精査の結果、交通誘導警備員を増工する。 6. 共通仮設費 【準備費】現地精査の結果、築堤箇所及び高水敷の土砂採取箇所の伐採が必要となり、木根等処分費を新規に追加する。 【技術調査費】諸経費動向調査、3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費を新規追加する。 7. 工期 工期は第1回変更設計書どおりとする。																				