

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	杭杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
高 崎	1	烏左 19 1	烏 川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	群馬県高崎市並榎町	18.8下100～18.8下60 18.2下80～19.0	40 868	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう 月の輪工
	2	烏左 18 1	烏 川	工作物	B	左	群馬県高崎市並榎町	18.8上15	1箇所	君ヶ代橋 桁下高余裕高不足	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	3	烏左 17 1	烏 川	越水（溢水）	B	左	群馬県高崎市常盤町	17.8下70～17.8上100	170	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	4	烏左 16 1	烏 川	越水（溢水）	B	左	群馬県高崎市下和田町	16.2下10～16.2上120	130	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	5	烏左 15 1	烏 川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	群馬県高崎市和田多中町～群馬県高崎市新後閑町	15.0～15.6 15.4下10～15.6下50	600 160	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう 月の輪工
	6	烏左 14 1	烏 川	（重点）		左	群馬県高崎市上佐野町	14.6	1箇所	危険箇所（越水）	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	7	烏左 14 2	烏 川	工作物	A	左	群馬県高崎市上佐野町	14.4上175	1箇所	烏川橋梁（上信線） 桁下高が計画水位以下	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	8	烏左 14 3	烏 川	越水（溢水）	A	左	群馬県高崎市上佐野町	14.4上90～14.4上160	70	堤防高が計算水位未満	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	9	烏左 14 4	烏 川	工作物 陸閘	A 要	左	群馬県高崎市上佐野町	14.4上88 14.4上88	1箇所 1箇所	佐野橋 桁下高が計画水位以下 佐野陸閘	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう 角落工
	10	烏左 12 1	烏 川	（重点） 越水（溢水）		左	群馬県高崎山下佐野町	11.6～12.4 11.4上10～12.4上140	1,130 1,130	危険箇所（越水） ※個別対応地点 無堤	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう 積み土のう
	11	烏左 7 1	烏 川	水衝洗掘	B	左	群馬県高崎市八幡原町	6.6上10～7.0上10	400	水衝部及び洗掘箇所	高崎市	高崎土木	高崎出張所	木流しエ シート張り工
	12	烏左 4 1	烏 川	旧川跡	要	左	群馬県佐波郡玉村町大字角淵	4.6下20～4.8下100	122	旧川跡	玉村町	伊勢崎土木	高崎出張所	月の輪工
	13	烏左 4 2	烏 川	（重点） 越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	群馬県佐波郡玉村町大字下茂木～群馬県佐波郡玉村町大字角淵	3.6 3.0上70～4.0下20 3.0上70～3.6上50	1箇所 910 743	危険箇所（越水） 無堤（余裕高不足） 旧川跡	玉村町	伊勢崎土木	高崎出張所	積み土のう 積み土のう 月の輪工
	14	烏左 3 1	烏 川	旧川跡	要	左	群馬県佐波郡玉村町大字川井～群馬県佐波郡玉村町大字下茂木	2.4下100～3.0上70	770	旧川跡	玉村町	伊勢崎土木	高崎出張所	月の輪工
	15	烏左 2 1	烏 川	堤体漏水 陸閘 旧川跡	B 要 要	左	群馬県佐波郡玉村町大字川井	1.4上180～2.2上100 2.0上160 2.0下70～2.2上100	695 1箇所 306	すべり破壊に対する安全性が確保されていない箇所 川井陸閘 旧川跡	玉村町	伊勢崎土木 本庄県土整備 伊勢崎土木	高崎出張所	シート張り工 角落工 月の輪工
	16	烏左 0 1	烏 川	破堤跡	要	左	群馬県佐波郡玉村町大字五料	0.0～0.2上80	280	破堤跡（S22.9）	玉村町	伊勢崎土木	高崎出張所	シート張り工 月の輪工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
高 崎	17	烏右 19 1	烏 川	(重点) (重点) 越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要	右	群馬県高崎市下豊岡町	19.0 18.8 18.6上100～19.0 18.4～19.0 18.4下10～18.6上20	1箇所 1箇所 300 600 258	危険水位設定箇所(高松観測所) 危険箇所(越水) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防脆弱性指標t*が基準値以上 旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう 積み土のう 積み土のう 水マット工・月の輪工 月の輪工
	18	烏右 18 1	烏 川	工作物	B	右	群馬県高崎市下豊岡町	18.8上37	1箇所	君ヶ代橋 桁下高余裕高不足	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	19	烏右 18 2	烏 川	越水(溢水)	B	右	群馬県高崎市下豊岡町	18.2下70～18.2上130	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	20	烏右 18 3	烏 川	堤体漏水 新堤防	B 要	右	群馬県高崎市聖石町～群馬県高崎市八千代町	16.8上10～18.0上10 17.0上2～17.0上66	1200 64	堤防脆弱性指標t*が基準値以上 新堤防：3年目(R3烏川右岸石原第2排水樋管撤去工事 令和5年3月完成)	高崎市	高崎土木	高崎出張所	水マット工・月の輪工 月の輪工
	21	烏右 16 1	烏 川	堤体漏水 旧川跡	B 要	右	群馬県高崎市石原町～群馬県高崎市聖石町	16.2上180～16.6上160 16.4下20～16.6上30	380 265	堤防脆弱性指標t*が基準値以上 旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	水マット工・月の輪工 月の輪工
	22	烏右 16 2	烏 川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	群馬県高崎市石原町	16.2下70～16.2上20 15.6上20～16.4下20	90 853	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう 月の輪工
	23	烏右 15 1	烏 川	旧川跡	要	右	群馬県高崎市寺尾町	15.4上80～15.6下100	21	旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工
	24	烏右 15 2	烏 川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡 旧川跡 旧川跡 旧川跡	B 要 要 要 要	右	群馬県高崎市根小屋町～群馬県高崎市寺尾町	14.6 12.4上80～15.4上80 15.4上30～15.4上80 14.6下70～14.8下40 14.0下90～14.2上30	1箇所 3,000 53 218 339	危険箇所(越水) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡 旧川跡 旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう 積み土のう 月の輪工 月の輪工 月の輪工
	25	烏右 14 1	烏 川	工作物	B	右	群馬県高崎市寺尾町	14.4上77	1箇所	烏川橋梁(上信線) 桁下高余裕高不足	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	26	烏右 14 2	烏 川	工作物	A	右	群馬県高崎市寺尾町	14.4上32	1箇所	佐野橋 桁下高が計画水位以下	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	27	烏右 13 1	烏 川	新堤防	要	右	群馬県高崎市根小屋町	12.6下30～13.8上6	1236	新堤防：1年目(R5烏川右岸根小屋地先築堤工事 令和6年12月完成)	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工
	28	烏右 12 1	烏 川	新堤防	要	右	群馬県高崎市根小屋町	12.6下149～12.6下78	71	新堤防：3年目(R3烏川右岸根小屋第4排水樋管新設工事 令和5年3月完成)	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工
	29	烏右 12 2	烏 川	(重点) 越水(溢水)		右	群馬県高崎市根小屋町	12.4 12.2下10～12.4上80	1箇所 290	危険箇所(越水) ※個別対応地点 無堤	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう 積み土のう
	30	烏右 12 3	烏 川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	群馬県高崎市根小屋町	12.2下50～12.2下10 11.8上70～12.2	40 363	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう 月の輪工
	31	烏右 11 1	烏 川	陸閘	要	右	群馬県高崎市根小屋町	11.8	1箇所	根小屋陸閘	高崎市	高崎土木	高崎出張所	角落工
	32	烏右 11 2	烏 川	旧川跡	要	右	群馬県高崎市阿久津町～群馬県高崎市根小屋町	11.0下100～11.6下100	627	旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工
	33	烏右 9 1	烏 川	堤体漏水	B	右	群馬県高崎市阿久津町	9.6上180～9.8上100	120	堤防脆弱性指標t*が基準値以上	高崎市	高崎土木	高崎出張所	水マット工・月の輪工
	34	烏右 9 2	烏 川	旧川跡	要	右	群馬県高崎市阿久津町	9.8下60～9.8下20	52	旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K、 m)			担当水防団体	担当土木事務所		
高 崎	35	烏右 9 3	烏 川	(重点) 堤体漏水	B	右	群馬県藤岡市森新田	9.0 8.6上40～9.4	1箇所 760	危険箇所（越水） 堤防脆弱性指標t*が基準値以上	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	積み土のう 水マット工・月の輪工
	36	烏右 8 1	烏 川	工作物	B	右	群馬県藤岡市森新田	8.8上88	1箇所	J R 高崎線烏川橋梁（上り） 桁下高余裕高不足	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	積み土のう
	37	烏右 8 2	烏 川	(重点)		右	群馬県藤岡市中島	8.6	1箇所	危険水位設定箇所（岩鼻観測所）	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	積み土のう
	38	烏右 8 3	烏 川	堤体漏水	B	右	群馬県藤岡市中島	8.2上50～8.6下10	340	堤防脆弱性指標t*が基準値以上	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	水マット工・月の輪工
	39	烏右 8 4	烏 川	工作物	B	右	群馬県藤岡市中島	8.2上47	1箇所	柳瀬橋 桁下高余裕高不足	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	積み土のう
	40	烏右 7 1	烏 川	水衝洗掘	B	右	群馬県藤岡市中島	7.8	200	横断形状の経年的な比較から洗掘が確認された箇所	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	木流しエ シート張り工
	41	烏右 7 2	烏 川	旧川跡	要	右	群馬県藤岡市中島	7.0～7.0上80	80	旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	月の輪工
	42	烏右 6 1	烏 川	旧川跡	要	右	群馬県藤岡市立石	6.8～6.8上50	53	旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	月の輪工
	43	烏右 6 2	烏 川	旧川跡	要	右	群馬県藤岡市立石	6.6下60～6.8	277	旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	月の輪工
	44	烏右 4 1	烏 川	水衝洗掘	B	右	群馬県高崎市新町	3.8～4.0	200	「河道管理基本シート」によると右岸堤防前面に水衝部が生じており、発生箇所も経年的に固定化されている箇所	高崎市	高崎土木	高崎出張所	木流しエ シート張り工
	45	烏右 2 1	烏 川	旧川跡	要	右	埼玉県児玉郡上里町大字金久保	2.6下40～2.6下10	35	旧川跡	神流川 水害予防組合	本庄県土整備	高崎出張所	月の輪工
	46	烏右 0 1	烏 川	(重点) 基礎地盤 旧川跡	B 要	右	埼玉県児玉郡上里町大字八町河原～埼玉県児玉郡上里町大字忍保	0.6 0.6下10～0.8 0.6上10～0.6上60	1箇所 202 50	危険箇所（越水） 漏水（S34.8） 旧川跡	神流川 水害予防組合	本庄県土整備	高崎出張所	積み土のう 釜段工 月の輪工
	47	烏右 0 2	烏 川	旧川跡	要	右	埼玉県児玉郡上里町大字八町河原	0.4上30～0.4上70	40	旧川跡	神流川 水害予防組合	本庄県土整備	高崎出張所	月の輪工
小計										(重点区間・重点箇所) 総合評価 A 越水（溢水） A 堤体漏水 A 基礎地盤漏水 A 水衝・洗掘 A 工作物 A 総合評価 B 越水（溢水） B 堤体漏水 B 基礎地盤漏水 B 水衝・洗掘 B 工作物 B 総合評価 要 新堤防 陸揚 旧川跡 破堤跡 危険水位設定箇所 (※注) 合計値は、種別の優先順位が高いもののみを計上している。	10箇所 1,490箇所 1,490箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 3箇所（橋梁3） 10,277箇所 5,480箇所 4,095箇所 202箇所 800箇所 5箇所（橋梁5） 3,664箇所 1,371箇所 3箇所 6,453箇所 280箇所 2箇所			