

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	奥村組土木興業(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都港区浜松町2-6-2
工事の名称	R6二瀬ダム大洞川貯砂ダム工事
工事場所	埼玉県秩父市大滝地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	コンクリート堰堤工 1式 コンクリートブロック堰堤本体 1式 コンクリートブロック運搬(2.5tを超え5.5t以下) +1式 コンクリートブロック運搬(2.5t以下) +1式 コンクリート副堰堤工 1式 均しコンクリート +160m3 目地板 +26m2 コンクリート側壁工 1式 コンクリート 280m3(-83m3) 張コンクリート -33m3 ウイーブホール -54箇所 水抜きパイプ(VP75) -27m 水抜きパイプ(VP50) +48m 吸出し防止マット -122m2 目地板 +22m2 間詰工 1式 間詰コンクリート +128m3 均しコンクリート +52m2 目地板 5m2 残存型枠A +84m2 残存型枠B +70m2 水叩工 1式 コンクリートブロック運搬(2.5tを超え5.5t以下) +1式 コンクリートブロック運搬(2.5t以下) +1式 法面工 +1式 法面吹付工 +1式 モルタル吹付 +356m2 仮設工 1式 仮設工 +1式 進入路法面復旧 +1式 大型土のう製作・設置 +1式 共通仮設費 1式 技術管理費 +1式
工 期 (自)	令和 6年 7月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	291,500,000円(税込み)

変 更 金 額	+ 35,530,000円 (税込み)
変更後の契約金額	327,030,000円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. コンクリート堰堤工</p> <p>(1) 現地調査の結果、コンクリートブロック堰堤本体工におけるコンクリートブロック運搬車両の変更に伴う増工</p> <p>(2) 現地調査の結果、コンクリート副堰堤工とコンクリート側壁工の施工箇所に巨石が確認されたことにより、斜面安定の観点から構造変更を実施した事に伴う増工</p> <p>2. 法面工</p> <p>現地調査の結果、貯砂ダム計画地右岸斜面において当初想定していた岩盤ではないことが判明したため、斜面安定のためモルタル吹付工を追加したことによる増工</p> <p>3. 仮設工</p> <p>(1) 工事中の濁水流下防止のため、汚濁防止フェンス設置を追加したことによる増工</p> <p>(2) 洪水期において大雨の影響により工事用道路が破損したため、工事用道路復旧費用の追加に伴う増工</p> <p>4. 共通仮設費</p> <p>施工調査費、諸経費動向調査の費用追加に伴う技術管理費の増工</p>