

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

場所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土交通省担当出張所	想定される防水工法				
				総合評定	種別		階級	地先名			軒杭位置(K, m)	担当水防団体			担当事務所			
荒川上流	1	都左6-1	都瀬川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県東松山市大字下唐子	6.6 上5	～	6.6 下39	46	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法	
	2	都左6-2	都瀬川	B	越水(溢水)	破堤跡	要注意	埼玉県東松山市大字下唐子	6.6 下39	～	6.6 下50	12	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡 (R1)左岸6.5k付近	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法	
	3	都左6-3	都瀬川	B	越水(溢水)	破堤跡 新堤防	要注意 要注意	左	埼玉県東松山市大字下唐子	6.6 下50	～	6.6 下72	23	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡 (R1)左岸6.5k付近 R4都幾川左岸石橋盛土その2工事【R6.3完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法 シート張り工法
	4	都左6-4	都瀬川	要注意	新堤防 破堤跡	要注意 要注意	左	埼玉県東松山市大字下唐子～石橋	6.6 下72	～	6.4 上80	50	破堤跡 (R1)左岸6.5k付近 R4都幾川左岸石橋盛土その2工事【R6.3完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	シート張り工法 月の輪工法	
	5	都左6-5	都瀬川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県東松山市大字石橋	6.4 上80	～	6.2 下10	320	R4都幾川左岸石橋盛土その1,その2工事【R6.3完成】 R3都幾川左岸高畑樋管改築工事【R6.3完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	シート張り工法	
	6	都左6-6	都瀬川	B	基礎地盤漏水 新堤防	B 要注意	左	埼玉県東松山市大字石橋～大字葛袋	6.2 下10	～	6.2 下90	95	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 R3都幾川左岸高畑樋管改築工事【R6.3完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法 シート張り工法	
	7	都左6-7	都瀬川	要注意	新堤防	要注意	左	埼玉県東松山市大字葛袋	6.2 下90	～	5.6 下100	570	R3都幾川左岸葛袋築堤工事【R5.3完成】 R3都幾川左岸高畑樋管改築工事【R6.3完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	シート張り工法	
	8	都左5-1	都瀬川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県東松山市大字葛袋	5.4 上40	～	5.4 上23	16	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法	
	9	都左5-2	都瀬川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県東松山市大字葛袋	5.4 上23		5.4 上0	21	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法	
	10	都左5-3	都瀬川	B	越水(溢水)	堤体漏水	B	左	埼玉県東松山市大字葛袋～大字下青鳥	5.4 上0	～	5.0 上10	497	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 表まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
					基礎地盤漏水	B							基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所					
	11	都左5-4	都瀬川	A	工作物	A	左	埼玉県東松山市大字下青鳥	5.2 下50			1箇所(4)	矢来樋管ゲートが木製(M36)(東松山市上用水堰土地改良区)	東松山市	東松山県土整備	越辺川		
	12	都左5-5	都瀬川	A	工作物	A	左	埼玉県東松山市大字下青鳥	5.2 下62			1箇所(5)	前計樋管ゲートが木製(M36)(東松山市上用水堰土地改良区)	東松山市	東松山県土整備	越辺川		
	13	都左5-6	都瀬川	B	越水(溢水)	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県東松山市大字下青鳥	5.0 上10	4.8 上40	200	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法	
	14	都左4-1	都瀬川	B	(重点)	越水(溢水)	B	左	埼玉県東松山市大字下青鳥	4.8 上40	4.8 上0	47	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 所、越水危険箇所(4.8k)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法	
	15	都左4-2	都瀬川	B	越水(溢水)	新堤防	要注意	左	埼玉県東松山市大字下青鳥	4.8 上0	～	4.8 下46	71	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない R4都幾川左岸四反田樋管改築工事【R6.3完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 シート張り工法
	16	都左4-3	都瀬川	要注意	新堤防	破堤跡	要注意	左	埼玉県東松山市大字下青鳥	4.8 下46	～	4.4 上97	373	R4都幾川左岸四反田樋管改築工事【R6.3完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	シート張り工法
	17	都左4-4	都瀬川	要注意	新堤防	破堤跡	要注意	左	埼玉県東松山市大字上押垂	4.2 上50	～	4.2 下88	149	R3越辺川・入間川管内整備工事【R5.3完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	シート張り工法
	18	都左3-1	都瀬川	B	(重点)	越水(溢水)	B	左	埼玉県東松山市大字上押垂～大字上野本	3.6 下52	～	3.4 上80	71	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 重点要望区間	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法
	19	都左3-2	都瀬川	B	工作物	B	左	埼玉県東松山市大字上野本	3.6 下96			1箇所(6)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(東武東上線より)	東松山市	東松山県土整備	越辺川		
	20	都左2-1	都瀬川	要注意	旧川跡	破堤跡	要注意	左	埼玉県東松山市大字上野本	2.6 上40	～	2.6 上0	66	旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	21	都左2-2	都瀬川	要注意	旧川跡	破堤跡	要注意	左	埼玉県東松山市大字上野本	2.4 上53	～	2.4 上0	54	旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	22	都左2-3	都瀬川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県東松山市大字下押垂	2.2 下90	～	2.0 下86	521	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 水衝部で剝離が懸念して(553低水護岸)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法	
	23	都左2-4	都瀬川	B	水衝・洗掃部	B	左	埼玉県東松山市大字下押垂	2.0 下66	～	1.4 上0	198	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(高野橋)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	木流し工法	
	24	都左1-1	都瀬川	B	工作物	B	左	埼玉県東松山市大字下押垂	1.8 下80			1箇所(11)	5 計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法	
	25	都右6-1	都瀬川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字下唐子	6.6 上5	～	6.6 上0			東松山市	東松山県土整備	越辺川		
	26	都右6-2	都瀬川	B	越水(溢水)	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字下唐子	6.6 上0	～	6.4 上15	198	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法
	27	都右6-3	都瀬川	A	(重点)	越水(溢水)	A	右	埼玉県東松山市大字下唐子～大字葛袋	6.4 上15	～	6.0 上53	328	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える 越水危険箇所(6.2k、6.4k)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法
	28	都右6-4	都瀬川	B	越水(溢水)	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字葛袋	6.0 上53	～	6.0 下34	82	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法
	29	都右6-5	都瀬川	B	越水(溢水)	破堤跡	要注意	右	埼玉県東松山市大字葛袋	6.0 下34	～	6.0 下60	26	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 破堤跡 (R1)右岸5.9k付近	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法
	30	都右6-6	都瀬川	B	越水(溢水)	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字葛袋	6.0 下34	～	6.0 下60	26	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法
	31	都右6-7	都瀬川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字葛袋	6.0 下60	～	6.0 下87	27	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法	
	32	都右5-1	都瀬川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字葛袋	6.0 下87	～	5.8 上39	73	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法	
	33	都右5-2	都瀬川	要注意	新堤防	破堤跡	要注意	右	埼玉県東松山市大字葛袋	5.8 上39	～	5.6 上67	129	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 R4都幾川右岸葛袋築堤護岸他工事【R6.7完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法 シート張り工法
	34	都右5-3	都瀬川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字葛袋～大字西本宿	5.6 上67	～	5.6 下64	103	R4都幾川右岸葛袋築堤護岸他工事【R6.7完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法	
	35	都右5-4	都瀬川	B	越水(溢水)	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字西本宿	5.6 下64	～	5.4 上24	179	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法
	36	都右5-5	都瀬川	B	越水(溢水)	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字西本宿	5.4 上24	～	5.2 下7	179	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法
	37	都右5-6	都瀬川	B	越水(溢水)	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字西本宿	5.2 下7	～	5.2 下20	9	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 R4都幾川右岸西本宿築堤地その2工事【R6.3完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法 シート張り工法
	38	都右5-7	都瀬川	B	越水(溢水)	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字西本宿	5.2 下20	～	5.0 上29	190	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 R4都幾川右岸西本宿築堤地その2工事【R6.3完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法 シート張り工法
	39	都右5-8	都瀬川	B	越水(溢水)	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字西本宿	5.0 上29	～	5.0 上22	5	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 R4都幾川右岸西本宿築堤地その2工事【R6.3完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法 シート張り工法
	40	都右4-1	都瀬川	A	工作物	A	右	埼玉県東松山市大字西本宿	5.0 上22	～	4.4 下66	671	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法	
	41	都右4-2	都瀬川	A	越水(溢水)	基礎地盤漏水	A	右	埼玉県東松山市大字西本宿	4.6 下75	～	4.4 下94	1箇所(3)	計算水位で操作台が水没してしまう(三原樋管)(M45)(東松山市高坂土地改良区)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法
	42	都右4-3	都瀬川	B	越水(溢水)	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県東松山市大字西本宿	4.4 下66	～	4.2 上60	23	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法 月の輪工法
					基礎地盤漏水	B							計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所					

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川 名	重要度			左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	都県及び市区町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				総合 評定	種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当事務所		
荒川上流	43	都右4-4	都幾川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字西本宿	4.2 上60 ~ 4.0 上30	252	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法
	44	都右4-6	都幾川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字西本宿～大字高坂	4.0 下44 ~ 3.8 下15	176	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法
	45	都右3-1	都幾川	B	工作物	B	右	埼玉県東松山市大字高坂	3.6 下67	1箇所(6)	桁下高と計画洪水流量規模の水位との差が計画余裕高に満たない(東武東上線都幾川橋梁(下り))	東松山市	東松山県土整備	越辺川	
	46	都右3-2	都幾川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県東松山市大字高坂	3.6 下100 ~ 3.4 下20	126	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東松山市	東松山県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法
	47	都右3-3	都幾川	要注意	新堤防	要注意	右	埼玉県東松山市大字高坂～大字早俣	3.2 下53 ~ 2.6 上10	509	R3都幾川右岸万世用水樋管改築工事【R5.3完成】 R2都幾川右岸あずま町築堤工事【R4.6完成】	東松山市	東松山県土整備	越辺川	シート張り工法
	48	都右2-1	都幾川	要注意	旧川跡	要注意	右	埼玉県東松山市大字早俣	2.4 上0 ~ 2.4 下53	55	旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	49	都右2-2	都幾川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字早俣	2.2 上22 ~ 2.2 上0	23	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法
	50	都右2-3	都幾川	B	旧川跡	要注意	右	埼玉県東松山市大字早俣	2.2 上0 ~ 2.2 下52	54	旧川跡	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	51	都右2-4	都幾川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字早俣	2.2 下52 ~ 1.8 下67	441	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法
	52	都右1-1	都幾川	東注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県東松山市大字早俣	1.6 下6 ~ 1.2 下19	337	破堤跡 (S22)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	53	都右0-1	都幾川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字早俣	0.8 上44 ~ 0.8 下22	62	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法
	54	都右0-2	都幾川	東注意	破堤跡	要注意	右	埼玉県東松山市大字早俣	0.6 下10 ~ 0.6 下100	129	破堤跡 (R1) 右岸0.5k付近(小割樋管上流)	東松山市	東松山県土整備	越辺川	月の輪工法
	55	都右0-3	都幾川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県東松山市大字正代	0.4 上60 ~ 0.4 上50	14	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	東松山市	東松山県土整備	越辺川	積み土盛工法
	小計			都幾川					重点	446	3				
								総合評価A	355	5					
								越水(溢水)A	355	2					
								堤体漏水A	0	0					
								基礎地盤漏水A	0	0					
								水衝・洗掘A	0	0					
								工作物A	12	3					
								総合評価B	4,737	38					
								越水(溢水)B	3,455	27					
								堤体漏水B	623	2					
								基礎地盤漏水B	2,950	20					
								水衝・洗掘B	521	1					
								工作物B	23	3					
								総合評価要	3,402	24					
								工事施工	0	0					
								新堤防	2,596	14					
								旧川跡	229	4					
								破堤跡	577	6					
								除開	0	0					