

1. 重要水防箇所評定基準（案）（平成31年2月27日）

| 種別                  | 重要度等                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | 要注意区間                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                     | A 水防上最も重要な区間                                                                                                                                                                                    | B 水防上重要な区間                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| 越水<br>(溢水)          | 計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。                                                                                                                                                 | 計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 堤体<br>漏水            | 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。              | 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障が生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。                        |                                        |
| 基礎地盤<br>漏水          | 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。 | 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障が生じていないが、進行性がある基礎地盤漏水に関係する変状が集中している箇所。堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。 |                                        |
| 水衝<br>・洗掘           | 水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所等、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。                                                              | 水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| 工作物                 | 河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）以下となる箇所。                                                                                  | 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。                                                                                                                                                                         |                                        |
| 工事施工                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | 出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等により本堤に影響を及ぼす箇所。 |
| 新堤防<br>・破堤跡<br>・旧川跡 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | 新堤防で築造後3年以内の箇所。破堤跡又は旧川跡の箇所。            |
| 陸間                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | 陸間が設置されている箇所。                          |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |          | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所    |                                   | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                      | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|----|------------|-----|----------------|----------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------|
|      |    |            |     | 種 別            | 階級       |                  | 地 先 名          | 軒杭位置<br>(K, m)                    |            |                                                  | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                |
| 下館   | 1  | 小左78-1     | 小貝川 | 工作物            | B        | 左                | 栃木県 芳賀郡 益子町 長堤 | 78.00 K                           | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（田野橋）                            | 益子町         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 2  | 小右78-1     | 小貝川 | （重点）           | -        | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 78.15 K                           | 1箇所        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて堤防満杯流量の最も低い箇所（三谷R02 78.15K） | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 3  | 小右78-2     | 小貝川 | 工作物            | B        | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 78.00 K                           | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（田野橋）                            | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 4  | 小左77-1     | 小貝川 | 工作物            | A        | 左                | 栃木県 真岡市 青谷     | 77.80 K                           | 1箇所        | 計算水位が桁下高以上（寺前橋）                                  | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 5  | 小右77-1     | 小貝川 | 工作物            | A        | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 77.80 K                           | 1箇所        | 計算水位が桁下高以上（寺前橋）                                  | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 6  | 小右77-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 77.20 K<br>～77.20 K 下 5 m         | 5          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 7  | 小左76-1     | 小貝川 | 工作物            | B        | 左                | 栃木県 真岡市 青谷     | 76.80 K 下 30 m                    | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（青谷橋）                            | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 8  | 小右76-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 77.20 K 下 5 m<br>～76.80 K 下 5 m   | 400        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所          | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 9  | 小右76-2     | 小貝川 | 工作物            | B        | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 76.80 K 下 30 m                    | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（青谷橋）                            | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 10 | 小右76-3     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 76.80 K 下 5 m<br>～76.60 K 上 100 m | 95         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 11 | 小右76-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>要注意 | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 76.60 K 上 100 m<br>～76.60 K       | 100        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                         | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 月の輪<br>-       |
| 下館   | 12 | 小右76-5     | 小貝川 | 旧川跡            | 要注意      | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 76.60 K 下 100 m<br>～76.60 K       | 100        | 旧川跡                                              | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 13 | 小左75-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | 栃木県 真岡市 君島     | 75.20 K 下 50 m<br>～75.20 K        | 50         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 14 | 小左75-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 栃木県 真岡市 君島     | 75.20 K 下 50 m<br>～75.20 K 下 75 m | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所          | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 15 | 小左75-3     | 小貝川 | 工作物            | B        | 左                | 栃木県 真岡市 君島     | 75.00 K 上 70 m                    | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（稲荷橋）                            | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所        |                     |        | 延 長<br>(m)     | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                                                                   |     | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                          |
|------|----|------------|-----|------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|--------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|--------------------------|
|      |    |            |     | 種 別                    | 階級            |                  | 地 先 名              | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担当水防団体 |                |             | 担当土木事務所                                                                                       |     |                |               |                          |
| 下館   | 16 | 小左75-4     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 栃木県 真岡市 君島         | 75.20 K<br>～75.00 K | 下<br>上 | 75 m<br>50 m   | 75          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪                      |
| 下館   | 17 | 小右75-1     | 小貝川 | 旧川跡                    | 要注意           | 右                | 栃木県 真岡市 根本         | 75.80 K<br>～75.80 K | 上<br>下 | 100 m<br>100 m | 200         | 旧川跡                                                                                           | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | -                        |
| 下館   | 18 | 小右75-2     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 右                | 栃木県 真岡市 小林         | 75.00 K             | 上      | 70 m           | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（稲荷橋）                                                                         | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | -                        |
| 下館   | 19 | 小左74-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 左                | 栃木県 真岡市 君島         | 75.00 K<br>～74.80 K | 上<br>下 | 50 m<br>25 m   | 275         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                      | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪<br>-                 |
| 下館   | 20 | 小左74-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 左                | 栃木県 真岡市 君島         | 74.80 K<br>～74.40 K | 下<br>下 | 25 m<br>30 m   | 405         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜<br>月の輪<br>-           |
| 下館   | 21 | 小左74-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 栃木県 真岡市 君島         | 74.40 K<br>～74.40 K | 下<br>下 | 30 m<br>85 m   | 55          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪                      |
| 下館   | 22 | 小左74-4     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 左                | 栃木県 真岡市 君島         | 74.20 K             | 上      | 100 m          | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（道祖土橋）                                                                        | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | -                        |
| 下館   | 23 | 小左74-5     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | -<br>B<br>B   | 左                | 栃木県 真岡市 君島<br>～道祖土 | 74.40 K<br>～74.20 K | 下<br>下 | 85 m<br>70 m   | 185         | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（三谷L2 74.2k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br><br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 24 | 小左74-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | A<br>B        | 左                | 栃木県 真岡市 道祖土        | 74.20 K<br>～74.20 K | 下<br>下 | 70 m<br>75 m   | 5           | 計算水位が現況堤防高以上<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                             | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪           |
| 下館   | 25 | 小右74-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 右                | 栃木県 真岡市 小林         | 74.80 K<br>～74.40 K | 下<br>下 | 50 m<br>75 m   | 425         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜                       |
| 下館   | 26 | 小右74-2     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 74.20 K             | 上      | 100 m          | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（道祖土橋）                                                                        | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | -                        |
| 下館   | 27 | 小右74-3     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 74.20 K<br>～74.20 K | 上<br>上 | 65 m<br>50 m   | 15          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢                  |
| 下館   | 28 | 小右73-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 74.20 K<br>～73.40 K | 上<br>下 | 50 m<br>70 m   | 920         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜<br>月の輪                |
| 下館   | 29 | 小右73-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 73.40 K<br>～73.20 K | 下<br>上 | 70 m<br>40 m   | 90          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>-      |
| 下館   | 30 | 小左72-1     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 左                | 栃木県 真岡市 阿部岡        | 72.80 K             | 下      | 30 m           | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（大月橋）                                                                         | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | -                        |

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所        |                         |               | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                    | 県 及 び 市 町 村 |      | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------|-------------|------|----------------|----------------|
|      |    |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名              | 杆杭位置<br>(K, m)          | 担当水防団体        |            |                                                | 担当土木事務所     |      |                |                |
| 下館   | 31 | 小右72-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 73.20 K 上<br>～72.80 K 下 | 40 m<br>10 m  | 450        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 32 | 小右72-2     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 72.80 K 下               | 30 m          | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（大月橋）                          | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | －              |
| 下館   | 33 | 小右72-3     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 72.80 K 下<br>～72.80 K 下 | 10 m<br>80 m  | 70         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 34 | 小右72-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 72.80 K 下<br>～72.80 K 下 | 80 m<br>90 m  | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 35 | 小右72-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 栃木県 真岡市 東大島<br>～高田 | 72.80 K 下<br>～72.40 K   | 90 m          | 310        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | 適宜<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 36 | 小右72-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡         | B<br>要注意      | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 72.40 K<br>～72.20 K     |               | 200        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                      | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | 適宜<br>－        |
| 下館   | 37 | 小右72-7     | 小貝川 | （重点）                  | －             | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 72.20 K                 |               | 1箇所        | 氾濫危険水位設定箇所（三谷観測所R72.2K）                        | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 38 | 小左71-1     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 左                | 栃木県 真岡市 三谷         | 71.40 K                 |               | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（三谷橋）                          | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | －              |
| 下館   | 39 | 小右71-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 72.20 K 上<br>～71.80 K 上 | 100 m         | 300        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 40 | 小右71-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | A<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 71.80 K 上<br>～71.80 K 上 | 100 m<br>65 m | 35         | 計算水位が現況堤防高以上<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所              | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 41 | 小右71-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 71.80 K 上<br>～71.40 K 上 | 65 m<br>20 m  | 445        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 42 | 小右71-4     | 小貝川 | 工作物                   | A             | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 71.40 K                 |               | 1箇所        | 計算水位が桁下高以上（三谷橋）                                | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | －              |
| 下館   | 43 | 小右71-5     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 71.40 K 上<br>～71.40 K 下 | 20 m<br>45 m  | 65         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 44 | 小左70-1     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 左                | 栃木県 真岡市 水戸部        | 70.40 K 下               | 70 m          | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（水戸部橋）                         | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | －              |
| 下館   | 45 | 小右70-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 71.40 K 下<br>～70.60 K 下 | 45 m<br>45 m  | 800        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 真岡市         | 真岡土木 | 真岡出張所          | 適宜<br>月の輪      |

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所       |                     |        | 延 長<br>(m)    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                                                             |     | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                           |
|------|----|------------|-----|------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|---------------------------|
|      |    |            |     | 種 別                    | 階級            |                  | 地 先 名             | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担当水防団体 |               |             | 担当土木事務所                                                                                 |     |                |               |                           |
| 下館   | 46 | 小右70-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | A<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 高田        | 70.60 K<br>～70.60 K | 下<br>下 | 45 m<br>65 m  | 20          | 計算水位が現況堤防高以上<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪            |
| 下館   | 47 | 小右70-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 高田        | 70.60 K<br>～70.40 K | 下<br>上 | 65 m<br>100 m | 35          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                 | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪            |
| 下館   | 48 | 小右70-4     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | -<br>A<br>B   | 右                | 栃木県 真岡市 高田        | 70.40 K<br>～70.40 K | 上      | 100 m         | 100         | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（三谷R1 70.4k）<br>計算水位が現況堤防高以上<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 49 | 小右70-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | A             | 右                | 栃木県 真岡市 高田<br>～反町 | 70.40 K<br>～70.40 K | 下      | 55 m          | 55          | 計算水位が現況堤防高以上                                                                            | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢                   |
| 下館   | 50 | 小右70-6     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 70.40 K<br>～70.40 K | 下<br>下 | 55 m<br>65 m  | 10          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                      | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢                   |
| 下館   | 51 | 小右70-7     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 70.40 K             | 下      | 70 m          | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（水戸部橋）                                                                  | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | -                         |
| 下館   | 52 | 小右70-8     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 70.40 K<br>～70.20 K | 下<br>上 | 95 m<br>70 m  | 35          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                      | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢                   |
| 下館   | 53 | 小右70-9     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 70.20 K<br>～70.20 K | 上      | 70 m          | 70          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                          | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>-       |
| 下館   | 54 | 小右70-10    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 70.20 K<br>～70.00 K | 上      | 85 m          | 115         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                 | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜<br>月の輪                 |
| 下館   | 55 | 小右69-1     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 70.00 K<br>～69.80 K | 上<br>上 | 85 m<br>60 m  | 225         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                       | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪                       |
| 下館   | 56 | 小右69-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 69.80 K<br>～69.80 K | 上      | 60 m          | 60          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪<br>-                  |
| 下館   | 57 | 小右69-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 69.80 K<br>～69.60 K | 上      | 60 m          | 140         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                       | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪                       |
| 下館   | 58 | 小右69-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 69.60 K<br>～69.60 K | 上<br>上 | 60 m<br>55 m  | 5           | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪<br>-                  |
| 下館   | 59 | 小右69-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 69.60 K<br>～69.60 K | 上<br>上 | 55 m<br>10 m  | 45          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                          | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>-       |
| 下館   | 60 | 小右69-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 69.60 K<br>～69.60 K | 上      | 10 m          | 10          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪<br>-                  |

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |        | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所           |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                             | 県 及 び 市 町 村 |              | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|----|------------|-----|----------------|--------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
|      |    |            |     | 種 別            | 階級     |                  | 地 先 名                 | 軒杭位置<br>(K, m)                      |            |                                         | 担当水防団体      | 担当土木事務所      |                |                |
| 下館   | 61 | 小右69-7     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 栃木県 真岡市 反町            | 69.60 K<br>~69.60 K 下 5 m           | 5          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 真岡市         | 真岡土木         | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 62 | 小右69-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 栃木県 真岡市 反町            | 69.60 K 下 5 m<br>~69.60 K 下 25 m    | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 真岡市         | 真岡土木         | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 63 | 小左68-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 栃木県 真岡市 反町            | 69.00 K<br>~68.00 K 上 871 m         | 129        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 真岡市         | 真岡土木         | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 64 | 小左68-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 小栗            | 68.00 K 上 871 m<br>~68.40 K 上 125 m | 346        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木         | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 65 | 小左68-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 小栗            | 68.40 K 上 125 m<br>~68.20 K         | 325        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木         | 真岡出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 66 | 小左68-4     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | #REF!                 | 68.20 K<br>~68.00 K 上 115 m         | 85         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木         | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 67 | 小左68-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 小栗            | 68.00 K 上 115 m<br>~68.00 K 上 85 m  | 30         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木         | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 68 | 小右68-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 栃木県 真岡市 反町<br>~高田     | 69.60 K 下 25 m<br>~68.60 K 上 105 m  | 870        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 真岡市         | 真岡土木         | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 69 | 小右68-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 栃木県 真岡市 高田            | 68.60 K 上 105 m<br>~68.60 K 上 95 m  | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 真岡市         | 真岡土木         | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 70 | 小右68-3     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 栃木県 真岡市 高田            | 68.60 K 上 95 m<br>~68.60 K 上 15 m   | 80         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 真岡市         | 真岡土木         | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 71 | 小右68-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 栃木県 真岡市 高田<br>~筑西市 小栗 | 68.60 K 上 15 m<br>~68.00 K 上 114 m  | 501        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 真岡市<br>筑西市  | 真岡土木<br>筑西土木 | 真岡出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 72 | 小右68-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 筑西市 小栗            | 68.00 K 上 114 m<br>~68.00 K 上 85 m  | 29         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木         | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 73 | 小右67-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 筑西市 小栗            | 68.00 K 上 85 m<br>~67.40 K          | 685        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木         | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 74 | 小左66-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 小栗            | 68.00 K 上 85 m<br>~66.80 K          | 1285       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木         | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 75 | 小右66-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 筑西市 小栗<br>~八田     | 67.40 K<br>~66.00 K                 | 1400       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木         | 真岡出張所          | 月の輪<br>釜段      |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所         |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                               | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------|
|      |    |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名               | 軒杭位置<br>(K, m)                     |            |                                                                           | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                |
| 下館   | 76 | 小左65-1     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 筑西市 小栗          | 66.20 K<br>～65.40 K                | 800        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                         | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 77 | 小右65-1     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 筑西市 八田<br>～大関   | 66.00 K<br>～65.00 K                | 1000       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                         | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 78 | 小左64-1     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 筑西市 井出蛸沢        | 65.00 K<br>～64.20 K                | 800        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                         | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 79 | 小右62-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 筑西市 大関<br>～川澄   | 63.80 K<br>～62.80 K                | 1000       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 80 | 小右62-2     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 筑西市 川澄          | 62.80 K<br>～62.60 K 上 100 m        | 100        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                         | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 81 | 小右62-3     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 筑西市 川澄          | 62.60 K 上 100 m<br>～62.40 K        | 300        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                  | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪<br>－       |
| 下館   | 82 | 小左61-1     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 左                | 茨城県 筑西市 横塚          | 61.80 K 上 20 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常磐橋）                                                     | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | －              |
| 下館   | 83 | 小左61-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 筑西市 井出蛸沢<br>～横塚 | 64.20 K<br>～61.80 K                | 2400       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 84 | 小左61-3     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）        | －<br>B        | 左                | 茨城県 筑西市 横塚<br>～茂田   | 61.80 K 下 25 m<br>～61.20 K         | 575        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（三谷L01 61.4k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>適宜  |
| 下館   | 85 | 小左61-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 筑西市 茂田          | 61.20 K<br>～61.00 K 上 50 m         | 150        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                            | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 86 | 小右61-1     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 筑西市 川澄<br>～横島   | 62.40 K<br>～61.80 K 上 105 m        | 495        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                         | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 87 | 小右61-2     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 右                | 茨城県 筑西市 横島          | 61.80 K 上 20 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常磐橋）                                                     | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | －              |
| 下館   | 88 | 小右61-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 筑西市 横島          | 61.80 K 上 105 m<br>～61.80 K 上 40 m | 65         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 89 | 小右61-4     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 筑西市 横島          | 61.80 K 上 40 m<br>～61.80 K 上 20 m  | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                         | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 90 | 小右61-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 筑西市 横島          | 61.80 K 上 20 m<br>～61.80 K 上 10 m  | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                           |                    | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所       |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                          | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                             | 階級                 |                  | 地 先 名             | 秆杭位置<br>(K, m)                     |            |                                                                      | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                      |
| 下館   | 91  | 小右61-6     | 小貝川 | 堤体漏水                            | B                  | 右                | 茨城県 筑西市 横島        | 61.80 K 上 10 m<br>～61.80 K         | 10         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                    | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 92  | 小右61-7     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡           | B<br>B<br>要注意      | 右                | 茨城県 筑西市 横島<br>～直井 | 61.80 K<br>～61.80 K 下 85 m         | 85         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所<br>黒子出張所 | 月の輪<br>釜段<br>－       |
| 下館   | 93  | 小右61-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 筑西市 直井        | 61.80 K 下 85 m<br>～61.60 K         | 115        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪<br>釜段<br>－ |
| 下館   | 94  | 小右61-9     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡         | B<br>B<br>要注意      | 右                | 茨城県 筑西市 直井        | 61.60 K<br>～61.60 K 下 100 m        | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                      | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>釜段<br>－   |
| 下館   | 95  | 小右61-10    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水                | B<br>B             | 右                | 茨城県 筑西市 直井        | 61.60 K 下 100 m<br>～61.40 K        | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>釜段        |
| 下館   | 96  | 小右61-11    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水        | B<br>B<br>B        | 右                | 茨城県 筑西市 直井        | 61.40 K<br>～61.00 K 上 20 m         | 380        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所        | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 97  | 小右61-12    | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水                  | B<br>B             | 右                | 茨城県 筑西市 直井        | 61.00 K 上 20 m<br>～61.00 K         | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                              | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 98  | 小左60-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水                  | B<br>B             | 左                | 茨城県 筑西市 茂田        | 61.00 K 上下 50 m<br>～61.00 K 下 65 m | 115        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 99  | 小左60-2     | 小貝川 | 堤体漏水                            | B                  | 左                | 茨城県 筑西市 茂田        | 61.00 K 下 65 m<br>～61.00 K 下 95 m  | 30         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                    | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 100 | 小左60-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水                  | B<br>B             | 左                | 茨城県 筑西市 茂田        | 61.00 K 下 95 m<br>～60.80 K 上 95 m  | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 101 | 小左60-4     | 小貝川 | 堤体漏水                            | B                  | 左                | 茨城県 筑西市 茂田        | 60.80 K 上 95 m<br>～60.60 K 上 60 m  | 235        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                    | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 102 | 小左60-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水                  | B<br>B             | 左                | 茨城県 筑西市 茂田        | 60.60 K 上 60 m<br>～60.60 K         | 60         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 103 | 小左60-6     | 小貝川 | 堤体漏水                            | B                  | 左                | 茨城県 筑西市 茂田<br>～成田 | 60.60 K<br>～60.00 K                | 600        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                    | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 104 | 小右60-1     | 小貝川 | 基礎地盤漏水                          | B                  | 右                | 茨城県 筑西市 直井<br>～金丸 | 61.00 K<br>～60.80 K                | 200        | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 釜段                   |
| 下館   | 105 | 小右60-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水                  | B<br>B             | 右                | 茨城県 筑西市 金丸<br>～成田 | 60.80 K<br>～60.00 K                | 800        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                              | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪<br>釜段            |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度            |        | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所           |                                   | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                         | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|-----|------------|-----|------------------|--------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------|
|      |     |            |     | 種 別              | 階級     |                  | 地 先 名                 | 軒杭位置<br>(K, m)                    |            |                                                     | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                |
| 下館   | 106 | 小左59-1     | 小貝川 | 基礎地盤漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 成田<br>～深見     | 60.00 K<br>～59.60 K 上 50 m        | 350        | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                  | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 釜段             |
| 下館   | 107 | 小左59-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 深見            | 59.60 K 上 50 m<br>～59.60 K 下 30 m | 80         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所            | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>釜段  |
| 下館   | 108 | 小左59-3     | 小貝川 | （重点）             | －      | 左                | 茨城県 筑西市 深見            | 59.00 K                           | 1箇所        | 氾濫危険水位設定箇所（黒子観測所L59.0K）                             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 109 | 小右59-1     | 小貝川 | 堤体漏水             | B      | 右                | 茨城県 筑西市 成田<br>～島      | 60.00 K<br>～59.60 K 上 50 m        | 350        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 110 | 小右59-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水   | B<br>B | 右                | 茨城県 筑西市 島             | 59.60 K 上 50 m<br>～59.60 K 下 35 m | 85         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 111 | 小右59-3     | 小貝川 | （重点）             | －      | 右                | 茨城県 筑西市 蕨             | 59.00 K                           | 1箇所        | 氾濫危険水位設定箇所（黒子観測所R59.0K）                             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 112 | 小左58-1     | 小貝川 | 基礎地盤漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 深見<br>～徳持     | 59.60 K 下 30 m<br>～58.60 K        | 970        | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                  | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 釜段             |
| 下館   | 113 | 小左58-2     | 小貝川 | 堤体漏水             | B      | 左                | 茨城県 筑西市 徳持            | 58.60 K<br>～58.40 K 上 100 m       | 100        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 114 | 小左57-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水   | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 徳持<br>～上川中子   | 58.40 K 上 100 m<br>～57.60 K       | 900        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 115 | 小右57-1     | 小貝川 | 堤体漏水             | B      | 右                | 茨城県 筑西市 島<br>～西石田     | 59.60 K 下 35 m<br>～57.60 K        | 1965       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 116 | 小左56-1     | 小貝川 | 工作物              | B      | 左                | 茨城県 筑西市 上川中子          | 56.60 K 下 45 m                    | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（新大橋）                               | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | －              |
| 下館   | 117 | 小右56-1     | 小貝川 | （重点）             | －      | 右                | 茨城県 筑西市 西石田           | 56.60 K                           | 1箇所        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子R02 56.6K） | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 118 | 小右56-2     | 小貝川 | 工作物              | B      | 右                | 茨城県 筑西市 西石田           | 56.60 K 下 45 m                    | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（新大橋）                               | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | －              |
| 下館   | 119 | 小左55-1     | 小貝川 | 堤体漏水             | B      | 左                | 茨城県 筑西市 上川中子<br>～下川中子 | 57.60 K 上 10 m<br>～55.60 K        | 1990       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 120 | 小左55-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水   | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子          | 55.60 K 上 10 m<br>～55.60 K        | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所         |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                   | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                    | 階級          |                  | 地 先 名               | 軒杭位置<br>(K, m)                      |            |                                                                                               | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                      |
| 下館   | 121 | 小左55-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子        | 55.60 K<br>～55.60 K 下 15 m          | 15         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 122 | 小左55-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子        | 55.60 K 下 15 m<br>～55.40 K 上 170 m  | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 123 | 小左55-5     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子        | 55.40 K 上 170 m<br>～55.40 K 上 155 m | 15         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 124 | 小左55-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子        | 55.40 K 上 155 m<br>～55.40 K 上 130 m | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 125 | 小左55-7     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子        | 55.40 K 上 130 m<br>～55.40 K 上 75 m  | 55         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 126 | 小左55-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子        | 55.40 K 上 75 m<br>～55.40 K 上 55 m   | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 127 | 小左55-9     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子        | 55.40 K 上 55 m<br>～55.40 K 上 30 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 128 | 小左55-10    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子        | 55.40 K 上下 30 m<br>～55.40 K 下 70 m  | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 129 | 小左55-11    | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子        | 55.40 K 下 70 m<br>～55.20 K 下 5 m    | 135        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 130 | 小右55-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B           | 右                | 茨城県 筑西市 飯田          | 55.40 K 下 80 m<br>～55.40 K 下 90 m   | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢              |
| 下館   | 131 | 小左54-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子<br>～古内 | 55.20 K 下 5 m<br>～54.80 K 下 90 m    | 485        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 132 | 小左54-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B           | 左                | 茨城県 筑西市 古内          | 54.80 K 下 90 m<br>～54.60 K 下 15 m   | 125        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 適宜                   |
| 下館   | 133 | 小左54-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 古内          | 54.60 K 下 45 m<br>～54.60 K 下 60 m   | 15         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 134 | 小左54-4     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 古内          | 54.60 K 下 105 m<br>～54.40 K 上 60 m  | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 135 | 小左54-5     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | -<br>B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 古内<br>～大林   | 54.40 K 上 60 m<br>～54.00 K 上 65 m   | 395        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子L3 54.2k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |        | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所         |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                             | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|----------------|--------|------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別            | 階級     |                  | 地 先 名               | 軒杭位置<br>(K, m)                      |            |                                         | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |               |
| 下館   | 136 | 小左54-6     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 大林          | 54.00 K 上 65 m<br>～54.00 K          | 65         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪           |
| 下館   | 137 | 小右54-1     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B      | 右                | 茨城県 筑西市 下川中子<br>～飯田 | 55.00 K 下 55 m<br>～55.00 K 下 70 m   | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 138 | 小左53-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 大林          | 53.90 K 上 80 m<br>～53.60 K 上 150 m  | 230        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪           |
| 下館   | 139 | 小左53-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 大林          | 53.60 K 上 150 m<br>～53.60 K 上 40 m  | 110        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪     |
| 下館   | 140 | 小左53-3     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 大林          | 53.60 K 上 40 m<br>～53.60 K          | 40         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪           |
| 下館   | 141 | 小左53-4     | 小貝川 | 工作物            | B      | 左                | 茨城県 筑西市 大林          | 53.40 K 上 60 m                      | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（黒子橋）                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | －             |
| 下館   | 142 | 小左53-5     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B      | 左                | 茨城県 筑西市 西保末         | 53.40 K 上 100 m<br>～53.40 K 上 90 m  | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 143 | 小左53-6     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B      | 左                | 茨城県 筑西市 大林          | 53.40 K 上 25 m<br>～53.40 K          | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 144 | 小右53-1     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B      | 右                | 茨城県 筑西市 西保末         | 53.80 K 下 60 m<br>～53.80 K          | 60         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 145 | 小右53-2     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B      | 右                | 茨城県 筑西市 西保末         | 53.60 K 上 70 m<br>～53.60 K 上 55 m   | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 146 | 小右53-3     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B      | 右                | 茨城県 筑西市 西保末         | 53.60 K 下 35 m<br>～53.60 K 下 70 m   | 35         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 147 | 小右53-4     | 小貝川 | 工作物            | B      | 右                | 茨城県 筑西市 西保末         | 53.40 K 上 60 m                      | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（黒子橋）                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | －             |
| 下館   | 148 | 小左52-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 大林<br>～東保末  | 53.40 K 上 30 m<br>～52.80 K          | 570        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪     |
| 下館   | 149 | 小左52-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 東保末         | 52.80 K 上 30 m<br>～52.60 K 上 165 m  | 65         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪           |
| 下館   | 150 | 小左51-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 東保末<br>～谷原  | 52.60 K 上 165 m<br>～51.80 K 上 110 m | 855        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪     |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |          | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所            |                                     |             | 延 長<br>(m)                              | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村   |       | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|----------------|----------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|-------|----------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別            | 階級       |                  | 地 先 名                  | 杆杭位置<br>(K, m)                      | 担 当 水 防 団 体 |                                         |             | 担 当 土 木 事 務 所 |       |                |               |
| 下館   | 151 | 小左51-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | 茨城県 筑西市 谷原             | 51.80 K 上 110 m<br>~51.80 K 上 90 m  | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木          | 黒子出張所 | 月の輪            |               |
| 下館   | 152 | 小右50-1     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 右                | 茨城県 筑西市 西保末<br>~下妻市 中郷 | 53.40 K 上 45 m<br>~51.00 K 下 80 m   | 2525        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市<br>下妻市  | 筑西土木<br>常総工事  | 黒子出張所 | 適宜             |               |
| 下館   | 153 | 小右50-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡  | B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 中郷             | 51.00 K 下 80 m<br>~50.80 K 上 90 m   | 30          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡               | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>-   |               |
| 下館   | 154 | 小右50-3     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 右                | 茨城県 下妻市 中郷             | 50.80 K 上 90 m<br>~50.20 K          | 690         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 適宜             |               |
| 下館   | 155 | 小左49-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 筑西市 谷原<br>~中上野     | 51.80 K 上 90 m<br>~49.40 K          | 2490        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木          | 黒子出張所 | 適宜<br>月の輪      |               |
| 下館   | 156 | 小左49-2     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 筑西市 中上野<br>~福岡新田   | 49.40 K 上 100 m<br>~49.00 K 上       | 300         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木          | 黒子出張所 | 適宜             |               |
| 下館   | 157 | 小右49-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 右                | 茨城県 下妻市 中郷<br>~下田      | 50.20 K<br>~49.00 K                 | 1200        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 適宜<br>月の輪      |               |
| 下館   | 158 | 小左48-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>破堤跡  | B<br>要注意 | 左                | 茨城県 筑西市 福岡新田<br>~赤浜    | 49.00 K 上 100 m<br>~48.80 K 上 100 m | 200         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>破堤跡（S61.8洪水）      | 筑西市         | 筑西土木          | 黒子出張所 | 適宜<br>木流し      |               |
| 下館   | 159 | 小左48-2     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 筑西市 赤浜             | 48.80 K 上 100 m<br>~48.80 K 上 5 m   | 95          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木          | 黒子出張所 | 積み土嚢・水嚢        |               |
| 下館   | 160 | 小左48-3     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 筑西市 赤浜<br>~下妻市 高道祖 | 48.60 K 上 95 m<br>~48.20 K          | 495         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市<br>下妻市  | 筑西土木<br>常総工事  | 黒子出張所 | 適宜             |               |
| 下館   | 161 | 小右48-1     | 小貝川 | 工作物            | B        | 右                | 茨城県 下妻市 下田             | 48.80 K 下 60 m                      | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（小貝大橋）                  | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | -              |               |
| 下館   | 162 | 小右48-2     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 右                | 茨城県 下妻市 下田             | 49.00 K 上 20 m<br>~48.60 K 上        | 380         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 適宜             |               |
| 下館   | 163 | 小右48-3     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 右                | 茨城県 下妻市 下田             | 48.40 K 上 95 m<br>~48.00 K          | 495         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 適宜             |               |
| 下館   | 164 | 小右47-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 右                | 茨城県 下妻市 下田             | 48.00 K 下 50 m<br>~48.00 K 下        | 50          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |               |
| 下館   | 165 | 小右47-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 右                | 茨城県 下妻市 下田             | 48.00 K 下 50 m<br>~48.00 K 下 80 m   | 30          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 月の輪            |               |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所        |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                   | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級            |                  | 地 先 名              | 軒杭位置<br>(K, m)                      |            |                                                               | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                      |
| 下館   | 166 | 小右47-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 下田<br>～筑波島 | 48.00 K 下 80 m<br>～47.80 K 下 100 m  | 220        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 167 | 小右47-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 筑波島        | 47.80 K 下 100 m<br>～47.40 K         | 300        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪<br>－       |
| 下館   | 168 | 小右47-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 筑波島        | 47.40 K<br>～47.00 K 上 100 m         | 300        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                                     | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜<br>－              |
| 下館   | 169 | 小右46-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 筑波島<br>～堀籠 | 47.00 K 上 100 m<br>～46.60 K 上 100 m | 400        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡               | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜<br>釜段<br>－        |
| 下館   | 170 | 小右46-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B             | 右                | 茨城県 下妻市 堀籠<br>～比毛  | 46.60 K 上 100 m<br>～46.00 K         | 700        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜                   |
| 下館   | 171 | 小左45-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖        | 48.20 K<br>～45.80 K                 | 2400       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 172 | 小左45-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B             | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖        | 45.80 K<br>～45.60 K 上 100 m         | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢              |
| 下館   | 173 | 小左45-3     | 小貝川 | 工作物                      | B             | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖        | 45.60 K 上 90 m                      | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（祝橋）                                          | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | －                    |
| 下館   | 174 | 小右45-1     | 小貝川 | 工作物                      | B             | 右                | 茨城県 下妻市 比毛         | 45.80 K 上 50 m                      | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（祝橋）                                          | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | －                    |
| 下館   | 175 | 小右45-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 比毛         | 46.00 K<br>～45.80 K 下 20 m          | 220        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 176 | 小右45-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 下妻市 比毛         | 45.80 K 下 20 m<br>～45.80 K 下 55 m   | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 177 | 小右45-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 比毛         | 45.80 K 下 55 m<br>～45.80 K 下 70 m   | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 178 | 小右45-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 下妻市 比毛         | 45.80 K 下 70 m<br>～45.80 K 下 75 m   | 5          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 179 | 小右45-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 比毛         | 45.80 K 下 75 m<br>～45.80 K 下 100 m  | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 180 | 小右45-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 下妻市 比毛         | 45.80 K 下 100 m<br>～45.60 K 上 70 m  | 30         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所             |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                   | 県 及 び 市 町 村 |              | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                    | 階級            |                  | 地 先 名                   | 軒杭位置<br>(K, m)                      |            |                                                                                               | 担当水防団体      | 担当土木事務所      |                |                      |
| 下館   | 181 | 小右45-8     | 小貝川 | 工作物                    | A             | 右                | 茨城県 下妻市 谷田部             | 45.20 K                             | 1箇所        | 応急対策が必要な施設（不等沈下等、クラック等）<br>（下妻河路排水樋管）                                                         | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | -                    |
| 下館   | 182 | 小左44-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 45.60 K 上 10 m<br>～44.40 K 下 50 m   | 1260       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 適宜                   |
| 下館   | 183 | 小左44-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡          | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 44.40 K 下 50 m<br>～44.30 K          | 50         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                                                                     | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>-         |
| 下館   | 184 | 小左44-3     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 44.30 K<br>～44.20 K                 | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢              |
| 下館   | 185 | 小左44-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡          | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 44.20 K<br>～44.20 K 下 50 m          | 50         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                                                                     | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>-         |
| 下館   | 186 | 小左44-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 44.20 K 下 50 m<br>～44.00 K 上 10 m   | 140        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 適宜                   |
| 下館   | 187 | 小右44-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 比毛<br>～柳原       | 45.60 K 上 70 m<br>～44.40 K 下 100 m  | 1370       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 188 | 小右44-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 柳原              | 44.20 K 上 100 m<br>～44.20 K         | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>-  |
| 下館   | 189 | 小左43-1     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 44.00 K<br>～43.80 K 上 115 m         | 85         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 190 | 小左43-2     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | -<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 43.80 K 上 115 m<br>～43.60 K 上 100 m | 215        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子L2 43.8k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 191 | 小左43-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 43.60 K 上 100 m<br>～43.60 K 上 90 m  | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>-  |
| 下館   | 192 | 小左43-4     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 43.60 K 上 80 m                      | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊原橋）                                                                         | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | -                    |
| 下館   | 193 | 小左43-5     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 43.60 K 上 90 m<br>～43.60 K 上 65 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                      | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 月の輪<br>-             |
| 下館   | 194 | 小左43-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖<br>～つくば市 安食 | 43.60 K 上 65 m<br>～43.00 K 上 30 m   | 635        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                | 下妻市<br>つくば市 | 常総工事<br>土浦土木 | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪<br>-       |
| 下館   | 195 | 小右43-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡          | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 柳原              | 44.20 K<br>～43.80 K                 | 400        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                                                                     | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 適宜<br>-              |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所 |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                    | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法       |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------------|
|      |     |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名       | 秆杭位置<br>(K, m)                     |            |                                                | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                     |
| 下館   | 196 | 小右43-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 柳原  | 43.80 K<br>～43.80 K 下 90 m         | 90         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 197 | 小右43-3     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 右                | 茨城県 下妻市 柳原  | 43.60 K 上 80 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊原橋）                          | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | －                   |
| 下館   | 198 | 小右43-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 柳原  | 43.80 K 下 90 m<br>～43.60 K 上 70 m  | 40         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 月の輪<br>－            |
| 下館   | 199 | 小右43-5     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 下妻市 柳原  | 43.60 K 上 70 m<br>～43.60 K 上 45 m  | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 200 | 小右43-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 柳原  | 43.60 K 上 45 m<br>～43.40 K 上 80 m  | 165        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪           |
| 下館   | 201 | 小右43-7     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 下妻市 柳原  | 43.40 K 上 80 m<br>～43.40 K 上 65 m  | 15         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 202 | 小右43-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 柳原  | 43.40 K 上 65 m<br>～43.40 K 上 55 m  | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 203 | 小右43-9     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 下妻市 柳原  | 43.40 K 上下 55 m<br>～43.40 K 下 30 m | 85         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 204 | 小左42-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 つくば市 安食 | 43.00 K 上 30 m<br>～43.00 K 下 50 m  | 80         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | つくば市        | 土浦土木    | 黒子出張所          | 月の輪<br>－            |
| 下館   | 205 | 小左42-2     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 つくば市 安食 | 43.00 K 下 50 m<br>～42.00 K 上 10 m  | 940        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくば市        | 土浦土木    | 黒子出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 206 | 小右42-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 柳原  | 43.40 K 下 30 m<br>～43.00 K 下 60 m  | 430        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪           |
| 下館   | 207 | 小右42-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                | B             | 右                | 茨城県 下妻市 柳原  | 43.00 K 下 60 m<br>～42.80 K 上 50 m  | 90         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                             | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢             |
| 下館   | 208 | 小右42-3     | 小貝川 | 旧川跡                   | 要注意           | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋  | 42.40 K 上 75 m<br>～42.40 K 下 15 m  | 90         | 旧川跡                                            | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | －                   |
| 下館   | 209 | 小右42-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡         | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋  | 42.40 K 下 15 m<br>～42.40 K 下 25 m  | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                      | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>－        |
| 下館   | 210 | 小右42-5     | 小貝川 | 旧川跡                   | 要注意           | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋  | 42.40 K 下 25 m<br>～42.40 K 下 45 m  | 20         | 旧川跡                                            | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | －                   |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所        |                         |                | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                    | 県 及 び 市 町 村 |      | 国土交通省<br>担当出張所  | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                    | 階級            |                  | 地 先 名              | 杆杭位置<br>(K, m)          | 担当水防団体         |            |                                                                                                | 担当土木事務所     |      |                 |                      |
| 下館   | 211 | 小右42-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡          | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.40 K 下<br>～42.20 K 上 | 45 m<br>70 m   | 85         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                                                                      | 下妻市         | 常総工事 | 黒子出張所           | 積み土嚢・水嚢<br>－         |
| 下館   | 212 | 小右42-7     | 小貝川 | 旧川跡                    | 要注意           | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.20 K 上<br>～42.20 K 上 | 70 m<br>10 m   | 60         | 旧川跡                                                                                            | 下妻市         | 常総工事 | 黒子出張所           | －                    |
| 下館   | 213 | 小右42-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡          | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.20 K 上<br>～42.00 K 上 | 10 m<br>195 m  | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                                                                      | 下妻市         | 常総工事 | 黒子出張所           | 積み土嚢・水嚢<br>－         |
| 下館   | 214 | 小右42-9     | 小貝川 | 旧川跡                    | 要注意           | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.00 K 上<br>～42.00 K 上 | 195 m<br>145 m | 50         | 旧川跡                                                                                            | 下妻市         | 常総工事 | 黒子出張所           | －                    |
| 下館   | 215 | 小右41-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.00 K 下<br>～42.00 K 下 | 30 m<br>55 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                       | 下妻市         | 常総工事 | 黒子出張所           | 月の輪<br>－             |
| 下館   | 216 | 小右41-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋<br>～大園木 | 42.00 K 下<br>～41.60 K 下 | 55 m<br>50 m   | 395        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                 | 下妻市         | 常総工事 | 黒子出張所           | 適宜<br>月の輪<br>－       |
| 下館   | 217 | 小右41-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 大園木        | 41.60 K 下<br>～41.20 K 下 | 50 m<br>90 m   | 440        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                        | 下妻市         | 常総工事 | 黒子出張所           | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 218 | 小右41-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 大園木        | 41.20 K 下<br>～41.00 K 上 | 90 m<br>90 m   | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                 | 下妻市         | 常総工事 | 黒子出張所           | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－  |
| 下館   | 219 | 小左40-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 安食<br>～吉沼 | 42.00 K 上<br>～40.40 K 上 | 10 m<br>60 m   | 1550       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                        | つくば市        | 土浦土木 | 黒子出張所           | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 220 | 小左40-2     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼        | 40.40 K 上               | 54 m           | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（愛国橋）                                                                          | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所          | －                    |
| 下館   | 221 | 小左40-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼        | 40.40 K 上<br>～40.40 K 上 | 60 m<br>25 m   | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                              | つくば市        | 土浦土木 | 黒子出張所<br>水海道出張所 | 月の輪                  |
| 下館   | 222 | 小右40-1     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | －<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 下妻市 大園木        | 41.00 K 上<br>～40.40 K 上 | 90 m<br>105 m  | 585        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子R01 40.8K）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市         | 常総工事 | 黒子出張所           | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 223 | 小右40-2     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 右                | 茨城県 下妻市 大園木        | 40.40 K 上               | 54 m           | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（愛国橋）                                                                          | 下妻市         | 常総工事 | 水海道出張所          | －                    |
| 下館   | 224 | 小右40-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 茨城県 下妻市 大園木<br>～鯨  | 40.40 K 上<br>～40.20 K 上 | 105 m<br>145 m | 160        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                              | 下妻市         | 常総工事 | 黒子出張所<br>水海道出張所 | 月の輪                  |
| 下館   | 225 | 小左39-1     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | －<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼        | 40.40 K 上<br>～39.60 K 上 | 25 m<br>118 m  | 707        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子L1 40.4k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |        | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所 |                     |        | 延 長<br>(m)     | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                             |      | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                |
|------|-----|------------|-----|----------------|--------|------------------|-------------|---------------------|--------|----------------|-------------|-----------------------------------------|------|----------------|---------------|----------------|
|      |     |            |     | 種 別            | 階級     |                  | 地 先 名       | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担当水防団体 |                |             | 担当土木事務所                                 |      |                |               |                |
| 下館   | 226 | 小右39-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 下妻市 鯨   | 40.20 K<br>～39.80 K | 上<br>上 | 145 m<br>60 m  | 485         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 227 | 小右39-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 下妻市 鯨   | 39.80 K<br>～39.80 K | 上<br>上 | 60 m<br>40 m   | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所        | 月の輪            |
| 下館   | 228 | 小右39-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 下妻市 鯨   | 39.80 K<br>～39.80 K | 上<br>上 | 40 m<br>30 m   | 10          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 229 | 小右39-4     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 下妻市 鯨   | 39.80 K<br>～39.80 K | 上<br>上 | 30 m<br>10 m   | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所        | 月の輪            |
| 下館   | 230 | 小右39-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 下妻市 鯨   | 39.80 K<br>～39.60 K | 上<br>上 | 10 m<br>180 m  | 30          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 231 | 小右39-6     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 下妻市 鯨   | 39.60 K<br>～39.60 K | 上<br>上 | 180 m<br>160 m | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所        | 月の輪            |
| 下館   | 232 | 小右39-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 下妻市 鯨   | 39.60 K<br>～39.60 K | 上<br>上 | 160 m<br>130 m | 30          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 233 | 小右39-8     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 下妻市 鯨   | 39.60 K<br>～39.40 K | 上      | 130 m          | 330         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所        | 月の輪            |
| 下館   | 234 | 小右39-9     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 下妻市 鯨   | 39.40 K<br>～39.20 K | 上      | 50 m           | 150         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 235 | 小右39-10    | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 下妻市 鯨   | 39.20 K<br>～39.20 K | 上<br>上 | 50 m<br>30 m   | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所        | 月の輪            |
| 下館   | 236 | 小右39-11    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 下妻市 鯨   | 39.20 K<br>～39.20 K | 上      | 30 m           | 30          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 237 | 小右39-12    | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 下妻市 鯨   | 39.20 K<br>～39.00 K | 上      | 110 m          | 90          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所        | 月の輪            |
| 下館   | 238 | 小左38-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼 | 39.60 K<br>～38.80 K | 上<br>上 | 118 m<br>40 m  | 878         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | つくば市 | 土浦土木           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 239 | 小左38-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼 | 38.80 K<br>～38.60 K | 上<br>上 | 40 m<br>85 m   | 155         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくば市 | 土浦土木           | 水海道出張所        | 月の輪            |
| 下館   | 240 | 小左38-3     | 小貝川 | 越水（溢水）         | A      | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼 | 38.60 K<br>～38.60 K | 下<br>下 | 75 m<br>115 m  | 40          | 計算水位が現況堤防高以上                            | つくば市 | 土浦土木           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢        |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所          |                                    |        | 延 長<br>(m)                                     | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村 |        | 国土交通省<br>担当出張所      | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名                | 杆杭位置<br>(K, m)                     | 担当水防団体 |                                                |             | 担当土木事務所     |        |                     |               |
| 下館   | 241 | 小右38-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 鯨<br>～常総市 館方 | 39.00 K 上 110 m<br>～38.80 K 上 95 m | 215    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 下妻市<br>常総市  | 常総工事        | 水海道出張所 | 適宜<br>月の輪           |               |
| 下館   | 242 | 小右38-2     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 館方           | 38.80 K 上 95 m<br>～38.80 K 上 65 m  | 30     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪                 |               |
| 下館   | 243 | 小右38-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 館方           | 38.80 K 上 65 m<br>～38.80 K 上 50 m  | 15     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |               |
| 下館   | 244 | 小右38-4     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 館方           | 38.80 K 上 50 m<br>～38.80 K 下 100 m | 150    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪                 |               |
| 下館   | 245 | 小右38-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 館方           | 38.80 K 下 100 m<br>～38.60 K 上 20 m | 80     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |               |
| 下館   | 246 | 小右38-6     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 館方           | 38.60 K 上 20 m<br>～38.60 K 下 5 m   | 25     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪                 |               |
| 下館   | 247 | 小右38-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 館方<br>～豊田    | 38.60 K 下 5 m<br>～38.00 K 上 45 m   | 550    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 適宜<br>月の輪           |               |
| 下館   | 248 | 小右38-8     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 豊田           | 38.00 K 上 45 m<br>～38.00 K         | 45     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪                 |               |
| 下館   | 249 | 小左37-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                | A             | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼          | 37.80 K 下 5 m<br>～37.60 K 上 70 m   | 125    | 計算水位が現況堤防高以上                                   | つくば市        | 土浦土木        | 水海道出張所 | 適宜                  |               |
| 下館   | 250 | 小右37-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 常総市 豊田           | 38.00 K 上 120 m<br>～37.80 K        | 80     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪<br>－            |               |
| 下館   | 251 | 小右37-2     | 小貝川 | （重点）                  | －             | 右                | 茨城県 常総市 豊田           | 37.80 K                            | 1箇所    | 氾濫危険水位設定箇所（上郷観測所R37.8K）                        | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢             |               |
| 下館   | 252 | 小右37-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 豊田           | 37.80 K 上 120 m<br>～37.80 K 下 45 m | 165    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 適宜<br>月の輪<br>－      |               |
| 下館   | 253 | 小右37-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 常総市 豊田           | 37.80 K 下 45 m<br>～37.80 K 下 70 m  | 25     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪<br>－            |               |
| 下館   | 254 | 小右37-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 豊田           | 37.80 K 下 70 m<br>～37.80 K 下 80 m  | 10     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－ |               |
| 下館   | 255 | 小右37-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 豊田           | 37.80 K 下 80 m<br>～37.60 K 上 75 m  | 45     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |               |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所        |                                     |        | 延 長<br>(m)                                                       | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村 |        | 国土交通省<br>担当出張所        | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名              | 杆杭位置<br>(K, m)                      | 担当水防団体 |                                                                  |             | 担当土木事務所     |        |                       |               |
| 下館   | 256 | 小右37-7     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.60 K 上 75 m<br>~37.40 K 上 55 m   | 220    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪                   |               |
| 下館   | 257 | 小右37-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.40 K 上 55 m<br>~37.40 K 上 35 m   | 20     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                          | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪        |               |
| 下館   | 258 | 小右37-9     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.40 K 上 35 m<br>~37.40 K 上 10 m   | 25     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪                   |               |
| 下館   | 259 | 小右37-10    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.40 K 上 10 m<br>~37.40 K 下 65 m   | 75     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                          | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪        |               |
| 下館   | 260 | 小左36-1     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 左                | 茨城県 つくば市 上郷        | 36.00 K 上 100 m                     | 1箇所    | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（長峰橋）                                            | つくば市        | 土浦土木        | 水海道出張所 | -                     |               |
| 下館   | 261 | 小右36-1     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.40 K 下 65 m<br>~36.40 K 上 95 m   | 840    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪                   |               |
| 下館   | 262 | 小右36-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 豊田<br>~本豊田 | 36.40 K 上 95 m<br>~36.20 K 上 35 m   | 260    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                          | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 適宜<br>月の輪             |               |
| 下館   | 263 | 小右36-3     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 本豊田        | 36.20 K 上 35 m<br>~36.20 K 下 40 m   | 75     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪                   |               |
| 下館   | 264 | 小右36-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 本豊田        | 36.20 K 下 40 m<br>~36.20 K 下 50 m   | 10     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                          | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪        |               |
| 下館   | 265 | 小右36-5     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 右                | 茨城県 常総市 本豊田        | 36.00 K 上 100 m                     | 1箇所    | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（長峰橋）                                            | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | -                     |               |
| 下館   | 266 | 小右36-6     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 本豊田        | 36.20 K 下 50 m<br>~36.00 K 上 35 m   | 115    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪                   |               |
| 下館   | 267 | 小右36-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 本豊田        | 36.00 K 上 35 m<br>~36.00 K          | 35     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                          | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪        |               |
| 下館   | 268 | 小左35-1     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 つくば市 上郷        | 36.00 K 上 110 m<br>~35.40 K 上 75 m  | 635    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                | つくば市        | 土浦土木        | 水海道出張所 | 月の輪                   |               |
| 下館   | 269 | 小左35-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>新堤防           | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 つくば市 上郷        | 35.40 K 上 75 m<br>~35.00 K 上 165 m  | 310    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R4小貝川左岸上郷築堤工事 (R5. 6)                       | つくば市        | 土浦土木        | 水海道出張所 | 月の輪<br>月の輪            |               |
| 下館   | 270 | 小左35-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>新堤防 | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 つくば市 上郷        | 35.00 K 上 165 m<br>~35.00 K 上 160 m | 5      | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R4小貝川左岸上郷築堤工事 (R5. 6) | つくば市        | 土浦土木        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>月の輪 |               |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |                 | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所             |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                   | 県 及 び 市 町 村 |              | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                    | 階級              |                  | 地 先 名                   | 軒杭位置<br>(K, m)                     |            |                                                                                               | 担当水防団体      | 担当土木事務所      |                |                      |
| 下館   | 271 | 小右35-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意   | 右                | 茨城県 常総市 本豊田<br>～つくば市 上郷 | 36.00 K<br>～36.00 K 下 85 m         | 85         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                | 常総市<br>つくば市 | 常総工事<br>土浦土木 | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－  |
| 下館   | 272 | 小右35-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意        | 右                | 茨城県 つくば市 上郷             | 36.00 K 下 85 m<br>～35.80 K 上 75 m  | 40         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                      | つくば市        | 土浦土木         | 水海道出張所         | 月の輪<br>－             |
| 下館   | 273 | 小右35-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意   | 右                | 茨城県 つくば市 上郷<br>～常総市 本豊田 | 35.80 K 上 75 m<br>～35.80 K 下 100 m | 175        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                | つくば市<br>常総市 | 土浦土木<br>常総工事 | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>－       |
| 下館   | 274 | 小右35-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>破堤跡  | B<br>B<br>要注意   | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 35.80 K 下 100 m<br>～35.60 K 下 70 m | 170        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>破堤跡（S61.8洪水）                                       | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>木流し     |
| 下館   | 275 | 小右35-5     | 小貝川 | 堤体漏水<br>破堤跡            | B<br>要注意        | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 35.60 K 下 70 m<br>～35.40 K 上 97 m  | 33         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>破堤跡（S61.8洪水）                                                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪<br>木流し           |
| 下館   | 276 | 小右35-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>新堤防<br>破堤跡     | B<br>要注意<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 35.40 K 上 97 m<br>～35.40 K 上 80 m  | 17         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R3小貝川右岸本豊田外 1 箇所築堤工事 (R5. 6)<br>破堤跡（S61.8洪水）                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪<br>月の輪<br>木流し    |
| 下館   | 277 | 小右35-7     | 小貝川 | 堤体漏水<br>新堤防<br>旧川跡     | B<br>要注意<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 35.40 K 上 80 m<br>～35.40 K 下 100 m | 180        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R3小貝川右岸本豊田外 1 箇所築堤工事 (R5. 6)<br>旧川跡                                      | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪<br>月の輪<br>－      |
| 下館   | 278 | 小左34-1     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | －<br>B<br>B     | 左                | 茨城県 つくば市 上郷<br>～常総市 曲田  | 35.00 K 上 160 m<br>～34.80 K 上 70 m | 290        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷L3 35.0k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | つくば市<br>常総市 | 土浦土木<br>常総工事 | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 279 | 小左34-2     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B               | 左                | 茨城県 常総市 曲田              | 34.80 K 上 70 m<br>～34.80 K 上 20 m  | 50         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 280 | 小左34-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B          | 左                | 茨城県 常総市 曲田              | 34.80 K 上 20 m<br>～34.80 K         | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 281 | 小左34-4     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B               | 左                | 茨城県 常総市 曲田              | 34.80 K<br>～34.80 K 下 35 m         | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 282 | 小左34-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B          | 左                | 茨城県 常総市 曲田              | 34.80 K 下 35 m<br>～34.80 K 下 40 m  | 5          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 283 | 小左34-6     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B               | 左                | 茨城県 常総市 曲田<br>～つくば市 上郷  | 34.80 K 下 40 m<br>～34.20 K         | 560        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 常総市<br>つくば市 | 常総工事<br>土浦土木 | 水海道出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 284 | 小右34-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>新堤防            | B<br>要注意        | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 35.20 K 上 100 m<br>～35.00 K 下 20 m | 320        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R3小貝川右岸本豊田外 1 箇所築堤工事 (R5. 6)                                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪<br>月の輪           |
| 下館   | 285 | 小右34-2     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B               | 右                | 茨城県 常総市 本豊田<br>～曲田      | 35.00 K 下 20 m<br>～34.40 K 下 60 m  | 640        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪                  |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所 |                         |               | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                   | 県 及 び 市 町 村 |      | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級            |                  | 地 先 名       | 杆杭位置<br>(K, m)          | 担当水防団体        |            |                                                               | 担当土木事務所     |      |                |                      |
| 下館   | 286 | 小右34-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 曲田  | 34.40 K 下<br>～34.20 K 上 | 60 m<br>60 m  | 80         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 287 | 小右34-4     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 常総市 曲田  | 34.20 K 上<br>～34.00 K 上 | 60 m<br>60 m  | 200        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 288 | 小右34-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 曲田  | 34.00 K 上<br>～34.00 K   | 60 m          | 60         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 289 | 小右33-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 曲田  | 34.00 K 上<br>～33.80 K 上 | 75 m          | 125        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>－       |
| 下館   | 290 | 小右33-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡              | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 常総市 曲田  | 33.80 K 上<br>～33.80 K 上 | 75 m<br>55 m  | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                      | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 月の輪<br>－             |
| 下館   | 291 | 小右33-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 曲田  | 33.80 K 上<br>～33.80 K 上 | 55 m<br>35 m  | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－  |
| 下館   | 292 | 小右33-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡              | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 常総市 曲田  | 33.80 K 上<br>～33.60 K 下 | 35 m<br>55 m  | 290        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                      | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 月の輪<br>－             |
| 下館   | 293 | 小右33-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 曲田  | 33.60 K 下<br>～33.40 K 上 | 55 m<br>100 m | 45         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－  |
| 下館   | 294 | 小左32-1     | 小貝川 | 工作物                      | B             | 左                | 茨城県 つくば市 上郷 | 32.80 K 上               | 50 m          | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満<br>（福雷橋）                                     | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | －                    |
| 下館   | 295 | 小左32-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 上郷 | 33.80 K<br>～32.80 K 下   | 25 m          | 1025       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 296 | 小左32-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくば市 上郷 | 32.80 K 下<br>～32.80 K 下 | 25 m<br>55 m  | 30         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 297 | 小左32-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 上郷 | 32.80 K 下<br>～32.60 K 下 | 55 m<br>10 m  | 155        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 298 | 小左32-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくば市 上郷 | 32.60 K 下<br>～32.40 K 下 | 10 m<br>5 m   | 195        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 299 | 小左32-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 上郷 | 32.40 K 下<br>～32.40 K 下 | 5 m<br>30 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 300 | 小左32-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくば市 上郷 | 32.40 K 下<br>～32.20 K 上 | 30 m<br>125 m | 45         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所         |                                    |        | 延 長<br>(m)                                                    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村 |        | 国土交通省<br>担当出張所  | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名               | 杆杭位置<br>(K, m)                     | 担当水防団体 |                                                               |             | 担当土木事務所     |        |                 |               |
| 下館   | 301 | 小左32-8     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくば市 上郷         | 32.20 K 上 125 m<br>~32.20 K 上 80 m | 45     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木        | 水海道出張所 | 月の輪<br>釜段       |               |
| 下館   | 302 | 小右32-1     | 小貝川 | 工作物                      | B           | 右                | 茨城県 常総市 福二町         | 32.80 K 上 50 m                     | 1箇所    | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満<br>（福雷橋）                                     | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | -               |               |
| 下館   | 303 | 小右32-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 曲田<br>～福二町  | 33.60 K 下 100 m<br>～32.80 K 上 10 m | 690    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 適宜<br>月の輪       |               |
| 下館   | 304 | 小右32-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 常総市 福二町         | 32.80 K 上 10 m<br>～32.80 K 下 20 m  | 30     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 305 | 小右32-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 福二町         | 32.80 K 下 20 m<br>～32.80 K 下 90 m  | 70     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |               |
| 下館   | 306 | 小右32-5     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 常総市 福二町<br>～上蛇町 | 32.80 K 下 90 m<br>～32.40 K 上 45 m  | 265    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 307 | 小右32-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 32.40 K 上 45 m<br>～32.40 K 上 20 m  | 25     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |               |
| 下館   | 308 | 小右32-7     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 32.40 K 上 20 m<br>～32.40 K 下 45 m  | 65     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 309 | 小右32-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 32.40 K 下 45 m<br>～32.20 K 上 25 m  | 130    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 適宜<br>月の輪       |               |
| 下館   | 310 | 小右32-9     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 32.20 K 上 25 m<br>～32.20 K         | 25     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 311 | 小右32-10    | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 32.20 K 下 5 m<br>～32.20 K          | 5      | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢         |               |
| 下館   | 312 | 小右32-11    | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 32.20 K 下 25 m<br>～32.20 K 下 35 m  | 10     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 常総市         | 常総工事        | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢         |               |
| 下館   | 313 | 小左31-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくば市 上郷         | 32.20 K 上 80 m<br>～31.80 K 上 120 m | 360    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木        | 水海道出張所 | 適宜<br>月の輪<br>釜段 |               |
| 下館   | 314 | 小左31-2     | 小貝川 | 工作物                      | B           | 左                | 茨城県 つくば市 上郷         | 31.80 K 上 72 m                     | 1箇所    | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満<br>（新福雷橋）                                    | つくば市        | 土浦土木        | 水海道出張所 | -               |               |
| 下館   | 315 | 小左31-3     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくば市 上郷         | 31.80 K 上 120 m<br>～31.80 K 上 30 m | 90     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木        | 水海道出張所 | 月の輪<br>釜段       |               |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所             |                                    |        | 延 長<br>(m)                                                    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村  |        | 国土交通省<br>担当出張所       | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|----------------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名                   | 杆杭位置<br>(K, m)                     | 担当水防団体 |                                                               |             | 担当土木事務所      |        |                      |               |
| 下館   | 316 | 小左31-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくば市 上郷             | 31.80 K 上 30 m<br>～31.60 K 上 50 m  | 180    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木         | 水海道出張所 | 適宜<br>月の輪<br>釜段      |               |
| 下館   | 317 | 小左31-5     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくば市 上郷             | 31.60 K 上 50 m<br>～31.40 K 上 110 m | 140    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木         | 水海道出張所 | 月の輪<br>釜段            |               |
| 下館   | 318 | 小左31-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくば市 上郷             | 31.40 K 上 110 m<br>～31.40 K 上 90 m | 20     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木         | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |               |
| 下館   | 319 | 小右31-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 32.20 K 下 55 m<br>～32.00 K 下 50 m  | 195    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 適宜                   |               |
| 下館   | 320 | 小右31-2     | 小貝川 | 工作物                      | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 31.80 K 上 72 m                     | 1箇所    | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満<br>（新福雷橋）                                    | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | -                    |               |
| 下館   | 321 | 小右31-3     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町<br>～つくば市 上郷 | 31.80 K 上 10 m<br>～31.60 K 上 20 m  | 190    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 常総市<br>つくば市 | 常総工事<br>土浦土木 | 水海道出張所 | 適宜                   |               |
| 下館   | 322 | 小右31-4     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 31.40 K 上 20 m<br>～31.40 K 上 10 m  | 10     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢              |               |
| 下館   | 323 | 小右31-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 31.40 K 下 55 m<br>～31.20 K 上 40 m  | 105    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 適宜                   |               |
| 下館   | 324 | 小右31-6     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 31.20 K 下 45 m<br>～31.20 K 下 45 m  | 45     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 月の輪                  |               |
| 下館   | 325 | 小右31-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 31.20 K 下 45 m<br>～31.00 K 上 80 m  | 75     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |               |
| 下館   | 326 | 小右31-8     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 31.00 K 上 80 m<br>～31.00 K 上 25 m  | 55     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 月の輪                  |               |
| 下館   | 327 | 小左30-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくば市 上郷<br>～高良田     | 31.40 K 上 90 m<br>～30.60 K 上 190 m | 700    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木         | 水海道出張所 | 月の輪<br>釜段            |               |
| 下館   | 328 | 小左30-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくば市 高良田            | 30.60 K 上 190 m<br>～30.60 K 上 80 m | 110    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木         | 水海道出張所 | 適宜<br>月の輪<br>釜段      |               |
| 下館   | 329 | 小左30-3     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくば市 高良田            | 30.60 K 上 80 m<br>～30.40 K 上 105 m | 175    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木         | 水海道出張所 | 月の輪<br>釜段            |               |
| 下館   | 330 | 小左30-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくば市 高良田            | 30.40 K 上 105 m<br>～30.40 K 下 30 m | 135    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木         | 水海道出張所 | 適宜<br>月の輪<br>釜段      |               |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                            |                    | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所         |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                                                                 | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法               |
|------|-----|------------|-----|----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------------------------|
|      |     |            |     | 種 別                              | 階級                 |                  | 地 先 名               | 軒杭位置<br>(K, m)                     |            |                                                                                                                                             | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                             |
| 下館   | 331 | 小左30-5     | 小貝川 | 工作物                              | B                  | 左                | 茨城県 つくば市 高良田        | 30.40 K 下 50 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（平和橋）                                                                                                                       | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | -                           |
| 下館   | 332 | 小左30-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水                   | B<br>B             | 左                | 茨城県 つくば市 高良田        | 30.40 K 下 30 m<br>～30.20 K 上 100 m | 70         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                                                                                     | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段                   |
| 下館   | 333 | 小右30-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水                   | B<br>B             | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 31.00 K 上 25 m<br>～30.80 K 上 145 m | 80         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪              |
| 下館   | 334 | 小右30-2     | 小貝川 | 堤体漏水                             | B                  | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 30.80 K 上 145 m<br>～30.80 K 上 20 m | 125        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                                           | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                         |
| 下館   | 335 | 小右30-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水                   | B<br>B             | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 30.80 K 上 20 m<br>～30.40 K 下 25 m  | 445        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪                   |
| 下館   | 336 | 小右30-4     | 小貝川 | 工作物                              | B                  | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 30.40 K 下 50 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（平和橋）                                                                                                                       | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | -                           |
| 下館   | 337 | 小右30-5     | 小貝川 | 堤体漏水                             | B                  | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町<br>～川崎町 | 30.40 K 下 25 m<br>～30.40 K 下 75 m  | 50         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                                           | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                         |
| 下館   | 338 | 小左28-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水         | B<br>B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 高良田<br>～真瀬 | 30.20 K 上 100 m<br>～28.00 K        | 2300       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                                                               | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>釜段             |
| 下館   | 339 | 小右28-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水                   | B<br>B             | 右                | 茨城県 常総市 川崎町<br>～東町  | 30.40 K 下 75 m<br>～28.80 K         | 1525       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪                   |
| 下館   | 340 | 小右28-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                           | B                  | 右                | 茨城県 常総市 東町          | 28.80 K<br>～28.60 K                | 200        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                                                                          | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜                          |
| 下館   | 341 | 小右28-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水                   | B<br>B             | 右                | 茨城県 常総市 東町          | 28.60 K 上 120 m<br>～28.20 K        | 280        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪                   |
| 下館   | 342 | 小左27-1     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | -<br>B<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくば市 真瀬         | 28.00 K 上 60 m<br>～27.20 K         | 740        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷L2 28.0k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                         | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪<br>釜段  |
| 下館   | 343 | 小左27-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水         | B<br>B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 真瀬         | 27.20 K 上 60 m<br>～27.20 K         | 60         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                                                               | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段        |
| 下館   | 344 | 小右27-1     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水<br>新堤防    | -<br>B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 東町          | 28.20 K 上 120 m<br>～27.40 K 下 29 m | 949        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷R1 27.4k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R3小貝川右岸東町築堤工事(R5.6)<br>R4小貝川右岸東町築堤工事(R6.6) | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪<br>月の輪 |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所           |                     |        | 延 長<br>(m)   | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                                                                 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                      |
|------|-----|------------|-----|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                    | 階級          |                  | 地 先 名                 | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担当水防団体 |              |             | 担当土木事務所                                                                                     |         |                |               |                      |
| 下館   | 345 | 小右27-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 東町<br>～大崎町    | 27.40 K<br>～27.00 K | 下<br>上 | 29 m<br>75 m | 296         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                     | 常総市     | 常総工事           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 346 | 小右27-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | A<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 大崎町           | 27.00 K<br>～27.00 K | 上<br>上 | 75 m<br>60 m | 15          | 計算水位が現況堤防高以上<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                           | 常総市     | 常総工事           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 347 | 小右26-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 大崎町           | 27.00 K<br>～26.60 K | 上<br>上 | 60 m<br>70 m | 390         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                     | 常総市     | 常総工事           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 348 | 小右26-2     | 小貝川 | 工作物                    | B           | 右                | 茨城県 常総市 大崎町           | 26.60 K             | 上      | 51 m         | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（福岡橋）                                                                       | 常総市     | 常総工事           | 水海道出張所        | -                    |
| 下館   | 349 | 小右26-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 大崎町           | 26.60 K<br>～26.60 K | 上      | 70 m         | 70          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                           | 常総市     | 常総工事           | 水海道出張所        | 月の輪                  |
| 下館   | 350 | 小左25-1     | 小貝川 | 工作物                    | A           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 福岡        | 25.40 K             | 上      | 16 m         | 1箇所         | 計算水位が桁下高以上（常総橋（潜水橋））                                                                        | つくばみらい市 | 土浦土木           | 水海道出張所        | -                    |
| 下館   | 351 | 小左25-2     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 福岡        | 25.60 K<br>～25.40 K | 下      | 15 m         | 215         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                           | つくばみらい市 | 土浦土木           | 水海道出張所        | 月の輪                  |
| 下館   | 352 | 小右25-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 大崎町<br>～箕輪町   | 26.60 K<br>～25.40 K | 上      | 95 m         | 1105        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                     | 常総市     | 常総工事           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 353 | 小右25-2     | 小貝川 | 工作物                    | A           | 右                | 茨城県 常総市 箕輪町           | 25.40 K             | 上      | 16 m         | 1箇所         | 計算水位が桁下高以上（常総橋（潜水橋））                                                                        | 常総市     | 常総工事           | 水海道出張所        | -                    |
| 下館   | 354 | 小左23-1     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | -<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくばみらい市 福岡<br>～押砂 | 25.40 K<br>～24.00 K | 下<br>下 | 15 m<br>75 m | 1460        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷L1 25k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市 | 土浦土木           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 355 | 小左23-2     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 押砂        | 24.00 K<br>～23.80 K | 下<br>上 | 75 m<br>95 m | 30          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                           | つくばみらい市 | 土浦土木           | 水海道出張所        | 月の輪                  |
| 下館   | 356 | 小左23-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 押砂<br>～箕輪 | 23.80 K<br>～23.40 K | 上<br>上 | 95 m<br>80 m | 415         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                     | つくばみらい市 | 土浦土木           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 357 | 小左23-4     | 小貝川 | 工作物                    | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 箕輪        | 23.40 K             | 下      | 67 m         | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（大和橋）                                                                       | つくばみらい市 | 土浦土木           | 水海道出張所        | -                    |
| 下館   | 358 | 小左23-5     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 箕輪<br>～樺木 | 23.40 K<br>～23.20 K | 上<br>上 | 80 m<br>50 m | 230         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                           | つくばみらい市 | 土浦土木           | 水海道出張所        | 月の輪                  |
| 下館   | 359 | 小右23-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 箕輪町<br>～新井木町  | 25.40 K<br>～23.40 K | 上<br>下 | 95 m<br>20 m | 2115        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                     | 常総市     | 常総工事           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪            |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                      |                 | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所             |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                           | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法            |
|------|-----|------------|-----|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|--------------------------|
|      |     |            |     | 種 別                        | 階級              |                  | 地 先 名                   | 軒杭位置<br>(K, m)                      |            |                                                                                                       | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                          |
| 下館   | 360 | 小右23-2     | 小貝川 | 工作物                        | B               | 右                | 茨城県 常総市 新井木町            | 23.40 K 下 67 m                      | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（大和橋）                                                                                 | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | -                        |
| 下館   | 361 | 小右23-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水   | B<br>B<br>B     | 右                | 茨城県 常総市 新井木町            | 23.40 K 下 20 m<br>～23.40 K 下 35 m   | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                         | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段     |
| 下館   | 362 | 小右23-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水             | B<br>B          | 右                | 茨城県 常総市 新井木町            | 23.40 K 下 35 m<br>～23.20 K          | 165        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                                               | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段                |
| 下館   | 363 | 小左22-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水             | B<br>B          | 左                | 茨城県 つくばみらい市 樫木          | 23.20 K 上 50 m<br>～22.80 K 下 35 m   | 485        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                               | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪                |
| 下館   | 364 | 小左22-2     | 小貝川 | 堤体漏水                       | B               | 左                | 茨城県 つくばみらい市 樫木<br>～北袋   | 22.80 K 下 35 m<br>～22.40 K 下 40 m   | 405        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                     | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 月の輪                      |
| 下館   | 365 | 小左22-3     | 小貝川 | （重点）<br><br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | -<br><br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくばみらい市 北袋          | 22.40 K 下 40 m<br>～22.20 K 下 25 m   | 185        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所<br>（小貝川水海道L2 22.2k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br><br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 366 | 小左22-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡      | B<br>B<br>要注意   | 左                | 茨城県 つくばみらい市 北袋          | 22.20 K 下 25 m<br>～22.00 K          | 175        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                        | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>-           |
| 下館   | 367 | 小左22-5     | 小貝川 | （重点）                       | -               | 左                | 茨城県 つくばみらい市 北袋          | 22.00 K                             | 1箇所        | 氾濫危険水位設定箇所（小貝川水海道観測所<br>L22.0K）                                                                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢                  |
| 下館   | 368 | 小右22-1     | 小貝川 | 堤体漏水                       | B               | 右                | 茨城県 常総市 新井木町            | 23.20 K 上 140 m<br>～22.80 K         | 260        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                      |
| 下館   | 369 | 小右22-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水             | B<br>B          | 右                | 茨城県 常総市 新井木町            | 22.80 K 上 140 m<br>～22.80 K 上 105 m | 35         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                               | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪           |
| 下館   | 370 | 小右22-3     | 小貝川 | 堤体漏水                       | B               | 右                | 茨城県 常総市 新井木町            | 22.80 K 上 105 m<br>～22.80 K 上 60 m  | 45         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                      |
| 下館   | 371 | 小右22-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水             | B<br>B          | 右                | 茨城県 常総市 新井木町            | 22.80 K 上 60 m<br>～22.80 K 上 45 m   | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                               | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪           |
| 下館   | 372 | 小右22-5     | 小貝川 | 堤体漏水                       | B               | 右                | 茨城県 常総市 新井木町            | 22.80 K 上 45 m<br>～22.80 K 上 20 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                      |
| 下館   | 373 | 小右22-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水             | B<br>B          | 右                | 茨城県 常総市 新井木町            | 22.80 K 上 20 m<br>～22.80 K 下 20 m   | 40         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                               | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪           |
| 下館   | 374 | 小右22-7     | 小貝川 | 堤体漏水                       | B               | 右                | 茨城県 常総市 新井木町<br>～水海道湊頭町 | 22.80 K 下 20 m<br>～22.80 K 下 50 m   | 30         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                      |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所                   |                     |             | 延 長<br>(m)    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                    |                | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                     |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
|      |     |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名                         | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担 当 水 防 団 体 |               |             | 担 当 土 木 事 務 所                                  |                |                |               |                     |
| 下館   | 375 | 小右22-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 水海道湊頭町                | 22.80 K<br>～22.80 K | 下<br>下      | 50 m<br>85 m  | 35          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市            | 常総工事           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 376 | 小右22-9     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 水海道湊頭町                | 22.80 K<br>～22.40 K | 下<br>上      | 85 m<br>35 m  | 280         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市            | 常総工事           | 水海道出張所        | 月の輪                 |
| 下館   | 377 | 小右22-10    | 小貝川 | （重点）                  | -             | 右                | 茨城県 常総市 水海道山田町                | 22.00 K             |             |               | 1箇所         | 氾濫危険水位設定箇所（小貝川水海道観測所<br>R22.0K）                | 常総市            | 常総工事           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢             |
| 下館   | 378 | 小左21-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 北袋                | 22.00 K<br>～21.80 K | 下           | 10 m          | 210         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | つくばみらい市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | 月の輪<br>-            |
| 下館   | 379 | 小左21-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 つくばみらい市 北袋                | 21.80 K<br>～21.60 K | 下<br>上      | 10 m<br>100 m | 90          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | つくばみらい市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>- |
| 下館   | 380 | 小左21-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 北袋<br>～常総市 水海道川又町 | 21.60 K<br>～21.20 K | 上           | 100 m         | 500         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市<br>常総市 | 土浦土木<br>常総工事   | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪           |
| 下館   | 381 | 小左20-1     | 小貝川 | 工作物                   | A             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和                | 20.60 K             | 上           | 60 m          | 1箇所         | 計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上<br>（川又橋（潜水橋））          | つくばみらい市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | -                   |
| 下館   | 382 | 小左20-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                | B             | 左                | 茨城県 常総市 水海道川又町<br>～つくばみらい市 十和 | 21.20 K<br>～20.60 K |             |               | 600         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                             | 常総市<br>つくばみらい市 | 常総工事<br>土浦土木   | 水海道出張所        | 適宜                  |
| 下館   | 383 | 小左20-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和                | 20.60 K<br>～20.40 K |             |               | 200         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪           |
| 下館   | 384 | 小左20-4     | 小貝川 | 越水（溢水）                | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和                | 20.40 K<br>～20.20 K | 上           | 80 m          | 120         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                             | つくばみらい市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | 適宜                  |
| 下館   | 385 | 小左20-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和                | 20.20 K<br>～20.20 K | 上<br>上      | 80 m<br>20 m  | 60          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 386 | 小左20-6     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和                | 20.20 K<br>～20.00 K | 上<br>上      | 20 m<br>200 m | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | 月の輪                 |
| 下館   | 387 | 小右20-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 水海道湊頭町<br>～水海道川又町     | 22.40 K<br>～20.60 K | 上<br>上      | 35 m<br>107 m | 1728        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市            | 常総工事           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪           |
| 下館   | 388 | 小右20-2     | 小貝川 | 工作物                   | A             | 右                | 茨城県 常総市 水海道川又町                | 20.60 K             | 上           | 60 m          | 1箇所         | 計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上<br>（川又橋（潜水橋））          | 常総市            | 常総工事           | 水海道出張所        | -                   |
| 下館   | 389 | 小右20-3     | 小貝川 | 工作物                   | A             | 右                | 茨城県 常総市 水海道川又町                | 20.40 K             | 上           | 80 m          | 1箇所         | 応急対策が必要な施設（クラック等）（古瀬排水樋<br>管）                  | 常総市            | 常総工事           | 水海道出張所        | -                   |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所                   |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                           | 県 及 び 市 町 村    |              | 国土交通省<br>担当出張所  | 想定される<br>水防工法            |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級            |                  | 地 先 名                         | 軒杭位置<br>(K, m)                      |            |                                                                                                       | 担当水防団体         | 担当土木事務所      |                 |                          |
| 下館   | 390 | 小右20-4     | 小貝川 | (重点)<br>越水（溢水）<br>堤体漏水   | -<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 常総市 水海道川又町<br>～つくばみらい市 寺畑 | 20.60 K 上 107 m<br>～20.20 K 上 80 m  | 427        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所<br>（小貝川水海道R2 20.6k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 常総市<br>つくばみらい市 | 常総工事<br>土浦土木 | 水海道出張所          | 積み土嚢・水嚢<br><br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 391 | 小左19-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和                | 20.00 K 上 200 m<br>～19.80 K 上 110 m | 290        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                               | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所          | 適宜<br>月の輪                |
| 下館   | 392 | 小左19-2     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和<br>～宮戸         | 19.80 K 上 110 m<br>～19.80 K         | 110        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                     | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所          | 月の輪                      |
| 下館   | 393 | 小左19-3     | 小貝川 | 工作物                      | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 宮戸                | 19.60 K 下 84 m                      | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（伊奈橋）                                                                                 | つくばみらい市        | 土浦土木         | 藤代出張所           | -                        |
| 下館   | 394 | 小左19-4     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 川崎                | 19.40 K 下 30 m<br>～19.20 K          | 170        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                                    | つくばみらい市        | 土浦土木         | 藤代出張所           | 適宜                       |
| 下館   | 395 | 小右19-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 つくばみらい市 寺畑                | 20.20 K 上下 80 m<br>～19.80 K 下 65 m  | 545        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                        | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所          | 適宜<br>月の輪<br>-           |
| 下館   | 396 | 小右19-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡              | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 寺畑<br>～杉下         | 19.80 K 下 65 m<br>～19.60 K 下 40 m   | 175        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                              | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所<br>藤代出張所 | 月の輪<br>-                 |
| 下館   | 397 | 小右19-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下                | 19.60 K 下 40 m<br>～19.60 K 下 60 m   | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                         | つくばみらい市        | 土浦土木         | 藤代出張所           | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段     |
| 下館   | 398 | 小右19-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下                | 19.60 K 下 60 m<br>～19.60 K 下 75 m   | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                               | つくばみらい市        | 土浦土木         | 藤代出張所           | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪           |
| 下館   | 399 | 小右19-5     | 小貝川 | 工作物                      | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下                | 19.60 K 下 84 m                      | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（伊奈橋）                                                                                 | つくばみらい市        | 土浦土木         | 藤代出張所           | -                        |
| 下館   | 400 | 小右19-6     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下                | 19.60 K 下 75 m<br>～19.60 K 下 100 m  | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                     | つくばみらい市        | 土浦土木         | 藤代出張所           | 月の輪                      |
| 下館   | 401 | 小右19-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下                | 19.60 K 下 100 m<br>～19.40 K 上 85 m  | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                               | つくばみらい市        | 土浦土木         | 藤代出張所           | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪           |
| 下館   | 402 | 小右19-8     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下                | 19.40 K 上 85 m<br>～19.40 K 上 70 m   | 15         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                     | つくばみらい市        | 土浦土木         | 藤代出張所           | 月の輪                      |
| 下館   | 403 | 小右19-9     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下                | 19.40 K 上 70 m<br>～19.40 K 上 60 m   | 10         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                                               | つくばみらい市        | 土浦土木         | 藤代出張所           | 月の輪<br>釜段                |
| 下館   | 404 | 小右19-10    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下                | 19.40 K 上 60 m<br>～19.40 K 上 45 m   | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                         | つくばみらい市        | 土浦土木         | 藤代出張所           | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段     |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                   |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所           |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                     | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法      |
|------|-----|------------|-----|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|--------------------|
|      |     |            |     | 種 別                     | 階級            |                  | 地 先 名                 | 杆杭位置<br>(K, m)                      |            |                                                 | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                    |
| 下館   | 405 | 小左18-1     | 小貝川 | 基礎地盤漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 川崎        | 19.20 K 下 60 m<br>～18.80 K 上 115 m  | 225        | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 釜段<br>－            |
| 下館   | 406 | 小左18-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 つくばみらい市 川崎        | 18.80 K 上 115 m<br>～18.80 K 上 100 m | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>釜段<br>－ |
| 下館   | 407 | 小左18-3     | 小貝川 | 越水（溢水）                  | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 川崎        | 18.80 K 上 100 m<br>～18.80 K 下 45 m  | 145        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                              | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜                 |
| 下館   | 408 | 小左18-4     | 小貝川 | 工作物                     | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 川崎        | 18.60 K 上 130 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（谷原大橋）                          | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | －                  |
| 下館   | 409 | 小左18-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                  | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長        | 18.60 K 上 85 m<br>～18.60 K          | 85         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                              | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢            |
| 下館   | 410 | 小左18-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水          | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長        | 18.60 K 上 85 m<br>～18.00 K          | 515        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所         | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪          |
| 下館   | 411 | 小左18-7     | 小貝川 | 堤体漏水                    | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長        | 18.00 K 上 85 m<br>～18.00 K 上 55 m   | 30         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                               | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                |
| 下館   | 412 | 小右18-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水          | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下        | 19.40 K 上 45 m<br>～18.60 K          | 845        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所         | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪<br>釜段          |
| 下館   | 413 | 小右18-2     | 小貝川 | 堤体漏水                    | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下        | 18.60 K<br>～18.20 K                 | 400        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                               | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                |
| 下館   | 414 | 小右18-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水          | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下<br>～筒戸 | 18.20 K 上 120 m<br>～18.00 K         | 80         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所         | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪     |
| 下館   | 415 | 小右18-4     | 小貝川 | 堤体漏水                    | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸        | 18.00 K 上 120 m<br>～18.00 K 上 45 m  | 75         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                               | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                |
| 下館   | 416 | 小右18-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水          | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸        | 18.00 K 上 45 m<br>～18.00 K 上 15 m   | 30         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所         | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪     |
| 下館   | 417 | 小左17-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水          | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長        | 18.00 K 上 55 m<br>～18.00 K 下 40 m   | 95         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所         | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪     |
| 下館   | 418 | 小左17-2     | 小貝川 | 堤体漏水                    | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長        | 18.00 K 下 40 m<br>～17.80 K 上 90 m   | 70         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                               | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                |
| 下館   | 419 | 小左17-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水          | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長        | 17.80 K 上 90 m<br>～17.80 K          | 90         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所         | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪     |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所            |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                   | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級            |                  | 地 先 名                  | 軒杭位置<br>(K, m)                     |            |                                                               | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                      |
| 下館   | 420 | 小左17-4     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長         | 17.80 K<br>～17.20 K 上 20 m         | 580        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜                   |
| 下館   | 421 | 小左17-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長         | 17.20 K<br>～17.00 K 下 上 20 m       | 180        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜                   |
| 下館   | 422 | 小右17-1     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸         | 18.00 K 上 15 m<br>～18.00 K 下 25 m  | 40         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 423 | 小右17-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸         | 18.00 K 下 25 m<br>～18.00 K 下 60 m  | 35         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 424 | 小右17-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸         | 18.00 K 下 60 m<br>～18.00 K 下 100 m | 40         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 425 | 小右17-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸         | 17.80 K 上 100 m<br>～17.80 K 下 65 m | 165        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 426 | 小右17-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸         | 17.80 K 下 65 m<br>～17.80 K 下 75 m  | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 427 | 小右17-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸         | 17.80 K 下 75 m<br>～17.80 K 下 95 m  | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 428 | 小右17-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸         | 17.80 K 下 95 m<br>～17.40 K 上 40 m  | 265        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 429 | 小右17-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸<br>～平沼  | 17.40 K 上 40 m<br>～17.20 K 上 20 m  | 220        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪<br>－       |
| 下館   | 430 | 小右17-9     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 17.20 K 上 20 m<br>～17.20 K 下 80 m  | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 431 | 小右17-10    | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 17.20 K 下 80 m<br>～17.00 K 上 100 m | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 432 | 小右17-11    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 17.00 K 上 100 m<br>～17.00 K 上 45 m | 55         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 433 | 小左16-1     | 小貝川 | 新堤防                      | 要注意           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長<br>～下小目 | 17.00 K 上 20 m<br>～17.00 K 下 70 m  | 90         | R4小貝川左岸道畑樋管撤去工事 (R5. 6)                                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 434 | 小左16-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>新堤防            | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目    | 17.00 K 下 70 m<br>～17.00 K 下 90 m  | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>R4小貝川左岸道畑樋管撤去工事 (R5. 6)                 | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所     |                     |             | 延 長<br>(m)    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                    |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                     |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------------|
|      |     |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名           | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担 当 水 防 団 体 |               |             | 担 当 土 木 事 務 所                                  |         |                |               |                     |
| 下館   | 435 | 小左16-3     | 小貝川 | 工作物                   | A             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小目 | 16.60 K             | 上           | 125 m         | 1箇所         | 計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上<br>（小目沼橋（潜水橋））         | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | -                   |
| 下館   | 436 | 小左16-4     | 小貝川 | 越水（溢水）                | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小目 | 17.00 K<br>～16.40 K | 下           | 90 m<br>80 m  | 590         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                             | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 適宜                  |
| 下館   | 437 | 小左16-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小目 | 16.20 K<br>～16.20 K | 上           | 95 m<br>85 m  | 10          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                             | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢             |
| 下館   | 438 | 小右16-1     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼  | 17.00 K<br>～17.00 K | 上<br>下      | 45 m<br>25 m  | 70          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 439 | 小右16-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼  | 17.00 K<br>～17.00 K | 下           | 25 m<br>50 m  | 25          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 440 | 小右16-3     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼  | 17.00 K<br>～17.00 K | 下           | 50 m<br>75 m  | 25          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 441 | 小右16-4     | 小貝川 | 工作物                   | A             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼  | 16.60 K             | 上           | 125 m         | 1箇所         | 計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上<br>（小目沼橋（潜水橋））         | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | -                   |
| 下館   | 442 | 小右16-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼  | 17.00 K<br>～16.40 K | 下<br>上      | 75 m<br>55 m  | 470         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 適宜<br>月の輪           |
| 下館   | 443 | 小右16-6     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼  | 16.40 K<br>～16.20 K | 上<br>下      | 55 m<br>30 m  | 285         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 444 | 小右16-7     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼  | 16.20 K<br>～16.20 K | 下           | 30 m<br>50 m  | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪<br>-            |
| 下館   | 445 | 小右16-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼  | 16.20 K<br>～16.20 K | 下           | 50 m<br>85 m  | 35          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>- |
| 下館   | 446 | 小右16-9     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼  | 16.20 K<br>～16.00 K | 下<br>上      | 85 m<br>25 m  | 90          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪<br>-            |
| 下館   | 447 | 小左15-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小目 | 16.00 K<br>～15.80 K | 上           | 150 m<br>15 m | 335         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                             | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 適宜                  |
| 下館   | 448 | 小左15-2     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小目 | 15.80 K<br>～15.70 K | 上<br>下      | 125 m         | 225         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 449 | 小左15-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小目 | 15.70 K<br>～15.40 K | 下<br>上      | 125 m<br>90 m | 85          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所                |                         |                | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                    | 県 及 び 市 町 村 |      | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法       |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------|-------------|------|----------------|---------------------|
|      |     |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名                      | 杆杭位置<br>(K, m)          | 担当水防団体         |            |                                                | 担当土木事務所     |      |                |                     |
| 下館   | 450 | 小左15-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目        | 15.40 K 上<br>～15.40 K 上 | 90 m<br>25 m   | 65         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 451 | 小左15-5     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目        | 15.40 K 上<br>～15.40 K 上 | 25 m<br>10 m   | 15         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪<br>－            |
| 下館   | 452 | 小左15-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目        | 15.40 K 上<br>～15.40 K   | 10 m           | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 453 | 小左15-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目        | 15.40 K<br>～15.40 K     | 下 70 m         | 70         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 454 | 小左15-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目<br>～青木 | 15.40 K 下<br>～15.20 K 下 | 70 m<br>90 m   | 220        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪           |
| 下館   | 455 | 小左15-9     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木             | 15.20 K 下<br>～15.20 K 下 | 90 m<br>125 m  | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 456 | 小左15-10    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木             | 15.20 K 下<br>～15.20 K 下 | 125 m<br>145 m | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 457 | 小左15-11    | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木             | 15.20 K 下<br>～15.00 K 上 | 145 m<br>35 m  | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 458 | 小左15-12    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木             | 15.20 K 下<br>～15.00 K 上 | 165 m<br>20 m  | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 459 | 小左15-13    | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木             | 15.20 K 下<br>～15.00 K 下 | 180 m          | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 460 | 小右15-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼             | 16.00 K 上<br>～16.00 K 下 | 25 m<br>10 m   | 35         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 461 | 小右15-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼             | 16.00 K 下<br>～16.00 K 下 | 10 m<br>35 m   | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 462 | 小右15-3     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼             | 16.00 K 下<br>～16.00 K 下 | 35 m<br>70 m   | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 463 | 小右15-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼             | 16.00 K 下<br>～16.00 K 下 | 70 m<br>90 m   | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 464 | 小右15-5     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼             | 16.00 K 下<br>～15.60 K 上 | 90 m<br>125 m  | 185        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市     | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所            |                                    |             | 延 長<br>(m)                                                    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村   |       | 国土交通省<br>担当出張所       | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|----------------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名                  | 杆杭位置<br>(K, m)                     | 担 当 水 防 団 体 |                                                               |             | 担 当 土 木 事 務 所 |       |                      |               |
| 下館   | 465 | 小右15-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 15.60 K 上 125 m<br>～15.60 K 上 85 m | 40          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |               |
| 下館   | 466 | 小右15-7     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 15.60 K 上 85 m<br>～15.60 K 上 75 m  | 10          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪                  |               |
| 下館   | 467 | 小右15-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 15.60 K 上 75 m<br>～15.60 K 上 70 m  | 5           | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |               |
| 下館   | 468 | 小右15-9     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 15.60 K 上 5 m<br>～15.60 K 下 30 m   | 35          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |               |
| 下館   | 469 | 小右15-10    | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 15.60 K 下 30 m<br>～15.40 K         | 170         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪                  |               |
| 下館   | 470 | 小左14-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木         | 15.00 K 下 30 m<br>～15.00 K 下       | 30          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |               |
| 下館   | 471 | 小左14-2     | 小貝川 | 工作物                      | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木         | 15.00 K 下 46 m                     | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常総橋）                                         | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | -                    |               |
| 下館   | 472 | 小左14-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木         | 15.00 K 下 30 m<br>～15.00 K 下 80 m  | 50          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪                  |               |
| 下館   | 473 | 小左14-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木         | 15.00 K 下 80 m<br>～14.80 K 上 95 m  | 25          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |               |
| 下館   | 474 | 小左14-5     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木<br>～長渡呂 | 14.80 K 上 95 m<br>～14.40 K         | 495         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪                  |               |
| 下館   | 475 | 小左14-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡<br>呂    | 14.40 K 上 80 m<br>～14.00 K         | 320         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪<br>釜段            |               |
| 下館   | 476 | 小左14-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡<br>呂    | 14.00 K 上 80 m<br>～14.00 K 上 45 m  | 35          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |               |
| 下館   | 477 | 小左14-8     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡<br>呂    | 14.00 K 上 45 m<br>～14.00 K         | 45          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪<br>釜段            |               |
| 下館   | 478 | 小左13-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>水衝・洗掘            | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡<br>呂    | 14.00 K 上 60 m<br>～13.80 K         | 140         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>堤防前面の洗掘のおそれがある箇所                         | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪<br>木流し           |               |
| 下館   | 479 | 小左13-2     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡<br>呂    | 13.80 K 上 60 m<br>～13.80 K         | 60          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪                  |               |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所            |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                   | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法    |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名                  | 杆杭位置<br>(K, m)                      |            |                                                               | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                  |
| 下館   | 480 | 小左13-3     | 小貝川 | 水衝・洗掘                    | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡呂        | 13.40 K 上 90 m<br>～13.40 K 下 100 m  | 190        | 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所                                              | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 木流し              |
| 下館   | 481 | 小左13-4     | 小貝川 | 基礎地盤漏水<br>水衝・洗掘          | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡呂<br>～狸淵 | 13.40 K 下 100 m<br>～13.00 K         | 300        | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>堤防前面の洗掘のおそれがある箇所                        | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 釜段<br>木流し        |
| 下館   | 482 | 小左12-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水<br>水衝・洗掘  | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくばみらい市 狸淵         | 13.00 K<br>～13.00 K 下 40 m          | 40         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>堤防前面の洗掘のおそれがある箇所   | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪<br>釜段<br>木流し |
| 下館   | 483 | 小左12-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 狸淵         | 13.00 K 下 40 m<br>～12.95 K          | 10         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪<br>釜段        |
| 下館   | 484 | 小左12-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 狸淵         | 13.00 K 下 50 m<br>～12.60 K 上 90 m   | 260        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪              |
| 下館   | 485 | 小左12-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 狸淵         | 12.60 K 上 90 m<br>～12.60 K 上 85 m   | 5          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪   |
| 下館   | 486 | 小左12-5     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 狸淵         | 12.60 K 上 85 m<br>～12.00 K 上 135 m  | 550        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪              |
| 下館   | 487 | 小右12-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 取手市 市之代            | 12.40 K 上 10 m<br>～12.40 K 上        | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢          |
| 下館   | 488 | 小右12-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 市之代            | 12.40 K 上 25 m<br>～12.40 K 下        | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪   |
| 下館   | 489 | 小右12-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 市之代            | 12.40 K 下 25 m<br>～12.00 K 上 120 m  | 255        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪              |
| 下館   | 490 | 小右12-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 市之代            | 12.00 K 上 120 m<br>～12.00 K 上 115 m | 5          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪   |
| 下館   | 491 | 小左11-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 狸淵<br>～上平柳 | 12.00 K 上 135 m<br>～11.80 K         | 335        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪        |
| 下館   | 492 | 小左11-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくばみらい市 上平柳        | 11.80 K<br>～11.60 K                 | 200        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪<br>釜段  |
| 下館   | 493 | 小左11-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水         | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 上平柳        | 11.60 K<br>～11.00 K                 | 600        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                      | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜<br>釜段         |
| 下館   | 494 | 小右11-1     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 市之代<br>～上高井    | 12.00 K 上 115 m<br>～12.00 K 下 25 m  | 140        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪              |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |        | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所             |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                             | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|-----|------------|-----|----------------|--------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------|
|      |     |            |     | 種 別            | 階級     |                  | 地 先 名                   | 軒杭位置<br>(K, m)                     |            |                                         | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                |
| 下館   | 495 | 小左10-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 つくばみらい市 上平柳         | 11.00 K<br>～11.00 K 下 15 m         | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 496 | 小左10-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 上平柳<br>～中平柳 | 11.00 K 下 15 m<br>～11.00 K 下 50 m  | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 497 | 小右10-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 上高井<br>～下高井     | 12.00 K 下 25 m<br>～11.00 K 下 30 m  | 1005       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 498 | 小右10-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 取手市 下高井             | 11.00 K 下 30 m<br>～10.30 K 上 180 m | 490        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 499 | 小右10-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 下高井             | 10.30 K 上 180 m<br>～10.30 K 上 75 m | 105        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 500 | 小右10-4     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 取手市 下高井             | 10.30 K 上 75 m<br>～10.30 K 上 60 m  | 15         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 501 | 小右10-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 下高井             | 10.30 K 上 60 m<br>～10.30 K 上 10 m  | 50         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 502 | 小右10-6     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 取手市 下高井             | 10.30 K 上 10 m<br>～10.20 K 上 85 m  | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 503 | 小右10-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 下高井<br>～岡       | 10.20 K 上 85 m<br>～10.00 K 上 35 m  | 250        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 504 | 小右10-8     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 取手市 岡               | 10.00 K 上 35 m<br>～10.00 K 上 15 m  | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 505 | 小右10-9     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 岡               | 10.00 K 上 15 m<br>～10.00 K 上 5 m   | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 506 | 小右9-1      | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 取手市 岡               | 10.00 K 上 5 m<br>～10.00 K 下 15 m   | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 507 | 小右9-2      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 岡               | 10.00 K 下 15 m<br>～9.80 K 下 60 m   | 245        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 508 | 小右9-3      | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 取手市 岡               | 9.80 K 下 60 m<br>～9.60 K 上 110 m   | 30         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 509 | 小右9-4      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 岡               | 9.60 K 上 110 m<br>～9.60 K 下 75 m   | 185        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪      |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所                  |                                   |        | 延 長<br>(m)                                                    | 重 要 な る 理 由      | 県 及 び 市 町 村 |       | 国土交通省<br>担当出張所  | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|-----------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名                        | 杆杭位置<br>(K, m)                    | 担当水防団体 |                                                               |                  | 担当土木事務所     |       |                 |               |
| 下館   | 510 | 小右9-5      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 岡                    | 9.60 K 下 75 m<br>～9.40 K 上 60 m   | 65     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 取手市              | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 511 | 小右9-6      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 岡                    | 9.40 K 上 60 m<br>～9.40 K          | 60     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |               |
| 下館   | 512 | 小右8-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 岡<br>～和田             | 9.40 K<br>～8.80 K                 | 600    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪<br>釜段 |               |
| 下館   | 513 | 小左7-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 中平<br>柳<br>～下平柳  | 11.00 K 下 50 m<br>～8.00 K 下 85 m  | 3035   | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市          | 土浦土木        | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪       |               |
| 下館   | 514 | 小左7-2      | 小貝川 | 工作物                      | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下平<br>柳          | 7.80 K 上 67 m                     | 1箇所    | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（二三成橋）                                        | つくばみらい市          | 土浦土木        | 藤代出張所 | -               |               |
| 下館   | 515 | 小左7-3      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下平<br>柳          | 8.00 K 下 85 m<br>～7.80 K 上 20 m   | 95     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市          | 土浦土木        | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 516 | 小右7-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 和田<br>～山王            | 8.80 K 下 70 m<br>～8.00 K          | 870    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪       |               |
| 下館   | 517 | 小右7-2      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 山王                   | 8.00 K 下 70 m<br>～7.80 K 上 70 m   | 60     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 518 | 小右7-3      | 小貝川 | 工作物                      | B           | 右                | 茨城県 取手市 山王                   | 7.80 K 上 67 m                     | 1箇所    | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（二三成橋）                                        | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | -               |               |
| 下館   | 519 | 小左6-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下平<br>柳<br>～神住新田 | 7.80 K 上 20 m<br>～6.20 K 上 45 m   | 1575   | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市          | 土浦土木        | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪       |               |
| 下館   | 520 | 小左6-2      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 神住<br>新田         | 6.20 K 上 45 m<br>～6.20 K 上 10 m   | 35     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市          | 土浦土木        | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 521 | 小左6-3      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 神住<br>新田         | 6.20 K 上 10 m<br>～6.00 K 上 170 m  | 40     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市          | 土浦土木        | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |               |
| 下館   | 522 | 小左6-4      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 神住<br>新田<br>～伊丹  | 6.00 K 上 170 m<br>～6.00 K 上 135 m | 35     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市          | 土浦土木        | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 523 | 小左6-5      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 伊丹               | 6.00 K 上 135 m<br>～6.00 K 上 90 m  | 45     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市          | 土浦土木        | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |               |
| 下館   | 524 | 小左6-6      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 伊丹               | 6.00 K 上 90 m<br>～6.00 K 上 65 m   | 25     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市          | 土浦土木        | 藤代出張所 | 月の輪             |               |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |          | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所               |                       |                | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                              | 県 及 び 市 町 村      |               | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|----------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別            | 階級       |                  | 地 先 名                     | 杆杭位置<br>(K, m)        | 担 当 水 防 団 体    |            |                                          | 担 当 土 木 事 務 所    |               |                |               |
| 下館   | 525 | 小右6-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 右                | 茨城県 取手市 山王<br>～神住         | 7.80 K 上<br>～6.60 K 下 | 70 m<br>70 m   | 1340       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪     |
| 下館   | 526 | 小右6-2      | 小貝川 | 堤体漏水<br>新堤防    | B<br>要注意 | 右                | 茨城県 取手市 神住                | 6.60 K 下<br>～6.20 K 下 | 70 m<br>100 m  | 430        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R3小貝川右岸中内築堤工事（R5.6） | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 月の輪<br>月の輪    |
| 下館   | 527 | 小右5-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 右                | 茨城県 取手市 神住                | 6.20 K 下<br>～5.40 K 上 | 100 m<br>50 m  | 650        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪     |
| 下館   | 528 | 小右5-2      | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 右                | 茨城県 取手市 神住                | 5.40 K 上<br>～5.20 K 上 | 50 m<br>55 m   | 195        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                        | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 月の輪           |
| 下館   | 529 | 小左4-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 つくばみらい市 伊丹<br>～取手市 紫水 | 6.00 K 上<br>～5.00 K 下 | 65 m<br>100 m  | 1165       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | つくばみらい市<br>取手市   | 土浦土木<br>竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪     |
| 下館   | 530 | 小左4-2      | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 取手市 紫水                | 5.00 K 下<br>～4.80 K 上 | 100 m<br>0 m   | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 531 | 小左4-3      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 取手市 紫水                | 4.80 K 上<br>～4.40 K   | 0 m            | 400        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪     |
| 下館   | 532 | 小右4-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 右                | 茨城県 取手市 神住<br>～櫛木         | 5.20 K 上<br>～4.20 K 上 | 55 m<br>65 m   | 990        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪     |
| 下館   | 533 | 小右4-2      | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 右                | 茨城県 取手市 櫛木                | 4.20 K 上<br>～4.20 K 上 | 65 m<br>45 m   | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                        | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 月の輪           |
| 下館   | 534 | 小左3-1      | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 取手市 紫水<br>～上萱場        | 4.40 K<br>～3.60 K 上   | 130 m          | 670        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 適宜            |
| 下館   | 535 | 小左3-2      | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 取手市 上萱場               | 3.60 K<br>～3.60 K 下   | 5 m            | 5          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 536 | 小左3-3      | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 取手市 上萱場               | 3.40 K 上<br>～3.40 K 上 | 175 m<br>125 m | 50         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 537 | 小左3-4      | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 取手市 上萱場               | 3.40 K 上<br>～3.20 K 上 | 110 m<br>165 m | 145        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 適宜            |
| 下館   | 538 | 小左3-5      | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 取手市 上萱場               | 3.20 K 上<br>～3.20 K 上 | 115 m<br>90 m  | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 539 | 小左3-6      | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 取手市 上萱場               | 3.20 K 上<br>～3.20 K 上 | 65 m<br>55 m   | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢       |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所        |                       |               | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                   | 県 及 び 市 町 村      |       | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名              | 杆杭位置<br>(K, m)        | 担 当 水 防 団 体   |            |                                                               | 担 当 土 木 事 務 所    |       |                |                      |
| 下館   | 540 | 小右3-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 櫛木         | 4.20 K 上<br>～3.80 K 上 | 45 m<br>80 m  | 365        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 541 | 小右3-2      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 櫛木         | 3.80 K 上<br>～3.80 K 上 | 80 m<br>60 m  | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 542 | 小右3-3      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 櫛木         | 3.80 K 上<br>～3.80 K 上 | 60 m<br>35 m  | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 543 | 小右3-4      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 櫛木         | 3.80 K 上<br>～3.80 K 下 | 35 m<br>35 m  | 70         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 544 | 小右3-5      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 櫛木         | 3.80 K 下<br>～3.80 K 下 | 35 m<br>100 m | 65         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 545 | 小右3-6      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 櫛木         | 3.80 K 下<br>～3.60 K   | 100 m         | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 546 | 小右3-7      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水         | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 櫛木         | 3.60 K 下<br>～3.60 K 下 | 160 m         | 160        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                      | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 適宜<br>釜段             |
| 下館   | 547 | 小左2-1      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 取手市 上萱場<br>～萱場 | 3.20 K 上<br>～2.60 K 上 | 90 m          | 510        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 548 | 小左2-2      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 取手市 萱場<br>～大曲  | 2.60 K 上<br>～2.60 K 下 | 90 m<br>110 m | 200        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 549 | 小左2-3      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 取手市 大曲         | 2.60 K 下<br>～2.20 K 上 | 110 m<br>10 m | 280        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 550 | 小左2-4      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 取手市 大曲         | 2.20 K 上<br>～2.00 K 上 | 10 m<br>80 m  | 130        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 551 | 小右2-1      | 小貝川 | 基礎地盤漏水                   | B           | 右                | 茨城県 取手市 櫛木         | 3.60 K 下<br>～2.80 K 上 | 160 m<br>95 m | 545        | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                            | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 釜段                   |
| 下館   | 552 | 小右2-2      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水         | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 櫛木         | 2.80 K 上<br>～2.80 K 上 | 95 m<br>30 m  | 65         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                      | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>釜段        |
| 下館   | 553 | 小右2-3      | 小貝川 | 基礎地盤漏水                   | B           | 右                | 茨城県 取手市 櫛木<br>～藤代  | 2.80 K 上<br>～2.40 K   | 30 m          | 430        | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                            | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 釜段                   |
| 下館   | 554 | 小右2-4      | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 藤代         | 2.40 K 下<br>～2.40 K 下 | 45 m          | 45         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 月の輪<br>釜段            |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所               |                                 | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                          | 県 及 び 市 町 村      |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法             |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|---------------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名                     | 軒杭位置<br>(K, m)                  |            |                                                                                                      | 担当水防団体           | 担当土木事務所 |                |                           |
| 下館   | 555 | 小右1-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 藤代<br>～宮和田        | 2.40 K 下 45 m<br>～1.70 K        | 655        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                        | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪<br>釜段           |
| 下館   | 556 | 小右1-2      | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 宮和田               | 1.70 K<br>～1.40 K 上 50 m        | 250        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                                              | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪<br>釜段                 |
| 下館   | 557 | 小右1-3      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 宮和田               | 1.40 K 上 50 m<br>～1.30 K        | 150        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                    | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪                       |
| 下館   | 558 | 小左0-1      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 取手市 大曲<br>～新川         | 2.00 K 上 80 m<br>～0.60 K 下 85 m | 1565       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                    | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪                       |
| 下館   | 559 | 小左0-2      | 小貝川 | 堤体漏水<br>水衝・洗掘            | B<br>B      | 左                | 茨城県 取手市 新川                | 0.60 K 下 85 m<br>～0.60 K 下 90 m | 5          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>堤防前面の洗掘のおそれがある箇所                                                                | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪<br>木流し                |
| 下館   | 560 | 小左0-3      | 小貝川 | 工作物                      | A           | 左                | 茨城県 取手市 新川                | 0.60 K 下 98 m                   | 1箇所        | 計算水位が桁下高以上（文巻橋）                                                                                      | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | －                         |
| 下館   | 561 | 小左0-4      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 取手市 新川                | 0.60 K 下 90 m<br>～0.50 K        | 10         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                    | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪                       |
| 下館   | 562 | 小左0-5      | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水   | －<br>B<br>B | 左                | 茨城県 取手市 新川<br>～龍ヶ崎市 小通幸谷町 | 0.50 K<br>～0.40 K 上 85 m        | 15         | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所<br>（小貝川水海道L1 0.5k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 563 | 小左0-6      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 龍ヶ崎市 小通幸谷町<br>～川原代町   | 0.40 K 上 85 m<br>～0.00 K 上 20 m | 465        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                    | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪                       |
| 下館   | 564 | 小左0-7      | 小貝川 | 工作物                      | B           | 左                | 茨城県 龍ヶ崎市 川原代町             | 0.00 K 上 16 m                   | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満<br>（JR常磐線鉄道橋）                                                                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | －                         |
| 下館   | 565 | 小左0-8      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 龍ヶ崎市 川原代町             | 0.00 K 上 20 m<br>～0.00 K 上 10 m | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                              | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪            |
| 下館   | 566 | 小左0-9      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 龍ヶ崎市 川原代町             | 0.00 K 上 10 m<br>～0.00 K        | 10         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                    | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪                       |
| 下館   | 567 | 小右0-1      | 小貝川 | 工作物                      | A           | 右                | 茨城県 取手市 宮和田               | 0.60 K 下 98 m                   | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（文巻橋）                                                                                | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | －                         |
| 下館   | 568 | 小右0-2      | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）           | －<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 宮和田               | 0.40 K 上 95 m<br>～0.40 K 上 60 m | 35         | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所<br>（小貝川水海道R1 0.5k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 569 | 小右0-3      | 小貝川 | 工作物                      | B           | 右                | 茨城県 取手市 宮和田               | 0.00 K 上 16 m                   | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満<br>（JR常磐線鉄道橋）                                                                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | －                         |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度  |    | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所 |                          | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由        | 県 及 び 市 町 村      |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|--------|----|------------------|-------------|--------------------------|------------|--------------------|------------------|---------|----------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別    | 階級 |                  | 地 先 名       | 軒杭位置<br>(K, m)           |            |                    | 担当水防団体           | 担当土木事務所 |                |               |
| 下館   | 570 | 小右0-4      | 小貝川 | 越水（溢水） | B  | 右                | 茨城県 取手市 宮和田 | 0.00 K 上 15 m<br>~0.00 K | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢       |

| 事務所名 |  | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度 |    | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所 |                | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |
|------|--|------------|-----|-------|----|------------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------|----------------|---------------|
|      |  |            |     | 種 別   | 階級 |                  | 地 先 名       | 軒杭位置<br>(K, m) |            |             | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  |             | 計 (m)          | 計 (箇所)     |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | (重点区間)      | 0              | 23         |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 総合評価 A      | 395            | 21         |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 越水（溢水） A    | 395            | 8          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 堤体漏水 A      | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 基礎地盤漏水 A    | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 水衝・洗掘 A     | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 工作物 A       | 0              | 13         |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 総合評価 B      | 126,680        | 534        |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 越水（溢水） B    | 79,765         | 280        |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 堤体漏水 B      | 107,445        | 414        |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 基礎地盤漏水 B    | 22,130         | 68         |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 水衝・洗掘 B     | 675            | 5          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 工作物 B       | 0              | 45         |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 総合評価要注意     | 610            | 7          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 新堤防         | 2,321          | 9          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 破堤跡         | 420            | 4          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 旧川跡         | 9,085          | 70         |             |             |         |                |               |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |          | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所    |                                   | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                      | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|----|------------|-----|----------------|----------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------|
|      |    |            |     | 種 別            | 階級       |                  | 地 先 名          | 軒杭位置<br>(K, m)                    |            |                                                  | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                |
| 下館   | 1  | 小左78-1     | 小貝川 | 工作物            | B        | 左                | 栃木県 芳賀郡 益子町 長堤 | 78.00 K                           | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（田野橋）                            | 益子町         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 2  | 小右78-1     | 小貝川 | （重点）           | -        | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 78.15 K                           | 1箇所        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて堤防満杯流量の最も低い箇所（三谷R02 78.15K） | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 3  | 小右78-2     | 小貝川 | 工作物            | B        | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 78.00 K                           | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（田野橋）                            | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 4  | 小左77-1     | 小貝川 | 工作物            | A        | 左                | 栃木県 真岡市 青谷     | 77.80 K                           | 1箇所        | 計算水位が桁下高以上（寺前橋）                                  | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 5  | 小右77-1     | 小貝川 | 工作物            | A        | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 77.80 K                           | 1箇所        | 計算水位が桁下高以上（寺前橋）                                  | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 6  | 小右77-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 77.20 K<br>～77.20 K 下 5 m         | 5          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 7  | 小左76-1     | 小貝川 | 工作物            | B        | 左                | 栃木県 真岡市 青谷     | 76.80 K 下 30 m                    | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（青谷橋）                            | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 8  | 小右76-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 77.20 K 下 5 m<br>～76.80 K 下 5 m   | 400        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所          | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 9  | 小右76-2     | 小貝川 | 工作物            | B        | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 76.80 K 下 30 m                    | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（青谷橋）                            | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 10 | 小右76-3     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 76.80 K 下 5 m<br>～76.60 K 上 100 m | 95         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 11 | 小右76-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>要注意 | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 76.60 K 上 100 m<br>～76.60 K       | 100        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                         | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 月の輪<br>-       |
| 下館   | 12 | 小右76-5     | 小貝川 | 旧川跡            | 要注意      | 右                | 栃木県 真岡市 根本     | 76.60 K 下 100 m<br>～76.60 K       | 100        | 旧川跡                                              | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |
| 下館   | 13 | 小左75-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | 栃木県 真岡市 君島     | 75.20 K 下 50 m<br>～75.20 K        | 50         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 14 | 小左75-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 栃木県 真岡市 君島     | 75.20 K 下 50 m<br>～75.20 K 下 75 m | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所          | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 15 | 小左75-3     | 小貝川 | 工作物            | B        | 左                | 栃木県 真岡市 君島     | 75.00 K 上 70 m                    | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（稲荷橋）                            | 真岡市         | 真岡土木    | 真岡出張所          | -              |

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所        |                     |        | 延 長<br>(m)     | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                                                                   |     | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                          |
|------|----|------------|-----|------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|--------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|--------------------------|
|      |    |            |     | 種 別                    | 階級            |                  | 地 先 名              | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担当水防団体 |                |             | 担当土木事務所                                                                                       |     |                |               |                          |
| 下館   | 16 | 小左75-4     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 栃木県 真岡市 君島         | 75.20 K<br>～75.00 K | 下<br>上 | 75 m<br>50 m   | 75          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪                      |
| 下館   | 17 | 小右75-1     | 小貝川 | 旧川跡                    | 要注意           | 右                | 栃木県 真岡市 根本         | 75.80 K<br>～75.80 K | 上<br>下 | 100 m<br>100 m | 200         | 旧川跡                                                                                           | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | -                        |
| 下館   | 18 | 小右75-2     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 右                | 栃木県 真岡市 小林         | 75.00 K             | 上      | 70 m           | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（稲荷橋）                                                                         | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | -                        |
| 下館   | 19 | 小左74-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 左                | 栃木県 真岡市 君島         | 75.00 K<br>～74.80 K | 上<br>下 | 50 m<br>25 m   | 275         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                      | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪<br>-                 |
| 下館   | 20 | 小左74-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 左                | 栃木県 真岡市 君島         | 74.80 K<br>～74.40 K | 下<br>下 | 25 m<br>30 m   | 405         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜<br>月の輪<br>-           |
| 下館   | 21 | 小左74-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 栃木県 真岡市 君島         | 74.40 K<br>～74.40 K | 下<br>下 | 30 m<br>85 m   | 55          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪                      |
| 下館   | 22 | 小左74-4     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 左                | 栃木県 真岡市 君島         | 74.20 K             | 上      | 100 m          | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（道祖土橋）                                                                        | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | -                        |
| 下館   | 23 | 小左74-5     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | -<br>B<br>B   | 左                | 栃木県 真岡市 君島<br>～道祖土 | 74.40 K<br>～74.20 K | 下<br>下 | 85 m<br>70 m   | 185         | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（三谷L2 74.2k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br><br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 24 | 小左74-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | A<br>B        | 左                | 栃木県 真岡市 道祖土        | 74.20 K<br>～74.20 K | 下<br>下 | 70 m<br>75 m   | 5           | 計算水位が現況堤防高以上<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                             | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪           |
| 下館   | 25 | 小右74-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 右                | 栃木県 真岡市 小林         | 74.80 K<br>～74.40 K | 下<br>下 | 50 m<br>75 m   | 425         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜                       |
| 下館   | 26 | 小右74-2     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 74.20 K             | 上      | 100 m          | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（道祖土橋）                                                                        | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | -                        |
| 下館   | 27 | 小右74-3     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 74.20 K<br>～74.20 K | 上<br>上 | 65 m<br>50 m   | 15          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢                  |
| 下館   | 28 | 小右73-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 74.20 K<br>～73.40 K | 上<br>下 | 50 m<br>70 m   | 920         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜<br>月の輪                |
| 下館   | 29 | 小右73-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 73.40 K<br>～73.20 K | 下<br>上 | 70 m<br>40 m   | 90          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>-      |
| 下館   | 30 | 小左72-1     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 左                | 栃木県 真岡市 阿部岡        | 72.80 K             | 下      | 30 m           | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（大月橋）                                                                         | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | -                        |

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所        |                     |        | 延 長<br>(m)    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                    |     | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                |
|------|----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|--------|---------------|-------------|------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|
|      |    |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名              | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担当水防団体 |               |             | 担当土木事務所                                        |     |                |               |                |
| 下館   | 31 | 小右72-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 73.20 K<br>～72.80 K | 上<br>下 | 40 m<br>10 m  | 450         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 32 | 小右72-2     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 72.80 K             | 下      | 30 m          | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（大月橋）                          | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | －              |
| 下館   | 33 | 小右72-3     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 72.80 K<br>～72.80 K | 下<br>下 | 10 m<br>80 m  | 70          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪            |
| 下館   | 34 | 小右72-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 東大島        | 72.80 K<br>～72.80 K | 下<br>下 | 80 m<br>90 m  | 10          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 35 | 小右72-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 栃木県 真岡市 東大島<br>～高田 | 72.80 K<br>～72.40 K | 下      | 90 m          | 310         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 36 | 小右72-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡         | B<br>要注意      | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 72.40 K<br>～72.20 K |        |               | 200         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                      | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜<br>－        |
| 下館   | 37 | 小右72-7     | 小貝川 | （重点）                  | －             | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 72.20 K             |        |               | 1箇所         | 氾濫危険水位設定箇所（三谷観測所R72.2K）                        | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 38 | 小左71-1     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 左                | 栃木県 真岡市 三谷         | 71.40 K             |        |               | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（三谷橋）                          | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | －              |
| 下館   | 39 | 小右71-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 72.20 K<br>～71.80 K | 上      | 100 m         | 300         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 40 | 小右71-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | A<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 71.80 K<br>～71.80 K | 上<br>上 | 100 m<br>65 m | 35          | 計算水位が現況堤防高以上<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所              | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 41 | 小右71-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 71.80 K<br>～71.40 K | 上<br>上 | 65 m<br>20 m  | 445         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 42 | 小右71-4     | 小貝川 | 工作物                   | A             | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 71.40 K             |        |               | 1箇所         | 計算水位が桁下高以上（三谷橋）                                | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | －              |
| 下館   | 43 | 小右71-5     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 71.40 K<br>～71.40 K | 上<br>下 | 20 m<br>45 m  | 65          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪            |
| 下館   | 44 | 小左70-1     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 左                | 栃木県 真岡市 水戸部        | 70.40 K             | 下      | 70 m          | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（水戸部橋）                         | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | －              |
| 下館   | 45 | 小右70-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 高田         | 71.40 K<br>～70.60 K | 下<br>下 | 45 m<br>45 m  | 800         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜<br>月の輪      |

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所       |                     |        | 延 長<br>(m)    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                                                             |     | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                           |
|------|----|------------|-----|------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|---------------------------|
|      |    |            |     | 種 別                    | 階級            |                  | 地 先 名             | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担当水防団体 |               |             | 担当土木事務所                                                                                 |     |                |               |                           |
| 下館   | 46 | 小右70-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | A<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 高田        | 70.60 K<br>～70.60 K | 下<br>下 | 45 m<br>65 m  | 20          | 計算水位が現況堤防高以上<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪            |
| 下館   | 47 | 小右70-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 高田        | 70.60 K<br>～70.40 K | 下<br>上 | 65 m<br>100 m | 35          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                 | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪            |
| 下館   | 48 | 小右70-4     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | -<br>A<br>B   | 右                | 栃木県 真岡市 高田        | 70.40 K<br>～70.40 K | 上      | 100 m         | 100         | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（三谷R1 70.4k）<br>計算水位が現況堤防高以上<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 49 | 小右70-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | A             | 右                | 栃木県 真岡市 高田<br>～反町 | 70.40 K<br>～70.40 K | 下      | 55 m          | 55          | 計算水位が現況堤防高以上                                                                            | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢                   |
| 下館   | 50 | 小右70-6     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 70.40 K<br>～70.40 K | 下<br>下 | 55 m<br>65 m  | 10          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                      | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢                   |
| 下館   | 51 | 小右70-7     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 70.40 K             | 下      | 70 m          | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（水戸部橋）                                                                  | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | -                         |
| 下館   | 52 | 小右70-8     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 70.40 K<br>～70.20 K | 下<br>上 | 95 m<br>70 m  | 35          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                      | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢                   |
| 下館   | 53 | 小右70-9     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 70.20 K<br>～70.20 K | 上      | 70 m          | 70          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                          | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>-       |
| 下館   | 54 | 小右70-10    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 70.20 K<br>～70.00 K | 上      | 85 m          | 115         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                 | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 適宜<br>月の輪                 |
| 下館   | 55 | 小右69-1     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 70.00 K<br>～69.80 K | 上<br>上 | 85 m<br>60 m  | 225         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                       | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪                       |
| 下館   | 56 | 小右69-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 69.80 K<br>～69.80 K | 上      | 60 m          | 60          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪<br>-                  |
| 下館   | 57 | 小右69-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 69.80 K<br>～69.60 K | 上      | 60 m          | 140         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                       | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪                       |
| 下館   | 58 | 小右69-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 69.60 K<br>～69.60 K | 上<br>上 | 60 m<br>55 m  | 5           | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪<br>-                  |
| 下館   | 59 | 小右69-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 69.60 K<br>～69.60 K | 上<br>上 | 55 m<br>10 m  | 45          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                          | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>-       |
| 下館   | 60 | 小右69-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 右                | 栃木県 真岡市 反町        | 69.60 K<br>～69.60 K | 上      | 10 m          | 10          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                | 真岡市 | 真岡土木           | 真岡出張所         | 月の輪<br>-                  |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |        | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所           |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                             | 県 及 び 市 町 村 |              | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|----|------------|-----|----------------|--------|------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
|      |    |            |     | 種 別            | 階級     |                  | 地 先 名                 | 杆杭位置<br>(K, m)                     |            |                                         | 担当水防団体      | 担当土木事務所      |                |                |
| 下館   | 61 | 小右69-7     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 栃木県 真岡市 反町            | 69.60 K<br>~69.60 K 下 5 m          | 5          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 真岡市         | 真岡土木         | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 62 | 小右69-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 栃木県 真岡市 反町            | 69.60 K 下 5 m<br>~69.60 K 下 25 m   | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 真岡市         | 真岡土木         | 真岡出張所          | 積み土嚢・水囊<br>月の輪 |
| 下館   | 63 | 小左68-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 栃木県 真岡市 反町            | 69.00 K<br>~68.00 K 上 871 m        | 129        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 真岡市         | 真岡土木         | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 68 | 小右68-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 栃木県 真岡市 反町<br>~高田     | 69.60 K 下 25 m<br>~68.60 K 上 105 m | 870        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 真岡市         | 真岡土木         | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 69 | 小右68-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 栃木県 真岡市 高田            | 68.60 K 上 105 m<br>~68.60 K 上 95 m | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 真岡市         | 真岡土木         | 真岡出張所          | 積み土嚢・水囊<br>月の輪 |
| 下館   | 70 | 小右68-3     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 栃木県 真岡市 高田            | 68.60 K 上 95 m<br>~68.60 K 上 15 m  | 80         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 真岡市         | 真岡土木         | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 71 | 小右68-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 栃木県 真岡市 高田<br>~筑西市 小栗 | 68.60 K 上 15 m<br>~68.00 K 上 114 m | 501        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 真岡市<br>筑西市  | 真岡土木<br>筑西土木 | 真岡出張所          | 適宜<br>月の輪      |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |  | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度 |    | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所 |                | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |
|------|--|------------|-----|-------|----|------------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------|----------------|---------------|
|      |  |            |     | 種 別   | 階級 |                  | 地 先 名       | 軒杭位置<br>(K, m) |            |             | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  |             | 計 (m)          | 計 (箇所)     |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | (重点区間)      | 0              | 4          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 総合評価 A      | 215            | 8          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 越水 (溢水) A   | 215            | 5          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 堤体漏水 A      | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 基礎地盤漏水 A    | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 水衝・洗掘 A     | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 工作物 A       | 0              | 3          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 総合評価 B      | 8,135          | 55         |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 越水 (溢水) B   | 5,821          | 24         |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 堤体漏水 B      | 7,610          | 41         |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 基礎地盤漏水 B    | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 水衝・洗掘 B     | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 工作物 B       | 0              | 13         |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 総合評価要注意     | 300            | 2          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 新堤防         | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 破堤跡         | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |            |     |       |    |                  | 旧川跡         | 1,870          | 13         |             |             |         |                |               |

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |          | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所       |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                             | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|----|------------|-----|----------------|----------|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------|
|      |    |            |     | 種 別            | 階級       |                  | 地 先 名             | 軒杭位置<br>(K, m)                      |            |                                         | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                |
| 下館   | 64 | 小左68-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | 茨城県 筑西市 小栗        | 68.00 K 上 871 m<br>~68.40 K 上 125 m | 346        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 65 | 小左68-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 筑西市 小栗        | 68.40 K 上 125 m<br>~68.20 K         | 325        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 66 | 小左68-4     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | #REF!             | 68.20 K<br>~68.00 K 上 115 m         | 85         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 67 | 小左68-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 筑西市 小栗        | 68.00 K 上 115 m<br>~68.00 K 上 85 m  | 30         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 72 | 小右68-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 右                | 茨城県 筑西市 小栗        | 68.00 K 上 114 m<br>~68.00 K 上 85 m  | 29         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 73 | 小右67-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 右                | 茨城県 筑西市 小栗        | 68.00 K 上 85 m<br>~67.40 K          | 685        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 74 | 小左66-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | 茨城県 筑西市 小栗        | 68.00 K 上 85 m<br>~66.80 K          | 1285       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 75 | 小右66-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B   | 右                | 茨城県 筑西市 小栗<br>~八田 | 67.40 K<br>~66.00 K                 | 1400       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 76 | 小左65-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | 茨城県 筑西市 小栗        | 66.20 K<br>~65.40 K                 | 800        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 77 | 小右65-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 右                | 茨城県 筑西市 八田<br>~大関 | 66.00 K<br>~65.00 K                 | 1000       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 78 | 小左64-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | 茨城県 筑西市 井出蛸沢      | 65.00 K<br>~64.20 K                 | 800        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 79 | 小右62-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B   | 右                | 茨城県 筑西市 大関<br>~川澄 | 63.80 K<br>~62.80 K                 | 1000       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 80 | 小右62-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 右                | 茨城県 筑西市 川澄        | 62.80 K<br>~62.60 K 上 100 m         | 100        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 81 | 小右62-3     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>要注意 | 右                | 茨城県 筑西市 川澄        | 62.60 K 上 100 m<br>~62.40 K         | 300        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪<br>-       |
| 下館   | 82 | 小左61-1     | 小貝川 | 工作物            | B        | 左                | 茨城県 筑西市 横塚        | 61.80 K 上 20 m                      | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常磐橋）                   | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | -              |

| 事務所名 |    | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                            |                    | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所         |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|----|------------|-----|----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------------|
|      |    |            |     | 種 別                              | 階級                 |                  | 地 先 名               | 軒杭位置<br>(K, m)                     |            |                                                                            | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                      |
| 下館   | 83 | 小左61-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水                   | B<br>B             | 左                | 茨城県 筑西市 井出蛸沢<br>～横塚 | 64.20 K<br>～61.80 K                | 2400       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                    | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 84 | 小左61-3     | 小貝川 | (重点)<br>越水 (溢水)                  | -<br>B             | 左                | 茨城県 筑西市 横塚<br>～茂田   | 61.80 K 下 25 m<br>～61.20 K         | 575        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所 (三谷L01 61.4k)<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>適宜        |
| 下館   | 85 | 小左61-4     | 小貝川 | 越水 (溢水)<br>堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>B<br>要注意      | 左                | 茨城県 筑西市 茂田          | 61.20 K<br>～61.00 K 上 50 m         | 150        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪<br>-       |
| 下館   | 86 | 小右61-1     | 小貝川 | 堤体漏水                             | B                  | 右                | 茨城県 筑西市 川澄<br>～横島   | 62.40 K<br>～61.80 K 上 105 m        | 495        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                          | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 87 | 小右61-2     | 小貝川 | 工作物                              | B                  | 右                | 茨城県 筑西市 横島          | 61.80 K 上 20 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (常磐橋)                                                     | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | -                    |
| 下館   | 88 | 小右61-3     | 小貝川 | 越水 (溢水)<br>堤体漏水                  | B<br>B             | 右                | 茨城県 筑西市 横島          | 61.80 K 上 105 m<br>～61.80 K 上 40 m | 65         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                    | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 89 | 小右61-4     | 小貝川 | 堤体漏水                             | B                  | 右                | 茨城県 筑西市 横島          | 61.80 K 上 40 m<br>～61.80 K 上 20 m  | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                          | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 90 | 小右61-5     | 小貝川 | 越水 (溢水)<br>堤体漏水                  | B<br>B             | 右                | 茨城県 筑西市 横島          | 61.80 K 上 20 m<br>～61.80 K 上 10 m  | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                    | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 91 | 小右61-6     | 小貝川 | 堤体漏水                             | B                  | 右                | 茨城県 筑西市 横島          | 61.80 K 上 10 m<br>～61.80 K         | 10         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                          | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 92 | 小右61-7     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡            | B<br>B<br>要注意      | 右                | 茨城県 筑西市 横島<br>～直井   | 61.80 K<br>～61.80 K 下 85 m         | 85         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                             | 筑西市         | 筑西土木    | 真岡出張所<br>黒子出張所 | 月の輪<br>釜段<br>-       |
| 下館   | 93 | 小右61-8     | 小貝川 | 越水 (溢水)<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 筑西市 直井          | 61.80 K 下 85 m<br>～61.60 K         | 115        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡       | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪<br>釜段<br>- |
| 下館   | 94 | 小右61-9     | 小貝川 | 越水 (溢水)<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡         | B<br>B<br>要注意      | 右                | 茨城県 筑西市 直井          | 61.60 K 下 100 m<br>～61.60 K        | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                            | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>釜段<br>-   |
| 下館   | 95 | 小右61-10    | 小貝川 | 越水 (溢水)<br>基礎地盤漏水                | B<br>B             | 右                | 茨城県 筑西市 直井          | 61.60 K 下 100 m<br>～61.40 K        | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>釜段        |
| 下館   | 96 | 小右61-11    | 小貝川 | 越水 (溢水)<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水        | B<br>B<br>B        | 右                | 茨城県 筑西市 直井          | 61.40 K 上 20 m<br>～61.00 K         | 380        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所              | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 97 | 小右61-12    | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水                   | B<br>B             | 右                | 茨城県 筑西市 直井          | 61.00 K 上 20 m<br>～61.00 K         | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                    | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪<br>釜段            |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度            |        | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所       |                         |              | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                              | 県 及 び 市 町 村 |      | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|-----|------------|-----|------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|-------------|------|----------------|----------------|
|      |     |            |     | 種 別              | 階級     |                  | 地 先 名             | 杆杭位置<br>(K, m)          | 担当水防団体       |            |                                          | 担当土木事務所     |      |                |                |
| 下館   | 98  | 小左60-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水   | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 茂田        | 61.00 K 上<br>～61.00 K 下 | 50 m<br>65 m | 115        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 99  | 小左60-2     | 小貝川 | 堤体漏水             | B      | 左                | 茨城県 筑西市 茂田        | 61.00 K 下<br>～61.00 K 下 | 65 m<br>95 m | 30         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                        | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 100 | 小左60-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水   | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 茂田        | 61.00 K 下<br>～60.80 K 上 | 95 m<br>95 m | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 101 | 小左60-4     | 小貝川 | 堤体漏水             | B      | 左                | 茨城県 筑西市 茂田        | 60.80 K 上<br>～60.60 K 上 | 95 m<br>60 m | 235        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                        | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 102 | 小左60-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水   | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 茂田        | 60.60 K 上<br>～60.60 K   | 60 m         | 60         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 103 | 小左60-6     | 小貝川 | 堤体漏水             | B      | 左                | 茨城県 筑西市 茂田<br>～成田 | 60.60 K<br>～60.00 K     |              | 600        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                        | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 104 | 小右60-1     | 小貝川 | 基礎地盤漏水           | B      | 右                | 茨城県 筑西市 直井<br>～金丸 | 61.00 K<br>～60.80 K     |              | 200        | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 釜段             |
| 下館   | 105 | 小右60-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水   | B<br>B | 右                | 茨城県 筑西市 金丸<br>～成田 | 60.80 K<br>～60.00 K     |              | 800        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所  | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 106 | 小左59-1     | 小貝川 | 基礎地盤漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 成田<br>～深見 | 60.00 K<br>～59.60 K 上   | 50 m         | 350        | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 釜段             |
| 下館   | 107 | 小左59-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 深見        | 59.60 K 上<br>～59.60 K 下 | 50 m<br>30 m | 80         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>釜段  |
| 下館   | 108 | 小左59-3     | 小貝川 | （重点）             | -      | 左                | 茨城県 筑西市 深見        | 59.00 K                 |              | 1箇所        | 氾濫危険水位設定箇所（黒子観測所L59.0K）                  | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 109 | 小右59-1     | 小貝川 | 堤体漏水             | B      | 右                | 茨城県 筑西市 成田<br>～島  | 60.00 K<br>～59.60 K 上   | 50 m         | 350        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                        | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 110 | 小右59-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水   | B<br>B | 右                | 茨城県 筑西市 島         | 59.60 K 上<br>～59.60 K 下 | 50 m<br>35 m | 85         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 111 | 小右59-3     | 小貝川 | （重点）             | -      | 右                | 茨城県 筑西市 蕨         | 59.00 K                 |              | 1箇所        | 氾濫危険水位設定箇所（黒子観測所R59.0K）                  | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 112 | 小左58-1     | 小貝川 | 基礎地盤漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 深見<br>～徳持 | 59.60 K 下<br>～58.60 K   | 30 m         | 970        | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木 | 黒子出張所          | 釜段             |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |        | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所           |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                         | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|-----|------------|-----|----------------|--------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------|
|      |     |            |     | 種 別            | 階級     |                  | 地 先 名                 | 軒杭位置<br>(K, m)                      |            |                                                     | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                |
| 下館   | 113 | 小左58-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 徳持            | 58.60 K<br>～58.40 K 上 100 m         | 100        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 114 | 小左57-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 徳持<br>～上川中子   | 58.40 K 上 100 m<br>～57.60 K         | 900        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 115 | 小右57-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 筑西市 島<br>～西石田     | 59.60 K 下 35 m<br>～57.60 K          | 1965       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 116 | 小左56-1     | 小貝川 | 工作物            | B      | 左                | 茨城県 筑西市 上川中子          | 56.60 K 下 45 m                      | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（新大橋）                               | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | -              |
| 下館   | 117 | 小右56-1     | 小貝川 | （重点）           | -      | 右                | 茨城県 筑西市 西石田           | 56.60 K                             | 1箇所        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子R02 56.6K） | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 118 | 小右56-2     | 小貝川 | 工作物            | B      | 右                | 茨城県 筑西市 西石田           | 56.60 K 下 45 m                      | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（新大橋）                               | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | -              |
| 下館   | 119 | 小左55-1     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 上川中子<br>～下川中子 | 57.60 K<br>～55.60 K 上 10 m          | 1990       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 120 | 小左55-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子          | 55.60 K 上 10 m<br>～55.60 K          | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 121 | 小左55-3     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子          | 55.60 K<br>～55.60 K 下 15 m          | 15         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 122 | 小左55-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子          | 55.60 K 下 15 m<br>～55.40 K 上 170 m  | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 123 | 小左55-5     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子          | 55.40 K 上 170 m<br>～55.40 K 上 155 m | 15         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 124 | 小左55-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子          | 55.40 K 上 155 m<br>～55.40 K 上 130 m | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 125 | 小左55-7     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子          | 55.40 K 上 130 m<br>～55.40 K 上 75 m  | 55         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 126 | 小左55-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子          | 55.40 K 上 75 m<br>～55.40 K 上 55 m   | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所             | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 127 | 小左55-9     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子          | 55.40 K 上 55 m<br>～55.40 K 上 30 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                   | 筑西市         | 筑西土木    | 黒子出張所          | 月の輪            |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所         |                     |        | 延 長<br>(m)    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                                                                   |     | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                      |
|------|-----|------------|-----|------------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                    | 階級          |                  | 地 先 名               | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担当水防団体 |               |             | 担当土木事務所                                                                                       |     |                |               |                      |
| 下館   | 128 | 小左55-10    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子        | 55.40 K<br>～55.40 K | 上<br>下 | 30 m<br>70 m  | 100         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 129 | 小左55-11    | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子        | 55.40 K<br>～55.20 K | 下<br>下 | 70 m<br>5 m   | 135         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 130 | 小右55-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B           | 右                | 茨城県 筑西市 飯田          | 55.40 K<br>～55.40 K | 下<br>下 | 80 m<br>90 m  | 10          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 積み土嚢・水嚢              |
| 下館   | 131 | 小左54-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 左                | 茨城県 筑西市 下川中子<br>～古内 | 55.20 K<br>～54.80 K | 下<br>下 | 5 m<br>90 m   | 485         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 132 | 小左54-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B           | 左                | 茨城県 筑西市 古内          | 54.80 K<br>～54.60 K | 下<br>下 | 90 m<br>15 m  | 125         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 適宜                   |
| 下館   | 133 | 小左54-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 古内          | 54.60 K<br>～54.60 K | 下<br>下 | 45 m<br>60 m  | 15          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 134 | 小左54-4     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 古内          | 54.60 K<br>～54.40 K | 下<br>上 | 105 m<br>60 m | 35          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 135 | 小左54-5     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | －<br>B<br>B | 左                | 茨城県 筑西市 古内<br>～大林   | 54.40 K<br>～54.00 K | 上<br>上 | 60 m<br>65 m  | 395         | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子L3 54.2k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 136 | 小左54-6     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 大林          | 54.00 K<br>～54.00 K | 上      | 65 m          | 65          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 137 | 小右54-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B           | 右                | 茨城県 筑西市 下川中子<br>～飯田 | 55.00 K<br>～55.00 K | 下<br>下 | 55 m<br>70 m  | 15          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 積み土嚢・水嚢              |
| 下館   | 138 | 小左53-1     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 大林          | 53.90 K<br>～53.60 K | 上<br>上 | 80 m<br>150 m | 230         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 139 | 小左53-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B      | 左                | 茨城県 筑西市 大林          | 53.60 K<br>～53.60 K | 上<br>上 | 150 m<br>40 m | 110         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 140 | 小左53-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B           | 左                | 茨城県 筑西市 大林          | 53.60 K<br>～53.60 K | 上      | 40 m          | 40          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 141 | 小左53-4     | 小貝川 | 工作物                    | B           | 左                | 茨城県 筑西市 大林          | 53.40 K             | 上      | 60 m          | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（黒子橋）                                                                         | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | －                    |
| 下館   | 142 | 小左53-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B           | 左                | 茨城県 筑西市 西保末         | 53.40 K<br>～53.40 K | 上<br>上 | 100 m<br>90 m | 10          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                            | 筑西市 | 筑西土木           | 黒子出張所         | 積み土嚢・水嚢              |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |          | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所            |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                             | 県 及 び 市 町 村 |              | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|----------------|----------|------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別            | 階級       |                  | 地 先 名                  | 杆杭位置<br>(K, m)                      |            |                                         | 担当水防団体      | 担当土木事務所      |                |               |
| 下館   | 143 | 小左53-6     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 筑西市 大林             | 53.40 K 上 25 m<br>～53.40 K          | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 144 | 小右53-1     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 右                | 茨城県 筑西市 西保末            | 53.80 K<br>～53.80 K 下 60 m          | 60         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 145 | 小右53-2     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 右                | 茨城県 筑西市 西保末            | 53.60 K 上 70 m<br>～53.60 K 上 55 m   | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 146 | 小右53-3     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 右                | 茨城県 筑西市 西保末            | 53.60 K 下 35 m<br>～53.60 K 下 70 m   | 35         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢       |
| 下館   | 147 | 小右53-4     | 小貝川 | 工作物            | B        | 右                | 茨城県 筑西市 西保末            | 53.40 K 上 60 m                      | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（黒子橋）                   | 筑西市         | 筑西土木         | 黒子出張所          | -             |
| 下館   | 148 | 小左52-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 筑西市 大林<br>～東保末     | 53.40 K<br>～52.80 K 上 30 m          | 570        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木         | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪     |
| 下館   | 149 | 小左52-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | 茨城県 筑西市 東保末            | 52.80 K 上 30 m<br>～52.60 K 上 165 m  | 65         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木         | 黒子出張所          | 月の輪           |
| 下館   | 150 | 小左51-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 筑西市 東保末<br>～谷原     | 52.60 K 上 165 m<br>～51.80 K 上 110 m | 855        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木         | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪     |
| 下館   | 151 | 小左51-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | 茨城県 筑西市 谷原             | 51.80 K 上 110 m<br>～51.80 K 上 90 m  | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 筑西市         | 筑西土木         | 黒子出張所          | 月の輪           |
| 下館   | 152 | 小右50-1     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 右                | 茨城県 筑西市 西保末<br>～下妻市 中郷 | 53.40 K 上 45 m<br>～51.00 K 下 80 m   | 2525       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市<br>下妻市  | 筑西土木<br>常総工事 | 黒子出張所          | 適宜            |
| 下館   | 153 | 小右50-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡  | B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 中郷             | 51.00 K 下 80 m<br>～50.80 K 上 90 m   | 30         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡               | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>-  |
| 下館   | 154 | 小右50-3     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 右                | 茨城県 下妻市 中郷             | 50.80 K 上 90 m<br>～50.20 K          | 690        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 適宜            |
| 下館   | 155 | 小左49-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 筑西市 谷原<br>～中上野     | 51.80 K 上 90 m<br>～49.40 K          | 2490       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 筑西市         | 筑西土木         | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪     |
| 下館   | 156 | 小左49-2     | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 筑西市 中上野<br>～福岡新田   | 49.40 K<br>～49.00 K 上 100 m         | 300        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 筑西市         | 筑西土木         | 黒子出張所          | 適宜            |
| 下館   | 157 | 小右49-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 右                | 茨城県 下妻市 中郷<br>～下田      | 50.20 K<br>～49.00 K                 | 1200       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪     |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                   |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所            |                                     |             | 延 長<br>(m)                                      | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村   |       | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|-------------------------|---------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|----------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別                     | 階級            |                  | 地 先 名                  | 杆杭位置<br>(K, m)                      | 担 当 水 防 団 体 |                                                 |             | 担 当 土 木 事 務 所 |       |                |               |
| 下館   | 158 | 小左48-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>破堤跡           | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 筑西市 福岡新田<br>～赤浜    | 49.00 K 上 100 m<br>～48.80 K 上 100 m | 200         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>破堤跡（S61.8洪水）              | 筑西市         | 筑西土木          | 黒子出張所 | 適宜<br>木流し      |               |
| 下館   | 159 | 小左48-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                  | B             | 左                | 茨城県 筑西市 赤浜             | 48.80 K 上 100 m<br>～48.80 K 上 5 m   | 95          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                              | 筑西市         | 筑西土木          | 黒子出張所 | 積み土嚢・水嚢        |               |
| 下館   | 160 | 小左48-3     | 小貝川 | 越水（溢水）                  | B             | 左                | 茨城県 筑西市 赤浜<br>～下妻市 高道祖 | 48.60 K 上 95 m<br>～48.20 K          | 495         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                              | 筑西市<br>下妻市  | 筑西土木<br>常総工事  | 黒子出張所 | 適宜             |               |
| 下館   | 161 | 小右48-1     | 小貝川 | 工作物                     | B             | 右                | 茨城県 下妻市 下田             | 48.80 K 下 60 m                      | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（小貝大橋）                          | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | －              |               |
| 下館   | 162 | 小右48-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                  | B             | 右                | 茨城県 下妻市 下田             | 49.00 K 上 20 m<br>～48.60 K          | 380         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                              | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 適宜             |               |
| 下館   | 163 | 小右48-3     | 小貝川 | 越水（溢水）                  | B             | 右                | 茨城県 下妻市 下田             | 48.40 K 上 95 m<br>～48.00 K          | 495         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                              | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 適宜             |               |
| 下館   | 164 | 小右47-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水          | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 下田             | 48.00 K 下 50 m<br>～48.00 K          | 50          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所         | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |               |
| 下館   | 165 | 小右47-2     | 小貝川 | 堤体漏水                    | B             | 右                | 茨城県 下妻市 下田             | 48.00 K 下 50 m<br>～48.00 K 下 80 m   | 30          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                               | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 月の輪            |               |
| 下館   | 166 | 小右47-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水          | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 下田<br>～筑波島     | 48.00 K 下 80 m<br>～47.80 K 下 100 m  | 220         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所         | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 適宜<br>月の輪      |               |
| 下館   | 167 | 小右47-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡   | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 筑波島            | 47.80 K 下 100 m<br>～47.40 K         | 300         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡  | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 適宜<br>月の輪<br>－ |               |
| 下館   | 168 | 小右47-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 筑波島            | 47.40 K 上 100 m<br>～47.00 K         | 300         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                       | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 適宜<br>－        |               |
| 下館   | 169 | 小右46-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 筑波島<br>～堀籠     | 47.00 K 上 100 m<br>～46.60 K 上 100 m | 400         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 適宜<br>釜段<br>－  |               |
| 下館   | 170 | 小右46-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                  | B             | 右                | 茨城県 下妻市 堀籠<br>～比毛      | 46.60 K 上 100 m<br>～46.00 K         | 700         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                              | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 適宜             |               |
| 下館   | 171 | 小左45-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水          | B<br>B        | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖            | 48.20 K<br>～45.80 K                 | 2400        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所         | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 適宜<br>月の輪      |               |
| 下館   | 172 | 小左45-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                  | B             | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖            | 45.80 K 上 100 m<br>～45.60 K         | 100         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                              | 下妻市         | 常総工事          | 黒子出張所 | 積み土嚢・水嚢        |               |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所       |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                   | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名             | 軒杭位置<br>(K, m)                     |            |                                                               | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                      |
| 下館   | 173 | 小左45-3     | 小貝川 | 工作物                      | B           | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖       | 45.60 K 上 90 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（祝橋）                                          | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | -                    |
| 下館   | 174 | 小右45-1     | 小貝川 | 工作物                      | B           | 右                | 茨城県 下妻市 比毛        | 45.80 K 上 50 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（祝橋）                                          | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | -                    |
| 下館   | 175 | 小右45-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 下妻市 比毛        | 46.00 K<br>～45.80 K 下 20 m         | 220        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 176 | 小右45-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 下妻市 比毛        | 45.80 K 下 20 m<br>～45.80 K 下 55 m  | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 177 | 小右45-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 下妻市 比毛        | 45.80 K 下 55 m<br>～45.80 K 下 70 m  | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 178 | 小右45-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 右                | 茨城県 下妻市 比毛        | 45.80 K 下 70 m<br>～45.80 K 下 75 m  | 5          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 179 | 小右45-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 下妻市 比毛        | 45.80 K 下 75 m<br>～45.80 K 下 100 m | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 180 | 小右45-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 右                | 茨城県 下妻市 比毛        | 45.80 K 下 100 m<br>～45.60 K 上 70 m | 30         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 181 | 小右45-8     | 小貝川 | 工作物                      | A           | 右                | 茨城県 下妻市 谷田部       | 45.20 K                            | 1箇所        | 応急対策が必要な施設（不等沈下等、クラック等）<br>（下妻河路排水樋管）                         | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | -                    |
| 下館   | 182 | 小左44-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖       | 45.60 K 上 10 m<br>～44.40 K 下 50 m  | 1260       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜                   |
| 下館   | 183 | 小左44-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡            | B<br>要注意    | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖       | 44.40 K 下 50 m<br>～44.30 K         | 50         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                                     | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>-         |
| 下館   | 184 | 小左44-3     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖       | 44.30 K<br>～44.20 K                | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢              |
| 下館   | 185 | 小左44-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡            | B<br>要注意    | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖       | 44.20 K 下 50 m<br>～44.20 K         | 50         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                                     | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>-         |
| 下館   | 186 | 小左44-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖       | 44.20 K 下 50 m<br>～44.00 K 上 10 m  | 140        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜                   |
| 下館   | 187 | 小右44-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 下妻市 比毛<br>～柳原 | 45.60 K 上 70 m<br>～44.40 K 下 100 m | 1370       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事    | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪            |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所             |                                       | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                    | 県 及 び 市 町 村 |              | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|------------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                    | 階級            |                  | 地 先 名                   | 秆杭位置<br>(K, m)                        |            |                                                                                                | 担当水防団体      | 担当土木事務所      |                |                      |
| 下館   | 188 | 小右44-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 柳原              | 44. 20 K 上 100 m<br>～44. 20 K         | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                 | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－  |
| 下館   | 189 | 小左43-1     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 44. 00 K<br>～43. 80 K 上 115 m         | 85         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                              | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 190 | 小左43-2     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | －<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 43. 80 K 上 115 m<br>～43. 60 K 上 100 m | 215        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子L2 43. 8k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 191 | 小左43-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 43. 60 K 上 100 m<br>～43. 60 K 上 90 m  | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                 | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－  |
| 下館   | 192 | 小左43-4     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 43. 60 K 上 80 m                       | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊原橋）                                                                          | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | －                    |
| 下館   | 193 | 小左43-5     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖             | 43. 60 K 上 90 m<br>～43. 60 K 上 65 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                       | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 月の輪<br>－             |
| 下館   | 194 | 小左43-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 下妻市 高道祖<br>～つくば市 安食 | 43. 60 K 上 65 m<br>～43. 00 K 上 30 m   | 635        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                 | 下妻市<br>つくば市 | 常総工事<br>土浦土木 | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪<br>－       |
| 下館   | 195 | 小右43-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡          | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 柳原              | 44. 20 K<br>～43. 80 K                 | 400        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                                                                      | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 適宜<br>－              |
| 下館   | 196 | 小右43-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 柳原              | 43. 80 K<br>～43. 80 K 下 90 m          | 90         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                 | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－  |
| 下館   | 197 | 小右43-3     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 右                | 茨城県 下妻市 柳原              | 43. 60 K 上 80 m                       | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（豊原橋）                                                                          | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | －                    |
| 下館   | 198 | 小右43-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 柳原              | 43. 80 K 下 90 m<br>～43. 60 K 上 70 m   | 40         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                       | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 月の輪<br>－             |
| 下館   | 199 | 小右43-5     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 茨城県 下妻市 柳原              | 43. 60 K 上 70 m<br>～43. 60 K 上 45 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                              | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 200 | 小右43-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 柳原              | 43. 60 K 上 45 m<br>～43. 40 K 上 80 m   | 165        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                        | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 201 | 小右43-7     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 茨城県 下妻市 柳原              | 43. 40 K 上 80 m<br>～43. 40 K 上 65 m   | 15         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                              | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 202 | 小右43-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 柳原              | 43. 40 K 上 65 m<br>～43. 40 K 上 55 m   | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                        | 下妻市         | 常総工事         | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所        |                         |                | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                    | 県 及 び 市 町 村   |      | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------|----------------|----------------|
|      |     |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名              | 杆杭位置<br>(K, m)          | 担 当 水 防 団 体    |            |                                                | 担 当 土 木 事 務 所 |      |                |                |
| 下館   | 203 | 小右43-9     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 下妻市 柳原         | 43.40 K 上<br>～43.40 K 下 | 55 m<br>30 m   | 85         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 204 | 小左42-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 つくば市 安食        | 43.00 K 上<br>～43.00 K 下 | 30 m<br>50 m   | 80         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | つくば市          | 土浦土木 | 黒子出張所          | 月の輪<br>－       |
| 下館   | 205 | 小左42-2     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 つくば市 安食        | 43.00 K 下<br>～42.00 K 上 | 50 m<br>10 m   | 940        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくば市          | 土浦土木 | 黒子出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 206 | 小右42-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 柳原         | 43.40 K 下<br>～43.00 K 下 | 30 m<br>60 m   | 430        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 207 | 小右42-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                | B             | 右                | 茨城県 下妻市 柳原         | 43.00 K 下<br>～42.80 K 上 | 60 m<br>50 m   | 90         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                             | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 208 | 小右42-3     | 小貝川 | 旧川跡                   | 要注意           | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.40 K 上<br>～42.40 K 下 | 75 m<br>15 m   | 90         | 旧川跡                                            | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | －              |
| 下館   | 209 | 小右42-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡         | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.40 K 下<br>～42.40 K 下 | 15 m<br>25 m   | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                      | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>－   |
| 下館   | 210 | 小右42-5     | 小貝川 | 旧川跡                   | 要注意           | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.40 K 下<br>～42.40 K 下 | 25 m<br>45 m   | 20         | 旧川跡                                            | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | －              |
| 下館   | 211 | 小右42-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡         | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.40 K 下<br>～42.20 K 上 | 45 m<br>70 m   | 85         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                      | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>－   |
| 下館   | 212 | 小右42-7     | 小貝川 | 旧川跡                   | 要注意           | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.20 K 上<br>～42.20 K 上 | 70 m<br>10 m   | 60         | 旧川跡                                            | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | －              |
| 下館   | 213 | 小右42-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>旧川跡         | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.20 K 上<br>～42.00 K 上 | 10 m<br>195 m  | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡                      | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>－   |
| 下館   | 214 | 小右42-9     | 小貝川 | 旧川跡                   | 要注意           | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.00 K 上<br>～42.00 K 上 | 195 m<br>145 m | 50         | 旧川跡                                            | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | －              |
| 下館   | 215 | 小右41-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋         | 42.00 K 下<br>～42.00 K 下 | 30 m<br>55 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | 月の輪<br>－       |
| 下館   | 216 | 小右41-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 樋橋<br>～大園木 | 42.00 K 下<br>～41.60 K 下 | 55 m<br>50 m   | 395        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 217 | 小右41-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 大園木        | 41.60 K 下<br>～41.20 K 下 | 50 m<br>90 m   | 440        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 下妻市           | 常総工事 | 黒子出張所          | 適宜<br>月の輪      |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所        |                     |        | 延 長<br>(m)     | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                                                                    |      | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法   |                      |
|------|-----|------------|-----|------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|--------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                    | 階級            |                  | 地 先 名              | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担当水防団体 |                |             | 担当土木事務所                                                                                        |      |                |                 |                      |
| 下館   | 218 | 小右41-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 下妻市 大園木        | 41.20 K<br>～41.00 K | 下<br>上 | 90 m<br>90 m   | 20          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                 | 下妻市  | 常総工事           | 黒子出張所           | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－  |
| 下館   | 219 | 小左40-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 安食<br>～吉沼 | 42.00 K<br>～40.40 K | 上<br>上 | 10 m<br>60 m   | 1550        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                        | つくば市 | 土浦土木           | 黒子出張所           | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 220 | 小左40-2     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼        | 40.40 K             | 上      | 54 m           | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（愛国橋）                                                                          | つくば市 | 土浦土木           | 水海道出張所          | －                    |
| 下館   | 221 | 小左40-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼        | 40.40 K<br>～40.40 K | 上<br>上 | 60 m<br>25 m   | 35          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                              | つくば市 | 土浦土木           | 黒子出張所<br>水海道出張所 | 月の輪                  |
| 下館   | 222 | 小右40-1     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | －<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 下妻市 大園木        | 41.00 K<br>～40.40 K | 上<br>上 | 90 m<br>105 m  | 585         | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子R01 40.8K）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市  | 常総工事           | 黒子出張所           | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 223 | 小右40-2     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 右                | 茨城県 下妻市 大園木        | 40.40 K             | 上      | 54 m           | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（愛国橋）                                                                          | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所          | －                    |
| 下館   | 224 | 小右40-3     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 茨城県 下妻市 大園木<br>～鯨  | 40.40 K<br>～40.20 K | 上<br>上 | 105 m<br>145 m | 160         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                              | 下妻市  | 常総工事           | 黒子出張所<br>水海道出張所 | 月の輪                  |
| 下館   | 225 | 小左39-1     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | －<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼        | 40.40 K<br>～39.60 K | 上<br>上 | 25 m<br>118 m  | 707         | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（黒子L1 40.4k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | つくば市 | 土浦土木           | 水海道出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 226 | 小右39-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 鯨          | 40.20 K<br>～39.80 K | 上<br>上 | 145 m<br>60 m  | 485         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                        | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 227 | 小右39-2     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 茨城県 下妻市 鯨          | 39.80 K<br>～39.80 K | 上<br>上 | 60 m<br>40 m   | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                              | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 228 | 小右39-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 鯨          | 39.80 K<br>～39.80 K | 上<br>上 | 40 m<br>30 m   | 10          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                        | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 229 | 小右39-4     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 茨城県 下妻市 鯨          | 39.80 K<br>～39.80 K | 上<br>上 | 30 m<br>10 m   | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                              | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 230 | 小右39-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 鯨          | 39.80 K<br>～39.60 K | 上<br>上 | 10 m<br>180 m  | 30          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                        | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 231 | 小右39-6     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 茨城県 下妻市 鯨          | 39.60 K<br>～39.60 K | 上<br>上 | 180 m<br>160 m | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                              | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 232 | 小右39-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 茨城県 下妻市 鯨          | 39.60 K<br>～39.60 K | 上<br>上 | 160 m<br>130 m | 30          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                        | 下妻市  | 常総工事           | 水海道出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |        | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所          |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                             | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|-----|------------|-----|----------------|--------|------------------|----------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------|
|      |     |            |     | 種 別            | 階級     |                  | 地 先 名                | 軒杭位置<br>(K, m)                     |            |                                         | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                |
| 下館   | 233 | 小右39-8     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 下妻市 鯨            | 39.60 K 上 130 m<br>~39.40 K        | 330        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪            |
| 下館   | 234 | 小右39-9     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 下妻市 鯨            | 39.40 K<br>~39.20 K 上 50 m         | 150        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 235 | 小右39-10    | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 下妻市 鯨            | 39.20 K 上 50 m<br>~39.20 K 上 30 m  | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪            |
| 下館   | 236 | 小右39-11    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 下妻市 鯨            | 39.20 K 上 30 m<br>~39.20 K         | 30         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 237 | 小右39-12    | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 下妻市 鯨            | 39.20 K<br>~39.00 K 上 110 m        | 90         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 下妻市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪            |
| 下館   | 238 | 小左38-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼          | 39.60 K 上 118 m<br>~38.80 K 上 40 m | 878        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 239 | 小左38-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼          | 38.80 K 上 40 m<br>~38.60 K 上 85 m  | 155        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 月の輪            |
| 下館   | 240 | 小左38-3     | 小貝川 | 越水（溢水）         | A      | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼          | 38.60 K 下 75 m<br>~38.60 K 下 115 m | 40         | 計算水位が現況堤防高以上                            | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 241 | 小右38-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 下妻市 鯨<br>~常総市 館方 | 39.00 K 上 110 m<br>~38.80 K 上 95 m | 215        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 下妻市<br>常総市  | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 242 | 小右38-2     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 常総市 館方           | 38.80 K 上 95 m<br>~38.80 K 上 65 m  | 30         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪            |
| 下館   | 243 | 小右38-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 常総市 館方           | 38.80 K 上 65 m<br>~38.80 K 上 50 m  | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 244 | 小右38-4     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 常総市 館方           | 38.80 K 上 50 m<br>~38.80 K 下 100 m | 150        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪            |
| 下館   | 245 | 小右38-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 常総市 館方           | 38.80 K 下 100 m<br>~38.60 K 上 20 m | 80         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 246 | 小右38-6     | 小貝川 | 堤体漏水           | B      | 右                | 茨城県 常総市 館方           | 38.60 K 上 20 m<br>~38.60 K 下 5 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪            |
| 下館   | 247 | 小右38-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B | 右                | 茨城県 常総市 館方<br>~豊田    | 38.60 K 下 5 m<br>~38.00 K 上 45 m   | 550        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪      |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所        |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                    | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法       |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------------|
|      |     |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名              | 軒杭位置<br>(K, m)                     |            |                                                | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                     |
| 下館   | 248 | 小右38-8     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 38.00 K 上 45 m<br>~38.00 K         | 45         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 249 | 小左37-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                | A             | 左                | 茨城県 つくば市 吉沼        | 37.80 K 下 5 m<br>~37.60 K 上 70 m   | 125        | 計算水位が現況堤防高以上                                   | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 適宜                  |
| 下館   | 250 | 小右37-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 38.00 K 上 120 m<br>~37.80 K        | 80         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪<br>－            |
| 下館   | 251 | 小右37-2     | 小貝川 | （重点）                  | －             | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.80 K                            | 1箇所        | 氾濫危険水位設定箇所（上郷観測所R37.8K）                        | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢             |
| 下館   | 252 | 小右37-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.80 K 上 120 m<br>~37.80 K 下 45 m | 165        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>－      |
| 下館   | 253 | 小右37-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.80 K 下 45 m<br>~37.80 K 下 70 m  | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪<br>－            |
| 下館   | 254 | 小右37-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.80 K 下 70 m<br>~37.80 K 下 80 m  | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 255 | 小右37-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.80 K 下 80 m<br>~37.60 K 上 75 m  | 45         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 256 | 小右37-7     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.60 K 上 75 m<br>~37.40 K 上 55 m  | 220        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 257 | 小右37-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.40 K 上 55 m<br>~37.40 K 上 35 m  | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 258 | 小右37-9     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.40 K 上 35 m<br>~37.40 K 上 10 m  | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 259 | 小右37-10    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.40 K 上 10 m<br>~37.40 K 下 65 m  | 75         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 260 | 小左36-1     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 左                | 茨城県 つくば市 上郷        | 36.00 K 上 100 m                    | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（長峰橋）                          | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | －                   |
| 下館   | 261 | 小右36-1     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 豊田         | 37.40 K 下 65 m<br>~36.40 K 上 95 m  | 840        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 262 | 小右36-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 豊田<br>～本豊田 | 36.40 K 上 95 m<br>~36.20 K 上 35 m  | 260        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪           |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |                 | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所             |                         |                | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                        | 県 及 び 市 町 村 |              | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法         |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                   | 階級              |                  | 地 先 名                   | 杆杭位置<br>(K, m)          | 担当水防団体         |            |                                                                    | 担当土木事務所     |              |                |                       |
| 下館   | 263 | 小右36-3     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B               | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 36.20 K 上<br>～36.20 K 下 | 35 m<br>40 m   | 75         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                  | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪                   |
| 下館   | 264 | 小右36-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B          | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 36.20 K 下<br>～36.20 K 下 | 40 m<br>50 m   | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                            | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪        |
| 下館   | 265 | 小右36-5     | 小貝川 | 工作物                   | B               | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 36.00 K 上               | 100 m          | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（長峰橋）                                              | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | －                     |
| 下館   | 266 | 小右36-6     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B               | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 36.20 K 下<br>～36.00 K 上 | 50 m<br>35 m   | 115        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                  | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪                   |
| 下館   | 267 | 小右36-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B          | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 36.00 K 上<br>～36.00 K   | 35 m           | 35         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                            | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪        |
| 下館   | 268 | 小左35-1     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B               | 左                | 茨城県 つくば市 上郷             | 36.00 K 上<br>～35.40 K 上 | 110 m<br>75 m  | 635        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                  | つくば市        | 土浦土木         | 水海道出張所         | 月の輪                   |
| 下館   | 269 | 小左35-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>新堤防           | B<br>要注意        | 左                | 茨城県 つくば市 上郷             | 35.40 K 上<br>～35.00 K 上 | 75 m<br>165 m  | 310        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R4小貝川左岸上郷築堤工事 (R5. 6)                         | つくば市        | 土浦土木         | 水海道出張所         | 月の輪<br>月の輪            |
| 下館   | 270 | 小左35-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>新堤防 | B<br>B<br>要注意   | 左                | 茨城県 つくば市 上郷             | 35.00 K 上<br>～35.00 K 上 | 165 m<br>160 m | 5          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R4小貝川左岸上郷築堤工事 (R5. 6)   | つくば市        | 土浦土木         | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>月の輪 |
| 下館   | 271 | 小右35-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意   | 右                | 茨城県 常総市 本豊田<br>～つくば市 上郷 | 36.00 K 下<br>～36.00 K 下 | 85 m           | 85         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                     | 常総市<br>つくば市 | 常総工事<br>土浦土木 | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－   |
| 下館   | 272 | 小右35-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意        | 右                | 茨城県 つくば市 上郷             | 36.00 K 下<br>～35.80 K 上 | 85 m<br>75 m   | 40         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                           | つくば市        | 土浦土木         | 水海道出張所         | 月の輪<br>－              |
| 下館   | 273 | 小右35-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意   | 右                | 茨城県 つくば市 上郷<br>～常総市 本豊田 | 35.80 K 上<br>～35.80 K 下 | 75 m<br>100 m  | 175        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                     | つくば市<br>常総市 | 土浦土木<br>常総工事 | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>－        |
| 下館   | 274 | 小右35-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>破堤跡 | B<br>B<br>要注意   | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 35.80 K 下<br>～35.60 K 下 | 100 m<br>70 m  | 170        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>破堤跡（S61. 8洪水）           | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>木流し      |
| 下館   | 275 | 小右35-5     | 小貝川 | 堤体漏水<br>破堤跡           | B<br>要注意        | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 35.60 K 下<br>～35.40 K 上 | 70 m<br>97 m   | 33         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>破堤跡（S61. 8洪水）                                 | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪<br>木流し            |
| 下館   | 276 | 小右35-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>新堤防<br>破堤跡    | B<br>要注意<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 35.40 K 上<br>～35.40 K 上 | 97 m<br>80 m   | 17         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R3小貝川右岸本豊田外 1 箇所築堤工事 (R5. 6)<br>破堤跡（S61. 8洪水） | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪<br>月の輪<br>木流し     |
| 下館   | 277 | 小右35-7     | 小貝川 | 堤体漏水<br>新堤防<br>旧川跡    | B<br>要注意<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 本豊田             | 35.40 K 上<br>～35.40 K 下 | 80 m<br>100 m  | 180        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R3小貝川右岸本豊田外 1 箇所築堤工事 (R5. 6)<br>旧川跡           | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪<br>月の輪<br>－       |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所            |                                    |        | 延 長<br>(m)                                                                                    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村  |        | 国土交通省<br>担当出張所           | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|------------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|--------------------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別                    | 階級            |                  | 地 先 名                  | 杆杭位置<br>(K, m)                     | 担当水防団体 |                                                                                               |             | 担当土木事務所      |        |                          |               |
| 下館   | 278 | 小左34-1     | 小貝川 | (重点)<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | -<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくば市 上郷<br>～常総市 曲田 | 35.00 K 上 160 m<br>～34.80 K 上 70 m | 290    | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷L3 35.0k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | つくば市<br>常総市 | 土浦土木<br>常総工事 | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br><br>適宜<br>月の輪 |               |
| 下館   | 279 | 小左34-2     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 茨城県 常総市 曲田             | 34.80 K 上 70 m<br>～34.80 K 上 20 m  | 50     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 月の輪                      |               |
| 下館   | 280 | 小左34-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 左                | 茨城県 常総市 曲田             | 34.80 K 上 20 m<br>～34.80 K         | 20     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪           |               |
| 下館   | 281 | 小左34-4     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 茨城県 常総市 曲田             | 34.80 K 下 35 m<br>～34.80 K         | 35     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 月の輪                      |               |
| 下館   | 282 | 小左34-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 左                | 茨城県 常総市 曲田             | 34.80 K 下 35 m<br>～34.80 K 下 40 m  | 5      | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪           |               |
| 下館   | 283 | 小左34-6     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 茨城県 常総市 曲田<br>～つくば市 上郷 | 34.80 K 下 40 m<br>～34.20 K         | 560    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 常総市<br>つくば市 | 常総工事<br>土浦土木 | 水海道出張所 | 月の輪                      |               |
| 下館   | 284 | 小右34-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>新堤防            | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 常総市 本豊田            | 35.20 K 上 100 m<br>～35.00 K 下 20 m | 320    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R3小貝川右岸本豊田外 1 箇所築堤工事 (R5. 6)                                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 月の輪<br>月の輪               |               |
| 下館   | 285 | 小右34-2     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 茨城県 常総市 本豊田<br>～曲田     | 35.00 K 下 20 m<br>～34.40 K 下 60 m  | 640    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 月の輪                      |               |
| 下館   | 286 | 小右34-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 曲田             | 34.40 K 下 60 m<br>～34.20 K 上 60 m  | 80     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪           |               |
| 下館   | 287 | 小右34-4     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 右                | 茨城県 常総市 曲田             | 34.20 K 上 60 m<br>～34.00 K 上 60 m  | 200    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                             | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 月の輪                      |               |
| 下館   | 288 | 小右34-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 曲田             | 34.00 K 上 60 m<br>～34.00 K         | 60     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                       | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪           |               |
| 下館   | 289 | 小右33-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 曲田             | 34.00 K 上 75 m<br>～33.80 K         | 125    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 適宜<br>月の輪<br>-           |               |
| 下館   | 290 | 小右33-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 常総市 曲田             | 33.80 K 上 75 m<br>～33.80 K 上 55 m  | 20     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                      | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 月の輪<br>-                 |               |
| 下館   | 291 | 小右33-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 曲田             | 33.80 K 上 55 m<br>～33.80 K 上 35 m  | 20     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>-      |               |
| 下館   | 292 | 小右33-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 常総市 曲田             | 33.80 K 上 35 m<br>～33.60 K 下 55 m  | 290    | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                      | 常総市         | 常総工事         | 水海道出張所 | 月の輪<br>-                 |               |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所         |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                   | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級            |                  | 地 先 名               | 軒杭位置<br>(K, m)                     |            |                                                               | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                      |
| 下館   | 293 | 小右33-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 曲田          | 33.60 K 下 55 m<br>～33.40 K 上 100 m | 45         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－  |
| 下館   | 294 | 小左32-1     | 小貝川 | 工作物                      | B             | 左                | 茨城県 つくば市 上郷         | 32.80 K 上 50 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満<br>（福雷橋）                                     | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | －                    |
| 下館   | 295 | 小左32-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 上郷         | 33.80 K<br>～32.80 K 下 25 m         | 1025       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 296 | 小左32-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくば市 上郷         | 32.80 K 下 25 m<br>～32.80 K 下 55 m  | 30         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 297 | 小左32-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 上郷         | 32.80 K 下 55 m<br>～32.60 K 下 10 m  | 155        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 298 | 小左32-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくば市 上郷         | 32.60 K 下 10 m<br>～32.40 K 下 5 m   | 195        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 299 | 小左32-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 上郷         | 32.40 K 下 5 m<br>～32.40 K 下 30 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 300 | 小左32-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくば市 上郷         | 32.40 K 下 30 m<br>～32.20 K 上 125 m | 45         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 301 | 小左32-8     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 上郷         | 32.20 K 上 125 m<br>～32.20 K 上 80 m | 45         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 302 | 小右32-1     | 小貝川 | 工作物                      | B             | 右                | 茨城県 常総市 福二町         | 32.80 K 上 50 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満<br>（福雷橋）                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | －                    |
| 下館   | 303 | 小右32-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 曲田<br>～福二町  | 33.60 K 下 100 m<br>～32.80 K 上 10 m | 690        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 304 | 小右32-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 常総市 福二町         | 32.80 K 上 10 m<br>～32.80 K 下 20 m  | 30         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 305 | 小右32-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 福二町         | 32.80 K 下 20 m<br>～32.80 K 下 90 m  | 70         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 306 | 小右32-5     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 常総市 福二町<br>～上蛇町 | 32.80 K 下 90 m<br>～32.40 K 上 45 m  | 265        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 307 | 小右32-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 32.40 K 上 45 m<br>～32.40 K 上 20 m  | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所             |                     |        | 延 長<br>(m)    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                                   |             | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                      |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名                   | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担当水防団体 |               |             | 担当土木事務所                                                       |             |                |               |                      |
| 下館   | 308 | 小右32-7     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 32.40 K<br>~32.40 K | 上<br>下 | 20 m<br>45 m  | 65          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事           | 水海道出張所        | 月の輪                  |
| 下館   | 309 | 小右32-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 32.40 K<br>~32.20 K | 下<br>上 | 45 m<br>25 m  | 130         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 310 | 小右32-9     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 32.20 K<br>~32.20 K | 上      | 25 m          | 25          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事           | 水海道出張所        | 月の輪                  |
| 下館   | 311 | 小右32-10    | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 32.20 K<br>~32.20 K | 下      | 5 m           | 5           | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 常総市         | 常総工事           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢              |
| 下館   | 312 | 小右32-11    | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 32.20 K<br>~32.20 K | 下<br>下 | 25 m<br>35 m  | 10          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 常総市         | 常総工事           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢              |
| 下館   | 313 | 小左31-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくば市 上郷             | 32.20 K<br>~31.80 K | 上<br>上 | 80 m<br>120 m | 360         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 314 | 小左31-2     | 小貝川 | 工作物                      | B           | 左                | 茨城県 つくば市 上郷             | 31.80 K             | 上      | 72 m          | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満<br>（新福雷橋）                                    | つくば市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | -                    |
| 下館   | 315 | 小左31-3     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくば市 上郷             | 31.80 K<br>~31.80 K | 上<br>上 | 120 m<br>30 m | 90          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 316 | 小左31-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくば市 上郷             | 31.80 K<br>~31.60 K | 上<br>上 | 30 m<br>50 m  | 180         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | 適宜<br>月の輪<br>釜段      |
| 下館   | 317 | 小左31-5     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくば市 上郷             | 31.60 K<br>~31.40 K | 上<br>上 | 50 m<br>110 m | 140         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 318 | 小左31-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくば市 上郷             | 31.40 K<br>~31.40 K | 上<br>上 | 110 m<br>90 m | 20          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 319 | 小右31-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 32.20 K<br>~32.00 K | 下<br>下 | 55 m<br>50 m  | 195         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 常総市         | 常総工事           | 水海道出張所        | 適宜                   |
| 下館   | 320 | 小右31-2     | 小貝川 | 工作物                      | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 31.80 K             | 上      | 72 m          | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満<br>（新福雷橋）                                    | 常総市         | 常総工事           | 水海道出張所        | -                    |
| 下館   | 321 | 小右31-3     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町<br>~つくば市 上郷 | 31.80 K<br>~31.60 K | 上<br>上 | 10 m<br>20 m  | 190         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 常総市<br>つくば市 | 常総工事<br>土浦土木   | 水海道出張所        | 適宜                   |
| 下館   | 322 | 小右31-4     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町             | 31.40 K<br>~31.40 K | 上<br>上 | 20 m<br>10 m  | 10          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 常総市         | 常総工事           | 水海道出張所        | 積み土嚢・水嚢              |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所         |                         |               | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                   | 県 及 び 市 町 村 |      | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法   |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|-----------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名               | 杆杭位置<br>(K, m)          | 担当水防団体        |            |                                                               | 担当土木事務所     |      |                |                 |
| 下館   | 323 | 小右31-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 31.40 K 下<br>～31.20 K 上 | 55 m<br>40 m  | 105        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 適宜              |
| 下館   | 324 | 小右31-6     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 31.20 K<br>～31.20 K 下   | 45 m          | 45         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 月の輪             |
| 下館   | 325 | 小右31-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 31.20 K 下<br>～31.00 K 上 | 45 m<br>80 m  | 75         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |
| 下館   | 326 | 小右31-8     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 31.00 K 上<br>～31.00 K 上 | 80 m<br>25 m  | 55         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 月の輪             |
| 下館   | 327 | 小左30-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくば市 上郷<br>～高良田 | 31.40 K 上<br>～30.60 K 上 | 90 m<br>190 m | 700        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段       |
| 下館   | 328 | 小左30-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくば市 高良田        | 30.60 K 上<br>～30.60 K 上 | 190 m<br>80 m | 110        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 329 | 小左30-3     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくば市 高良田        | 30.60 K 上<br>～30.40 K 上 | 80 m<br>105 m | 175        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段       |
| 下館   | 330 | 小左30-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくば市 高良田        | 30.40 K 上<br>～30.40 K 下 | 105 m<br>30 m | 135        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 331 | 小左30-5     | 小貝川 | 工作物                      | B           | 左                | 茨城県 つくば市 高良田        | 30.40 K 下               | 50 m          | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（平和橋）                                         | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | －               |
| 下館   | 332 | 小左30-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくば市 高良田        | 30.40 K 下<br>～30.20 K 上 | 30 m<br>100 m | 70         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくば市        | 土浦土木 | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段       |
| 下館   | 333 | 小右30-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 31.00 K 上<br>～30.80 K 上 | 25 m<br>145 m | 80         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |
| 下館   | 334 | 小右30-2     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 30.80 K 上<br>～30.80 K 上 | 145 m<br>20 m | 125        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 月の輪             |
| 下館   | 335 | 小右30-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 30.80 K 上<br>～30.40 K 下 | 20 m<br>25 m  | 445        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪       |
| 下館   | 336 | 小右30-4     | 小貝川 | 工作物                      | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町         | 30.40 K 下               | 50 m          | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（平和橋）                                         | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | －               |
| 下館   | 337 | 小右30-5     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 常総市 上蛇町<br>～川崎町 | 30.40 K 下<br>～30.40 K 下 | 25 m<br>75 m  | 50         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 常総市         | 常総工事 | 水海道出張所         | 月の輪             |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                            |                    | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所         |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                                                                 | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法                   |
|------|-----|------------|-----|----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------------------------|
|      |     |            |     | 種 別                              | 階級                 |                  | 地 先 名               | 軒杭位置<br>(K, m)                     |            |                                                                                                                                             | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                                 |
| 下館   | 338 | 小左28-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水         | B<br>B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 高良田<br>～真瀬 | 30.20 K 上 100 m<br>～28.00 K        | 2300       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                                                               | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>釜段                 |
| 下館   | 339 | 小右28-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水                   | B<br>B             | 右                | 茨城県 常総市 川崎町<br>～東町  | 30.40 K 下 75 m<br>～28.80 K         | 1525       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪                       |
| 下館   | 340 | 小右28-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                           | B                  | 右                | 茨城県 常総市 東町          | 28.80 K<br>～28.60 K                | 200        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                                                                          | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜                              |
| 下館   | 341 | 小右28-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水                   | B<br>B             | 右                | 茨城県 常総市 東町          | 28.60 K<br>～28.20 K 上 120 m        | 280        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪                       |
| 下館   | 342 | 小左27-1     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | －<br>B<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくば市 真瀬         | 28.00 K<br>～27.20 K 上 60 m         | 740        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷L2 28.0k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                         | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br><br>適宜<br>月の輪<br>釜段  |
| 下館   | 343 | 小左27-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水         | B<br>B<br>B        | 左                | 茨城県 つくば市 真瀬         | 27.20 K 上 60 m<br>～27.20 K         | 60         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                                                               | つくば市        | 土浦土木    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 344 | 小右27-1     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水<br>新堤防    | －<br>B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 常総市 東町          | 28.20 K 上 120 m<br>～27.40 K 下 29 m | 949        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷R1 27.4k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R3小貝川右岸東町築堤工事(R5.6)<br>R4小貝川右岸東町築堤工事(R6.6) | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br><br>適宜<br>月の輪<br>月の輪 |
| 下館   | 345 | 小右27-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水                   | B<br>B             | 右                | 茨城県 常総市 東町<br>～大崎町  | 27.40 K 下 29 m<br>～27.00 K 上 75 m  | 296        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪                       |
| 下館   | 346 | 小右27-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水                   | A<br>B             | 右                | 茨城県 常総市 大崎町         | 27.00 K 上 75 m<br>～27.00 K 上 60 m  | 15         | 計算水位が現況堤防高以上<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                           | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪                  |
| 下館   | 347 | 小右26-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水                   | B<br>B             | 右                | 茨城県 常総市 大崎町         | 27.00 K 上 60 m<br>～26.60 K 上 70 m  | 390        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                     | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪                       |
| 下館   | 348 | 小右26-2     | 小貝川 | 工作物                              | B                  | 右                | 茨城県 常総市 大崎町         | 26.60 K 上 51 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（福岡橋）                                                                                                                       | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | －                               |
| 下館   | 349 | 小右26-3     | 小貝川 | 堤体漏水                             | B                  | 右                | 茨城県 常総市 大崎町         | 26.60 K 上 70 m<br>～26.60 K         | 70         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                                           | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪                             |
| 下館   | 350 | 小左25-1     | 小貝川 | 工作物                              | A                  | 左                | 茨城県 つくばみらい市 福岡      | 25.40 K 上 16 m                     | 1箇所        | 計算水位が桁下高以上（常総橋（潜水橋））                                                                                                                        | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | －                               |
| 下館   | 351 | 小左25-2     | 小貝川 | 堤体漏水                             | B                  | 左                | 茨城県 つくばみらい市 福岡      | 25.60 K<br>～25.40 K 下 15 m         | 215        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                                                           | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 月の輪                             |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所           |                                    | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                           | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級            |                  | 地 先 名                 | 軒杭位置<br>(K, m)                     |            |                                                                                                       | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                      |
| 下館   | 352 | 小右25-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 大崎町<br>～箕輪町   | 26.60 K<br>～25.40 K 上 95 m         | 1105       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                               | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 353 | 小右25-2     | 小貝川 | 工作物                      | A             | 右                | 茨城県 常総市 箕輪町           | 25.40 K 上 16 m                     | 1箇所        | 計算水位が桁下高以上（常総橋（潜水橋））                                                                                  | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | -                    |
| 下館   | 354 | 小左23-1     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水   | -<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくばみらい市 福岡<br>～押砂 | 25.40 K 下 15 m<br>～24.00 K 下 75 m  | 1460       | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所（上郷L1 25k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所           | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 355 | 小左23-2     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 押砂        | 24.00 K 下 75 m<br>～23.80 K 上 95 m  | 30         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                     | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 356 | 小左23-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 押砂<br>～箕輪 | 23.80 K 上 95 m<br>～23.40 K 上 80 m  | 415        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                               | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 357 | 小左23-4     | 小貝川 | 工作物                      | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 箕輪        | 23.40 K 下 67 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（大和橋）                                                                                 | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | -                    |
| 下館   | 358 | 小左23-5     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 箕輪<br>～樫木 | 23.40 K 上 80 m<br>～23.20 K 上 50 m  | 230        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                     | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 359 | 小右23-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 箕輪町<br>～新井木町  | 25.40 K 上下 95 m<br>～23.40 K 下 20 m | 2115       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                               | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 360 | 小右23-2     | 小貝川 | 工作物                      | B             | 右                | 茨城県 常総市 新井木町          | 23.40 K 下 67 m                     | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（大和橋）                                                                                 | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | -                    |
| 下館   | 361 | 小右23-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 常総市 新井木町          | 23.40 K 下 20 m<br>～23.40 K 下 35 m  | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                         | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 362 | 小右23-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 新井木町          | 23.40 K 下 35 m<br>～23.20 K         | 165        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                                               | 常総市         | 常総工事    | 水海道出張所         | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 363 | 小左22-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 樫木        | 23.20 K 上 50 m<br>～22.80 K 下 35 m  | 485        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                               | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 364 | 小左22-2     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 樫木<br>～北袋 | 22.80 K 下 35 m<br>～22.40 K 下 40 m  | 405        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                     | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 365 | 小左22-3     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水   | -<br>B<br>B   | 左                | 茨城県 つくばみらい市 北袋        | 22.40 K 下 40 m<br>～22.20 K 下 25 m  | 185        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所<br>（小貝川水海道L2 22.2k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 366 | 小左22-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 つくばみらい市 北袋        | 22.20 K 下 25 m<br>～22.00 K         | 175        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                        | つくばみらい市     | 土浦土木    | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪<br>-       |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所                   |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                    | 県 及 び 市 町 村    |              | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法       |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
|      |     |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名                         | 軒杭位置<br>(K, m)                      |            |                                                | 担当水防団体         | 担当土木事務所      |                |                     |
| 下館   | 367 | 小左22-5     | 小貝川 | (重点)                  | -             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 北袋                | 22.00 K                             | 1箇所        | 氾濫危険水位設定箇所（小貝川水海道観測所<br>L22.0K）                | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢             |
| 下館   | 368 | 小右22-1     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 新井木町                  | 23.20 K<br>～22.80 K 上 140 m         | 260        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 369 | 小右22-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 新井木町                  | 22.80 K 上 140 m<br>～22.80 K 上 105 m | 35         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 370 | 小右22-3     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 新井木町                  | 22.80 K 上 105 m<br>～22.80 K 上 60 m  | 45         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 371 | 小右22-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 新井木町                  | 22.80 K 上 60 m<br>～22.80 K 上 45 m   | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 372 | 小右22-5     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 新井木町                  | 22.80 K 上 45 m<br>～22.80 K 上 20 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 373 | 小右22-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 新井木町                  | 22.80 K 上 20 m<br>～22.80 K 下 20 m   | 40         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 374 | 小右22-7     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 新井木町<br>～水海道淵頭町       | 22.80 K 下 20 m<br>～22.80 K 下 50 m   | 30         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 375 | 小右22-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 水海道淵頭町                | 22.80 K 下 50 m<br>～22.80 K 下 85 m   | 35         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 376 | 小右22-9     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 常総市 水海道淵頭町                | 22.80 K 下 85 m<br>～22.40 K 上 35 m   | 280        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所         | 月の輪                 |
| 下館   | 377 | 小右22-10    | 小貝川 | (重点)                  | -             | 右                | 茨城県 常総市 水海道山田町                | 22.00 K                             | 1箇所        | 氾濫危険水位設定箇所（小貝川水海道観測所<br>R22.0K）                | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢             |
| 下館   | 378 | 小左21-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 北袋                | 22.00 K<br>～21.80 K 下 10 m          | 210        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所         | 月の輪<br>-            |
| 下館   | 379 | 小左21-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 つくばみらい市 北袋                | 21.80 K 下 10 m<br>～21.60 K 上 100 m  | 90         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>- |
| 下館   | 380 | 小左21-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 北袋<br>～常総市 水海道川又町 | 21.60 K 上 100 m<br>～21.20 K         | 500        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市<br>常総市 | 土浦土木<br>常総工事 | 水海道出張所         | 適宜<br>月の輪           |
| 下館   | 381 | 小左20-1     | 小貝川 | 工作物                   | A             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和                | 20.60 K 上 60 m                      | 1箇所        | 計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上<br>（川又橋（潜水橋））          | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所         | -                   |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                  |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所                   |                                       | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                            | 県 及 び 市 町 村    |              | 国土交通省<br>担当出張所  | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                    | 階級            |                  | 地 先 名                         | 軒杭位置<br>(K, m)                        |            |                                                                                                        | 担当水防団体         | 担当土木事務所      |                 |                      |
| 下館   | 382 | 小左20-2     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 左                | 茨城県 常総市 水海道川又町<br>～つくばみらい市 十和 | 21. 20 K<br>～20. 60 K                 | 600        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                                     | 常総市<br>つくばみらい市 | 常総工事<br>土浦土木 | 水海道出張所          | 適宜                   |
| 下館   | 383 | 小左20-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和                | 20. 60 K<br>～20. 40 K                 | 200        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 384 | 小左20-4     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和                | 20. 40 K<br>～20. 20 K 上 80 m          | 120        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                                     | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所          | 適宜                   |
| 下館   | 385 | 小左20-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和                | 20. 20 K 上 80 m<br>～20. 20 K 上 20 m   | 60         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 386 | 小左20-6     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和                | 20. 20 K 上 20 m<br>～20. 00 K 上 200 m  | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                      | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 387 | 小右20-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 右                | 茨城県 常総市 水海道湊頭町<br>～水海道川又町     | 22. 40 K 上 35 m<br>～20. 60 K 上 107 m  | 1728       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 388 | 小右20-2     | 小貝川 | 工作物                    | A             | 右                | 茨城県 常総市 水海道川又町                | 20. 60 K 上 60 m                       | 1箇所        | 計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上<br>（川又橋（潜水橋））                                                                  | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所          | －                    |
| 下館   | 389 | 小右20-3     | 小貝川 | 工作物                    | A             | 右                | 茨城県 常総市 水海道川又町                | 20. 40 K 上 80 m                       | 1箇所        | 応急対策が必要な施設（クラック等）（古瀬排水樋管）                                                                              | 常総市            | 常総工事         | 水海道出張所          | －                    |
| 下館   | 390 | 小右20-4     | 小貝川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | －<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 常総市 水海道川又町<br>～つくばみらい市 寺畑 | 20. 60 K 上 107 m<br>～20. 20 K 上 80 m  | 427        | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所<br>（小貝川水海道R2 20. 6k）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 常総市<br>つくばみらい市 | 常総工事<br>土浦土木 | 水海道出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>適宜<br>月の輪 |
| 下館   | 391 | 小左19-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水         | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和                | 20. 00 K 上 200 m<br>～19. 80 K 上 110 m | 290        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所          | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 392 | 小左19-2     | 小貝川 | 堤体漏水                   | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 十和<br>～宮戸         | 19. 80 K 上 110 m<br>～19. 80 K         | 110        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                      | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 393 | 小左19-3     | 小貝川 | 工作物                    | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 宮戸                | 19. 60 K 下 84 m                       | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（伊奈橋）                                                                                  | つくばみらい市        | 土浦土木         | 藤代出張所           | －                    |
| 下館   | 394 | 小左19-4     | 小貝川 | 越水（溢水）                 | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 川崎                | 19. 40 K 下 30 m<br>～19. 20 K          | 170        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                                     | つくばみらい市        | 土浦土木         | 藤代出張所           | 適宜                   |
| 下館   | 395 | 小右19-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 つくばみらい市 寺畑                | 20. 20 K 上 80 m<br>～19. 80 K 下 65 m   | 545        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                         | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所          | 適宜<br>月の輪<br>－       |
| 下館   | 396 | 小右19-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 寺畑<br>～杉下         | 19. 80 K 下 65 m<br>～19. 60 K 下 40 m   | 175        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                                                               | つくばみらい市        | 土浦土木         | 水海道出張所<br>藤代出張所 | 月の輪<br>－             |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所    |                     |             | 延 長<br>(m)     | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                                   |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                      |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級            |                  | 地 先 名          | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担 当 水 防 団 体 |                |             | 担 当 土 木 事 務 所                                                 |         |                |               |                      |
| 下館   | 397 | 小右19-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下 | 19.60 K<br>～19.60 K | 下<br>下      | 40 m<br>60 m   | 20          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 398 | 小右19-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下 | 19.60 K<br>～19.60 K | 下<br>下      | 60 m<br>75 m   | 15          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 399 | 小右19-5     | 小貝川 | 工作物                      | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下 | 19.60 K             | 下           | 84 m           | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（伊奈橋）                                         | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | －                    |
| 下館   | 400 | 小右19-6     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下 | 19.60 K<br>～19.60 K | 下<br>下      | 75 m<br>100 m  | 25          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 401 | 小右19-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下 | 19.60 K<br>～19.40 K | 下<br>上      | 100 m<br>85 m  | 15          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 402 | 小右19-8     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下 | 19.40 K<br>～19.40 K | 上<br>上      | 85 m<br>70 m   | 15          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 403 | 小右19-9     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下 | 19.40 K<br>～19.40 K | 上<br>上      | 70 m<br>60 m   | 10          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 404 | 小右19-10    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下 | 19.40 K<br>～19.40 K | 上<br>上      | 60 m<br>45 m   | 15          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 405 | 小左18-1     | 小貝川 | 基礎地盤漏水<br>旧川跡            | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 川崎 | 19.20 K<br>～18.80 K | 下<br>上      | 60 m<br>115 m  | 225         | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                                     | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 釜段<br>－              |
| 下館   | 406 | 小左18-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡  | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 つくばみらい市 川崎 | 18.80 K<br>～18.80 K | 上<br>上      | 115 m<br>100 m | 15          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡               | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>釜段<br>－   |
| 下館   | 407 | 小左18-3     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 川崎 | 18.80 K<br>～18.80 K | 上<br>下      | 100 m<br>45 m  | 145         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 適宜                   |
| 下館   | 408 | 小左18-4     | 小貝川 | 工作物                      | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 川崎 | 18.60 K             | 上           | 130 m          | 1箇所         | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（谷原大橋）                                        | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | －                    |
| 下館   | 409 | 小左18-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長 | 18.60 K<br>～18.60 K | 上           | 85 m           | 85          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢              |
| 下館   | 410 | 小左18-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長 | 18.60 K<br>～18.00 K | 上           | 85 m           | 515         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 適宜<br>月の輪            |
| 下館   | 411 | 小左18-7     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長 | 18.00 K<br>～18.00 K | 上<br>上      | 85 m<br>55 m   | 30          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪                  |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所           |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                   | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法        |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名                 | 軒杭位置<br>(K, m)                      |            |                                                               | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                      |
| 下館   | 412 | 小右18-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下        | 19.40 K 上 45 m<br>～18.60 K          | 845        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 413 | 小右18-2     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下        | 18.60 K<br>～18.20 K                 | 400        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 414 | 小右18-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 杉下<br>～筒戸 | 18.20 K<br>～18.00 K 上 120 m         | 80         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 415 | 小右18-4     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸        | 18.00 K 上 120 m<br>～18.00 K 上 45 m  | 75         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 416 | 小右18-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸        | 18.00 K 上 45 m<br>～18.00 K 上 15 m   | 30         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 417 | 小左17-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長        | 18.00 K 上 55 m<br>～18.00 K 下 40 m   | 95         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 418 | 小左17-2     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長        | 18.00 K 下 40 m<br>～17.80 K 上 90 m   | 70         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 419 | 小左17-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長        | 17.80 K 上 90 m<br>～17.80 K          | 90         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 420 | 小左17-4     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長        | 17.80 K<br>～17.20 K 上 20 m          | 580        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜                   |
| 下館   | 421 | 小左17-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長        | 17.20 K 下<br>～17.00 K 上 20 m        | 180        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜                   |
| 下館   | 422 | 小右17-1     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸        | 18.00 K 上下 15 m<br>～18.00 K 下 25 m  | 40         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 423 | 小右17-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸        | 18.00 K 下 25 m<br>～18.00 K 下 60 m   | 35         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 424 | 小右17-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸        | 18.00 K 下 60 m<br>～18.00 K 下 100 m  | 40         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪                  |
| 下館   | 425 | 小右17-4     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸        | 17.80 K 上下 100 m<br>～17.80 K 下 65 m | 165        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 426 | 小右17-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸        | 17.80 K 下 65 m<br>～17.80 K 下 75 m   | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所            |                                    |             | 延 長<br>(m)                                                    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村   |       | 国土交通省<br>担当出張所  | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|-----------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級            |                  | 地 先 名                  | 杆杭位置<br>(K, m)                     | 担 当 水 防 団 体 |                                                               |             | 担 当 土 木 事 務 所 |       |                 |               |
| 下館   | 427 | 小右17-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸         | 17.80 K 下 75 m<br>~17.80 K 下 95 m  | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪<br>釜段       |               |
| 下館   | 428 | 小右17-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B   | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸         | 17.80 K 下 95 m<br>~17.40 K 上 40 m  | 265         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪<br>釜段 |               |
| 下館   | 429 | 小右17-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 つくばみらい市 筒戸<br>~平沼  | 17.40 K 上 40 m<br>~17.20 K 上 20 m  | 220         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪<br>-  |               |
| 下館   | 430 | 小右17-9     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 17.20 K 上 20 m<br>~17.20 K 下 80 m  | 100         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |               |
| 下館   | 431 | 小右17-10    | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 17.20 K 下 80 m<br>~17.00 K 上 100 m | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 432 | 小右17-11    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 17.00 K 上 100 m<br>~17.00 K 上 45 m | 55          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |               |
| 下館   | 433 | 小左16-1     | 小貝川 | 新堤防                      | 要注意           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 鬼長<br>~下小目 | 17.00 K 上 20 m<br>~17.00 K 下 70 m  | 90          | R4小貝川左岸道畑樋管撤去工事 (R5. 6)                                       | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 434 | 小左16-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>新堤防            | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目    | 17.00 K 下 70 m<br>~17.00 K 下 90 m  | 20          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>R4小貝川左岸道畑樋管撤去工事 (R5. 6)                 | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |               |
| 下館   | 435 | 小左16-3     | 小貝川 | 工作物                      | A             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目    | 16.60 K 上 125 m                    | 1箇所         | 計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上<br>（小目沼橋（潜水橋））                        | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | -               |               |
| 下館   | 436 | 小左16-4     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目    | 17.00 K 下 90 m<br>~16.40 K 下 80 m  | 590         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 適宜              |               |
| 下館   | 437 | 小左16-5     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目    | 16.20 K 上 95 m<br>~16.20 K 上 85 m  | 10          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢         |               |
| 下館   | 438 | 小右16-1     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 17.00 K 上 45 m<br>~17.00 K 下 25 m  | 70          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 439 | 小右16-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 17.00 K 下 25 m<br>~17.00 K 下 50 m  | 25          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |               |
| 下館   | 440 | 小右16-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 17.00 K 下 50 m<br>~17.00 K 下 75 m  | 25          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 441 | 小右16-4     | 小貝川 | 工作物                      | A             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 16.60 K 上 125 m                    | 1箇所         | 計算水位が桁下高もしくは取り付け道路の標高以上<br>（小目沼橋（潜水橋））                        | つくばみらい市     | 土浦土木          | 藤代出張所 | -               |               |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所            |                         |                | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                    | 県 及 び 市 町 村   |      | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法       |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------|----------------|---------------------|
|      |     |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名                  | 杆杭位置<br>(K, m)          | 担 当 水 防 団 体    |            |                                                | 担 当 土 木 事 務 所 |      |                |                     |
| 下館   | 442 | 小右16-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 17.00 K 下<br>～16.40 K 上 | 75 m<br>55 m   | 470        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪           |
| 下館   | 443 | 小右16-6     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 16.40 K 上<br>～16.20 K 下 | 55 m<br>30 m   | 285        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 444 | 小右16-7     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 16.20 K 下<br>～16.20 K 下 | 30 m<br>50 m   | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪<br>－            |
| 下館   | 445 | 小右16-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 16.20 K 下<br>～16.20 K 下 | 50 m<br>85 m   | 35         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 446 | 小右16-9     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼         | 16.20 K 下<br>～16.00 K 上 | 85 m<br>25 m   | 90         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪<br>－            |
| 下館   | 447 | 小左15-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目    | 16.00 K 上<br>～15.80 K 上 | 150 m<br>15 m  | 335        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                             | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 適宜                  |
| 下館   | 448 | 小左15-2     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目    | 15.80 K 上<br>～15.70 K 下 | 125 m          | 225        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 449 | 小左15-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目    | 15.70 K 下<br>～15.40 K 上 | 125 m<br>90 m  | 85         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 450 | 小左15-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目    | 15.40 K 上<br>～15.40 K 上 | 90 m<br>25 m   | 65         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 451 | 小左15-5     | 小貝川 | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目    | 15.40 K 上<br>～15.40 K 上 | 25 m<br>10 m   | 15         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡                       | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪<br>－            |
| 下館   | 452 | 小左15-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目    | 15.40 K 上<br>～15.40 K   | 10 m           | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 453 | 小左15-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目    | 15.40 K 下<br>～15.40 K 下 | 70 m           | 70         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 454 | 小左15-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下小<br>目～青木 | 15.40 K 下<br>～15.20 K 下 | 70 m<br>90 m   | 220        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪           |
| 下館   | 455 | 小左15-9     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木         | 15.20 K 下<br>～15.20 K 下 | 90 m<br>125 m  | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 456 | 小左15-10    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木         | 15.20 K 下<br>～15.20 K 下 | 125 m<br>145 m | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                 |               | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所    |                     |                      | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                    | 県 及 び 市 町 村   |      | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法       |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|------|----------------|---------------------|
|      |     |            |     | 種 別                   | 階級            |                  | 地 先 名          | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担 当 水 防 団 体          |            |                                                | 担 当 土 木 事 務 所 |      |                |                     |
| 下館   | 457 | 小左15-11    | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木 | 15.20 K<br>～15.00 K | 下 上<br>145 m<br>35 m | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 458 | 小左15-12    | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木 | 15.20 K<br>～15.00 K | 下 上<br>165 m<br>20 m | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 459 | 小左15-13    | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木 | 15.20 K<br>～15.00 K | 下 下<br>180 m         | 20         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 460 | 小右15-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼 | 16.00 K<br>～16.00 K | 上 下<br>25 m<br>10 m  | 35         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>旧川跡 | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>－ |
| 下館   | 461 | 小右15-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼 | 16.00 K<br>～16.00 K | 下 下<br>10 m<br>35 m  | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 462 | 小右15-3     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼 | 16.00 K<br>～16.00 K | 下 下<br>35 m<br>70 m  | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 463 | 小右15-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼 | 16.00 K<br>～16.00 K | 下 下<br>70 m<br>90 m  | 20         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 464 | 小右15-5     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼 | 16.00 K<br>～15.60 K | 下 上<br>90 m<br>125 m | 185        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 465 | 小右15-6     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼 | 15.60 K<br>～15.60 K | 上 上<br>125 m<br>85 m | 40         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 466 | 小右15-7     | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼 | 15.60 K<br>～15.60 K | 上 上<br>85 m<br>75 m  | 10         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 467 | 小右15-8     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼 | 15.60 K<br>～15.60 K | 上 上<br>75 m<br>70 m  | 5          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 468 | 小右15-9     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼 | 15.60 K<br>～15.60 K | 上 下<br>5 m<br>30 m   | 35         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 469 | 小右15-10    | 小貝川 | 堤体漏水                  | B             | 右                | 茨城県 つくばみらい市 平沼 | 15.60 K<br>～15.40 K | 下 30 m               | 170        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                              | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 月の輪                 |
| 下館   | 470 | 小左14-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水        | B<br>B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木 | 15.00 K<br>～15.00 K | 下 下<br>30 m          | 30         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所        | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪      |
| 下館   | 471 | 小左14-2     | 小貝川 | 工作物                   | B             | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木 | 15.00 K             | 下 46 m               | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（常総橋）                          | つくばみらい市       | 土浦土木 | 藤代出張所          | －                   |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所                |                     |             | 延 長<br>(m)    | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村                                                   |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |                      |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|----------------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名                      | 杆杭位置<br>(K, m)      | 担 当 水 防 団 体 |               |             | 担 当 土 木 事 務 所                                                 |         |                |               |                      |
| 下館   | 472 | 小左14-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木             | 15.00 K<br>～15.00 K | 下<br>下      | 30 m<br>80 m  | 50          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 473 | 小左14-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木             | 15.00 K<br>～14.80 K | 下<br>上      | 80 m<br>95 m  | 25          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 474 | 小左14-5     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 青木<br>～長渡呂     | 14.80 K<br>～14.40 K | 上           | 95 m          | 495         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 475 | 小左14-6     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡<br>呂        | 14.40 K<br>～14.00 K | 上           | 80 m          | 320         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 476 | 小左14-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡<br>呂        | 14.00 K<br>～14.00 K | 上<br>上      | 80 m<br>45 m  | 35          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 477 | 小左14-8     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡<br>呂        | 14.00 K<br>～14.00 K | 上           | 45 m          | 45          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 478 | 小左13-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>水衝・洗掘            | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡<br>呂        | 14.00 K<br>～13.80 K | 上           | 60 m          | 140         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>堤防前面の洗掘のおそれがある箇所                         | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪<br>木流し           |
| 下館   | 479 | 小左13-2     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡<br>呂        | 13.80 K<br>～13.80 K | 上           | 60 m          | 60          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 480 | 小左13-3     | 小貝川 | 水衝・洗掘                    | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡<br>呂        | 13.40 K<br>～13.40 K | 上<br>下      | 90 m<br>100 m | 190         | 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所                                              | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 木流し                  |
| 下館   | 481 | 小左13-4     | 小貝川 | 基礎地盤漏水<br>水衝・洗掘          | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 長渡<br>呂<br>～狸淵 | 13.40 K<br>～13.00 K | 下           | 100 m         | 300         | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>堤防前面の洗掘のおそれがある箇所                        | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 釜段<br>木流し            |
| 下館   | 482 | 小左12-1     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水<br>水衝・洗掘  | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくばみらい市 狸淵             | 13.00 K<br>～13.00 K | 下           | 40 m          | 40          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所<br>堤防前面の洗掘のおそれがある箇所   | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪<br>釜段<br>木流し     |
| 下館   | 483 | 小左12-2     | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 狸淵             | 13.00 K<br>～12.95 K | 下           | 40 m          | 10          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪<br>釜段            |
| 下館   | 484 | 小左12-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 狸淵             | 13.00 K<br>～12.60 K | 下<br>上      | 50 m<br>90 m  | 260         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪                  |
| 下館   | 485 | 小左12-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 狸淵             | 12.60 K<br>～12.60 K | 上<br>上      | 90 m<br>85 m  | 5           | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |
| 下館   | 486 | 小左12-5     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 狸淵             | 12.60 K<br>～12.00 K | 上<br>上      | 85 m<br>135 m | 550         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市 | 土浦土木           | 藤代出張所         | 月の輪                  |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所                 |                                     | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                   | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法   |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名                       | 秆杭位置<br>(K, m)                      |            |                                                               | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |                 |
| 下館   | 487 | 小右12-1     | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 右                | 茨城県 取手市 市之代                 | 12.40 K 上 10 m<br>～12.40 K 上        | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢         |
| 下館   | 488 | 小右12-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 市之代                 | 12.40 K 上 25 m<br>～12.40 K 下        | 25         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |
| 下館   | 489 | 小右12-3     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 市之代                 | 12.40 K 下 25 m<br>～12.00 K 上 120 m  | 255        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪             |
| 下館   | 490 | 小右12-4     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 市之代                 | 12.00 K 上 120 m<br>～12.00 K 上 115 m | 5          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |
| 下館   | 491 | 小左11-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 狸淵<br>～上平柳      | 12.00 K 上 135 m<br>～11.80 K         | 335        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪       |
| 下館   | 492 | 小左11-2     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 左                | 茨城県 つくばみらい市 上平<br>柳         | 11.80 K<br>～11.60 K                 | 200        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 493 | 小左11-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水         | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 上平<br>柳         | 11.60 K<br>～11.00 K                 | 600        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                      | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 適宜<br>釜段        |
| 下館   | 494 | 小右11-1     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 市之代<br>～上高井         | 12.00 K 上 115 m<br>～12.00 K 下 25 m  | 140        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪             |
| 下館   | 495 | 小左10-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 上平<br>柳         | 11.00 K<br>～11.00 K 下 15 m          | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |
| 下館   | 496 | 小左10-2     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 上平<br>柳<br>～中平柳 | 11.00 K 下 15 m<br>～11.00 K 下 50 m   | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市     | 土浦土木    | 藤代出張所          | 月の輪             |
| 下館   | 497 | 小右10-1     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 上高井<br>～下高井         | 12.00 K 下 25 m<br>～11.00 K 下 30 m   | 1005       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪       |
| 下館   | 498 | 小右10-2     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 下高井                 | 11.00 K 下 30 m<br>～10.30 K 上 180 m  | 490        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪             |
| 下館   | 499 | 小右10-3     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 下高井                 | 10.30 K 上 180 m<br>～10.30 K 上 75 m  | 105        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪       |
| 下館   | 500 | 小右10-4     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 下高井                 | 10.30 K 上 75 m<br>～10.30 K 上 60 m   | 15         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪             |
| 下館   | 501 | 小右10-5     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 下高井                 | 10.30 K 上 60 m<br>～10.30 K 上 10 m   | 50         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市         | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所                 |                                   |        | 延 長<br>(m)                                                    | 重 要 な る 理 由      | 県 及 び 市 町 村 |       | 国土交通省<br>担当出張所  | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|-----------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名                       | 軒杭位置<br>(K, m)                    | 担当水防団体 |                                                               |                  | 担当土木事務所     |       |                 |               |
| 下館   | 502 | 小右10-6     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 下高井                 | 10.30 K 上 10 m<br>~10.20 K 上 85 m | 25     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 取手市              | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 503 | 小右10-7     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 下高井<br>～岡           | 10.20 K 上 85 m<br>～10.00 K 上 35 m | 250    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市              | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪       |               |
| 下館   | 504 | 小右10-8     | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 岡                   | 10.00 K 上 35 m<br>～10.00 K 上 15 m | 20     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 取手市              | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 505 | 小右10-9     | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 岡                   | 10.00 K 上 15 m<br>～10.00 K 上 5 m  | 10     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市              | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |               |
| 下館   | 506 | 小右9-1      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 岡                   | 10.00 K 上 5 m<br>～10.00 K 下 15 m  | 20     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 取手市              | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 507 | 小右9-2      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 岡                   | 10.00 K 下 15 m<br>～9.80 K 下 60 m  | 245    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市              | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪       |               |
| 下館   | 508 | 小右9-3      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 岡                   | 9.80 K 下 60 m<br>～9.60 K 上 110 m  | 30     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 取手市              | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 509 | 小右9-4      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 岡                   | 9.60 K 上 110 m<br>～9.60 K 下 75 m  | 185    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 取手市              | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪       |               |
| 下館   | 510 | 小右9-5      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 岡                   | 9.60 K 下 75 m<br>～9.40 K 上 60 m   | 65     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 取手市              | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 511 | 小右9-6      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 岡                   | 9.40 K 上 60 m<br>～9.40 K          | 60     | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪  |               |
| 下館   | 512 | 小右8-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 岡<br>～和田            | 9.40 K<br>～8.80 K                 | 600    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪<br>釜段 |               |
| 下館   | 513 | 小左7-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 つくばみらい市 中平<br>柳<br>～下平柳 | 11.00 K 下 50 m<br>～8.00 K 下 85 m  | 3035   | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | つくばみらい市          | 土浦土木        | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪       |               |
| 下館   | 514 | 小左7-2      | 小貝川 | 工作物                      | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下平<br>柳         | 7.80 K 上 67 m                     | 1箇所    | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（二三成橋）                                        | つくばみらい市          | 土浦土木        | 藤代出張所 | －               |               |
| 下館   | 515 | 小左7-3      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下平<br>柳         | 8.00 K 下 85 m<br>～7.80 K 上 20 m   | 95     | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | つくばみらい市          | 土浦土木        | 藤代出張所 | 月の輪             |               |
| 下館   | 516 | 小右7-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 和田<br>～山王           | 8.80 K<br>～8.00 K 下 70 m          | 870    | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事       | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪       |               |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度          |          | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所               |                       |                | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                              | 県 及 び 市 町 村      |               | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法  |
|------|-----|------------|-----|----------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
|      |     |            |     | 種 別            | 階級       |                  | 地 先 名                     | 杆杭位置<br>(K, m)        | 担 当 水 防 団 体    |            |                                          | 担 当 土 木 事 務 所    |               |                |                |
| 下館   | 517 | 小右7-2      | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 右                | 茨城県 取手市 山王                | 8.00 K 下<br>～7.80 K 上 | 70 m<br>70 m   | 60         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                        | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 518 | 小右7-3      | 小貝川 | 工作物            | B        | 右                | 茨城県 取手市 山王                | 7.80 K 上              | 67 m           | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満（二三成橋）                   | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | -              |
| 下館   | 519 | 小左6-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 つくばみらい市 下平柳<br>～神住新田  | 7.80 K 上<br>～6.20 K 上 | 20 m<br>45 m   | 1575       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | つくばみらい市          | 土浦土木          | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 520 | 小左6-2      | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 神住新田          | 6.20 K 上<br>～6.20 K 上 | 45 m<br>10 m   | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                        | つくばみらい市          | 土浦土木          | 藤代出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 521 | 小左6-3      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 つくばみらい市 神住新田          | 6.20 K 上<br>～6.00 K 上 | 10 m<br>170 m  | 40         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | つくばみらい市          | 土浦土木          | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 522 | 小左6-4      | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 神住新田<br>～伊丹   | 6.00 K 上<br>～6.00 K 上 | 170 m<br>135 m | 35         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                        | つくばみらい市          | 土浦土木          | 藤代出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 523 | 小左6-5      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 つくばみらい市 伊丹            | 6.00 K 上<br>～6.00 K 上 | 135 m<br>90 m  | 45         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | つくばみらい市          | 土浦土木          | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 524 | 小左6-6      | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 左                | 茨城県 つくばみらい市 伊丹            | 6.00 K 上<br>～6.00 K 上 | 90 m<br>65 m   | 25         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                        | つくばみらい市          | 土浦土木          | 藤代出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 525 | 小右6-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 右                | 茨城県 取手市 山王<br>～神住         | 7.80 K 上<br>～6.60 K 下 | 70 m<br>70 m   | 1340       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 526 | 小右6-2      | 小貝川 | 堤体漏水<br>新堤防    | B<br>要注意 | 右                | 茨城県 取手市 神住                | 6.60 K 下<br>～6.20 K 下 | 70 m<br>100 m  | 430        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>R3小貝川右岸中内築堤工事（R5.6） | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 月の輪<br>月の輪     |
| 下館   | 527 | 小右5-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 右                | 茨城県 取手市 神住                | 6.20 K 下<br>～5.40 K 上 | 100 m<br>50 m  | 650        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 528 | 小右5-2      | 小貝川 | 堤体漏水           | B        | 右                | 茨城県 取手市 神住                | 5.40 K 上<br>～5.20 K 上 | 50 m<br>55 m   | 195        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                        | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 月の輪            |
| 下館   | 529 | 小左4-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 つくばみらい市 伊丹<br>～取手市 紫水 | 6.00 K 上<br>～5.00 K 下 | 65 m<br>100 m  | 1165       | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | つくばみらい市<br>取手市   | 土浦土木<br>竜ヶ崎工事 | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪      |
| 下館   | 530 | 小左4-2      | 小貝川 | 越水（溢水）         | B        | 左                | 茨城県 取手市 紫水                | 5.00 K 下<br>～4.80 K 上 | 100 m<br>0 m   | 100        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 531 | 小左4-3      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水 | B<br>B   | 左                | 茨城県 取手市 紫水                | 4.80 K 上<br>～4.40 K   | 0 m            | 400        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所  | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪      |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所         |                                    |             | 延 長<br>(m)                                                    | 重 要 な る 理 由      | 県 及 び 市 町 村   |       | 国土交通省<br>担当出張所       | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|----------------------|---------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名               | 杆杭位置<br>(K, m)                     | 担 当 水 防 団 体 |                                                               |                  | 担 当 土 木 事 務 所 |       |                      |               |
| 下館   | 532 | 小右4-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 神住<br>～ 櫛木  | 5.20 K 上 55 m<br>～ 4.20 K 上 65 m   | 990         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪            |               |
| 下館   | 533 | 小右4-2      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 櫛木          | 4.20 K 上 65 m<br>～ 4.20 K 上 45 m   | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 月の輪                  |               |
| 下館   | 534 | 小左3-1      | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 左                | 茨城県 取手市 紫水<br>～ 上萱場 | 4.40 K 上 130 m<br>～ 3.60 K 上       | 670         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 適宜                   |               |
| 下館   | 535 | 小左3-2      | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 左                | 茨城県 取手市 上萱場         | 3.60 K 下 5 m<br>～ 3.60 K 下         | 5           | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢              |               |
| 下館   | 536 | 小左3-3      | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 左                | 茨城県 取手市 上萱場         | 3.40 K 上 175 m<br>～ 3.40 K 上 125 m | 50          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢              |               |
| 下館   | 537 | 小左3-4      | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 左                | 茨城県 取手市 上萱場         | 3.40 K 上 110 m<br>～ 3.20 K 上 165 m | 145         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 適宜                   |               |
| 下館   | 538 | 小左3-5      | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 左                | 茨城県 取手市 上萱場         | 3.20 K 上 115 m<br>～ 3.20 K 上 90 m  | 25          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢              |               |
| 下館   | 539 | 小左3-6      | 小貝川 | 越水（溢水）                   | B           | 左                | 茨城県 取手市 上萱場         | 3.20 K 上 65 m<br>～ 3.20 K 上 55 m   | 10          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                            | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢              |               |
| 下館   | 540 | 小右3-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 櫛木          | 4.20 K 上 45 m<br>～ 3.80 K 上 80 m   | 365         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 適宜<br>月の輪            |               |
| 下館   | 541 | 小右3-2      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 櫛木          | 3.80 K 上 80 m<br>～ 3.80 K 上 60 m   | 20          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 月の輪                  |               |
| 下館   | 542 | 小右3-3      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 櫛木          | 3.80 K 上 60 m<br>～ 3.80 K 上 35 m   | 25          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |               |
| 下館   | 543 | 小右3-4      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 櫛木          | 3.80 K 上 35 m<br>～ 3.80 K 下 35 m   | 70          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 月の輪                  |               |
| 下館   | 544 | 小右3-5      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 櫛木          | 3.80 K 下 35 m<br>～ 3.80 K 下 100 m  | 65          | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪       |               |
| 下館   | 545 | 小右3-6      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 櫛木          | 3.80 K 下 100 m<br>～ 3.60 K         | 100         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪<br>釜段 |               |
| 下館   | 546 | 小右3-7      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水         | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 櫛木          | 3.60 K 下 160 m<br>～ 3.60 K 下       | 160         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                      | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事         | 藤代出張所 | 適宜<br>釜段             |               |

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                    |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所        |                                  | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                   | 県 及 び 市 町 村      |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法   |
|------|-----|------------|-----|--------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|-----------------|
|      |     |            |     | 種 別                      | 階級          |                  | 地 先 名              | 軒杭位置<br>(K, m)                   |            |                                                               | 担当水防団体           | 担当土木事務所 |                |                 |
| 下館   | 547 | 小左2-1      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 取手市 上萱場<br>～萱場 | 3.20 K<br>～2.60 K 上 90 m         | 510        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪             |
| 下館   | 548 | 小左2-2      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 取手市 萱場<br>～大曲  | 2.60 K 上 90 m<br>～2.60 K 下 110 m | 200        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪       |
| 下館   | 549 | 小左2-3      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 取手市 大曲         | 2.60 K 下 110 m<br>～2.20 K 上 10 m | 280        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪             |
| 下館   | 550 | 小左2-4      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水           | B<br>B      | 左                | 茨城県 取手市 大曲         | 2.20 K 上 10 m<br>～2.00 K 上 80 m  | 130        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪       |
| 下館   | 551 | 小右2-1      | 小貝川 | 基礎地盤漏水                   | B           | 右                | 茨城県 取手市 櫛木         | 3.60 K 下 160 m<br>～2.80 K 上 95 m | 545        | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                            | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 釜段              |
| 下館   | 552 | 小右2-2      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>基礎地盤漏水         | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 櫛木         | 2.80 K 上 95 m<br>～2.80 K 上 30 m  | 65         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                      | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>釜段   |
| 下館   | 553 | 小右2-3      | 小貝川 | 基礎地盤漏水                   | B           | 右                | 茨城県 取手市 櫛木<br>～藤代  | 2.80 K 上 30 m<br>～2.40 K         | 430        | 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                                            | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 釜段              |
| 下館   | 554 | 小右2-4      | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 藤代         | 2.40 K<br>～2.40 K 下 45 m         | 45         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪<br>釜段       |
| 下館   | 555 | 小右1-1      | 小貝川 | 越水（溢水）<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水 | B<br>B<br>B | 右                | 茨城県 取手市 藤代<br>～宮和田 | 2.40 K 下 45 m<br>～1.70 K         | 655        | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 適宜<br>月の輪<br>釜段 |
| 下館   | 556 | 小右1-2      | 小貝川 | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水           | B<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 宮和田        | 1.70 K<br>～1.40 K 上 50 m         | 250        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪<br>釜段       |
| 下館   | 557 | 小右1-3      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 宮和田        | 1.40 K 上 50 m<br>～1.30 K         | 150        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪             |
| 下館   | 558 | 小左0-1      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 取手市 大曲<br>～新川  | 2.00 K 上 80 m<br>～0.60 K 下 85 m  | 1565       | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪             |
| 下館   | 559 | 小左0-2      | 小貝川 | 堤体漏水<br>水衝・洗掘            | B<br>B      | 左                | 茨城県 取手市 新川         | 0.60 K 下 85 m<br>～0.60 K 下 90 m  | 5          | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所<br>堤防前面の洗掘のおそれがある箇所                         | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪<br>木流し      |
| 下館   | 560 | 小左0-3      | 小貝川 | 工作物                      | A           | 左                | 茨城県 取手市 新川         | 0.60 K 下 98 m                    | 1箇所        | 計算水位が桁下高以上（文巻橋）                                               | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | -               |
| 下館   | 561 | 小左0-4      | 小貝川 | 堤体漏水                     | B           | 左                | 茨城県 取手市 新川         | 0.60 K 下 90 m<br>～0.50 K         | 10         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                             | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪             |

様式－ 2

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

| 事務所名 |     | 図面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度                   |             | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所               |                                 | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由                                                                                          | 県 及 び 市 町 村      |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法                 |
|------|-----|------------|-----|-------------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|-------------------------------|
|      |     |            |     | 種 別                     | 階級          |                  | 地 先 名                     | 軒杭位置<br>(K, m)                  |            |                                                                                                      | 担当水防団体           | 担当土木事務所 |                |                               |
| 下館   | 562 | 小左0-5      | 小貝川 | (重点)<br>越水 (溢水)<br>堤体漏水 | -<br>B<br>B | 左                | 茨城県 取手市 新川<br>～龍ヶ崎市 小通幸谷町 | 0.50 K<br>～0.40 K 上 85 m        | 15         | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所<br>(小貝川水海道L1 0.5k)<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所 | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br><br>積み土嚢・水嚢<br>月の輪 |
| 下館   | 563 | 小左0-6      | 小貝川 | 堤体漏水                    | B           | 左                | 茨城県 龍ヶ崎市 小通幸谷町<br>～川原代町   | 0.40 K 上 85 m<br>～0.00 K 上 20 m | 465        | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                    | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪                           |
| 下館   | 564 | 小左0-7      | 小貝川 | 工作物                     | B           | 左                | 茨城県 龍ヶ崎市 川原代町             | 0.00 K 上 16 m                   | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満<br>(JR常磐線鉄道橋)                                                                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | -                             |
| 下館   | 565 | 小左0-8      | 小貝川 | 越水 (溢水)<br>堤体漏水         | B<br>B      | 左                | 茨城県 龍ヶ崎市 川原代町             | 0.00 K 上 20 m<br>～0.00 K 上 10 m | 10         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                              | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br>月の輪                |
| 下館   | 566 | 小左0-9      | 小貝川 | 堤体漏水                    | B           | 左                | 茨城県 龍ヶ崎市 川原代町             | 0.00 K 上 10 m<br>～0.00 K        | 10         | 堤体の変状の生じるおそれがある箇所                                                                                    | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 月の輪                           |
| 下館   | 567 | 小右0-1      | 小貝川 | 工作物                     | A           | 右                | 茨城県 取手市 宮和田               | 0.60 K 下 98 m                   | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (文巻橋)                                                                               | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | -                             |
| 下館   | 568 | 小右0-2      | 小貝川 | (重点)<br>越水 (溢水)         | -<br>B      | 右                | 茨城県 取手市 宮和田               | 0.40 K 上 95 m<br>～0.40 K 上 60 m | 35         | 洪水予報区域内における氾濫ブロックにおいて<br>堤防満杯流量の最も低い箇所<br>(小貝川水海道R1 0.5k)<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                      | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢<br><br>積み土嚢・水嚢        |
| 下館   | 569 | 小右0-3      | 小貝川 | 工作物                     | B           | 右                | 茨城県 取手市 宮和田               | 0.00 K 上 16 m                   | 1箇所        | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満<br>(JR常磐線鉄道橋)                                                                       | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | -                             |
| 下館   | 570 | 小右0-4      | 小貝川 | 越水 (溢水)                 | B           | 右                | 茨城県 取手市 宮和田               | 0.00 K 上 15 m<br>～0.00 K        | 15         | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満                                                                                   | 利根川水系県南<br>水防事務所 | 竜ヶ崎工事   | 藤代出張所          | 積み土嚢・水嚢                       |

| 事務所名 |  | 図 面<br>対象番号 | 河川名 | 重 要 度 |    | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重 要 水 防 箇 所 |                | 延 長<br>(m) | 重 要 な る 理 由 | 県 及 び 市 町 村 |         | 国土交通省<br>担当出張所 | 想定される<br>水防工法 |
|------|--|-------------|-----|-------|----|------------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------|----------------|---------------|
|      |  |             |     | 種 別   | 階級 |                  | 地 先 名       | 軒杭位置<br>(K, m) |            |             | 担当水防団体      | 担当土木事務所 |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  |             | 計 (m)          | 計 (箇所)     |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | (重点区間)      | 0              | 19         |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 総合評価 A      | 180            | 13         |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 越水 (溢水) A   | 180            | 3          |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 堤体漏水 A      | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 基礎地盤漏水 A    | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 水衝・洗掘 A     | 0              | 0          |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 工作物 A       | 0              | 10         |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 総合評価 B      | 118, 545       | 479        |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 越水 (溢水) B   | 73, 944        | 256        |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 堤体漏水 B      | 99, 835        | 373        |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 基礎地盤漏水 B    | 22, 130        | 68         |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 水衝・洗掘 B     | 675            | 5          |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 工作物 B       | 0              | 32         |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 総合評価要注意     | 310            | 5          |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 新堤防         | 2, 321         | 9          |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 破堤跡         | 420            | 4          |             |             |         |                |               |
|      |  |             |     |       |    |                  | 旧川跡         | 7, 215         | 57         |             |             |         |                |               |