

(第 2 回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月16日
契約業者名	株式会社 芦沢組土木
契約業者の住所	山梨県笛吹市石和町井戸 1 1 1 番地の 1
工事の名称	R 6 中島砂防堰堤右岸斜面对策工事
工事場所	山梨県北杜市白州町鳥原地先
工事種別	法面処理
工事概要	斜面对策 砂防土工 1式 掘削工 980m3 法面整形工 1,530m2 残土処理工 1式 落石雪害防止工 1式 落石防止網工 1式 ロックネット(密着型厚ネット) 1,560m2 仮設工 1式 機械設備工 1式 アンカー設置工 1式 仮橋・仮栈橋工 1式 作業ヤード整備工 1式
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和8年1月20日
契約金額	119,559,000 円（税込み）
変更金額	13,310,000 円（税込み）
変更後の契約金額	132,869,000 円（税込み）
変更理由	<p>1. 砂防土工 受発注者間協議の結果、法面整形工について、当初人力での施工を想定していたが、高所法面掘削機械を活用することで、施工性・経済性に優れることが判明したため、法面整形工の工法変更に伴い、法面整形工を変更（減）する。 また、現地精査の結果、掘削工及び残土処理工の施工数量を変更（増）する。</p> <p>2. 落石雪害防止工 現地精査の結果、落石防止網工の施工数量を変更（増）する。</p> <p>3. 仮設工 受発注者間協議の結果、法面整形工の工法変更により、高所法面掘削機械施工に伴うアンカーの設置が必要となるため、アンカー設置工を追加増工する。 また、現地精査の結果、落石防止網工の施工数量の変更（増）により、落石防止網工施工に伴う運搬重量の変更（増）が生じたため、機械設備工の施工数量を変更（増）する。</p> <p>4. 共通仮設費 受発注者間協議の結果、地域外からの労働者確保に伴う間接費の増工のほか、安全費（土石流センサー）、技術管理費（3次元起工測量、遠隔臨場等）及び営繕費（快適トイレ）を追加増工する。 また、現地精査の結果、準備費（伐木・処分費）を追加増工する。</p> <p>5. 工期 工期は元設計のとおりとする。</p>