

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16
工事の名称	R5都幾川右岸葛袋地区樋管改築工事
工事場所	埼玉県東松山市葛袋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 6月 6日
工期(至)	令和 8年 3月 2日
変更前の契約金額	360,800,000円(税込み)
変更金額	+ 3,619,000円(税込み)
変更後の契約金額	364,419,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価変動による変更

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 5日
契約業者名	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町 1-5-16
工事の名称	R5都幾川右岸葛袋地区樋管改築工事
工事場所	埼玉県東松山市葛袋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	<p>樋門・樋管</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>河川土工 1式</li> <li>掘削工 約13,000m<sup>3</sup></li> <li>盛土工 約6,700m<sup>3</sup></li> <li>地盤改良工 1式</li> <li>浅層混合処理 約110m<sup>3</sup></li> <li>中層混合処理 約540m<sup>3</sup></li> </ul> <p>樋門・樋管本体工 1式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>水路工 1式</li> <li>法覆護岸工 約370m<sup>2</sup></li> <li>付属物設置工 1式</li> <li>付帯道路工 1式</li> <li>構造物撤去工 1式</li> <li>仮設工 1式</li> <li>製作工(ゲート) 1式</li> <li>据付工 1式</li> </ul>
工期(自)	令和 6年 6月 6日
工期(至)	令和 8年 3月 2日
変更前の契約金額	279,400,000円(税込み)
変更金額	+81,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	360,800,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 河川土工             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 近接工事との調整の結果、運搬経路を変更する。</li> <li>2) 現地精査の結果、堤防高が確保されない区間があったため、盛土工を増工する。</li> </ol> </li> <li>2. 地盤改良工             <p>事前ボーリング調査により、着底層地盤線に変更が生じたため、中層混合処理の数量を増工する。</p> </li> <li>3. 樋管・樋門本体工             <p>特記仕様書109条に基づき、現場打コンクリートからプレキャスト製品での施工に変更する。</p> </li> <li>4. 法覆護岸工             <p>現地精査の結果、連節ブロックの一部を支給品から購入品に変更する。</p> </li> <li>5. 構造物撤去工             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 先行掘削の結果、地中に混合廃棄物を確認したため、地中埋設物処理を追加する。</li> <li>2) 旧樋管撤去の処分において、発生品に関して設計書と現場に差異があったため、処分費の細別を変更する。</li> <li>3) 近接工事との調整の結果、プレキャスト水路の撤去処分を追加する。</li> <li>4) 経年劣化により支給品として使用できないため、ブロックマットの処分費を追加する。</li> <li>5) 現地精査の結果、河道掘削箇所の根固めブロックの撤去を追加する。</li> </ol> </li> <li>6. 根固め工             <p>現地精査の結果、河道掘削箇所の根固めブロックの運搬・据付を追加する。</p> </li> <li>7. 仮設工             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ブロックマットを購入品に変更する。</li> <li>2) 工事用道路予定地の障害を避けるため、工事用道路を増工する。</li> <li>3) 地元との調整の結果、非灌漑期の水路通水のため、ポンプ排水日数を延長する。</li> </ol> </li> <li>8. 共通仮設費             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 調査依頼により、施行合理化調査、諸経費動向調査を追加する。</li> <li>2) 現地調査の結果、支障木の伐採及び除根の必要が生じたため、準備費を追加する。</li> <li>3) 現場の労働環境改善の必要が生じたため、快適トイレ設置費を追加する。</li> <li>4) 特記仕様書42条に基づき、BIM/CIMを活用する。</li> <li>5) 特記仕様書35条に基づき、ICT施工、ICTシステムを活用する。</li> <li>6) 近接工事との調整による土砂仮置き場変更に伴い、運搬及び敷鉄板の敷設を行う。</li> <li>7) 地盤改良箇所及び川裏水路箇所において、浅層及び中層混合処理の改良剤添加率、定着長及び想定地盤線の確認のため、チェックボーリングを追加する。</li> <li>8) 事前家屋調査において、対象家屋変更が生じたため、件数と調査範囲を追加する。</li> </ol> </li> <li>9. 制作工(ゲート)・据付工             <p>現地精査の結果、管理橋の橋長を変更する。</p> </li> <li>10. 工期は元設計のとおりとする。</li> </ol>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 3日
契約業者名	小川工業(株)
契約業者の住所	行田市桜町 1-5-16
工事の名称	R5都幾川右岸葛袋地区樋管改築工事
工事場所	埼玉県東松山市葛袋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更  植生工 一式
工期(自)	令和 6年 6月 6日
工期(至)	令和 8年 3月 2日
変更前の契約金額	279,400,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	279,400,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更  植生工を減工する。