

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	松崎建設(株)
契約業者の住所	茨城県潮来市牛堀171-1
工事の名称	R6東関道行方地区改良その3工事
工事場所	茨城県行方市両宿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 掘削工(ICT) 4,800m <sup>3</sup> 路床盛土工(ICT) 4,100m <sup>3</sup> 法面整形工(ICT) 4,700m <sup>2</sup> 法面工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年12月 1日
工期(至)	令和 7年10月20日
変更前の契約金額	200,420,000円(税込み)
変更金額	+ 37,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	237,820,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 関係機関協議の結果、前工事にて関係機関に関する施工を急ぐ必要があり。前 工事で施工が不可となった、掘削工(ICT)、路体盛土工、路体盛土工(ICT)、 路床盛土工(ICT)、法面整形工(ICT)を増工する。 2. 仮設工 当初特記仕様書100条に基づき協議した結果、工所用道路工を増工する。 3. 工期 上記変更に伴い、工期を112日間延長し、令和7年10月20日までとする。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月16日
契約業者名	松崎建設(株)
契約業者の住所	茨城県潮来市牛堀171-1
工事の名称	R6東関道行方地区改良その3工事
工事場所	茨城県行方市両宿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 掘削工(ICT) 4,800m <sup>3</sup> 路床盛土工(ICT) 4,100m <sup>3</sup> 法面整形工(ICT) 4,700m <sup>2</sup> 法面工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年12月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	237,820,000円(税込み)
変更金額	+ 25,520,000円(税込み)
変更後の契約金額	263,340,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 工事間調整の結果、土運搬先の変更が生じたため、掘削工(ICT)を増工、路床盛土工(ICT)を減工する。 2. 法面工 現地調査の結果、盛土高及び掘削高に変更が生じたため、植生工を増工する。 3. 石・ブロック積(張)工 現地調査の結果、盛土高及び掘削高に変更が生じたため、コンクリートブロック工を増工する。 4. 排水構造物工 詳細設計引渡しの結果、床掘及び埋め戻し量に変更が生じたため、作業土工を増工する。 5. 構造物撤去工 現地精査の結果、本工事に支障となる構造物が確認されたため、防護柵撤去工、構造物取壊し工、運搬処理工を増工する。 6. 仮設工 現地調査の結果、簡易土留の高さに変更が生じたため、土留・仮締切工を増工する。

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月12日
契約業者名	松崎建設(株)
契約業者の住所	茨城県潮来市牛堀171-1
工事の名称	R6東関道行方地区改良その3工事
工事場所	茨城県行方市両宿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 掘削工(ICT) 4,800m <sup>3</sup> 路床盛土工(ICT) 4,100m <sup>3</sup> 法面整形工(ICT) 4,700m <sup>2</sup> 法面工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年12月 1日
工期(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	263,340,000円(税込み)
変更金額	+ 42,790,000円(税込み)
変更後の契約金額	306,130,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 1) 現地調査の結果、ストックヤードに仮置きされている土砂を他工事へ運搬する必要が生じたため、土砂等運搬を追加する。 2) 現地精査の結果、沈下が完了した盛土区間の余盛土を撤去する必要が生じたため、掘削工(ICT)を増工する。 2. 排水構造物工 現地調査の結果、乳剤が周辺の田畑へ流れ込み、環境へ影響を与えないようにするため、仮排水溝の構造を乳剤散布から土側溝へ変更する必要が生じた。また、現地の勾配に合わせた側溝を設置した結果、数量が減となったため、減工する。 3. 仮設工 現地精査の結果、土砂等運搬を追加したことで適応する規格が変更となったため、工事用道路工を減工する。 4. 共通仮設費 1) 運搬費として仮設材運搬費を追加する。 2) 技術管理費として、室内CBR試験を追加する。 5. 工期は上記の増工に伴い、30日延長し、令和8年4月30日までとする。