

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 3日
契約業者名	田部井建設(株)
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102
工事の名称	R6荒川右岸古谷本郷地区築堤他工事
工事場所	埼玉県川越市古谷本郷地先、埼玉県さいたま市西区西遊馬地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<p>【古谷本郷工区】</p> <p>盛土工 約8,100m<sup>3</sup>          法面整形工 約3,300m<sup>2</sup>          植生工 約3,440m<sup>2</sup>          法留工 1式          碎石舗装工 約740m<sup>2</sup>          仮設工 1式</p> <p>【西遊馬工区】</p> <p>掘削工 約6,400m<sup>3</sup>          法面整形工 約680m<sup>2</sup>          基盤整備工 約5,000m<sup>3</sup>          仮設工 1式</p>
工期(自)	令和 7年 8月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	130,570,000円(税込み)
変更金額	+ 20,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	151,470,000円(税込み)
変更理由	<p>【古谷本郷工区】</p> <p>1. 河川土工          ・現地調査の結果、運搬数量が増加したため土砂運搬を増工する。          ・ICT施工協議の結果、盛土工(ICT)を増、法面整形工(ICT)を減とそれぞれ数量精査する。</p> <p>2. 法覆護岸工          ・受発注者間の協議の結果、大型土のう設置からL型擁壁の設置へ設計変更したため、法留工を増工する。</p> <p>3. 付帯道路工          ・現地調査の結果、碎石舗装の数量精査(減)を行う。</p> <p>4. 構造物撤去工          ・受発注者間の協議の結果、土砂の撤去先を変更したため大型土のう撤去工を減工する。          ・現地調査の結果、吸出し防止材の撤去が発生したため運搬処理工を増工する。</p> <p>5. 仮設工          ・受発注者間の協議の結果、工事用道路工を減工する。          ・上記のL型擁壁の設置に変更したため敷鉄板設置・撤去を数量精査(増)する。          ・受発注者間の協議の結果、土砂運搬先に変更が生じたことから交通管理工を数量精査(減)する。</p> <p>6. 共通仮設          ・上記の敷鉄板の枚数変更に伴い、運搬費を増工する。          ・受発注者間の協議の結果、表土運搬先を変更したため準備費を減工する。          ・ICT施工協議及び受発注者間の協議の結果、技術管理費を増工する。</p> <p>【西遊馬工区】</p> <p>1. 河川土工          ・ICT施工協議の結果、掘削工(ICT)、法面整形工(ICT)を数量精査(減)する。          ・受発注者間の協議の結果、埋設材の変更及び数量変更をしたため増工する。</p> <p>2. 仮設工          ・受発注者間の協議の結果、敷鉄板の配置変更を行ったため敷鉄板設置・撤去を数量精査(減)する。          ・受発注者間の協議の結果、交通管理工を数量精査(増)する。</p> <p>3. 共通仮設          ・上記の施工数量変更に伴い、運搬費を減工する。          ・ICT施工協議及び受発注者間の協議の結果、技術管理費を増工する</p>