

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤字 : 重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	1	利右	186-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	群馬県 佐波郡玉村町小泉	186.5k 186.5k 下51m	50.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	玉村町	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	2	利右	186-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	群馬県 佐波郡玉村町小泉	186.5k 下51m 186.5k 下141m	90.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	玉村町	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	3	利右	186-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	群馬県 佐波郡玉村町小泉	186.5k 下141m 186.0k 下194m	616.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	玉村町	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	4	利右	185-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	群馬県 佐波郡玉村町五料	186.0k 下194m 186.0k 下253m	59.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	玉村町	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	5	利右	185-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	群馬県 佐波郡玉村町五料	186.0k 下253m 185.5k 下260m	545.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	玉村町	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	6	利右	185-3	利根川	(重点)		右	群馬県 佐波郡玉村町五料	185.0k 上12m 185.0k 下5m	16.7	危険箇所（越水）右岸185.0K付近	玉村町	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	7	利右	184-1	利根川	越水（溢水）	B	右	群馬県 佐波郡玉村町五料	184.5k 下6m 184.5k 下19m	12.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	玉村町	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	8	利右	184-2	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 児玉郡上里町八町河原	184.0k 上142m 182.5k 下11m	1829.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	9	利右	182-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 本庄市山王堂	182.5k 下11m 182.5k 下127m	116.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	10	利右	182-2	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県 本庄市山王堂	182.5k 下127m 182.0k 上201m	200.7	危険箇所（越水）右岸182.35K付近 御陣場川農堤開口部 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	11	利右	182-3	利根川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県 本庄市山王堂	182.5k 下200m	1箇所	月見草橋 桁下高不足かつ流下能力不足	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	12	利右	182-4	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市山王堂	182.0k 上201m 181.5k 上174m	606.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	13	利右	181-1	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 本庄市田中	181.5k 上174m 181.5k 上133m	40.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	14	利右	181-2	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市田中	181.5k 上133m 181.5k 下14m	146.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	15	利右	181-3	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 本庄市田中	181.5k 下14m 181.0k 下293m	956.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	16	利右	180-1	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市上仁手	181.0k 下293m 180.5k 上116m	272.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	17	利右	180-2	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 本庄市仁手	180.5k 上116m 180.5k	115.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	18	利右	180-3	利根川	水衝洗掘 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 本庄市久々字	180.5k 180.5k 下12m	11.7	水衝部深掘れあり 旧川跡	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流河川事務所	19	利右	180-4	利根川	水衝洗掘	B	右	埼玉県 本庄市久々字	180.5k 下12m 180.5k 下251m	239.0	水衝部深掘れあり	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流河川事務所	20	利右	180-5	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市仁手	180.5k 下291m 180.0k 上93m	198.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性）	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	築きまわし工
利根川上流河川事務所	21	利右	180-6	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 本庄市仁手	180.0k 上93m 180.0k 上52m	40.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 旧川跡	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	築きまわし工
利根川上流河川事務所	22	利右	180-7	利根川	堤体漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 本庄市仁手	180.0k 上52m 180.0k 上17m	35.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 水衝部深掘れあり 旧川跡	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	築きまわし工 木流し工
利根川上流河川事務所	23	利右	180-8	利根川	堤体漏水 水衝洗掘	B B	右	埼玉県 本庄市仁手	180.0k 上17m 180.0k 下249m	266.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	築きまわし工 木流し工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説			
赤字	:	重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））	
番号に○印	:	氾濫危険水位設定箇所	
青文字	:	越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）	

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種 別	階級		地 先 名 (k , m)	料 杭 位 置			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流河川事務所	24	利右	179-1	利根川	堤体漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 本庄市下仁手	180.0k 下249m 179.5k 上192m	77.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 水衝部深掘れあり 旧川跡	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	築きまわし工 木流し工
利根川上流河川事務所	25	利右	179-2	利根川	堤体漏水 水衝洗掘	B B	右	埼玉県 本庄市下仁手	179.5k 上192m 179.5k 上31m	160.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	築きまわし工 木流し工
利根川上流河川事務所	26	利右	179-3	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市下仁手	179.5k 上31m 179.5k	31.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性）	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	27	利右	179-4	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市下仁手	179.5k 179.5k 下101m	100.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	28	利右	179-5	利根川	堤体漏水 水衝洗掘	B B	右	埼玉県 本庄市下仁手	179.5k 下101m 179.5k 下201m	100.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工 木流し工
利根川上流河川事務所	29	利右	179-6	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市下仁手	179.5k 下201m 179.5k 下251m	50.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	30	利右	179-7	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 本庄市下仁手	179.5k 下251m 178.5k	752.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	かご止め工 金段工 木流し工
利根川上流河川事務所	31	利右	178-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B	右	埼玉県 本庄市下仁手	178.5k 178.0k 上156m	347.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	かご止め工 金段工 木流し工
利根川上流河川事務所	32	利右	178-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B	右	群馬県 伊勢崎市境島村	178.0k 上156m 178.0k	156.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工 金段工 木流し工
利根川上流河川事務所	33	利右	177-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	群馬県 伊勢崎市境島村	178.0k 177.5k 上146m	341.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工 金段工
利根川上流河川事務所	34	利右	177-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	群馬県 伊勢崎市境島村	177.5k 下239m 177.0k 下244m	492.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工 金段工
利根川上流河川事務所	35	利右	176-1	利根川	堤体漏水	B	右	群馬県 伊勢崎市境島村	177.0k 下244m 176.5k 上210m	34.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	36	利右	176-2	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	群馬県 伊勢崎市境島村	176.5k 上210m 176.5k 上137m	73.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	37	利右	176-3	利根川	堤体漏水	B	右	群馬県 伊勢崎市境島村	176.5k 上137m 176.5k 上107m	29.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	38	利右	176-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	群馬県 伊勢崎市境島村	176.5k 上107m 175.5k 下254m	1349.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	39	利右	175-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	群馬県 伊勢崎市境平塚	175.5k 下254m 175.0k 下35m	288.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流河川事務所	40	利右	174-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 深谷市中瀬	175.0k 下35m 174.5k 上168m	291.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流河川事務所	41	利右	174-2	利根川	工作物	B	右	埼玉県 深谷市中瀬	174.5k 上180m	1箇所	土武大橋 桁下高不足かつ流下能力不足	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	42	利右	174-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 深谷市中瀬	174.5k 上168m 174.5k 上123m	44.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	かご止め工 金段工
利根川上流河川事務所	43	利右	174-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 深谷市中瀬	174.5k 上123m 174.0k	624.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流河川事務所	44	利右	173-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 深谷市中瀬	174.0k 174.0k 下250m	250.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種 別	階級		地 先 名 (k , m)	料 杭 位 置			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	45	利右	173-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 深谷市中瀬	174.0k 下250m 173.5k 下250m	500.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	46	利右	173-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 深谷市中瀬	173.5k 下250m 173.0k 下249m	499.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	47	利右	172-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 深谷市中瀬	173.0k 下249m 172.5k 上60m	189.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	48	利右	172-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 深谷市中瀬	172.5k 上60m 172.5k 上15m	44.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	49	利右	172-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 深谷市中瀬	172.5k 上15m 172.5k 下252m	266.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	50	利右	172-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 深谷市高島	172.5k 下252m 171.5k	752.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	51	利右	171-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 深谷市高島	171.5k 171.5k 下246m	245.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	52	利右	171-2	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 深谷市高島	171.5k 下246m 171.0k 下132m	378.1	危険箇所（越水）右岸171.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	53	利右	170-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 深谷市石塚	171.0k 下130m 171.0k 下135m	5.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	54	利右	170-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県 深谷市石塚	171.0k 下137m 171.0k 下254m	117.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	55	利右	170-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 深谷市石塚	171.0k 下254m 170.5k 下55m	309.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	56	利右	170-4	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 深谷市前小屋	170.5k 下55m 170.5k 下200m	145.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	57	利右	170-5	利根川	越水（溢水）	要注	右	埼玉県 深谷市前小屋	170.5k 下200m 169.5k	800.7	深谷市南前小屋地区 利根川と小山川の間の堤防上に集落がある。 深谷市全体の避難形態とは異なるため注意を要する区間	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	58	利右	169-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 深谷市前小屋	169.5k 169.5k 下200m	200.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	59	利右	169-2	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 深谷市前小屋	169.5k 下200m 169.0k 上75m	225.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	60	利右	169-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 深谷市石塚	169.0k 上75m 169.0k	75.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	61	利右	168-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 深谷市石塚	169.0k 169.0k 下221m	221.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	62	利右	168-2	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 熊谷市間々田	168.5k 上166m 168.0k 下220m	885.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	63	利右	167-1	利根川	越水（溢水） 破堤跡	B 要注	右	埼玉県 熊谷市間々田	168.0k 下220m 167.5k 下5m	284.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 破堤跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	64	利右	167-2	利根川	越水（溢水） 破堤跡 旧川跡	B 要注 要注	右	埼玉県 熊谷市間々田	167.5k 下5m 167.5k 下20m	15.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 破堤跡 旧川跡	大里郡利根川水 害予防組合	熊谷県土整備事 務所	八斗島出張所	積み土のう工

様式 2 重要水防箇所一覧表での表示解説 赤文字 : 重点区間（重要度 A 箇所・危険箇所（越水）） 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所 青文字 : 越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）			
--	--	--	--

様式－2

令和 8 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流河川事務所	65	利右	167-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 熊谷市間々田	167. 5k 下20m 167. 5k 下115m	94. 9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	66	利右	167-4	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 熊谷市出来島	167. 5k 下115m 167. 0k 上165m	219. 7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	67	利右	167-5	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 熊谷市出来島	167. 0k 上165m 167. 0k 上80m	84. 9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	68	利右	167-6	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 熊谷市出来島	167. 0k 上80m 167. 0k 下170m	250. 2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	69	利右	166-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 熊谷市出来島	167. 0k 下170m 167. 0k 下250m	80. 2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	70	利右	166-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 熊谷市出来島	167. 0k 下250m 166. 5k 下70m	320. 6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	71	利右	166-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県 熊谷市出来島	166. 5k 下70m 166. 5k 下140m	70. 1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	72	利右	166-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 熊谷市出来島	166. 5k 下140m 166. 0k 下136m	496. 2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	73	利右	165-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県 熊谷市妻沼台	166. 0k 下136m 166. 0k 下252m	115. 7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	74	利右	165-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 熊谷市妻沼台	166. 0k 下252m 165. 5k 下190m	441. 6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	75	利右	165-3	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 熊谷市妻沼台	165. 5k 下190m 165. 5k 下195m	5. 0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	76	利右	165-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 熊谷市妻沼台	165. 5k 下195m 165. 5k 下250m	55. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	77	利右	165-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 熊谷市妻沼若宮	165. 5k 下250m 165. 0k 下185m	434. 7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	78	利右	164-1	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 熊谷市妻沼若宮	165. 0k 下185m 164. 5k 上210m	104. 8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	79	利右	164-2	利根川	工作物	B	右	埼玉県 熊谷市妻沼若宮	165. 0k 下230m	1箇所	刀水橋側道橋 流下能力不足	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	80	利右	164-3	利根川	工作物	B	右	埼玉県 熊谷市妻沼若宮	165. 0k 下235m	1箇所	刀水橋 桁下高不足かつ流下能力不足	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	81	利右	164-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 熊谷市妻沼若宮	164. 5k 上210m 164. 0k 下250m	960. 1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	82	利右	163-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 熊谷市妻沼一本木	164. 0k 下250m 163. 5k	250. 2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
利根川上流河川事務所	83	利右	163-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県 熊谷市妻沼一本木	163.5k 163.5k 下145m	145.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工	
利根川上流河川事務所	84	利右	163-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 熊谷市妻沼一本木	163.5k 下145m 163.0k 下251m	606.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工	
利根川上流河川事務所	85	利右	162-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 熊谷市善ヶ島西部	163.0k 下251m 162.5k 下251m	501.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工	
利根川上流河川事務所	86	利右	162-2	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 熊谷市善ヶ島中瀬	162.5k 下251m 162.0k 下250m	501.0	危険箇所（越水）右岸162.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工	
利根川上流河川事務所	87	利右	161-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 熊谷市善ヶ島中瀬	162.0k 下250m 161.5k 上140m	110.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 金段工	
利根川上流河川事務所	88	利右	161-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 熊谷市善ヶ島東部	161.5k 上140m 161.5k 上60m	80.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 金段工	
利根川上流河川事務所	89	利右	161-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 熊谷市善ヶ島東部	161.5k 上60m 161.5k 下191m	250.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 金段工	
利根川上流河川事務所	90	利右	161-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 熊谷市大野	161.5k 下191m 161.5k 下211m	20.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 金段工	
利根川上流河川事務所	91	利右	161-5	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 熊谷市大野	161.5k 下211m 160.5k 下90m	880.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 金段工	
利根川上流河川事務所	92	利右	160-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 熊谷市大野	160.5k 下90m 160.5k 下230m	140.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 金段工	
利根川上流河川事務所	93	利右	160-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 熊谷市葛和田向野	160.5k 下230m 160.0k 下195m	465.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 金段工	
利根川上流河川事務所	94	利右	159-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 熊谷市葛和田西島	160.0k 下195m 159.5k 上230m	75.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 金段工	
利根川上流河川事務所	95	利右	159-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 熊谷市葛和田西島	159.5k 上230m 159.5k 上120m	110.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 金段工	
利根川上流河川事務所	96	利右	159-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 熊谷市葛和田西島	159.5k 上120m 159.5k 上25m	95.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 金段工	
利根川上流河川事務所	97	利右	159-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 熊谷市葛和田西島	159.5k 上25m 157.5k 上104m	1940.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 金段工	
利根川上流河川事務所	98	利右	157-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 熊谷市俣瀬	157.5k 上104m 157.5k 下24m	128.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工	
利根川上流河川事務所	99	利右	157-2	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 行田市北河原	157.5k 下24m 157.5k 下213m	188.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工	

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k , m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	100	利右	157-3	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 行田市北河原	157.0k 上256m 156.5k 上35m	723.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	101	利右	156-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 行田市酒巻	156.5k 上35m 156.0k	535.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	102	利右	155-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 行田市酒巻	156.0k 155.5k 下10m	511.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流 河川事務所	103	利右	155-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 行田市酒巻	155.5k 下10m 155.5k 下135m	125.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流 河川事務所	104	利右	155-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 行田市下中条	155.5k 下135m 155.5k 下251m	115.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流 河川事務所	105	利右	155-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 行田市下中条	155.5k 下251m 155.0k 下185m	435.2	氾濫危険水位設定箇所（八斗島観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流 河川事務所	106	利右	154-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 行田市下中条	155.0k 下185m 155.0k 下231m	46.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	107	利右	154-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 行田市下中条	155.0k 下231m 154.5k 上60m	170.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	108	利右	154-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 行田市下中条	154.5k 上60m 154.5k 下15m	74.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 旧川跡	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	109	利右	154-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 行田市下中条	154.5k 下15m 154.0k 上69m	409.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	110	利右	154-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	埼玉県 行田市須加	154.0k 上69m 154.0k 上64m	4.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 旧川跡	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	111	利右	154-6	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 行田市須加	154.0k 上64m 154.0k 下10m	74.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 旧川跡	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	112	利右	153-1	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 行田市須加	154.0k 下10m 154.0k 下35m	24.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	113	利右	153-2	利根川	工作物	B	右	埼玉県 行田市須加	154.0k 下20m	1箇所	武蔵大橋 流下能力不足	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	114	利右	153-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 行田市須加	154.0k 下35m 153.5k 下254m	717.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	115	利右	153-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 行田市須加	153.5k 下254m 152.0k 下10m	1274.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	行田市	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	116	利右	151-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 羽生市上新郷	152.0k 下10m 152.0k 下15m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	117	利右	151-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	右	埼玉県 羽生市上新郷	152.0k 下15m 152.0k 下120m	104.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 令和8年2月27日完成見込み R6利根川右岸上新郷堤防強化工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	118	利右	151-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	右	埼玉県 羽生市上新郷	152.0k 下120m 152.0k 下200m	80.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 令和8年2月27日完成見込み R6利根川右岸上新郷堤防強化工事 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工 シート張り工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字 : 重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号		河川名	重 要 度		左 右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k , m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	119	利右	151-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	152.0k 下200m 151.5k 上110m	189.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 令和8年2月27日完成見込み R 6 利根川右岸上新郷堤防強化工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	120	利右	151-5	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	151.5k 上110m 151.5k 上45m	65.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和8年2月27日完成見込み R 6 利根川右岸上新郷堤防強化工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	121	利右	151-6	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	151.5k 上45m 151.5k 下58m	102.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和7年3月31日完成 R 5 利根川右岸上新郷堤防強化工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	122	利右	151-7	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	151.5k 下58m 151.5k 下145m	86.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和7年3月31日完成 R 5 利根川右岸上新郷堤防強化工事 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	123	利右	151-8	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	151.5k 下145m 151.0k 上212m	125.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和7年3月31日完成 R 5 利根川右岸上新郷堤防強化工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	124	利右	151-9	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市上新郷	151.0k 上212m 151.0k 下10m	221.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	125	利右	150-1	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	151.0k 下10m 150.5k 上185m	280.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和6年7月1日完成 R 4 利根川右岸上新郷堤防強化工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	126	利右	150-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県	羽生市上新郷	150.5k 上185m 150.5k 上152m	33.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	127	利右	150-3	利根川	工作物	B	右	埼玉県	羽生市上新郷	150.5k 上55m	1箇所	昭和橋（下り線） 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	128	利右	150-4	利根川	工作物	B	右	埼玉県	羽生市上新郷	150.5k 上50m	1箇所	昭和橋（上り線） 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	129	利右	150-5	利根川	旧川跡	要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	150.5k 下47m 150.0k 上194m	231.6	旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	130	利右	150-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市上新郷	150.0k 上194m 150.0k 上118m	75.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	131	利右	150-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市上川俣	150.0k 上118m 150.0k 上99m	18.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	132	利右	150-8	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市上川俣	150.0k 上99m 150.0k 上19m	80.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	133	利右	150-9	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市上川俣	150.0k 上19m 150.0k 下45m	64.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	134	利右	149-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市上川俣	150.0k 下45m 150.0k 下221m	175.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	135	利右	149-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市上川俣	150.0k 下221m 149.5k 上45m	235.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤字 : 重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
		番号			種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k , m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流河川事務所	136	利右	149-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市上川俣	149. 5k 上45m 149. 0k 上36m	521. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流河川事務所	137	利右	149-4	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市本川俣	149. 0k 上36m 149. 0k 下19m	54. 7	危険箇所（越水）右岸149. 0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流河川事務所	138	利右	148-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市本川俣	149. 0k 下19m 149. 0k 下38m	18. 8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流河川事務所	139	利右	148-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県	羽生市本川俣	149. 0k 下38m 148. 5k 上165m	268. 5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流河川事務所	140	利右	148-3	利根川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	羽生市本川俣	149. 0k 下60m	1箇所	東武伊勢崎線 利根川橋【下り線】 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	
利根川上流河川事務所	141	利右	148-4	利根川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	羽生市本川俣	149. 0k 下65m	1箇所	東武伊勢崎線 利根川橋【上り線】 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	
利根川上流河川事務所	142	利右	148-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市本川俣	148. 5k 上165m 148. 5k 上61m	103. 6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川右岸本川俣堤防強化（下）工事 旧川跡	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	143	利右	148-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 旧川跡	B B B 要注 要注	右	埼玉県	羽生市本川俣	148. 5k 上61m 148. 5k 下77m	138. 1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川右岸本川俣堤防強化（下）工事 旧川跡	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	144	利右	148-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	右	埼玉県	羽生市本川俣	148. 5k 下77m 148. 0k 上159m	276. 7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川右岸本川俣堤防強化（下）工事 旧川跡	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流河川事務所	145	利右	148-8	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	羽生市本川俣	148. 0k 上159m 147. 5k 上233m	421. 4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	146	利右	147-1	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	羽生市本川俣	147. 5k 上233m 147. 5k 下248m	480. 6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和7年3月21日完成 R 5 利根川右岸稲子堤防強化（下）工事、令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川右岸稲子堤防強化（上）その2工事	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流河川事務所	147	利右	147-2	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	羽生市稲子	147. 5k 下248m 147. 0k 上228m	19. 8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川右岸稲子堤防強化（上）その2工事	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流河川事務所	148	利右	147-3	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県	羽生市稲子	147. 0k 上228m 147. 0k 下19m	247. 3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和7年11月28日完成 R 6 利根川右岸稲子堤防強化（上）工事	加須市・羽生市水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説			
赤字	:	重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））	
番号に○印	:	氾濫危険水位設定箇所	
青文字	:	越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）	

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流河川事務所	149	利右	146-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県 羽生市稲子	147.0k 下19m 146.5k 下241m	705.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性のある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	150	利右	146-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 羽生市発戸	146.5k 下241m 145.5k 上243m	494.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	151	利右	145-1	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 羽生市発戸	145.5k 上243m 145.5k 上104m	138.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和6年3月26日完成 R 5 川俣堤防強化関連整備工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流河川事務所	152	利右	145-2	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 羽生市発戸	145.5k 上104m 145.5k 下161m	265.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	153	利右	145-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 羽生市上村君	145.5k 下161m 145.0k 上196m	145.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	154	利右	145-4	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 羽生市上村君	145.0k 上196m 145.0k 下197m	393.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	155	利右	144-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 羽生市上村君	145.0k 下197m 144.5k 下251m	547.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	156	利右	144-2	利根川	工作物	B	右	埼玉県 羽生市下村君	144.5k 下250m	1箇所	東北縦貫自動車道 利根川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	
利根川上流河川事務所	157	利右	144-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 羽生市下村君	144.5k 下251m 144.0k 上206m	45.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	158	利右	144-4	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 羽生市下村君	144.0k 上206m 143.5k 下171m	856.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	159	利右	143-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 羽生市堤	143.5k 下171m 143.5k 下199m	28.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	160	利右	143-2	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 羽生市堤	143.5k 下199m 143.0k 上5m	270.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和6年3月28日完成 R 4 利根川右岸堤防強化工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流河川事務所	161	利右	143-3	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 羽生市堤	143.0k 上5m 143.0k 下15m	19.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	162	利右	142-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 羽生市堤	143.0k 下15m 142.5k 上192m	285.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	163	利右	142-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 羽生市堤	142.5k 上192m 142.5k 上148m	44.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	164	利右	142-3	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 羽生市堤	142.5k 上148m 141.0k 上254m	1392.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	165	利右	140-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 加須市大越	140.5k 下155m 140.0k 上45m	300.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	166	利右	140-2	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 加須市大越	140.0k 上45m 139.5k 上105m	438.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和4年6月30日完成 R 2 利根川右岸大越堤防整備工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流河川事務所	167	利右	139-1	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 加須市大越	139.5k 上105m 139.5k 下10m	114.6	氾濫危険水位設定箇所（乗橋観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和4年6月30日完成 R 2 利根川右岸大越堤防整備工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流河川事務所	168	利右	139-2	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	埼玉県 加須市大越	139.5k 下10m 139.0k 上45m	442.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和4年6月30日完成 R 2 利根川右岸大越堤防整備工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流河川事務所	169	利右	139-3	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県 加須市大越	139.0k 上45m 138.5k 下185m	727.4	令和4年6月30日完成 R 2 利根川右岸大越堤防整備工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	170	利右	138-1	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県 加須市大越	138.5k 下185m 138.0k 下140m	455.0	令和6年3月27日完成 R 5 利根川右岸佐波外 1 箇所堤防強化工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流河川事務所	171	利右	137-1	利根川	旧川跡	要注	右	埼玉県 加須市外野	137.5k 下10m 137.0k 下120m	609.9	旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	
利根川上流河川事務所	172	利右	136-1	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	埼玉県 加須市佐波	137.0k 下120m 137.0k 下165m	45.0	令和6年3月27日完成 R 5 利根川右岸佐波外 1 箇所堤防強化工事 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	シート張り工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説			
赤字	:	重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））	
番号に○印	:	氾濫危険水位設定箇所	
青文字	:	越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）	

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	173	利右	136-2	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県 加須市佐波	137.0k 下165m 136.5k 上55m	279.7	令和6年3月27日完成 R 5 利根川右岸佐波外 1 箇所堤防強化工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	174	利右	136-3	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 加須市佐波	136.5k 上55m 136.5k 上30m	25.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	175	利右	136-4	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県 加須市弥兵衛	136.5k 上30m 136.0k 上195m	335.1	令和6年3月27日完成 R 5 利根川右岸佐波外 1 箇所堤防強化工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	176	利右	134-1	利根川	越水（溢水）	B	右	埼玉県 加須市新川通	135.0k 下149m 135.0k 下224m	74.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	177	利右	134-2	利根川	旧川跡	要注	右	埼玉県 加須市新川通	134.5k 上239m 134.5k 上219m	19.9	旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	178	利右	134-3	利根川	破堤跡 旧川跡	要注 要注	右	埼玉県 加須市新川通	134.5k 上219m 134.5k 上10m	209.2	破堤跡 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	179	利右	134-4	利根川	破堤跡	要注	右	埼玉県 加須市新川通	134.5k 上10m 134.5k	10.0	破堤跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	180	利右	133-1	利根川	堤体漏水	B	右	埼玉県 加須市新川通	133.0k 上185m 133.0k 上170m	15.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	181	利右	133-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県 加須市新川通	133.0k 上170m 133.0k 上25m	144.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	182	利右	133-3	利根川	工作物	B	右	埼玉県 加須市新川通	133.0k 上115m	1箇所	東武日光線利根川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	184	利右	131-1	利根川	旧川跡	要注	右	埼玉県 加須市旗井	131.5k 下214m 131.0k 上224m	59.8	旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	185	利右	131-2	利根川	工作物	B	右	埼玉県 加須市旗井	131.0k 上125m	1箇所	東北本線（宇都宮線）利根川橋梁（下流） 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	186	利右	131-3	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県 加須市旗井	131.0k 上30m 131.0k 下105m	135.1	令和6年3月31日完成 R 5 大利根管内堤防強化関連整備工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	187	利右	130-1	利根川	工作物	B	右	埼玉県 加須市旗井	131.0k 下116m	1箇所	東北本線（宇都宮線）利根川橋梁（上流） 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	188	利右	130-2	利根川	旧川跡	要注	右	埼玉県 加須市旗井	130.5k 上75m 130.5k 上50m	25.0	旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	189	利右	130-3	利根川	旧川跡	要注	右	埼玉県 久喜市栗橋	130.5k 上50m 130.5k 上25m	25.0	旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	190	利右	130-4	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	埼玉県 久喜市栗橋	130.5k 上25m 130.5k 下20m	45.0	令和6年3月29日完成 R 4 利根川右岸栗橋北堤防強化工事 旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	191	利右	130-5	利根川	新堤防	要注	右	埼玉県 久喜市栗橋	130.5k 下20m 130.5k 下239m	219.3	令和6年3月29日完成 R 4 利根川右岸栗橋北堤防強化工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	192	利右	130-6	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県 久喜市栗橋	130.0k 上214m 130.0k 上65m	149.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	193	利右	130-7	利根川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県 久喜市栗橋	130.0k 上199m	1箇所	国道4号線利根川橋（下り線） 桁下高不足かつ流下能力不足	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	194	利右	130-8	利根川	工作物	B	右	埼玉県 久喜市栗橋	130.0k 上169m	1箇所	国道4号線利根川橋（上り線） 流下能力不足	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	195	利右	130-9	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B B	右	埼玉県 久喜市栗橋	130.0k 上65m 129.5k 上222m	347.5	危険箇所（越水）右岸130.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	196	利右	129-1	利根川	旧川跡	要注	右	埼玉県 久喜市栗橋	129.5k 下106m 129.0k 上116m	282.8	旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	197	利右	129-2	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	埼玉県 久喜市栗橋	129.0k 上116m 129.0k 上106m	10.1	令和6年3月31日完成 R 5 大利根管内堤防強化関連整備工事、令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事 旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	198	利右	129-3	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	埼玉県 久喜市栗橋	129.0k 上106m 129.0k 上56m	50.5	令和6年3月31日完成 R 5 大利根管内堤防強化関連整備工事、令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和7年5月30日完成 利根川右岸川妻築堤護岸（その2）工事 旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	杉戸県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k , m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	199	利右	129-4	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	129.0k 上56m 129.0k 下35m	90.9	令和6年3月31日完成 R 5 大利根管内堤防強化関連整備工事、令和 6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和 7年5月30日完成 利根川右岸川妻築堤護岸（その2）工事 旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	200	利右	128-1	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	129.0k 下35m 129.0k 下116m	80.7	令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和 7年5月30日完成 利根川右岸川妻築堤護岸（その2）工事 旧川跡	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	201	利右	128-2	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	129.0k 下116m 129.0k 下217m	100.9	令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和 7年5月30日完成 利根川右岸川妻築堤護岸（その2）工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	202	利右	128-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	129.0k 下217m 129.0k 下227m	10.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	203	利右	128-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	129.0k 下227m 128.5k 上202m	75.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	204	利右	128-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 上202m 128.5k 上192m	10.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	205	利右	128-6	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 上192m 128.5k 上15m	176.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和 7年6月30日完成 R 5 利根川右岸川妻築堤護岸（その1）工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	206	利右	128-7	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 上15m 128.5k 上10m	5.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	207	利右	128-8	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 上10m 128.5k 下80m	90.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	208	利右	128-9	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 下81m 128.5k 下86m	5.0	令和7年6月30日完成 R 5 利根川右岸川妻築堤護岸（その1）工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	209	利右	128-10	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 下85m 128.5k 下130m	45.1	令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和 7年6月30日完成 R 5 利根川右岸川妻築堤護岸（その1）工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	210	利右	128-11	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 下130m 128.5k 下226m	95.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	211	利右	128-12	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 下225m 128.5k 下230m	5.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	212	利右	128-13	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川 妻	128.5k 下231m 128.0k 上221m	50.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所 令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防天端整備工事、令和 7年4月24日完成 R 6 利根川右岸川妻築堤護岸工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	かご止め工 釜段工 シート張り工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字：重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））

番号に○印：氾濫危険水位設定箇所

青文字：越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	213	利右	128-14	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	128.0k 上221m 128.0k 上50m	170.4	令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防先端整備工事、令和7年4月24日完成 R 6 利根川右岸川妻築堤護岸工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	214	利右	128-15	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町川妻	128.0k 上50m 128.0k 下165m	214.7	令和6年8月9日完成 R 5 利根川右岸川妻堤防先端整備工事、令和7年3月27日完成 R 5 利根川右岸川妻築堤護岸工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	215	利右	125-1	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町釈迦	125.5k 上204m 125.0k 下181m	867.8	令和6年3月31日完成 R 4 利根川右岸大福田堤防強化（上）他工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	216	利右	124-1	利根川	越水（溢水）	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大福田	125.0k 下181m 124.5k 上234m	73.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	217	利右	124-2	利根川	工作物	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大福田	125.0k 下215m	1箇所	新国道4号線利根川橋 桁下高不十分かつ流下能力不足	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	218	利右	124-3	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大福田	124.5k 上234m 124.5k 上54m	180.5	令和6年3月31日完成 R 4 利根川右岸大福田堤防強化（上）他工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	219	利右	123-1	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大福田	124.0k 下251m 123.5k 上10m	240.7	令和6年1月31日完成 R 4 利根川右岸山王堤防先端整備工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	220	利右	123-2	利根川	基礎地盤漏水	B	右	茨城県 猿島郡五霞町大福田	123.5k 下20m 123.5k 下111m	90.5	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	釜段工
利根川上流 河川事務所	221	利右	123-3	利根川	新堤防	要注	右	茨城県 猿島郡五霞町大福田	123.5k 下131m 122.0k 上40m	1258.6	令和6年1月31日完成 R 4 利根川右岸山王堤防先端整備工事	利根川栗橋流域 水防事務組合	境工事事務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	222	利右	120-1	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	千葉県 野田市関宿三軒家	121.0k 121.0k 下121m	120.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	223	利右	120-2	利根川	堤体漏水	B	右	千葉県 野田市関宿三軒家	121.0k 下121m 118.0k	287.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	224	利右	120-3	利根川	工作物	B	右	千葉県 野田市関宿台町	120.5k 下200m	1箇所	堤大橋 桁下高不十分かつ流下能力不足	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	
利根川上流 河川事務所	225	利右	116-1	利根川	堤体漏水	B	右	千葉県 野田市新田戸	116.5k 116.0k 下250m	751.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	226	利右	115-1	利根川	堤体漏水	B	右	千葉県 野田市桐ヶ作	116.0k 下250m 115.5k 上220m	30.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	築きまわし工
利根川上流 河川事務所	227	利右	115-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市桐ヶ作	115.5k 上220m 115.5k 上75m	145.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	228	利右	115-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	B B B	右	千葉県 野田市桐ヶ作	115.5k 上75m 115.5k 下80m	155.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映） 水衝部深掘れあり	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 木流し工
利根川上流 河川事務所	229	利右	115-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	B B B	右	千葉県 野田市桐ヶ作	115.5k 下80m 115.5k 下180m	100.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映） 水衝部深掘れあり	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 木流し工
利根川上流 河川事務所	230	利右	115-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	B B B	右	千葉県 野田市桐ヶ作	115.5k 下180m 115.5k 下215m	35.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映） 水衝部深掘れあり	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 木流し工
利根川上流 河川事務所	231	利右	115-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	B B B	右	千葉県 野田市桐ヶ作	115.5k 下215m 115.0k 下100m	385.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映） 水衝部深掘れあり	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 木流し工
利根川上流 河川事務所	232	利右	114-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市古布内	115.0k 下100m 115.0k 下250m	149.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	233	利右	114-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市古布内	115.0k 下250m 114.5k 下160m	409.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	234	利右	114-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	B B B	右	千葉県 野田市古布内	114.5k 下160m 114.0k 下160m	499.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 水衝部深掘れあり	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 木流し工
利根川上流 河川事務所	235	利右	113-1	利根川	堤体漏水 水衝洗掘	B B	右	千葉県 野田市古布内	114.0k 下160m 113.5k 上170m	170.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 水衝部深掘れあり	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	かご止め工 木流し工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	236	利右	113-2	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 水衝洗掘	B B B	右	千葉県 野田市古布内	113.5k 上170m 113.5k	170.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 水衝部浮掘れあり	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 木流し工
利根川上流河川事務所	237	利右	113-3	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市古布内	113.5k 113.5k 下60m	60.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	238	利右	113-4	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市古布内	113.5k 下60m 109.5k	3938.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	239	利右	109-1	利根川	越水(溢水)	B	右	千葉県 野田市木間ヶ瀬	109.5k 108.5k 上188m	813.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	240	利右	108-1	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	千葉県 野田市小山	108.5k 上188m 108.5k 上147m	40.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 旧川跡	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	241	利右	108-2	利根川	越水(溢水)	B	右	千葉県 野田市小山	108.5k 上147m 108.5k	147.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	242	利右	108-3	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市小山	108.5k 108.5k 下250m	250.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	243	利右	108-4	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市小山	108.5k 下250m 107.5k 下250m	998.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	244	利右	107-1	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市小山	107.5k 下250m 107.0k 下250m	499.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	245	利右	106-1	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 野田市小山	107.0k 下250m 106.0k 下112m	855.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 金段工
利根川上流河川事務所	246	利右	105-1	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 野田市薙打	106.0k 下112m 106.0k 下254m	142.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 金段工
利根川上流河川事務所	247	利右	105-2	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 野田市船形	106.0k 下254m 105.5k	253.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流河川事務所	248	利右	105-3	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 野田市船形	105.5k 105.5k 下251m	250.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 旧川跡	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流河川事務所	249	利右	105-4	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	千葉県 野田市薙打	105.5k 下251m 105.0k 下180m	430.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 旧川跡	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	250	利右	104-1	利根川	越水(溢水)	B	右	千葉県 野田市薙打	105.0k 下180m 105.0k 下250m	70.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	251	利右	104-2	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市薙打	105.0k 下250m 104.0k	750.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性)	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流河川事務所	252	利右	104-3	利根川	工作物	B	右	千葉県 野田市目吹	104.0k 上200m	1箇所	孕吹大橋 桁下高不足かつ流下能力不足	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	
利根川上流河川事務所	253	利右	104-4	利根川	工作物	B	右	千葉県 野田市目吹	104.0k 上195m	1箇所	孕吹大橋側道橋 流下能力不足	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	
利根川上流河川事務所	254	利右	103-1	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市目吹	104.0k 104.0k 下250m	250.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査)	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	255	利右	103-2	利根川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市目吹	104.0k 下250m 103.5k 上220m	30.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	256	利右	103-3	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 野田市目吹	103.5k 上20m 103.5k 下60m	80.1	旧川跡	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	257	利右	103-4	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 野田市目吹	103.5k 下65m 103.5k 下70m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	258	利右	103-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市目吹	103.5k 下70m 103.5k 下150m	80.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	259	利右	103-6	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市目吹	103.5k 下150m 103.0k 上60m	290.3	危険箇所（越水）右岸103.1k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	260	利右	103-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市目吹	103.0k 上60m 103.0k 下40m	100.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	261	利右	102-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市目吹	103.0k 下40m 103.0k 下180m	140.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	262	利右	102-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 野田市目吹	103.0k 下180m 103.0k 下250m	70.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	263	利右	102-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 野田市目吹	103.0k 下250m 102.5k 上125m	125.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	264	利右	102-4	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 野田市目吹	102.5k 上125m 102.5k 下25m	150.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	265	利右	102-5	利根川	越水（溢水） 水衝洗掘	B B	右	千葉県 野田市目吹	102.5k 下25m 102.0k 上175m	300.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 水衝部深掘れあり	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 木流し工
利根川上流 河川事務所	266	利右	102-6	利根川	越水（溢水） 水衝洗掘	B B	右	千葉県 野田市目吹	102.0k 上175m 102.0k 上140m	35.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 水衝部深掘れあり	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 木流し工
利根川上流 河川事務所	267	利右	102-7	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 野田市目吹	102.0k 上140m 102.0k 下165m	304.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	268	利右	101-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 野田市目吹	102.0k 下165m 101.5k 下250m	584.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	269	利右	101-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 野田市木野崎	101.5k 下250m 101.0k 下20m	270.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 金段工
利根川上流 河川事務所	270	利右	100-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 野田市木野崎	101.0k 下20m 99.5k 上267m	1383.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 金段工
利根川上流 河川事務所	271	利右	99-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 野田市木野崎	99.5k 上267m 99.5k 上227m	40.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	272	利右	99-2	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 野田市三ツ堀	99.0k 上80m 99.0k 下144m	223.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	273	利右	98-1	利根川	(重点) 越水（溢水）	B	右	千葉県 野田市三ツ堀	99.0k 下247m 98.5k 下58m	385.1	危険箇所（越水）右岸98.5k付近 堤防が低く背後家屋が浸水する可能性がある区間 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	274	利右	98-2	利根川	(重点) 越水（溢水）	A	右	千葉県 野田市三ツ堀	98.5k 下237m 98.0k 上121m	168.3	無堤部であり、計算水位より低い家屋があり注意を要する区間 危険箇所（越水）右岸98.2k付近 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	275	利右	97-1	利根川	堤体漏水	B	右	千葉県 野田市瀬戸	98.0k 下241m 97.5k 上196m	65.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	276	利右	97-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 野田市瀬戸	97.5k 上196m 97.5k 下60m	255.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	277	利右	97-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 野田市瀬戸	97.5k 下60m 96.5k 下17m	965.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	278	利右	96-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 野田市瀬戸	96.5k 下17m 96.5k 下114m	97.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	野田市	東葛飾土木事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説			
赤文字	:	重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））	
番号に○印	:	氾濫危険水位設定箇所	
青文字	:	越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）	

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番 号			種 別	階 級		地 先 名	料 杭 位 置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	279	利右	96-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 柏市船戸	96.5k 下100m 96.5k 下105m	5.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	280	利右	96-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 柏市船戸	96.5k 下120m 96.5k 下177m	57.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	281	利右	96-4	利根川	堤体漏水	B	右	千葉県 柏市船戸	96.5k 下177m 96.5k 下194m	17.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	282	利右	96-5	利根川	堤体漏水	B	右	千葉県 柏市船戸	96.0k 上206m 96.0k 上194m	11.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	築きまわし工
利根川上流 河川事務所	283	利右	96-6	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	千葉県 柏市船戸	96.0k 上194m 96.0k 上154m	40.0	利根運河分派点から田中調節池周囲堤の間の有堤区間。河道の計算水位より堤防高が低く越水の危険性がある区間 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	284	利右	96-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 柏市船戸	96.0k 上154m 95.5k 下55m	757.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	285	利右	95-1	利根川	越水（溢水）	要注	右	千葉県 柏市船戸	95.5k 下55m 95.5k 下202m	147.0	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内でかつHWLより低い場所に家屋が存在する区間（避難誘導等が必要）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	286	利右	95-2	利根川	工作物	B	右	千葉県 柏市船戸	95.0k 上20m	1箇所	常磐道利根川橋（下り） 流下能力不足	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	
利根川上流 河川事務所	287	利右	95-3	利根川	工作物	B	右	千葉県 柏市船戸	95.0k 上15m	1箇所	常磐道利根川橋（上り） 流下能力不足	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	
利根川上流 河川事務所	288	利右	94-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 柏市船戸	95.0k 下64m 95.0k 下149m	85.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	289	利右	94-2	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 柏市船戸	95.0k 下149m 94.5k	276.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	290	利右	94-3	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 柏市小青田	94.5k 下160m 94.0k 上86m	368.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	291	利右	93-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 柏市大室	93.5k 上73m 93.5k 下84m	156.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	292	利右	93-2	利根川	(重点) 越水（溢水）	A	右	千葉県 柏市大室	93.5k 下84m 93.5k 下157m	72.7	遊水地内であり、直接的な浸水の危険性は低いが、計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）、背後地浸水の可能性有	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	293	利右	93-3	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	千葉県 柏市新利根	93.5k 下157m 93.5k 下280m	123.0	遊水地内であり、直接的な浸水の危険性は低いが、計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）、背後地浸水の可能性有 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	294	利右	93-4	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	千葉県 柏市大室	93.5k 下280m 93.0k 上112m	167.7	遊水地内であり、直接的な浸水の危険性は低いが、計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）、背後地浸水の可能性有 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	295	利右	93-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 柏市大室	93.0k 上112m 93.0k 下118m	229.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	296	利右	92-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 柏市大室	93.0k 下118m 93.0k 下236m	117.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	297	利右	92-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 柏市大室	93.0k 下236m 92.5k 下148m	697.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	298	利右	92-3	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	千葉県 柏市新利根	92.5k 下65m 92.5k 下70m	11.4	有堤部であり坂路傾り付け部が上下流より若干低くなっている。このため計算水位が若干堤防高より高く越水の可能性がある区間 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	299	利右	92-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 柏市花野井	92.5k 下160m 92.5k 下217m	57.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	300	利右	92-5	利根川	堤体漏水	B	右	千葉県 柏市新利根	92.5k 下217m 92.5k 下262m	45.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	築きまわし工

様式 2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間 (重要度 A 箇所・危険箇所 (越水))
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水 (溢水) 要注意区間 (事務所独自設定)

様式ー 2

令和 8 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	301	利右	92-6	利根川	(重点) 越水 (溢水)	A	右	千葉県 柏市花野井	92.0k 上548m 92.0k 上388m	159.8	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋及び河川区域内に家屋が存在する区間。計算池水位はHWL以上のため注意を要する区間（避難誘導等が必要）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	302	利右	92-7	利根川	越水 (溢水)	B	右	千葉県 柏市花野井	92.0k 上46m 92.0k	45.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	303	利右	91-1	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 柏市花野井	92.0k 92.0k 下130m	130.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	304	利右	91-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 柏市花野井	92.0k 下130m 92.0k 下180m	49.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	305	利右	91-3	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 柏市布施	92.0k 下180m 91.5k 上279m	161.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	306	利右	91-4	利根川	越水 (溢水)	B	右	千葉県 柏市布施	91.5k 上279m 91.5k 上261m	18.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	307	利右	91-5	利根川	越水 (溢水)	B	右	千葉県 柏市布施	91.5k 上56m 91.5k 下90m	145.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	308	利右	91-6	利根川	堤体漏水	B	右	千葉県 柏市布施	91.5k 下200m 91.5k 下240m	40.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	309	利右	91-7	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	千葉県 柏市布施下	91.5k 下240m 91.5k 下350m	110.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	310	利右	91-8	利根川	越水 (溢水)	B	右	千葉県 柏市弁天下	91.5k 下350m 91.0k 上250m	399.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	311	利右	91-9	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	千葉県 柏市弁天下	91.0k 上250m 91.0k 下182m	431.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	312	利右	90-1	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	千葉県 柏市弁天下	91.0k 下182m 90.5k 上279m	145.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	313	利右	90-2	利根川	越水 (溢水)	B	右	千葉県 柏市弁天下	90.5k 上279m 90.5k 上242m	36.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	314	利右	90-3	利根川	工作物	B	右	千葉県 柏市弁天下	90.5k 上120m	1箇所	新天利根橋 流下能力不足	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	
利根川上流 河川事務所	315	利右	90-4	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	千葉県 柏市弁天下	90.5k 上61m 89.5k	805.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	316	利右	89-1	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 柏市弁天下	89.5k 88.5k 上217m	552.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	317	利右	88-1	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 柏市弁天下	88.5k 上217m 88.5k 上189m	27.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	318	利右	88-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 柏市弁天下	88.5k 上189m 88.5k 上138m	50.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	319	利右	88-3	利根川	基礎地盤漏水	B	右	千葉県 柏市弁天下	88.5k 上138m 88.5k 上106m	32.3	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	金段工
利根川上流 河川事務所	320	利右	88-4	利根川	越水 (溢水) 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 柏市弁天下	88.5k 上106m 88.5k 上102m	4.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 金段工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤字 : 重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	321	利右	88-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 柏市弁天下	88.5k 上102m 88.5k 上74m	27.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	322	利右	88-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 柏市弁天下	88.5k 上74m 88.0k 上233m	568.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	柏市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	323	利右	88-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 我孫子市布施下	88.0k 上233m 88.0k 下208m	440.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（水防団意見反映） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	我孫子市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	324	利右	87-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 我孫子市布施	88.0k 下208m 88.0k 下260m	51.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	我孫子市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	325	利右	87-2	利根川	基礎地盤漏水	B	右	千葉県 我孫子市久寺家	87.5k 上130m 87.5k 上17m	147.1	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	我孫子市	柏土木事務所	守谷出張所	釜段工
利根川上流河川事務所	326	利右	87-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 我孫子市久寺家	87.5k 下17m 87.5k 下81m	63.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	我孫子市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流河川事務所	327	利右	87-4	利根川	基礎地盤漏水	B	右	千葉県 我孫子市久寺家	87.5k 下81m 87.5k 下207m	126.8	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	我孫子市	柏土木事務所	守谷出張所	釜段工
利根川上流河川事務所	328	利右	87-5	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 我孫子市柴崎	87.5k 下207m 87.0k 上254m	115.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	我孫子市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流河川事務所	329	利右	87-6	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 我孫子市我孫子	87.0k 上254m 87.0k 上236m	17.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	我孫子市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	330	利右	86-1	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	千葉県 我孫子市柴崎	87.0k 下275m 87.0k 下343m	68.7	遊水地内であり直接的な浸水の危険性は低い が、有堤部で堤防高が低く、越水の危険がある区間。 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	我孫子市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	331	利右	86-2	利根川	(重点) 越水（溢水）	A	右	千葉県 我孫子市柴崎	87.0k 下343m 86.5k 上302m	41.2	遊水地内であり直接的な浸水の危険性は低い が、有堤部で堤防高が低く、越水の危険がある区間。	我孫子市	柏土木事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	332	利右	85-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 我孫子市北新田	86.0k 下381m 85.5k	381.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	我孫子市	柏土木事務所	守谷出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	1	利左	186-1	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 伊勢崎市柴町	186.5k 下20m 186.5k 下219m	198.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	2	利左	186-2	利根川	堤体漏水	B	左	群馬県 伊勢崎市柴町	186.5k 下248m 186.0k 上109m	139.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性）	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	築きまわし工
利根川上流河川事務所	3	利左	186-3	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	群馬県 伊勢崎市柴町	186.0k 上109m 186.0k 下258m	366.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流河川事務所	4	利左	185-1	利根川	(重点) 旧川跡	要注	左	群馬県 伊勢崎市柴町	186.0k 下258m 185.5k 下20m	277.2	危険箇所（越水）左岸185.0k付近 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	5	利左	185-2	利根川	旧川跡	要注	左	群馬県 伊勢崎市柴町	185.0k 上240m 185.0k 上78m	161.6	旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	6	利左	184-1	利根川	堤体漏水	B	左	群馬県 伊勢崎市柴町	185.0k 184.5k 下150m	650.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	7	利左	184-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	群馬県 伊勢崎市戸谷塚町	184.5k 下150m 184.5k 下250m	100.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	8	利左	184-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	群馬県 伊勢崎市戸谷塚町	184.5k 下250m 184.0k 下40m	290.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	9	利左	183-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	群馬県 伊勢崎市戸谷塚町	184.0k 下40m 183.5k 下70m	530.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工 釜段工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流河川事務所	10	利左	183-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	群馬県伊勢崎市福島町	183.5k 下70m 183.5k 下250m	180.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	11	利左	183-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	群馬県伊勢崎市福島町	183.5k 下250m 181.5k 上198m	1549.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	12	利左	182-1	利根川	工作物	B	左	群馬県伊勢崎市八斗島町	182.0k	1箇所	新坂東大橋 流下能力不足	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	13	利左	181-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B	左	群馬県伊勢崎市八斗島町	181.5k 上198m 181.5k 下253m	450.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	14	利左	181-2	利根川	水衝洗掘	B	左	群馬県伊勢崎市八斗島町	181.5k 下253m 181.0k 上207m	45.5	水衝部深掘れあり	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流河川事務所	15	利左	181-3	利根川	水衝洗掘	B	左	埼玉県本庄市上仁手	181.0k 上207m 181.0k	207.1	水衝部深掘れあり	坂東上流水害予防組合	本庄県土整備事務所	八斗島出張所	木流し工
利根川上流河川事務所	16	利左	179-1	利根川	堤体漏水	B	左	群馬県伊勢崎市長沼町	180.0k 下250m 179.5k 下95m	345.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	17	利左	179-2	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	群馬県伊勢崎市長沼町	179.5k 下95m 179.5k 下210m	115.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	18	利左	179-3	利根川	堤体漏水	B	左	群馬県伊勢崎市長沼町	179.5k 下210m 178.0k	1291.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	19	利左	177-1	利根川	基礎地盤漏水	B	左	群馬県伊勢崎市境島村	178.0k 上211m 177.5k 上211m	290.9	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	釜段工
利根川上流河川事務所	20	利左	177-2	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	群馬県伊勢崎市境島村	177.5k 上211m 177.5k 下25m	235.7	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	釜段工
利根川上流河川事務所	21	利左	177-3	利根川	基礎地盤漏水	B	左	群馬県伊勢崎市境島村	177.5k 下25m 177.0k 上100m	375.2	堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	釜段工
利根川上流河川事務所	22	利左	177-4	利根川	旧川跡	要注	左	群馬県伊勢崎市境島村	177.0k 上75m 176.5k 上30m	546.9	旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	23	利左	175-1	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県伊勢崎市境平塚	175.5k 上202m 175.5k	202.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	24	利左	175-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	群馬県伊勢崎市境平塚	175.5k 174.5k	1045.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	25	利左	174-1	利根川	工作物	B	左	群馬県伊勢崎市境平塚	174.5k 上170m	1箇所	上武大橋 桁下高不足かつ流下能力不足	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	26	利左	174-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県伊勢崎市境平塚	174.5k 174.5k 下253m	252.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	27	利左	174-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県伊勢崎市境平塚	174.5k 下253m 174.0k 上35m	217.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	28	利左	174-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県太田市徳川町	174.0k 上35m 174.0k 下248m	283.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	29	利左	173-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県太田市徳川町	174.0k 下248m 172.5k 下253m	1669.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	30	利左	172-1	利根川	堤体漏水	B	左	群馬県太田市大館町	172.5k 下253m 172.0k 上103m	160.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	31	利左	171-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県太田市大館町	172.0k 下123m 171.5k 上142m	207.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	32	利左	171-2	利根川	堤体漏水	B	左	群馬県太田市阿久津町	171.5k 上142m 171.0k 上183m	365.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	33	利左	171-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県太田市武蔵島町	171.0k 上183m 170.5k	603.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	34	利左	170-1	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	群馬県 太田市二ツ小屋町	170.5k 169.5k 上182m	506.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	35	利左	169-1	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	群馬県 太田市堀口町	169.5k 上182m 169.5k 上48m	134.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	36	利左	169-2	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	群馬県 太田市堀口町	169.5k 上48m 169.5k 下30m	77.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	37	利左	169-3	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	群馬県 太田市堀口町	169.5k 下30m 169.0k 上34m	314.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流河川事務所	38	利左	169-4	利根川	(重点) 越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	群馬県 太田市堀口町	169.0k 上34m 169.0k 下40m	74.0	危険箇所(越水)左岸169.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流河川事務所	39	利左	168-1	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	群馬県 太田市堀口町	169.0k 下40m 168.5k 上48m	121.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流河川事務所	40	利左	168-2	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	群馬県 太田市堀口町	168.5k 上48m 168.5k 下238m	285.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 釜段工
利根川上流河川事務所	41	利左	168-3	利根川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	群馬県 太田市堀口町	168.5k 下238m 168.0k 上200m	102.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 旧川跡	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	42	利左	168-4	利根川	越水(溢水)	B	左	群馬県 太田市堀口町	168.0k 上200m 168.0k 上194m	5.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	43	利左	167-1	利根川	越水(溢水)	B	左	群馬県 太田市堀口町	168.0k 167.5k 上248m	459.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	44	利左	167-2	利根川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 熊谷市妻沼小島	167.5k 上248m 167.5k 下309m	556.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	45	利左	167-3	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県 熊谷市妻沼小島	167.5k 下309m 167.0k 上99m	210.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	46	利左	167-4	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	埼玉県 熊谷市妻沼小島	167.0k 上99m 167.0k 下43m	141.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	47	利左	166-1	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県 熊谷市妻沼小島	167.0k 下43m 166.5k 上142m	526.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	48	利左	166-2	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	埼玉県 熊谷市妻沼小島	166.5k 上142m 166.5k 下85m	227.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性・安全性照査) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部浸掘れあり	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工 木流し工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長	重要な理由	県及び市町村		国土交通省	想定される	
		種別	階級		地名	料杭位置		(m)	担当水防団体			担当土木事務所	担当出張所			水防工法
利根川上流河川事務所	49	利左	166-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B B 要注	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	166.5k 下85m 166.5k 下182m	97.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり 旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工 木流し工
利根川上流河川事務所	50	利左	166-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	166.5k 下182m 166.5k 下261m	78.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工 木流し工
利根川上流河川事務所	51	利左	166-5	利根川	越水（溢水） 水衝洗掘	B B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	166.5k 下261m 166.0k 上33m	358.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 水衝部深掘れあり	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工 木流し工
利根川上流河川事務所	52	利左	166-6	利根川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	166.0k 上33m 165.5k 下285m	875.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	53	利左	165-1	利根川	(重点) 越水（溢水）	B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	165.5k 下285m 165.0k 下148m	433.3	危険箇所（越水）左岸165.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	54	利左	164-1	利根川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	165.0k 下105m 165.0k 下110m	7.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	55	利左	164-2	利根川	旧川跡	要注	左	埼玉県	熊谷市妻沼小島	165.0k 下170m 165.0k 下184m	14.1	旧川跡	大里郡利根川水害予防組合	熊谷県土整備事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	56	利左	164-3	利根川	工作物	B	左	群馬県	太田市古戸町	165.0k 下150m	1箇所	古利根橋 流下能力不足	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	57	利左	164-4	利根川	工作物	B	左	群馬県	太田市古戸町	165.0k 下205m	1箇所	古利根橋 桁下高不足かつ流下能力不足	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	58	利左	164-5	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	群馬県	太田市古戸町	164.5k 上311m 164.5k 上276m	35.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 旧川跡	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	59	利左	164-6	利根川	工作物	B	左	群馬県	太田市古戸町	164.5k 上210m	1箇所	刀水橋側道橋 流下能力不足	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	60	利左	164-7	利根川	工作物	B	左	群馬県	太田市古戸町	164.5k 上210m	1箇所	刀水橋 流下能力不足	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	
利根川上流河川事務所	61	利左	164-8	利根川	堤体漏水	B	左	群馬県	太田市古戸町	164.5k 上276m 164.5k 上247m	28.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	62	利左	164-9	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県	太田市古戸町	164.5k 上247m 164.5k 下90m	337.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	63	利左	164-10	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	群馬県	太田市古戸町	164.5k 下90m 164.5k 下140m	50.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 旧川跡	太田市	太田土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	64	利左	164-11	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	群馬県	邑楽郡大泉町丘山	164.5k 下140m 164.0k 上220m	140.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 旧川跡	大泉町	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	65	利左	164-12	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県	邑楽郡大泉町丘山	164.0k 上220m 164.0k	219.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	大泉町	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	66	利左	163-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	群馬県	邑楽郡大泉町仙石	164.0k 163.0k 下157m	1103.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大泉町	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流河川事務所	67	利左	162-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	群馬県	邑楽郡大泉町古海	163.0k 下157m 163.0k 下227m	70.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大泉町	館林土木事務所	川俣出張所	築きまわし工 金段工
利根川上流河川事務所	68	利左	162-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	群馬県	邑楽郡大泉町古海	163.0k 下227m 163.0k 下270m	43.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	大泉町	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字 : 重点区間 (重要度A箇所・危険箇所 (越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水 (溢水) 要注意区間 (事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k , m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	69	利左	162-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県 邑楽郡大泉町古 海	163.0k 下270m 161.5k	1344.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	大泉町	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	70	利左	161-1	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡大泉町古 海	161.5k 161.5k 下70m	70.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	大泉町	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	71	利左	161-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	群馬県 邑楽郡大泉町古 海	161.5k 下70m 161.5k 下156m	86.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 旧川跡	大泉町	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	72	利左	161-3	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡大泉町古 海	161.5k 下156m 161.0k 上156m	226.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	大泉町	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	73	利左	161-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	群馬県 邑楽郡大泉町古 海	161.0k 上156m 161.0k 下54m	210.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 旧川跡	大泉町	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	74	利左	160-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	群馬県 邑楽郡千代田町 舞木	161.0k 下54m 160.5k 下172m	658.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	75	利左	160-2	利根川	旧川跡	要注	左	群馬県 邑楽郡千代田町 舞木	160.5k 下172m 160.0k 上26m	322.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	76	利左	160-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	群馬県 邑楽郡千代田町 舞木	160.0k 上26m 160.0k 下161m	186.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	77	利左	159-1	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡千代田町 舞木	160.0k 下161m 157.5k 上224m	2063.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	78	利左	157-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	群馬県 邑楽郡千代田町 赤岩	157.5k 上224m 157.5k 上33m	191.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	79	利左	157-2	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡千代田町 赤岩	157.5k 上33m 156.5k 下253m	1015.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	80	利左	156-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県 邑楽郡千代田町 瀬戸井	156.5k 下253m 155.5k 下186m	836.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性・安全性照査）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	81	利左	155-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	群馬県 邑楽郡千代田町 上五箇	155.5k 下186m 155.0k 上168m	18.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性・安全性照査） 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	82	利左	155-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県 邑楽郡千代田町 上五箇	155.0k 上168m 155.0k 下117m	284.1	氾濫危険水位設定箇所（八斗島観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性・安全性照査）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	83	利左	154-1	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡千代田町 上五箇	155.0k 下117m 154.0k 上19m	584.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	84	利左	153-1	利根川	工作物	B	左	群馬県 邑楽郡千代田町 上五箇	154.0k 下10m	1箇所	武蔵大橋 流下能力不足	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	85	利左	153-2	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡千代田町 上五箇	154.0k 下67m 153.5k 上190m	257.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	86	利左	153-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	群馬県 邑楽郡千代田町 上五箇	153.5k 上190m 153.0k 下190m	879.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	87	利左	152-1	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡千代田町 下中森	153.0k 下190m 153.0k 下249m	59.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	88	利左	152-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県 邑楽郡千代田町 下中森	153.0k 下249m 151.5k 下147m	1396.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	89	利左	151-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 破堤跡	B B 要注	左	群馬県 邑楽郡明和町大 輪	151.5k 下147m 151.5k 下368m	220.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 破堤跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	90	利左	151-2	利根川	越水（溢水） 破堤跡	B 要注	左	群馬県 邑楽郡明和町須 賀	151.5k 下368m 151.0k	368.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 破堤跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	91	利左	150-1	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡明和町須 賀	151.0k 151.0k 下256m	256.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	92	利左	150-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県 邑楽郡明和町須 賀	151.0k 下256m 150.5k 上97m	158.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	93	利左	150-3	利根川	堤体漏水	B	左	群馬県 邑楽郡明和町川 俣	150.5k 上97m 150.5k 上46m	51.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	かご止め工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
		番 号		種 別	階級		地 先 名 (k, m)	料 杭 位 置			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流河川事務所	94	利左	150-4	利根川	工作物	B	左	群馬県 邑楽郡明和町川俣	150.5k 上50m	1箇所	昭和橋（下り線） 流下能力不足	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	
利根川上流河川事務所	95	利左	150-5	利根川	工作物	B	左	群馬県 邑楽郡明和町川俣	150.5k 上45m	1箇所	昭和橋（上り線） 流下能力不足	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	
利根川上流河川事務所	96	利左	150-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県 邑楽郡明和町川俣	150.5k 上46m 150.0k 下186m	667.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	97	利左	149-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	群馬県 邑楽郡明和町川俣	150.0k 下186m 149.5k 上95m	151.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川左岸明和川俣築堤護岸工事	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工 シート張り工
利根川上流河川事務所	98	利左	149-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県 邑楽郡明和町梅原	149.5k 上95m 149.5k 下153m	248.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	99	利左	149-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県 邑楽郡明和町梅原	149.5k 下153m 149.0k 上38m	191.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	100	利左	149-4	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県 邑楽郡明和町梅原	149.0k 上38m 149.0k	38.3	危険箇所（越水）左岸149.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	101	利左	148-1	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡明和町梅原	149.0k 148.0k 下229m	1074.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	102	利左	148-2	利根川	(重点) 工作物	A	左	群馬県 邑楽郡明和町梅原	149.0k 下45m	1箇所	東武伊勢崎線 利根川橋【下り線】 桁下高不足かつ流下能力不足	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	
利根川上流河川事務所	103	利左	148-3	利根川	(重点) 工作物	A	左	群馬県 邑楽郡明和町梅原	149.0k 下50m	1箇所	東武伊勢崎線 利根川橋【上り線】 桁下高不足かつ流下能力不足	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	
利根川上流河川事務所	104	利左	147-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県 邑楽郡明和町梅原	148.0k 下229m 147.0k 下291m	1019.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	105	利左	146-1	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡明和町江口	147.0k 下291m 145.0k 上104m	1647.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	106	利左	145-1	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	群馬県 邑楽郡明和町千津井	145.0k 上104m 144.5k 下146m	640.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和8年5月20日完成見込み R 7 利根川左岸斗合田築堤工事	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流河川事務所	107	利左	144-1	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡明和町千津井	144.5k 下146m 144.0k 上195m	145.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	108	利左	144-2	利根川	工作物	B	左	群馬県 邑楽郡明和町千津井	144.5k 下220m	1箇所	東北縦貫自動車道 利根川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	
利根川上流河川事務所	109	利左	144-3	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	群馬県 邑楽郡明和町千津井	144.0k 上195m 144.0k 上190m	4.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川左岸斗合田築堤その3工事	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流河川事務所	110	利左	144-4	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	群馬県 邑楽郡明和町千津井	144.0k 上190m 144.0k 上146m	43.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川左岸斗合田築堤その3工事	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流河川事務所	111	利左	144-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	群馬県 邑楽郡明和町千津井	144.0k 上146m 144.0k 下314m	459.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川左岸斗合田築堤その3工事	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工 シート張り工
利根川上流河川事務所	112	利左	143-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	群馬県 邑楽郡明和町斗合田	144.0k 下314m 143.5k 下169m	537.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 令和7年6月20日完成 R 6 利根川左岸斗合田築堤その2工事	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工 シート張り工
利根川上流河川事務所	113	利左	143-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	群馬県 邑楽郡明和町斗合田	143.5k 下169m 143.0k 上54m	544.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 令和7年6月20日完成 R 6 利根川左岸斗合田築堤その1工事	館林地区消防組合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工 シート張り工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	114	利左	143-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	群馬県 邑楽郡板倉町飯 野	143.0k 上54m 143.0k 下368m	421.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	115	利左	142-1	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡板倉町飯 野	143.0k 下368m 142.5k 上81m	286.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	116	利左	142-2	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	群馬県 邑楽郡板倉町飯 野	142.5k 上81m 142.5k 下232m	313.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 令和7年3月26日完成 R 5 利根川左岸飯野築堤その4工事 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	117	利左	142-3	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	群馬県 邑楽郡板倉町飯 野	142.5k 下232m 142.0k 上307m	87.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 令和7年3月26日完成 R 5 利根川左岸飯野築堤その4工事 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	118	利左	142-4	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	群馬県 邑楽郡板倉町飯 野	142.0k 上307m 142.0k 上88m	219.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 令和7年3月26日完成 R 5 利根川左岸飯野築堤その4工事 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	119	利左	142-5	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	群馬県 邑楽郡板倉町飯 野	142.0k 上88m 142.0k 上13m	75.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 令和6年3月27日完成 R 4 利根川左岸飯野築堤その3工事 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	120	利左	142-6	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	群馬県 邑楽郡板倉町飯 野	142.0k 上13m 142.0k 下72m	84.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 令和6年3月27日完成 R 4 利根川左岸飯野築堤その3工事 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	121	利左	141-1	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	群馬県 邑楽郡板倉町飯 野	142.0k 下72m 141.5k 上78m	447.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 令和6年3月27日完成 R 4 利根川左岸飯野築堤その3工事 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	122	利左	141-2	利根川	越水（溢水）	B	左	群馬県 邑楽郡板倉町飯 野	141.5k 上78m 141.0k 下215m	813.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足）	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	123	利左	140-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	群馬県 邑楽郡板倉町大 高嶋	141.0k 下215m 140.0k 下209m	905.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	124	利左	139-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	群馬県 邑楽郡板倉町大 高嶋	140.0k 下209m 139.5k 上134m	75.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	積み土のう工 金段工
利根川上流 河川事務所	125	利左	139-2	利根川	(重点) 旧川跡	要注	左	群馬県 邑楽郡板倉町大 高嶋	139.5k 下5m 139.5k 下228m	223.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 危険箇所（越水）左岸139.5K付近 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	126	利左	139-3	利根川	旧川跡	要注	左	群馬県 邑楽郡板倉町大 高嶋	139.5k 下228m 139.0k 上128m	100.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 旧川跡	館林地区消防組 合	館林土木事務所	川俣出張所	
利根川上流 河川事務所	127	利左	139-4	利根川	旧川跡	要注	左	埼玉県 加須市飯積	139.0k 上128m 139.0k 上23m	105.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	128	利左	139-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	埼玉県 加須市飯積	139.0k 上23m 139.0k 下25m	47.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	129	利左	138-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県 加須市飯積	139.0k 下25m 139.0k 下92m	66.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	130	利左	138-2	利根川	堤体漏水	B	左	埼玉県 加須市飯積	139.0k 下92m 139.0k 下113m	20.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	築きまわし工
利根川上流 河川事務所	131	利左	138-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	埼玉県 加須市飯積	139.0k 下113m 138.0k 下252m	1056.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性）	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	132	利左	137-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県 加須市飯積	138.0k 下252m 137.5k 上111m	141.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k , m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	133	利左	137-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	埼玉県 加須市飯積	137.5k 上111m 137.5k 下139m	250.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	134	利左	137-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県 加須市麦倉	137.5k 下139m 137.0k 下65m	423.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	135	利左	136-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県 加須市麦倉	137.0k 下65m 136.5k 上115m	320.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	136	利左	136-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県 加須市麦倉	136.5k 上115m 136.5k 下5m	120.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	137	利左	136-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県 加須市麦倉	136.5k 下5m 136.0k 下60m	554.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	138	利左	135-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県 加須市栄	135.5k 上70m 135.0k 上120m	450.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	139	利左	135-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	埼玉県 加須市栄	135.0k 上120m 135.0k 下165m	285.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	140	利左	134-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県 加須市栄	135.0k 下165m 133.0k 上200m	1634.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	141	利左	133-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	左	埼玉県 加須市本郷	133.0k 上200m 133.0k 上190m	10.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和6年3月31日完成 R4 渡良瀬川右岸本郷築堤その4他工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	築きまわし工 かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	142	利左	133-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県 加須市本郷	133.0k 上190m 133.0k 上130m	60.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	143	利左	133-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	埼玉県 加須市本郷	133.0k 上130m 133.0k 上120m	10.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	144	利左	133-4	利根川	工作物	B	左	埼玉県 加須市本郷	133.0k 上120m	1箇所	東武日光線利根川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	
利根川上流 河川事務所	145	利左	133-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県 加須市本郷	133.0k 上120m 133.0k 上75m	45.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	146	利左	133-6	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	左	埼玉県 加須市本郷	133.0k 上75m 133.0k 上70m	5.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和6年3月31日完成 R4 渡良瀬川右岸本郷築堤その4他工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	147	利左	133-7	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	埼玉県 加須市本郷	133.0k 上70m 133.0k	70.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	148	利左	132-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 破堤跡	B B 要注	左	埼玉県 加須市本郷	133.0k 132.5k 上195m	228.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	149	利左	132-2	利根川	破堤跡	要注	左	埼玉県 加須市本郷	132.5k 上195m 132.5k 上47m	148.1	破堤跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事務所	大利根出張所	

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説			
赤文字	:	重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））	
番号に○印	:	氾濫危険水位設定箇所	
青文字	:	越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）	

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	150	利左	132-3	利根川	新堤防 破堤跡	要注 要注	左	埼玉県 加須市本郷	132.5k 上47m 132.5k	46.5	令和7年3月28日完成 R5利根川左岸中田新田築堤その2工事 破堤跡	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	151	利左	132-4	利根川	新堤防	要注	左	埼玉県 加須市本郷	132.5k 132.0k 上451m	838.1	令和7年3月28日完成 R5利根川左岸中田新田築堤その2工事	加須市・羽生市 水防事務組合	行田県土整備事 務所	大利根出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	152	利左	132-5	利根川	新堤防	要注	左	茨城県 加須市本郷	132.0k 上451m 132.0k	451.3	令和7年3月28日完成 R5利根川左岸中田新田築堤その2工事	古河市	境工事事務所	古河出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	153	利左	131-1	利根川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県 古河市中田新田	132.0k 132.0k 下81m	80.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性・安全性照査） 令和7年3月28日完成 R5利根川左岸中田新田築堤その2工事	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	154	利左	131-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田新田	132.0k 下81m 132.0k 下123m	41.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性・安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	155	利左	131-3	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田新田	132.0k 下123m 131.5k 下245m	367.4	危険箇所（越水）左岸131.5k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性・安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	156	利左	131-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田新田	131.5k 下245m 131.5k 下250m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性・安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	157	利左	131-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市中田新田	131.5k 下250m 131.0k 上140m	109.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	158	利左	131-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市中田新田	131.0k 上140m 131.0k 下83m	222.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	159	利左	130-1	利根川	工作物	B	左	茨城県 古河市中田新田	131.0k 下15m	1箇所	東北本線（宇都宮線）利根川橋梁（上流） 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	160	利左	130-2	利根川	工作物	B	左	茨城県 古河市中田新田	131.0k 下30m	1箇所	東北本線（宇都宮線）利根川橋梁（下流） 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	161	利左	130-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県 古河市中田	131.0k 下83m 130.5k 下135m	467.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所 令和6年3月31日完成見込み R4利根川左岸中田築堤工事	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	162	利左	130-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 古河市中田	130.5k 下135m 130.5k 下177m	42.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	163	利左	130-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 古河市中田	130.5k 下177m 130.5k 下211m	33.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	164	利左	130-6	利根川	工作物	B	左	茨城県 古河市中田	130.5k 下230m	1箇所	国道4号線利根川橋（下り線） 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	165	利左	130-7	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市中田	130.5k 下211m 129.5k 下117m	602.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	166	利左	130-8	利根川	工作物	B	左	茨城県 古河市中田	130.0k 上225m	1箇所	国道4号線利根川橋（上り線） 流下能力不足	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	167	利左	129-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市中田	129.5k 下117m 129.0k 下162m	278.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性・安全性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	168	利左	128-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市中田	129.0k 下162m 128.0k 上253m	471.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	169	利左	128-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田	128.0k 上253m 128.0k 上152m	101.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	170	利左	128-3	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市中田	128.0k 上152m 127.5k 下43m	607.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	171	利左	127-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市大山	127.5k 下43m 126.5k 上217m	683.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工

様式 2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間 (重要度 A 箇所・危険箇所 (越水))
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水 (溢水) 要注意区間 (事務所独自設定)

様式－2

令和 8 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
		番号			種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	172	利左	126-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市前林	126. 5k 上217m 126. 5k 上155m	62. 1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	173	利左	126-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市前林	126. 5k 上155m 126. 5k 上98m	56. 9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	174	利左	126-3	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市前林	126. 5k 上98m 126. 5k 上67m	31. 1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	175	利左	126-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市前林	126. 5k 上67m 126. 5k 下31m	98. 7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	176	利左	126-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市前林	126. 5k 下31m 125. 5k 上119m	1105. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	177	利左	125-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	古河市水海	125. 5k 上119m 125. 5k 上107m	12. 6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	178	利左	125-2	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県	古河市水海	125. 5k 上19m 125. 5k 下64m	82. 6	旧川跡	古河市	境工事事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	179	利左	125-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	古河市水海	125. 5k 下93m 125. 5k 下255m	162. 3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	180	利左	125-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	古河市水海	125. 5k 下255m 125. 5k 下290m	34. 8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工
利根川上流 河川事務所	181	利左	125-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市水海	125. 5k 下290m 125. 0k 上203m	87. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	182	利左	125-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市水海	125. 0k 上203m 125. 0k	202. 9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	183	利左	124-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	古河市水海	125. 0k 125. 0k 下74m	74. 2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所 旧川跡	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	184	利左	124-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市水海	125. 0k 下74m 125. 0k 下189m	114. 6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	185	利左	124-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県	古河市水海	125. 0k 下189m 125. 0k 下270m	80. 9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	186	利左	124-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市水海	125. 0k 下270m 124. 5k 上330m	74. 2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤 防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	187	利左	124-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	古河市水海	124. 5k 上330m 124. 5k 上324m	6. 7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流 河川事務所	188	利左	124-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	古河市水海	124. 5k 上324m 124. 5k 上256m	67. 4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防 脆弱性） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所 旧川跡	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	189	利左	124-7	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.5k 上256m 124.5k 上222m	33.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	190	利左	124-8	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.5k 上222m 124.5k 上115m	107.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	191	利左	124-9	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.5k 上115m 124.5k 上34m	80.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	192	利左	124-10	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.5k 上34m 124.5k	33.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	193	利左	124-11	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.5k 124.5k 下100m	99.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	194	利左	124-12	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.5k 下100m 124.0k 上194m	260.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	195	利左	124-13	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.0k 上194m 124.0k 上89m	105.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	196	利左	124-14	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.0k 上89m 124.0k	88.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工
利根川上流河川事務所	197	利左	123-1	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.0k 124.0k 下95m	94.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	198	利左	123-2	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.0k 下95m 124.0k 下163m	68.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	199	利左	123-3	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	124.0k 下163m 123.5k 上88m	75.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工 木流し工
利根川上流河川事務所	200	利左	123-4	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝洗掘 新堤防	B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.5k 上88m 123.5k 上46m	42.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり 令和8年6月30日完成見込み R7利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工 木流し工 シート張り工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	201	利左	123-5	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝洗掘 新堤防 旧川跡	B B B 要注 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.5k 上46m 123.5k 下137m	182.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり 令和8年6月30日完成見込み R7利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工 木流し工 シート張り工
利根川上流河川事務所	202	利左	123-6	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.5k 下137m 123.5k 下153m	15.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工 木流し工
利根川上流河川事務所	203	利左	123-7	利根川	基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.5k 下153m 123.5k 下263m	110.5	堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	金段工 木流し工
利根川上流河川事務所	204	利左	123-8	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.5k 下263m 123.0k 上252m	10.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 金段工 木流し工
利根川上流河川事務所	205	利左	123-9	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 上252m 123.0k 上189m	63.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工 木流し工
利根川上流河川事務所	206	利左	123-10	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 上189m 123.0k 上184m	5.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工 木流し工
利根川上流河川事務所	207	利左	123-11	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 上184m 123.0k 上121m	63.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工 木流し工
利根川上流河川事務所	208	利左	123-12	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 上121m 123.0k	121.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 水衝部深掘れあり	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工 木流し工
利根川上流河川事務所	209	利左	122-1	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 123.0k 下8m	7.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流河川事務所	210	利左	122-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 下8m 123.0k 下89m	81.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 金段工
利根川上流河川事務所	211	利左	122-3	利根川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 下89m 123.0k 下193m	104.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(堤防脆弱性) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 金段工
利根川上流河川事務所	212	利左	122-4	利根川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	123.0k 下193m 122.5k 下160m	353.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 金段工
利根川上流河川事務所	213	利左	122-5	利根川	基礎地盤漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県 猿島郡境町塚崎	122.5k 下160m 121.5k 上194m	582.5	堤体(基礎地盤漏水の土質等)の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和7年3月28日完成 R5利根川左岸塚崎築堤工事	境町	境工事事務所	古河出張所	金段工 シート張り工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番 号			種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	214	利左	121-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境宮 本町	121.5k 上194m 121.5k 上141m	53.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工	
利根川上流 河川事務所	215	利左	121-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境宮 本町	121.5k 上141m 121.5k 上118m	23.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 釜段工	
利根川上流 河川事務所	216	利左	121-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境宮 本町	121.5k 上118m 121.5k 下24m	141.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	217	利左	121-4	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町境宮 本町	121.5k 下24m 121.5k 下48m	24.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	218	利左	121-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境宮 本町	121.5k 下48m 121.5k 下156m	108.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	219	利左	121-6	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町境宮 本町	121.5k 下156m 121.0k 上204m	240.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	220	利左	121-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境宮 本町	121.0k 上204m 121.0k 下35m	239.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	221	利左	120-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町境宮 本町	121.0k 下35m 121.0k 下79m	43.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	222	利左	120-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町境本 船町	121.0k 下79m 120.5k 上22m	336.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	223	利左	120-3	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町境新 吉町	120.5k 上22m 119.0k	1912.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	224	利左	120-4	利根川	工作物	B	左	茨城県 猿島郡境町境山 神町	120.5k 下220m	1箇所	境大橋 桁下高不足かつ流下能力不足	境町	境工事事務所	古河出張所		
利根川上流 河川事務所	225	利左	118-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町浦向	119.0k 119.0k 下231m	231.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工	
利根川上流 河川事務所	226	利左	118-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町浦向	119.0k 下231m 118.5k 上276m	56.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工	
利根川上流 河川事務所	227	利左	118-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町浦向	118.5k 上276m 118.5k 下137m	413.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工	
利根川上流 河川事務所	228	利左	118-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町金岡	118.5k 下137m 118.0k 上5m	385.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工	
利根川上流 河川事務所	229	利左	118-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町金岡	118.0k 上5m 117.5k	469.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工 釜段工	
利根川上流 河川事務所	230	利左	117-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町新田 戸	117.5k 上5m 117.5k 下238m	237.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	231	利左	117-2	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町新田 戸	117.5k 下238m 117.0k	237.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	築きまわし工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	232	利左	116-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町新田 戸	117.0k 116.5k 上147m	220.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	233	利左	116-2	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 猿島郡境町新田 戸	116.5k 上147m 116.5k 下69m	216.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	234	利左	116-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 猿島郡境町新田 戸	116.5k 下69m 116.5k 下203m	134.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	235	利左	116-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 猿島郡境町桐ヶ 作	116.5k 下203m 116.0k 上138m	65.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工	

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
		番 号			種 別	階 級		地 先 名	料 杭 位 置 (k , m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	236	利左	116-5	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県	猿島郡境町桐ヶ 作	116.0k 上138m 116.0k 上85m	52.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	237	利左	116-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	猿島郡境町桐ヶ 作	116.0k 上85m 116.0k 上41m	44.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 旧川跡	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	238	利左	116-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町桐ヶ 作	116.0k 上41m 115.5k 上223m	324.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	239	利左	115-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町桐ヶ 作	115.5k 上223m 115.5k 上157m	65.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	240	利左	115-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町桐ヶ 作	115.5k 上157m 115.5k 上86m	70.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	241	利左	115-3	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	猿島郡境町桐ヶ 作	115.5k 上86m 115.5k 上71m	15.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	242	利左	115-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	猿島郡境町桐ヶ 作	115.5k 上71m 115.0k 上31m	487.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	境町	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	243	利左	115-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市古布内	115.0k 上31m 114.0k 上192m	893.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	244	利左	114-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	坂東市古布内	114.0k 上192m 114.0k 上144m	48.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 旧川跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	245	利左	114-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市古布内	114.0k 上144m 114.0k	144.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	246	利左	113-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	坂東市古布内	114.0k 113.0k 上9m	969.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	247	利左	113-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県	坂東市古布内	113.0k 上9m 113.0k 下76m	85.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所 旧川跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	248	利左	112-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県	坂東市古布内	113.0k 下76m 113.0k 下206m	129.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障 が生じる可能性がある箇所	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	249	利左	112-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市木間ヶ瀬	113.0k 下206m 112.5k 上27m	214.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	250	利左	112-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	坂東市木間ヶ瀬	112.5k 上27m 112.5k 下50m	76.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 旧川跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	251	利左	112-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市木間ヶ瀬	112.5k 下50m 111.5k 上99m	662.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	252	利左	111-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	坂東市木間ヶ瀬	111.5k 上99m 111.5k 上20m	79.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査） 旧川跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	253	利左	111-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市木間ヶ瀬	111.5k 上20m 110.5k 下309m	1423.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流 下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全 性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤字 : 重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
		番 号			種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k , m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	254	利左	110-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県	坂東市長谷	110. 5k 下309m 110. 5k 下396m	87. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	255	利左	110-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市長谷	110. 5k 下396m 110. 0k 下255m	650. 2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	256	利左	109-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 破堤跡	B B 要注	左	茨城県	坂東市長谷	110. 0k 下255m 109. 5k 上127m	127. 3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	257	利左	109-2	利根川	堤体漏水 破堤跡	B 要注	左	茨城県	坂東市長谷	109. 5k 上127m 109. 5k 上102m	25. 5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	258	利左	109-3	利根川	堤体漏水 破堤跡 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県	坂東市長谷	109. 5k 上102m 109. 5k 上5m	96. 8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 破堤跡 旧川跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	259	利左	109-4	利根川	堤体漏水 破堤跡	B 要注	左	茨城県	坂東市長谷	109. 5k 上5m 109. 5k	5. 1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 破堤跡	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	260	利左	109-5	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市長谷	109. 5k 下162m 109. 5k 下207m	44. 7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）。寺院浸水の可能性有	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	261	利左	109-6	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	坂東市長谷	109. 5k 下279m 109. 0k 上235m	44. 7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	262	利左	109-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市長谷	109. 0k 上235m 109. 0k 上190m	44. 7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	263	利左	109-8	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	坂東市長谷	109. 0k 上190m 109. 0k	190. 0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	264	利左	108-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県	坂東市長谷	108. 5k 上266m 108. 5k 上248m	18. 2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	265	利左	108-2	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県	坂東市長谷	108. 5k 上248m 108. 5k 上73m	175. 6	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	266	利左	108-3	利根川	（重点） 越水（溢水）	A	左	茨城県	坂東市長谷	108. 5k 上73m 108. 5k 上30m	42. 4	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	267	利左	108-4	利根川	（重点） 越水（溢水）	A	左	茨城県	坂東市小山	108. 5k 下114m 108. 5k 下198m	84. 1	危険箇所（越水）左岸108. 3K付近 計算水位が現況堤防高以上。無堤であり、計算水位に対しては家屋浸水の可能性がある	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	268	利左	108-5	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県	坂東市小山	108. 5k 下198m 108. 5k 下233m	34. 6	危険箇所（越水）左岸108. 3K付近 計算水位が現況堤防高以上。無堤であり、計算水位に対しては家屋浸水の可能性がある 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	269	利左	107-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市小山	108. 0k 108. 0k 下109m	108. 6	掘込だが、堤外側の家屋に浸水の可能性有 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	270	利左	107-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市小山	107. 5k 上326m 107. 5k 上22m	304. 0	掘込だが、堤外側の家屋に浸水の可能性有 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	271	利左	107-3	利根川	水衝洗掘	B	左	茨城県	坂東市小山	107. 5k 上14m 107. 5k 下174m	188. 1	水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	272	利左	107-4	利根川	水衝洗掘	B	左	茨城県	坂東市小山	107. 0k 上98m 107. 0k	98. 4	水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	木流し工
利根川上流 河川事務所	273	利左	106-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市小山	107. 0k 下51m 107. 0k 下81m	29. 8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	274	利左	106-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県	坂東市小山	107. 0k 下95m 107. 0k 下100m	4. 3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	275	利左	106-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市小山	107. 0k 下85m 107. 0k 下166m	80. 9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	276	利左	106-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県	坂東市小山	107. 0k 下166m 107. 0k 下183m	17. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式ー2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k , m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	277	利左	106-5	利根川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県 坂東市小山	107.0k 下183m 107.0k 下213m	29.8	危険箇所 (越水) 左岸106.77K付近 有堤部であるが浸水範囲は限定的。現況堤防 高はHWL程度であるため越水等の注意が必要 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全 性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	278	利左	106-6	利根川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県 坂東市小山	107.0k 下213m 106.5k 上179m	34.1	危険箇所 (越水) 左岸106.77K付近 有堤部であるが浸水範囲は限定的。現況堤防 高はHWL程度であるため越水等の注意が必要 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防 脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	279	利左	106-7	利根川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水 水衝洗掘	A B B	左	茨城県 坂東市小山	106.5k 上179m 106.5k 下134m	312.8	危険箇所 (越水) 左岸106.77K付近 有堤部であるが浸水範囲は限定的。現況堤防 高はHWL程度であるため越水等の注意が必要 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防 脆弱性・安全性照査) 水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 木流し工
利根川上流 河川事務所	280	利左	106-8	利根川	堤体漏水 水衝洗掘	B B	左	茨城県 坂東市小山	106.5k 下125m 106.5k 下130m	5.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防 脆弱性・安全性照査) 水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	築きまわし工 かご止め工 木流し工
利根川上流 河川事務所	281	利左	106-9	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 坂東市小山	106.5k 下139m 106.5k 下247m	107.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防 脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	282	利左	106-10	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市薙打	106.5k 下247m 106.0k 上43m	246.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流 下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防 脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	283	利左	106-11	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 水衝洗掘	B B B	左	茨城県 坂東市薙打	106.0k 上43m 106.0k	42.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流 下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防 脆弱性・安全性照査) 水衝部深掘れあり	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 木流し工
利根川上流 河川事務所	284	利左	105-1	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市薙打	106.0k 105.0k 下153m	1002.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流 下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防 脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	285	利左	104-1	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市薙打	105.0k 下153m 104.5k 上38m	191.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤 防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防 脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	286	利左	104-2	利根川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市薙打	104.5k 上38m 104.5k 下242m	280.3	危険箇所 (越水) 左岸104.3k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤 防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防 脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	287	利左	104-3	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市薙打	104.5k 下242m 104.0k 上154m	118.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流 下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防 脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	288	利左	104-4	利根川	工作物	B	左	茨城県 坂東市薙打	104.0k 上210m	1箇所	穿吹大橋 流下能力不足	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	
利根川上流 河川事務所	289	利左	104-5	利根川	工作物	B	左	茨城県 坂東市薙打	104.0k 上200m	1箇所	穿吹大橋側道橋 流下能力不足	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	
利根川上流 河川事務所	290	利左	104-6	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市薙打	104.0k 上154m 103.5k 上165m	373.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤 防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防 脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	291	利左	103-1	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市矢作	103.5k 上165m 103.5k 下127m	291.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流 下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防 脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	292	利左	103-2	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市矢作	103.5k 下127m 102.5k 下159m	1024.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流 下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全 性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	293	利左	102-1	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市矢作	102.5k 下159m 102.0k 上15m	323.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤 防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全 性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	294	利左	102-2	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市矢作	102.0k 上15m 101.5k 上80m	664.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流 下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全 性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	295	利左	101-1	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市矢作	101.5k 上80m 101.5k	80.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤 防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全 性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	296	利左	100-1	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県 常総市菅生町中郷	101.0k 101.0k 下48m	48.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はHWL以上のため注意を要する区間	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	297	利左	100-2	利根川	(重点) 越水（溢水）	A	左	茨城県 常総市菅生町黄金	101.0k 下48m 101.0k 下126m	77.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はHWL以上のため注意を要する区間（避難誘導等が必要）	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	298	利左	100-3	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県 常総市菅生町黄金	100.0k 上359m 99.5k 上378m	949.8	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在する区間 かつ 山付・掘込地形の中腹部に河川区域内でかつHWLより低い場所に家屋が存在する区間（避難誘導等が必要）	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	299	利左	99-1	利根川	(重点) 越水（溢水）	A	左	茨城県 常総市菅生町大並	99.5k 上378m 99.5k 上320m	58.2	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はHWL以上のため注意を要する区間（避難誘導等が必要）	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	300	利左	99-2	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県 常総市菅生町大並	99.5k 上320m 99.5k 上78m	242.3	有堤部：計算池水位が現況堤防高以上だが現状では浸水範囲が限定され家屋浸水の可能性が低い区間	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	301	利左	98-1	利根川	(重点) 越水（溢水）	A	左	茨城県 守谷市板戸井	98.5k 下330m 98.5k 下407m	77.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はHWL以上のため注意を要する区間（避難誘導等が必要）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	302	利左	98-2	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県 守谷市板戸井	98.5k 下407m 98.5k 下456m	48.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はHWL以上のため注意を要する区間 かつ 山付・掘込地形の中腹部に河川区域内でかつHWLより低い場所に家屋が存在する区間（避難誘導等が必要）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	303	利左	98-3	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県 守谷市板戸井	98.5k 下456m 98.0k 上359m	155.1	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はHWL以上のため注意を要する区間	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	304	利左	97-1	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県 守谷市板戸井	98.0k 下281m 97.5k 上475m	213.2	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在する区間。計算池水位はHWL以上のため注意を要する区間	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	305	利左	97-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 守谷市板戸井	97.5k 上310m 97.5k 上58m	252.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	306	利左	96-1	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	茨城県 守谷市野木崎	97.0k 97.0k 下54m	53.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 令和7年6月20日完成 R 6 利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その2工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	307	利左	96-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県 守谷市野木崎	97.0k 下54m 96.5k 下285m	500.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 令和7年6月20日完成 R 6 利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その2工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	308	利左	96-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	左	茨城県 守谷市野木崎	96.5k 下285m 96.0k 上199m	85.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 令和7年6月20日完成 R 6 利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その2工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	309	利左	96-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 守谷市野木崎	96.0k 上199m 96.0k 上103m	96.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	310	利左	96-5	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	茨城県 守谷市野木崎	96.0k 上103m 96.0k 上23m	79.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和6年6月15日完成 R 5 利根川左岸野木崎築堤工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	311	利左	96-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 守谷市野木崎	96.0k 上23m 96.0k	22.8	氾濫危険水位設定箇所（芽吹観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	312	利左	95-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 守谷市野木崎	96.0k 96.0k 下172m	172.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字：重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））
番号に○印：氾濫危険水位設定箇所
青文字：越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	313	利左	95-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 守谷市野木崎	96.0k 下172m 96.0k 下229m	57.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	314	利左	95-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 旧川跡	B B B 要注 要注	左	茨城県 守谷市野木崎	96.0k 下229m 96.0k 下255m	25.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その4工事 旧川跡	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	315	利左	95-4	利根川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	左	茨城県 守谷市野木崎	96.0k 下255m 95.5k 上25m	356.7	危険箇所（越水）左岸95.7k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その4工事 旧川跡	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	316	利左	95-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	左	茨城県 守谷市野木崎	95.5k 上25m 95.5k	25.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和8年3月31日完成見込み R 6 利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その4工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	317	利左	95-6	利根川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	茨城県 守谷市野木崎	95.5k 95.5k 下309m	309.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 令和7年7月31日完成 R 6 利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その1工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	318	利左	95-7	利根川	新堤防	要注	左	茨城県 守谷市野木崎	95.5k 下309m 95.0k 上322m	656.9	令和7年7月31日完成 R 6 利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その1工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	シート張り工
利根川上流 河川事務所	319	利左	95-8	利根川	工作物	B	左	茨城県 守谷市大柏	95.5k 下140m	1箇所	常磐道利根川橋（下り） 流下能力不足	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	
利根川上流 河川事務所	320	利左	95-9	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要注	左	茨城県 守谷市大柏	95.0k 上322m 95.0k 上270m	51.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 令和7年7月31日完成 R 6 利根川（鬼怒川）左岸野木崎築堤その1工事	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	321	利左	95-10	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 守谷市大柏	95.0k 上270m 95.0k 下28m	298.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	322	利左	94-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 守谷市大柏	95.0k 下28m 95.0k 下174m	146.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	323	利左	94-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 守谷市大柏	95.0k 下174m 95.0k 下244m	69.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工
利根川上流 河川事務所	324	利左	94-3	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 守谷市大柏	95.0k 下244m 95.0k 下258m	14.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	325	利左	94-4	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県 守谷市大柏	95.0k 下258m 95.0k 下321m	62.8	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在する区間	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説			
赤字	:	重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））	
番号に○印	:	氾濫危険水位設定箇所	
青文字	:	越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）	

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番 号			種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (k , m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	326	利左	94-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 守谷市大柏	94.5k 上195m 94.5k 上126m	69.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	327	利左	94-6	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 守谷市高野	94.0k 上129m 94.0k 上135m	263.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	328	利左	93-1	利根川	(重点) 越水（溢水）	A	左	茨城県 守谷市高野	93.0k 上35m 93.0k 下40m	74.4	山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はHWL以上のため注意を要する区間（避難誘導等が必要）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	329	利左	92-1	利根川	(重点) 越水（溢水）	A	左	茨城県 守谷市高野	92.5k 下28m 92.5k 下104m	76.1	有堤部：計算水位が現況堤防高（前面道路高）以上であるため、河川区域周辺の家屋が浸水する恐れがある区間	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	330	利左	92-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 守谷市高野	92.0k 上46m 92.0k 上22m	23.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	331	利左	92-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 守谷市高野	92.0k 上22m 91.5k 下51m	521.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	332	利左	91-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 守谷市高野	91.5k 下51m 91.0k 上84m	35.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	333	利左	90-1	利根川	工作物	B	左	茨城県 取手市戸頭	90.5k 上80m	1箇所	新大利根橋 流下能力不足	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	
利根川上流 河川事務所	334	利左	90-2	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県 取手市戸頭	90.0k 上378m 90.0k 上308m	69.4	有堤部：計算池水位が現況堤防高以上だが現状では浸水範囲が限定され家屋浸水の可能性が低い区間	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	335	利左	89-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市戸頭	90.0k 下523m 89.5k 上470m	74.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	336	利左	89-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市戸頭	89.5k 上470m 89.0k 上368m	938.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	337	利左	89-3	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市野々井	89.0k 上368m 89.0k 上326m	41.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	338	利左	89-4	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市野々井	89.0k 上50m 89.0k 下103m	153.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	339	利左	88-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 取手市野々井	89.0k 下100m 89.0k 下105m	5.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	340	利左	88-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市野々井	89.0k 下108m 88.5k 上124m	283.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	341	利左	88-3	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市稲	88.5k 上124m 88.5k 上103m	20.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	342	利左	88-4	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市稲	88.0k 上104m 88.0k 上95m	8.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	343	利左	88-5	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市稲	88.0k 上95m 88.0k 上83m	12.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	344	利左	88-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 取手市稲	88.0k 上83m 88.0k 下198m	280.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	345	利左	87-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市稲	88.0k 下198m 87.5k 上208m	89.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	346	利左	87-2	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 取手市稲	87.5k 上208m 87.5k 上203m	4.9		取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	
利根川上流 河川事務所	347	利左	87-3	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市稲	87.5k 上74m 87.5k 上54m	19.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	348	利左	87-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市稲	87.5k 上54m 87.5k 上49m	4.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	349	利左	87-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 取手市稲	87.5k 上49m 87.5k 下159m	208.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字：重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））
番号に○印：氾濫危険水位設定箇所
青文字：越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号			種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	350	利左	87-6	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市西1丁目	87.5k 下159m 87.0k 上196m	175.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	351	利左	87-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市西1丁目	87.0k 上196m 87.0k 上69m	127.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	352	利左	87-8	利根川	(重点) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市取手	87.0k 上69m 87.0k 下34m	103.1	危険箇所（越水）左岸87.0k付近 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字：重点区間（重要度A箇所・危険箇所（越水））
番号に○印：氾濫危険水位設定箇所
青文字：越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式－2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
		番号	番号		種別	階級		地名	料杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	353	利左	86-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市取手	87.0k 下34m 86.5k	452.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	354	利左	86-2	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 取手市白山7丁目	86.5k 86.5k 下12m	11.5		取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	

	合計		右岸		左岸	
	延長(m)	箇所数	延長(m)	箇所数	延長(m)	箇所数
(重点区間)	6,258	44 箇所	3,027	21 箇所	3,231	23 箇所
総合評価 A	2,131	28 箇所	1,054	14 箇所	1,077	14 箇所
越水（溢水） A	2,131	22 箇所	1,054	10 箇所	1,077	12 箇所
堤体漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
基礎地盤漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
水衝洗掘 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
工作物 A		6 箇所		4 箇所		2 箇所
総合評価 B	157,762	599 箇所	75,199	283 箇所	82,563	316 箇所
越水（溢水） B	121,398	414 箇所	60,588	202 箇所	60,810	212 箇所
堤体漏水 B	110,804	392 箇所	50,349	173 箇所	60,455	219 箇所
基礎地盤漏水 B	47,364	200 箇所	22,865	91 箇所	24,498	109 箇所
水衝洗掘 B	6,209	42 箇所	3,244	18 箇所	2,964	24 箇所
工作物 B		38 箇所		18 箇所		20 箇所
総合評価 要注	13,840	57 箇所	8,059	33 箇所	5,781	24 箇所
新堤防	17,981	79 箇所	9,521	46 箇所	8,460	33 箇所
破堤跡	1,785	13 箇所	519	4 箇所	1,267	9 箇所
旧川跡	20,047	130 箇所	8,669	63 箇所	11,378	67 箇所