

【訓練】H20茨城県南部地震

記者会見資料

1. 堤防被災状況
2. 樋管被災状況
3. 橋梁被災状況
4. 道路関係被災状況
5. 管内図

※余震による施設の状況については、現在調査中です。

お問い合わせ先
国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所 〒308-0841 茨城県筑西市二木成1753 副所長 ハギノヤ 萩野谷 モリタ 守泉 TEL 0296-25-2161

堤防被災状況

鬼怒川

13:00 現在

No	被災箇所	被災状況
1	茨城県結城市久保田地先 右岸 44.75k (旧田川合流点直上流)	約500m(44.25k～4.75k)にわたり、表 小段の陥没及び法崩れ
2	茨城県つくばみらい市小絹上西地先 左岸6.25k (玉台橋上流)	表小段法崩れ (幅1m～2m)
3	茨城県常総市中妻町 左岸13.5k (水海道大橋上流)	表小段法崩れ(約1m) 天端多数亀裂(幅5m、深さ10cm)

(詳細は点検中)

小貝川

No	被災箇所	被災状況
1	栃木県真岡市東大島地先 右岸73.2km (阿部岡)	堤防法崩れ発生 40m
2	茨城県下妻市柳原地先 右岸43km付近(860m) (豊原橋1km下流)	堤防天端亀裂及び陥没多数
3	茨城県取手市宮和田地先 右岸1.45k (文巻橋上流)	(1.45k～2.4k)950m 川表小段崩れ
4	茨城県つくばみらい市北袋地先 左岸 22.2k (大和橋下流)	川裏法崩れ (L=20m、H=10～40cm、B=50cm)
5	茨城県つくばみらい市下平柳地先 左岸9.8k (岡堰上流)	川裏小段破損(約100m)

(詳細は点検中)

樋管被災状況

鬼怒川

13:00 現在

No	被災箇所	被災状況
1	尻手排水樋管(直轄) 茨城県下妻市尻手地先 左岸 35.5k	門柱部ひび割れ(亀裂多数)
2	上平排水樋管(直轄) 茨城県下妻市上平地先 左岸 37.75k	門柱部ひび割れ(亀裂多数)
3	上妻排水樋管(直轄) 茨城県下妻市桐ヶ瀬地先 左岸 33.0k	本体ひび割れ
4	水海道揚水樋管(常総市) 茨城県常総市元町地先 左岸 11.1k	取水管浮き上り、U字溝破損

(詳細は点検中)

小貝川

No	被災箇所	被災状況
1	高道祖用水樋管(下妻市高道祖土地改良区) 茨城県下妻市高道祖地先 左岸 46.0k	門柱亀裂、変形
2	老田渕樋管(常総市) 茨城県常総市東町地先 右岸 28.8k	門柱部クラック
3	道畑排水樋管(直轄) 茨城県つくばみらい市鬼長地先 左岸 17.0k	門柱部、操作台にひび割れ 【門操作不能】
4	赤法花排水樋管(直轄) 茨城県守谷市赤法花地先 右岸 14.8k	門柱部ひび割れ、 開閉困難(現在:閉状態) 【一時操作不能、現在仮復旧】

(詳細は点検中)

[illegible]

鬼怒川

	被災箇所	被災状況	管理者
①	真岡市粕田地先 鬼怒川左岸39.25km 鬼怒大橋	道取付部段差1m、亀裂5本、幅20cm、長さ20cm	栃木県
②	右岸54.75km大道泉橋	取付部亀裂幅10～15cm、長さ10m	栃木県
③	筑西市川島地先 鬼怒川右岸46.0k 川島橋	取付部段差(1～1.5m)、欄干落下、道路亀裂多数	国
④	下妻市長塚地先 鬼怒川左岸31.8km 鬼怒川橋	取付部段差1m、道路亀裂幅20～30cm、長さ20～30m	茨城県
⑤	常総市中妻町地先 鬼怒川左岸16.25km 美妻橋	取付部段差60～50cm道路亀裂幅10cm、長さ10m、3本	茨城県
⑥	常総市水海道元町 鬼怒川左岸11.25km 豊水橋	取付部段差40～50cm道路亀裂幅10cm、長さ15m、3本	茨城県

小貝川

	被災箇所	被災状況	管理者
⑦	筑西市蕨地先 小貝川右岸58.7km 養蚕橋	車両通行不能。段差40～50cm有り。亀裂幅10cm、長さ15m、3本	茨城県
⑧	常総市水海道福二町 小貝川右岸33km 福雷橋	落橋通行止	常総市
⑨	常総市水海道勝又町 小貝川20.8km 川又橋	段差1m亀裂	常総市

(詳細は点検中)

