

# 平成22年度 直轄河川重要水防箇所一覧表－山田川

〔重要度A、重要度B、要注意〕 ※番号欄に○が付いている箇所は、各観測所のはん濫危険水位設定箇所

## 平成22年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	料杭位置 (Km)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
1	山左 11-1	山田川	堤防高 すべり 漏水	B B B	左	茨城県常陸太田市 芦間町	11.5 上 300 ~ 11.0 上 93	770	流下能力不足 すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
2	山右 11-1	山田川	堤防高	A	右	茨城県常陸太田市 東連地町	11.5 上 300 ~ 11.0 上 180	620	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう
3	山右 11-2	山田川	堤防高	B	右	茨城県常陸太田市 東連地町	11.0 上 135 ~ 11.0 上 47	90	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう
4	山左 11-2	山田川	すべり 漏水	B B	左	茨城県常陸太田市 芦間町	11.0 上 93 ~ 11.0 下 83	170	すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	表むしろ張り 月の輪
5	山右 11-3	山田川	新堤防	(重点) 要	右	茨城県常陸太田市 東連地町	11.0 上 47 ~ 11.0 下 133	180	施工3年以下(H20.7完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	木流し
6	山左 10-1	山田川	堤防高 すべり 漏水	B B B	左	茨城県常陸太田市 芦間町	11.0 下 83 ~ 9.5 下 194	2,100	流下能力不足 すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
7	山右 10-1	山田川	堤防高	B	右	茨城県常陸太田市 東連地町	11.0 下 133 ~ 10.5 上 180	150	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう
8	山左 10-2	山田川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 芦間町	10.5 上 170	1箇所	桁下不足(滝名子橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
9	山右 10-2	山田川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 東連地町	10.5 上 160	1箇所	桁下不足(滝名子橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
10	山左 10-3	山田川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 芦間町	10.5 下 60	1箇所	桁下不足(繁橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
11	山右 10-3	山田川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 岩手町	10.5 下 80	1箇所	桁下不足(繁橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
12	山左 9-1	山田川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 玉造町	10.0 下 70	1箇所	桁下不足(篠山橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
13	山右 9-1	山田川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 岩手町	10.0 下 70	1箇所	桁下不足(篠山橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
14	山右 9-2	山田川	堤防高 すべり 漏水	B B B	右	茨城県常陸太田市 岩手町	9.0 上 400 ~ 9.0 上 300	100	流下能力不足 すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
15	山左 9-2	山田川	堤防高 すべり 漏水	B B B	左	茨城県常陸太田市 玉造町～久米町	9.5 下 194 ~ 8.0 上 46	1,160	流下能力不足 すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	

16	山右 9-3	山田川	すべり 漏水	(重点) B B	右	茨城県常陸太田市 岩手町	9.0 上 300 ~ 8.5 上 300	450	すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	表むしろ張り 月の輪
17	山右 9-4	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 岩手町	9.5 下 200	1箇所	桁下不足(岩手橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
18	山左 9-3	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 芦間町	9.5 下 230	1箇所	桁下不足(岩手橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
19	山右 9-5	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 岩手町	9.5 下 210	1箇所	桁下不足(岩手橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
20	山左 9-4	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 芦間町	9.5 下 240	1箇所	桁下不足(岩手橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
21	山右 8-1	山田川	すべり 漏水	B B	右	茨城県常陸太田市 高柿町~大方町	8.5 ~ 8.5 下 250	250	すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	表むしろ張り 月の輪
22	山左 8-1	山田川	堤 防 高 すべり 漏水	B B B	左	茨城県常陸太田市 久米町	8.0 上 46 ~ 7.5	400	流下能力不足 すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
23	山右 8-2	山田川	堤 防 高 すべり 漏水	(重点) B B B	右	茨城県常陸太田市 高柿町~大方町	8.5 下 250 ~ 7.5 上 100	580	流下能力不足 すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
24	山左 8-2	山田川	工 作 物	A	左	茨城県常陸太田市 玉造町	8.5 下 240	1箇所	桁下不足(下河原橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
25	山左 7-1	山田川	堤 防 高	B	左	茨城県常陸太田市 久米町	7.5 ~ 7.5 下 183	183	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう
26	山右 8-3	山田川	工 作 物	A	右	茨城県常陸太田市 高柿町	8.5 下 250	1箇所	桁下不足(下河原橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
27	山右 6-1	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 大方町	7.0 下 15	1箇所	桁下不足(常井橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
28	山左 6-1	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 久米町	7.0 下 20	1箇所	桁下不足(常井橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
29	山右 6-2	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 大方町	7.0 下 25	1箇所	桁下不足(常井橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
30	山左 6-2	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 久米町	7.0 下 30	1箇所	桁下不足(常井橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
31	山左 6-3	山田川	堤 防 高	(重点) B	左	茨城県常陸太田市 久米町	7.0 下 34 ~ 6.5	475	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう
32	山右 6-3	山田川	堤 防 高	B	右	茨城県常陸太田市 大方町	7.0 下 100 ~ 6.0 上 200	670	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう
33	山右 6-4	山田川	堤 防 高 すべり	(重点) B B	右	茨城県常陸太田市 薬谷町~松栄町	6.0 上 200 ~ 4.5 上 160	1,300	流下能力不足 すべり はん濫危険水位設定箇所(山田川)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り
34	山右 5-1	山田川	工 作 物	A	右	茨城県常陸太田市 松栄町	5.5 下 170	1箇所	桁下不足(薬谷橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—

35	山左 5-1	山田川	堤防高 すべり	B B	左	茨城県常陸太田市 大里町	5.5 上 200 ~ 5.5 下 107	307	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り
36	山左 5-2	山田川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 大里町	5.5 下 130	1箇所	桁下不足(薬谷橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-
37	山左 5-3	山田川	堤防高 すべり	(重点) B B	左	茨城県常陸太田市 大里町	5.5 下 153 ~ 4.0 上 75	1,125	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り
38	山右 4-1	山田川	堤防高 すべり	A B	右	茨城県常陸太田市 松栄町	4.5 上 160 ~ 4.5 下 100	260	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り
39	山右 4-2	山田川	堤防高	B	右	茨城県常陸太田市 松栄町~中野町	4.5 下 100 ~ 4.0	350	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう
40	山左 4-1	山田川	すべり	B	左	茨城県常陸太田市 大里町	4.0 上 75 ~ 3.5 上 100	370	すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	表むしろ張り
41	山左 3-1	山田川	漏水	B	左	茨城県常陸太田市 大里町~藤田町	3.5 上 100 ~ 2.5 下 201	1,150	漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	月の輪
42	山右 2-1	山田川	工作物	B	右	茨城県常陸太田市 島町	2.5 上 290	1箇所	桁下不足(永代橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-
43	山左 2-1	山田川	工作物	B	左	茨城県常陸太田市 久米町	2.5 上 170	1箇所	桁下不足(永代橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-
44	山左 2-2	山田川	工作物	B	左	茨城県常陸太田市 久米町	2.5 上 160	1箇所	桁下不足(永代橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-
45	山右 2-2	山田川	工作物	B	右	茨城県常陸太田市 島町	2.5 上 280	1箇所	桁下不足(永代橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-
46	山右 2-3	山田川	堤防高	B	右	茨城県常陸太田市 島町	2.5 上 270 ~ 1.5 上 270	900	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう
47	山左 2-3	山田川	堤防高 漏水	B B	左	茨城県常陸太田市 藤田町~上河合町	2.5 下 201 ~ 0.0	2,160	流下能力不足 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 月の輪
48	山右 1-1	山田川	堤防高	B	右	茨城県常陸太田市 島町	1.5 上 270 ~ 1.0 上 300	450	無堤地	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	避難勧告
49	山右 1-2	山田川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 島町	1.5 上 190	1箇所	桁下不足(新川戸橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-
50	山左 1-1	山田川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 藤田町	1.5 上 165	1箇所	桁下不足(新川戸橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-
51	山右 1-3	山田川	堤防高	(重点) B	右	茨城県常陸太田市 島町~粟原町	1.0 上 300 ~ 0.0 上 50	1,200	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう
52	山右 1-4	山田川	工作物	B	右	茨城県常陸太田市 島町	1.0 上 130	1箇所	桁下不足(島久橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-
53	山左 1-2	山田川	工作物	B	左	茨城県常陸太田市 藤田町	1.0 上 100	1箇所	桁下不足(島久橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-
54	山左 0-1	山田川	工作物	B	左	茨城県常陸太田市 藤田町	0.5 下 180	1箇所	桁下不足(東橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-
55	山右 0-1	山田川	工作物	B	右	茨城県常陸太田市 粟原町	0.0 上 260	1箇所	桁下不足(東橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-

56	山左 0-2	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 藤田町	0.5 下 190	1箇所	桁下不足(東橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-
57	山右 0-2	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 栗原町	0.0 上 250	1箇所	桁下不足(東橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	-