

平成25年9月16日16時00分現在

## 江戸川河川事務所管内 河川管理施設運転状況

### 排水機場(ポンプ)の運転状況

※支川からの洪水をポンプで強制的に川に排水します。

施設名	松戸排水機場 (江戸川左岸24.3K)	古ヶ崎排水機場 (江戸川左岸21.7K)	伝右排水機場 (綾瀬川右岸10.8K)
運転状況	待機中	待機中	待機中
総排水量	141千m <sup>3</sup>	72千m <sup>3</sup>	
運転開始日時	9月16日1時35分	9月16日9時40分	—
運転終了日時	9月16日10時45分	9月16日12時21分	—

### 首都圏外郭放水路・綾瀬川放水路・三郷放水路の運転状況

※中川・綾瀬川の洪水を江戸川に排水します。

施設名	首都圏外郭放水路 (庄和排水機場)	綾瀬川放水路 (八潮排水機場)	三郷放水路 (三郷排水機場)
運転状況	運転中(50m <sup>3</sup> /s)	待機中	運転中(150m <sup>3</sup> /s)
総排水量	4,545千m <sup>3</sup> /s		5,954千m <sup>3</sup> /s
運転開始日時	9月15日14時45分	—	9月15日17時42分
運転終了日時	—	—	—

(中川→江戸川)

(綾瀬川→中川)

(中川→江戸川)

## 排水機場(ポンプ)・放水路の概要

### 松戸排水機場 100m<sup>3</sup>/s

坂川放水路と併せて、坂川の内水を排除します。

25m<sup>3</sup>/sポンプ×2台、50m<sup>3</sup>/s×1台

### 古ヶ崎排水機場 15m<sup>3</sup>/s

坂川流域の内水を排除します。

7.5m<sup>3</sup>/sポンプ×2台

### 根本排水機場 15m<sup>3</sup>/s

真間川流域の浸水被害を解消を目的としています。

7.5m<sup>3</sup>/sポンプ×2台

### 伝右排水機場 15m<sup>3</sup>/s

伝右川流域の洪水、内水被害の軽減を目的としています。

5m<sup>3</sup>/sポンプ×3台

### 庄和排水機場(首都圏外郭放水路) 200m<sup>3</sup>/s 放水路延長6.3km

中川流域の浸水被害解消するため、中川流域の洪水の一部を江戸川に放水します。

50m<sup>3</sup>/sポンプ×4台

### 八潮排水機場(綾瀬川放水路) 100m<sup>3</sup>/s 放水路延長4km

綾瀬川一帯の洪水被害を軽減するため、綾瀬川の洪水の一部を中川に放水します。

25m<sup>3</sup>/sポンプ×2台、50m<sup>3</sup>/sポンプ×1台

### 三郷排水機場(三郷放水路) 200m<sup>3</sup>/s 放水路延長1.5km

中川流域の浸水被害を軽減するため、中川の洪水の一部を江戸川に放水します。

50m<sup>3</sup>/sポンプ×3台、30m<sup>3</sup>/sポンプ×1台、20m<sup>3</sup>/sポンプ×1台

## 排水機場(ポンプ)・放水路の位置図

