

令和5年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法			
				種別	階級		地	先	名			料	杭			位置 (K, m)	担当水防団体	担当土木事務所
江戸川河川事務所	1	綾右	17-1	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	草加市	金明町	17.0k 上145m 16.5k 上309m	311	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	2	綾右	16-1	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県	草加市	金明町	16.5k 上350m	1箇所	綾瀬橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	3	綾右	16-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	金明町	16.5k 上237m 16.5k 上166m	71	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	4	綾右	16-3	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	草加市	金明町	16.5k 上166m 16.5k	166	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	5	綾右	16-4	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	金明町	16.5k 上449m 16.0k	24	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	6	綾右	16-5	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	金明町	16.0k 上378m 16.0k 上355m	23	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	7	綾右	16-6	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	草加市	金明町	16.0k 上355m 16.0k 上284m	71	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	8	綾右	16-7	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	金明町	16.0k 上284m 16.0k 上236m	48	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	9	綾右	16-8	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	旭町1丁目	16.0k 上142m 15.5k 上434m	218	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	10	綾右	15-1	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	草加市	旭町1丁目	15.5k 上434m 15.5k 上413m	21	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	11	綾右	15-2	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県	草加市	旭町1丁目	15.5k 上350m	1箇所	かさね橋(上流)	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	12	綾右	15-3	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	旭町1丁目	15.5k 上331m 15.5k 上306m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	13	綾右	15-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	草加市	旭町1丁目	15.5k 上306m 15.5k 上281m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	14	綾右	15-5	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	旭町1丁目	15.5k 上281m 15.5k 上229m	52	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	15	綾右	15-6	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	草加市	旭町1丁目	15.5k 上229m 15.5k 上179m	50	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	16	綾右	15-7	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	旭町1丁目	15.5k 上179m 15.5k 上51m	128	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	17	綾右	15-8	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	草加市	旭町1丁目	15.5k 上51m 15.0k 上479m	76	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	18	綾右	15-9	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	中根1丁目	15.0k 上454m 15.0k 上428m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(流下能力不足)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	19	綾右	15-10	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	草加市	中根1丁目	15.0k 上428m 15.0k 上403m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	20	綾右	15-11	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	中根1丁目	15.0k 上403m 15.0k 上176m	227	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	21	綾右	15-12	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	中根1丁目	15.0k 上176m 15.0k 上151m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(流下能力不足)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	22	綾右	15-13	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県	草加市	中根1丁目	15.0k 上450m	1箇所	中曾根橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	23	綾右	15-14	綾瀬川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	草加市	栄町三丁目	15.0k 上200m	1箇所	松原大橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所		
江戸川河川事務所	24	綾右	15-15	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	松江1丁目	15.0k 上126m 15.0k 上101m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(流下能力不足)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	25	綾右	15-16	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	松江1丁目	15.0k 上101m 15.0k 上25m	76	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	26	綾右	15-17	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	草加市	松江1丁目	15.0k 上25m 14.5k 上328m	202	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	27	綾右	14-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	松江1丁目	14.5k 上328m 14.5k 上303m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	28	綾右	14-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	松江1丁目	14.5k 上252m 14.5k 上227m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	
江戸川河川事務所	29	綾右	14-3	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	草加市	松江1丁目	14.5k 上202m 14.5k 上177m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊	

様式-2

令和5年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
江戸川河川事務所	30	綾右	14-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県 草加市松江1丁目	14.5k 上177m 14.0k 上408m	279	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	31	綾右	14-5	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上382m 14.0k 上357m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	32	綾右	14-6	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上357m 14.0k 上281m	76	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	33	綾右	14-7	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市栄町一丁目	14.0k 上300m	1箇所	谷古宇橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	34	綾右	14-8	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上281m 14.0k 上255m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	35	綾右	14-9	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上229m 14.0k 上179m	50	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	36	綾右	14-10	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上179m 14.0k 上76m	103	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(流下能力不足)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	37	綾右	14-11	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上76m 14.0k 上51m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	38	綾右	14-12	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 上51m 14.0k	51	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(流下能力不足)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	39	綾右	13-1	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県 草加市神明2丁目	14.0k 13.5k 上352m	151	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	40	綾右	13-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市神明2丁目	13.5k 上352m 13.5k 上347m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	41	綾右	13-3	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	埼玉県 草加市神明2丁目	13.5k 上347m 13.5k 上327m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済) 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	42	綾右	13-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 草加市神明2丁目	13.5k 上327m 13.5k 上201m	126	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済) 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	43	綾右	13-5	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市神明二丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋歩道橋(上流側)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	44	綾右	13-6	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市神明二丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	45	綾右	13-7	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市神明二丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋歩道橋(下流側)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	46	綾右	13-8	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 草加市住吉2丁目	13.5k 上201m 13.5k	201	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済) 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	47	綾右	13-9	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県 草加市住吉2丁目	13.5k 13.0k 上152m	356	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	48	綾右	13-10	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県 草加市手代町	13.0k 上152m 13.0k 上127m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	49	綾右	13-11	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市手代町	13.0k 上25m 13.0k	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	50	綾右	12-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県 草加市手代町	13.0k 12.5k 上476m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未済(流下能力不足)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	51	綾右	12-2	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市手代町	13.0k	1箇所	手代橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	52	綾右	12-3	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県 草加市手代町	12.5k 上476m 12.5k	476	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	53	綾右	12-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 草加市手代町	12.5k 12.0k 上30m	471	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済) 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	54	綾右	12-5	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 八潮市大字柳之宮	12.0k 上30m 12.0k	30	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	55	綾右	12-6	綾瀬川	工作物	B	右	埼玉県 草加市手代町	12.0k 上10m	1箇所	宮代橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	56	綾右	11-1	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県 八潮市大字柳之宮	12.0k 11.5k 上251m	250	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未済)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊

様式-2

令和5年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
江戸川河川事務所	57	綾右	11-2	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県 八潮市大字西袋	11.5k 上251m 11.5k 上20m	231	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	58	綾右	11-3	綾瀬川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県 八潮市西袋	11.5k 上200m	1箇所	柳の宮橋	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	59	綾右	11-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 八潮市大字西袋	11.5k 上20m 11.0k 上423m	95	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	60	綾右	11-5	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県 八潮市大字西袋	11.0k 上423m 11.0k 上254m	169	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	61	綾右	11-6	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	右	埼玉県 八潮市大字西袋	11.0k 上254m 11.0k 上229m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	62	綾右	11-7	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	右	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上229m 11.0k 上179m	50	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	63	綾右	11-8	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上179m 11.0k 上124m	55	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	64	綾右	11-9	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上124m 11.0k 上100m	24	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	65	綾右	11-10	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上50m 10.5k 上239m	238	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	66	綾右	10-1	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	右	東京都 足立区花畑8丁目	10.5k 上239m 10.5k 上107m	132	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	67	綾右	10-2	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑7丁目	10.5k 上21m 10.0k 上352m	172	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	68	綾右	10-3	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑6丁目	10.0k 上352m 9.5k 上496m	367	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	69	綾右	9-1	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区花畑2丁目	9.5k 上496m 9.5k 上123m	373	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	70	綾右	9-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	東京都 足立区花畑2丁目	9.5k 上123m 9.0k 上450m	184	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	71	綾右	9-3	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	東京都 足立区南花畑4丁目	9.0k 上450m 8.5k 上450m	500	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	72	綾右	8-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	東京都 足立区南花畑3丁目	8.5k 上400m 8.5k 上385m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	73	綾右	8-2	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区南花畑3丁目	8.5k 上385m 8.5k 上375m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	74	綾右	8-3	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都 足立区南花畑3丁目	8.5k 上375m 8.5k 上374m	1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	75	綾右	8-4	綾瀬川	越水(溢水) 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	東京都 足立区南花畑3丁目	8.5k 上374m 8.5k 上345m	29	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 築堤後3年未満 R2綾瀬川右岸南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事(R5.3) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 シート張り 月の輪工
江戸川河川事務所	76	綾右	8-5	綾瀬川	越水(溢水) 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上345m 8.5k 上280m	65	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 築堤後3年未満 R2綾瀬川右岸南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事(R5.3) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 シート張り 月の輪工
江戸川河川事務所	77	綾右	8-6	綾瀬川	越水(溢水) 新堤防	B 要注	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上280m 8.5k 上275m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 築堤後3年未満 R2綾瀬川右岸南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事(R5.3)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 シート張り 工
江戸川河川事務所	78	綾右	8-7	綾瀬川	越水(溢水) 新堤防	B 要注	右	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上275m 8.5k 上266m	9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 築堤後3年未満 R2綾瀬川右岸南花畑三丁目地先堤防護岸整備工事(R5.3)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 シート張り 工

様式-2

令和5年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法			
				種別	階級		地	先	名			料	杭			位置 (K, m)	担当水防団体	担当土木事務所
江戸川河川事務所	79	綾右	8-8	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	八潮市大字浮塚	8.5k 上266m 8.5k 上250m	16	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	80	綾右	8-9	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	八潮市大字浮塚	8.5k 上250m 8.5k 上150m	100	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未滿)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	81	綾右	8-10	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	埼玉県	八潮市大字浮塚	8.5k 上150m 8.5k 上125m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	82	綾右	8-11	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	右	埼玉県	八潮市大字浮塚	8.5k 上125m 8.5k 上55m	70	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未滿)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	83	綾右	8-12	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	右	埼玉県	八潮市大字浮塚	8.5k 上55m 8.5k	55	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未滿) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工		
江戸川河川事務所	84	綾右	8-13	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	右	東京都	足立区南花畑3丁目	8.5k 8.3k 上165m	18	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未滿) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土囊 月の輪工		
江戸川河川事務所	85	綾右	8-14	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A	右	東京都	足立区南花畑3丁目	8.3k 上165m 8.3k 上46m	119	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未滿)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	86	綾右	8-15	綾瀬川	越水(溢水)	B	右	東京都	足立区南花畑3丁目	8.3k 上46m 8.3k	46	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	1	綾左	17-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	越谷市蒲生1丁目	17.0k 上218m 17.0k 上199m	19	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	2	綾左	17-2	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県	越谷市蒲生1丁目	17.0k 上199m 17.0k 上191m	8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿) 旧川跡の堤防	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工		
江戸川河川事務所	3	綾左	17-3	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県	越谷市蒲生1丁目	17.0k 上191m 17.0k 上159m	32	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未滿) 旧川跡の堤防	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工		
江戸川河川事務所	4	綾左	17-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県	越谷市蒲生1丁目	17.0k 上159m 17.0k 上136m	23	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未滿)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	5	綾左	17-5	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	越谷市蒲生1丁目	17.0k 上136m 17.0k 上109m	27	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	6	綾左	17-6	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県	越谷市蒲生1丁目	17.0k 上109m 16.5k 上478m	134	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未滿)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	7	綾左	16-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	越谷市蒲生1丁目	16.5k 上478m 16.5k 上453m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	8	綾左	16-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	越谷市蒲生1丁目	16.5k 上453m 16.5k 上402m	51	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	9	綾左	16-3	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	越谷市蒲生愛宕町	16.5k 上327m 16.5k 上50m	277	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	10	綾左	16-4	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	越谷市蒲生愛宕町	16.5k 上50m 16.5k 上25m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	11	綾左	16-5	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	越谷市蒲生愛宕町	16.5k 上25m 16.0k 上413m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	12	綾左	16-6	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	越谷市蒲生愛宕町	16.0k 上413m 16.0k 上389m	24	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	13	綾左	16-7	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県	越谷市蒲生愛宕町	16.0k 上389m 16.0k 上326m	63	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未滿)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	14	綾左	16-8	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県	草加市八幡町	16.0k 上326m 16.0k 上316m	10	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未滿)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	15	綾左	16-9	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	草加市八幡町	16.0k 上316m 16.0k 上296m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	16	綾左	16-10	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県	草加市八幡町	16.0k 上296m 16.0k 上243m	53	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿) 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工		
江戸川河川事務所	17	綾左	16-11	綾瀬川	旧川跡	要注	左	埼玉県	草加市八幡町	16.0k 上243m 16.0k 上233m	10	旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	月の輪工		
江戸川河川事務所	18	綾左	16-12	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	草加市八幡町	16.0k 上170m 16.0k 上73m	97	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿(堤防高は計画堤防高未滿)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		
江戸川河川事務所	19	綾左	16-13	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県	草加市八幡町	16.0k 上73m 16.0k 上49m	24	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未滿)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊		

令和5年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	20	綾左 16-14	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市八幡町	16.0k 上49m 16.0k 上24m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	21	綾左 16-15	綾瀬川	(重点)越水(溢水)	A	左	埼玉県 草加市八幡町	16.0k 上24m 16.0k	24	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	22	綾左 15-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市八幡町	16.0k 15.5k 上453m	24	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	23	綾左 15-2	綾瀬川	(重点)越水(溢水)	A	左	埼玉県 草加市八幡町	15.5k 上453m 15.5k 上405m	48	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	24	綾左 15-3	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市八幡町	15.5k 上405m 15.5k 上386m	19	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	25	綾左 15-4	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.5k 上350m	1箇所	かさね橋(上流)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	26	綾左 15-5	綾瀬川	(重点)越水(溢水)	A	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.5k 上305m 15.5k 上286m	19	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	27	綾左 15-6	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.5k 上286m 15.5k 上238m	48	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	28	綾左 15-7	綾瀬川	(重点)越水(溢水)	A	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.5k 上238m 15.5k 上215m	23	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	29	綾左 15-8	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.5k 上215m 15.5k 上95m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	30	綾左 15-9	綾瀬川	(重点)越水(溢水)新堤防	A 要注	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.5k 上95m 15.5k 上48m	47	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 築堤後3年未満 R2綾瀬川中根地先護岸整備工事(R5.3)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	31	綾左 15-10	綾瀬川	越水(溢水)新堤防	B 要注	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.5k 上48m 15.5k 上44m	4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 築堤後3年未満 R2綾瀬川中根地先護岸整備工事(R5.3)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	32	綾左 15-11	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.5k 上44m 15.5k	44	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	33	綾左 15-12	綾瀬川	(重点)越水(溢水)	A	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.5k 15.0k 上478m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	34	綾左 15-13	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.0k 上453m 15.0k 上327m	126	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	35	綾左 15-14	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.0k 上450m	1箇所	中曽根橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	36	綾左 15-15	綾瀬川	(重点)越水(溢水)	A	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.0k 上327m 15.0k 上302m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	37	綾左 15-16	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.0k 上302m 14.5k 上226m	76	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	38	綾左 15-17	綾瀬川	(重点)越水(溢水)	A	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.0k 上226m 15.0k 上201m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	39	綾左 15-18	綾瀬川	(重点)工作物	A	左	埼玉県 草加市松江1丁目	15.0k 上200m	1箇所	松原大橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	40	綾左 15-19	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.0k 上201m 15.0k 上151m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	41	綾左 15-20	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市中根1丁目	15.0k 上151m 15.0k 上126m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	42	綾左 15-21	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江1丁目	15.0k 上126m 14.5k 上304m	328	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	43	綾左 14-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江1丁目	14.5k 上304m 14.5k 上278m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	44	綾左 14-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江1丁目	14.5k 上202m 14.0k 上475m	227	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	45	綾左 14-3	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江2丁目	14.0k 上475m 14.0k 上468m	7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	46	綾左 14-4	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江2丁目	14.0k 上468m 14.0k 上400m	68	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	47	綾左 14-5	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江2丁目	14.0k 上400m 14.0k 上375m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢

様式-2

令和5年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
江戸川河川事務所	48	綾左	14-6	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江3丁目	14.0k 上375m 14.0k 上350m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	49	綾左	14-7	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 草加市松江3丁目	14.0k 上350m 13.5k 上436m	373	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	50	綾左	14-8	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県 草加市松江3丁目	14.0k 上300m	1箇所	谷古宇橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	51	綾左	13-1	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江3丁目	13.5k 上436m 13.5k 上418m	18	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	52	綾左	13-2	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 草加市松江3丁目	13.5k 上399m 13.5k 上390m	9	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	53	綾左	13-3	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市松江3丁目	13.5k 上390m 13.5k 上349m	41	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	54	綾左	13-4	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 草加市松江3丁目	13.5k 上349m 13.5k 上344m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	55	綾左	13-5	綾瀬川	旧川跡	要注	左	埼玉県 草加市松江3丁目	13.5k 上344m 13.5k 上308m	36	旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	56	綾左	13-6	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 草加市稲荷1丁目	13.5k 上308m 13.5k 上298m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	57	綾左	13-7	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 草加市稲荷1丁目	13.5k 上298m 13.5k	298	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	58	綾左	13-8	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県 草加市稲荷一丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋歩道橋(上流側)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	59	綾左	13-9	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県 草加市稲荷一丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	60	綾左	13-10	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県 草加市稲荷一丁目	13.5k 上280m	1箇所	八条大橋歩道橋(下流側)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	61	綾左	13-11	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 草加市稲荷1丁目	13.5k 上100m 13.0k 上100m	401	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	62	綾左	13-12	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 草加市稲荷1丁目	13.0k 上100m 13.0k 上75m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	63	綾左	12-1	綾瀬川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県 八潮市南後谷	13.0k	1箇所	手代橋	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	64	綾左	12-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 八潮市大字南後谷	13.0k 上479m 12.5k 上479m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	65	綾左	12-3	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 八潮市大字南後谷	12.5k 上479m 12.5k	479	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	66	綾左	12-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字南後谷	12.5k 上164m 12.0k	520	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	67	綾左	12-5	綾瀬川	工作物	B	左	埼玉県 八潮市柳之宮	12.0k 上10m	1箇所	宮代橋	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	68	綾左	11-1	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 八潮市大字柳之宮	12.0k 上15m 11.5k 上15m	481	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	69	綾左	11-2	綾瀬川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県 八潮市西袋	11.5k 上200m	1箇所	柳の宮橋	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	70	綾左	11-3	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字西袋	11.5k 上15m 11.0k 上424m	102	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	71	綾左	11-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 八潮市大字西袋	11.0k 上424m 11.0k 上225m	199	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	72	綾左	11-5	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字西袋	11.0k 上225m 11.0k 上164m	61	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	73	綾左	11-6	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上164m 11.0k 上153m	11	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工

令和5年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
江戸川河川事務所	74	綾左	11-7	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上153m 11.0k 上138m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	75	綾左	11-8	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上138m 11.0k 上102m	36	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	76	綾左	11-9	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上77m 11.0k 上26m	51	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	77	綾左	11-10	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	東京都 足立区花畑8丁目	11.0k 上26m 10.5k 上271m	256	氾濫箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 氾濫危険水位設定箇所(谷古宇観測所)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	78	綾左	10-1	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	東京都 足立区花畑8丁目	10.5k 上271m 10.5k 上185m	86	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	79	綾左	10-2	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.5k 上185m 10.5k 上125m	60	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	80	綾左	10-3	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.5k 上115m 10.0k 上298m	313	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	81	綾左	10-4	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.0k 上298m 10.0k 上178m	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	82	綾左	10-5	綾瀬川	越水(溢水) 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.0k 上178m 10.0k 上99m	79	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 築堤後3年未満 R2綾瀬川大曾根地先堤防護岸工事(R4.6) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 シート張り 工 月の輪工
江戸川河川事務所	83	綾左	10-6	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 新堤防 旧川跡	A 要注 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.0k 上99m 10.0k 上34m	65	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 築堤後3年未満 R2綾瀬川大曾根地先堤防護岸工事(R4.6) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 シート張り 工 月の輪工
江戸川河川事務所	84	綾左	10-7	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字大曾根	10.0k 上34m 9.5k 上383m	162	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	85	綾左	9-1	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上383m 9.5k 上358m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	86	綾左	9-2	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上358m 9.5k 上281m	77	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	87	綾左	9-3	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上281m 9.5k 上255m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	88	綾左	9-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上255m 9.5k 上235m	20	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	89	綾左	9-5	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.5k 上235m 9.0k 上72m	641	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	90	綾左	9-6	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	9.0k 上72m 8.5k 上481m	97	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	91	綾左	8-1	綾瀬川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上430m 8.5k 上405m	25	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	92	綾左	8-2	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 上405m 8.5k	405	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	93	綾左	8-3	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	埼玉県 八潮市大字浮塚	8.5k 8.3k 上203m	5	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 月の輪工
江戸川河川事務所	94	綾左	8-4	綾瀬川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	A 要注	左	東京都 足立区神明1丁目	8.3k 上203m 8.3k 上182m	21	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土糞 月の輪工

様式-2

令和5年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号		重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所				
江戸川河川事務所	95	綾左	8-5	綾瀬川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	東京都	足立区神明1丁目	8.3k 上182m 8.3k 上172m	10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 旧川跡の堤防	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	96	綾左	8-6	綾瀬川	越水(溢水)	B	左	東京都	足立区神明1丁目	8.3k 上172m 8.3k	172	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	足立区	東京都第六建設	中川出張所	積み土囊