

河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(麻生1/3)

| 整備局名 | 関東地方整備局 | 事務所・出張所名 | | | 霞ヶ浦河川事務所 | | 麻生出張所 | | 第Ⅱ次点検 | | |
|-------------------------|-------------|----------|---------------------------|----------|-----------------|------------|----------|--|-------------|---------------------------|------------|
| | | 水系名 | 河川名 | 左右岸 | 対象区域 距離標 | 延長m | 区域番号 | 点検対象施設名 | 点検実施 期 間 | 点検結果 (破損状況) | 対策の 要 否 |
| 利根川 | 霞ヶ浦 (西浦) | 左 岸 | 1.00+130m ~34.25k+100m | 33.220 | 堤 - 左 1 | 堤防 | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | |
| | | | 1.00+130m ~34.25k+100m | 33.220 | 低護 - 左 1 | 低水護岸 | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | |
| | | | 2.50-20m ~2.50k+150m | 170 | 覆 - 左 1 | 緩傾斜覆土 | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板が雑草に覆われ隠れてしまっている。 | 要 | 看板周辺の除草(2箇所) | 有(平成24年4月) |
| | | | | 170 | 水面 - 左 1 | | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | |
| | | | 2.695k ~3.00k-30m | 275 | 覆 - 左 2 | 緩傾斜覆土 | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板が雑草に覆われ隠れてしまっている。 また、危険性の注意喚起看板の補強テープが剥がれかけている。 | 要 | 看板周辺の除草(2箇所) 看板補修(2箇所) | 有(平成24年4月) |
| | | | 3.00+10m ~3.00k+130m | 120 | 覆 - 左 3 | 緩傾斜覆土 | H24.6.25 | 緩傾斜覆土の陥没損傷部への落ち込みについて、危険性の注意喚起を行う。 | 要 | 看板新設(3箇所) | 無 |
| | | | 3.50k | | 消 - 左 1 | 消波施設 | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成21年4月) |
| | | | 3.75k+30m ~4.00k+30m | 250 | 覆 - 左 4 | 緩傾斜覆土 | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板が剥がれている。 また、危険性の注意喚起看板の補強テープが剥がれかけている。 | 要 | 看板補修(2箇所) | 有(平成22年7月) |
| | | | 3.878k ~3.928k | 50 | 堤 - 左 2 | 堤防 | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成23年4月) |
| | | | 4.25k+7m ~4.50k+12m | 255 | 離 - 左 1 | 突堤 低水護岸 | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成22年4月) |
| | | | | 255 | 低護 - 左 2 | | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | |
| | | | 4.50k-10m ~5.25k+10m | 770 | 堤 - 左 3 | 堤防 | H24.6.25 | 水資源機構による対策工事中の箇所(通行止め等) | 否 | | 有(平成23年3月) |
| | | | 5.00k-25m ~5.00k+50m | 75 | 堤 - 左 4 | 堤防 | H24.6.25 | 水資源機構による対策工事中の箇所(通行止め等) | 否 | | 有(平成23年7月) |
| | | | 7.0k-100m ~7.0k-85m | 15 | 覆 - 左 5 | 緩傾斜覆土 | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板が劣化及び破損が著しい。 | 要 | 看板補修(2箇所) | 有(平成23年4月) |
| 7.50k | | 離 - 左 2 | 離岸堤 | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成22年7月) | | | |
| 7.5k+50m ~10.0k+120m | 2.570 | 堤 - 左 5 | 堤防 | H24.6.25 | 対策工事中の箇所(通行止め等) | 否 | | 有(平成23年3月) | | | |
| 10.50k | | 離 - 左 3 | 離岸堤 | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成22年4月) | | | |

河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(麻生2/3)

| 整備局名 | 関東地方整備局 | 事務所・出張所名 | | | 霞ヶ浦河川事務所 | | 麻生出張所 | | 第Ⅱ次点検 | | |
|------|---------|----------|-----------------------------|--------|----------|------------------|----------|---|-------|-----------|------------|
| | | 水系名 | 河川名 | 対象区域 | | 点検対象施設名 | 点検実施期間 | 点検結果 (破損状況) | 対策の要否 | 実施予定の応急措置 | 既往の対策の有無 |
| | | | | 左右岸 | 距離標 | | | | | | |
| | | | 11.00k-80m | | 根 - 左 1 | 備蓄根固ブロック | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板が剥がれている。 | 要 | 看板補修(1箇所) | 有(平成21年4月) |
| | | | 9.25k+50m ~19.75k+90m | 10,540 | 管 - 左 1 | 排砂管 | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成21年4月) |
| | | | 10.20k | | 管 - 左 2 | 排砂管 (堤防横断部) | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成23年4月) |
| | | | 10.25k | | 管 - 左 3 | 排砂管 (堤防横断部) | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成23年4月) |
| | | | 11.50k+100m | | 管 - 左 4 | 排砂管 (堤防横断部) | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成24年4月) |
| | | | 11.75k+50m | | 管 - 左 5 | 排砂管 (堤防横断部) | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板の補強テープが剥がれかけている。 | 要 | 看板補修(1箇所) | 有(平成24年4月) |
| | | | 11.75k+60m | | 管 - 左 6 | 排砂管 (川裏部) | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板の補強テープが剥がれかけている。 | 要 | 看板補修(1箇所) | 有(平成24年4月) |
| | | | 12.50k-50m ~12.5k+100m | 150 | 覆 - 左 6 | 前浜覆土 | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成22年7月) |
| | | | 13.50k-40m | | 離 - 左 4 | 突堤 | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板が破損が著しい。 | 要 | 看板補修(1箇所) | 有(平成24年4月) |
| | | | 15.25k-50m | | 離 - 左 5 | 突堤 | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成24年4月) |
| | | | 15.25k-20m | | 離 - 左 6 | 突堤 | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板の補強テープが剥がれかけている。 | 要 | 看板補修(1箇所) | 有(平成24年4月) |
| | | | 15.50k+100m ~15.50k+130m | 30 | 管 - 左 7 | 排砂管 (支川横断部) | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板が剥がれている。 また、危険性の注意喚起看板の補強テープが剥がれかけている。 | 要 | 看板補修(2箇所) | 有(平成24年4月) |
| | | | 17.50k | | 管 - 左 8 | 排砂管 (堤防横断部) | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板の補強テープが剥がれかけている。 | 要 | 看板補修(1箇所) | 有(平成24年4月) |
| | | | 17.50k+100m | | 光 - 左 1 | 光ケーブル (管橋) | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板が剥がれている。 | 要 | 看板補修(1箇所) | 有(平成24年4月) |
| | | | 19.0k ~19.5k+50m | 550 | 覆 - 左 7 | 緩傾斜堤 (海辺地区) | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板が劣化が著しい。 危険性の注意喚起看板が剥がれている。 また、危険性の注意喚起看板の補強テープが剥がれかけている。 | 要 | 看板補修(5箇所) | 有(平成24年4月) |
| | | | 19.0k+50m ~19.0k+150m | 100 | 管 - 左 9 | 排砂管 (階段・スロープ) | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成23年7月) |

河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(麻生3/3)

| 整備局名 | 関東地方整備局 | 事務所・出張所名 | | | 霞ヶ浦河川事務所 | | 麻生出張所 | | 第Ⅱ次点検 | | | | |
|------|---------|----------|-----|-----|-----------------------------|-------|----------|-----------------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| | | 水系名 | 河川名 | 左右岸 | 対象区域 距離標 | 延長m | 区域番号 | 点検対象施設名 | 点検実施 期 間 | 点検結果 (破損状況) | 対策の 要 否 | 実施予定の応急措置 | 既往の対策の 有無 |
| | | | | | 19.25k+50m ~19.25k+200m | 150 | 低護 - 左 3 | 低水護岸 | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成22年4月) |
| | | | | | 19.25k+50m ~19.25k+200m | 150 | 管 - 左 10 | 排砂管 (覆土箇所) | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成21年4月) |
| | | | | | 19.50k-40m | | 管 - 左 11 | 排砂管 (階段) | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板の補強テープが剥がれかけている。 | 要 | 看板補修(1箇所) | 有(平成24年4月) |
| | | | | | 19.50k | | 管 - 左 12 | 排砂管 (樋門部) | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成24年4月) |
| | | | | | 19.75k | | 管 - 左 13 | 排砂管 (堤防横断部) | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板が剥がれている。 | 要 | 看板補修(1箇所) | 有(平成21年4月) |
| | | | | | 19.75k+10m | | 管 - 左 14 | 排砂管 (堤防横断部) | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板が剥がれている。 | 要 | 看板補修(1箇所) | 有(平成22年4月) |
| | | | | | 23.5k+100m ~24.5k+120m | 1,020 | 堤 - 左 6 | 堤防 | H24.6.25 | 水資源機構による対策工事中の箇所(通行止め等) | 否 | | |
| | | | | | 23.5k+150m | | 観 - 左 1 | 八木蒔自記水位 観測所 | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | 有(平成22年4月) |
| | | | | | 26.75k-112m ~26.75k+144m | 256 | 離 - 左 7 | 突堤、養浜 (沖洲地区) | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板の補強テープが剥がれかけている。 | 要 | 看板補修(1箇所) | 有(平成22年4月) |
| | | | | | | 256 | 養 - 左 1 | | H24.6.25 | 異常なし | 否 | | |
| | | | | | 27.25k+50m ~27.75k-50m | 400 | 覆 - 左 8 | 緩傾斜堤 (小川地区) | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板の補強テープが剥がれかけている。 危険性の注意喚起看板が破損が著しい。 また、危険性の注意喚起看板が剥がれている。 | 要 | 看板補修(3箇所) | 有(平成24年4月) |
| | | | | | 31.75k-10m ~32.0k-50m | 210 | 覆 - 左 9 | 緩傾斜堤 (高崎地区) | H24.6.25 | 危険性の注意喚起看板の補強テープが剥がれかけている。 また、危険性の注意喚起看板が剥がれている。 | 要 | 看板補修(3箇所) | 有(平成24年4月) |