

平成28年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度			左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	重点	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所 建設事務所		
甲府	465	塩左S2-1	塩川	堤防断面	○	B	左	山梨県韮崎市栄一丁目	S3下59~S3上45	104	堤防断面不足	韮崎市	中北建設事務所 峡北支所	富士川上流	築き廻し
甲府	466	塩右S9-1	塩川	堤防断面 漏水 法崩れ・すべり	◎	B	右	山梨県韮崎市栄一丁目	S9上50~S10上90	141	堤防断面不足 堤防漏水の恐れあり 堤防法面が崩れる恐れあり	韮崎市	中北建設事務所 峡北支所	富士川上流	築き廻し 月の輪 土のう羽口
甲府	467	塩右S7-1	塩川	堤防断面 漏水 法崩れ・すべり		B	右	山梨県韮崎市栄一丁目	S7上50~S9上50	200	余裕高不足 堤防断面不足 堤防漏水の恐れあり 堤防法面が崩れる恐れあり	韮崎市	中北建設事務所 峡北支所	富士川上流	築き廻し 月の輪 土のう羽口
甲府	468	塩右S6-1	塩川	堤防断面 漏水 法崩れ・すべり		B	右	山梨県韮崎市栄一丁目	S6上40~S7上50	108	堤防断面不足 堤防漏水の恐れあり 堤防法面が崩れる恐れあり	韮崎市	中北建設事務所 峡北支所	富士川上流	築き廻し 月の輪 土のう羽口
甲府	469	塩右S5-1	塩川	漏水 法崩れ・すべり		B	右	山梨県韮崎市栄二丁目	S5上10~S6上40	130	堤防漏水の恐れあり 堤防法面が崩れる恐れあり	韮崎市	中北建設事務所 峡北支所	富士川上流	月の輪 土のう羽口
甲府	470	塩右S4-1	塩川	堤防断面 漏水 法崩れ・すべり		A B B	右	山梨県韮崎市栄二丁目	S4上70~S5上10	40	堤防断面不足 堤防漏水の恐れあり 堤防法面が崩れる恐れあり	韮崎市	中北建設事務所 峡北支所	富士川上流	築き廻し 月の輪 土のう羽口
甲府	471	塩右S2-1	塩川	堤防断面 漏水 法崩れ・すべり		B	右	山梨県韮崎市栄二丁目	S3下100~S4上70	271	堤防断面不足 堤防漏水の恐れあり 堤防法面が崩れる恐れあり	韮崎市	中北建設事務所 峡北支所	富士川上流	築き廻し 月の輪 土のう羽口
塩川両岸								左右岸 計			左岸		右岸		
								総合評価 A	40	1箇所	0	0箇所	40	1箇所	
								堤防高 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所	
								堤防断面 A	40	1箇所	0	0箇所	40	1箇所	
								漏水 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所	
								水衝・洗掘 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所	
								工作物 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所	
								総合評価 B	954	6箇所	104	1箇所	850	5箇所	
								堤防高 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所	
								堤防断面 B	824	5箇所	0	0箇所	824	5箇所	
								法崩れ・すべり B	890	6箇所	0	0箇所	890	6箇所	
								漏水 B	890	6箇所	0	0箇所	890	6箇所	
								水衝・洗掘 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所	
								工作物 B	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所	
								総合評価 要	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所	
								新堤防・要注意	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所	
施工	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所									

平成28年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度			左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	重点	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所 建設事務所		
甲府	472	御左M36-1	御勅使川	水衝洗掘		B	左	山梨県韮崎市竜岡町 下条南割	M37下50~M37	50	護岸洗掘の恐れあり	韮崎市	中北建設事務所 峡北支所	富士川上流	木流し シート張り
甲府	473	御左M30-1	御勅使川	水衝洗掘		B	左	山梨県韮崎市竜岡町 下条南割	M30上20~M32上20	95	護岸洗掘の恐れあり	韮崎市	中北建設事務所 峡北支所	富士川上流	木流し シート張り
甲府	474	御左M21-1	御勅使川	水衝洗掘		B	左	山梨県韮崎市竜岡町 下条南割	M21~M23	98	護岸洗掘の恐れあり	韮崎市	中北建設事務所 峡北支所	富士川上流	木流し シート張り
甲府	475	御左M18-1	御勅使川	水衝洗掘	○	B	左	山梨県韮崎市竜岡町 下条南割	M18~M20	98	護岸洗掘の恐れあり	韮崎市	中北建設事務所 峡北支所	富士川上流	木流し シート張り
甲府	476	御左M8-1	御勅使川	堤防断面	◎	B	左	山梨県韮崎市竜岡町 下条南割	M8上25~M9上28	53	堤防断面不足	韮崎市	中北建設事務所 峡北支所	富士川上流	築き廻し
甲府	477	御右M23-1	御勅使川	法崩れ・すべり	○	B	右	山梨県南アルプス市 野牛島	M23上26~M43下10	1,073	堤防法面が崩れる恐れあり	南アルプス市	中北建設事務所	富士川上流	土のう羽口
甲府	478	御右M22-1	御勅使川	堤防断面 法崩れ・すべり		B	右	山梨県南アルプス市 野牛島	M23下36~M23上26	62	堤防断面不足 堤防法面が崩れる恐れあり	南アルプス市	中北建設事務所	富士川上流	築き廻し 土のう羽口
甲府	479	御右M21-1	御勅使川	法崩れ・すべり	◎	B	右	山梨県南アルプス市 野牛島	M21上37~M22上55	84	堤防法面が崩れる恐れあり	南アルプス市	中北建設事務所	富士川上流	土のう羽口
甲府	480	御右M19-1	御勅使川	堤防断面 法崩れ・すべり		B	右	山梨県南アルプス市 野牛島	M19上20~M21上37	108	堤防断面不足 堤防法面が崩れる恐れあり	南アルプス市	中北建設事務所	富士川上流	築き廻し 土のう羽口
甲府	481	御右M9-1	御勅使川	法崩れ・すべり		B	右	山梨県南アルプス市 野牛島	M10下20~M19上20	539	堤防法面が崩れる恐れあり	南アルプス市	中北建設事務所	富士川上流	土のう羽口
御勅使川 両岸								左右岸 計			左岸		右岸		
								総合評価 B	2,260	10箇所	394	3箇所	1,866	7箇所	
								堤防高 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所	
								堤防断面 B	223	3箇所	53	1箇所	170	2箇所	
								法崩れ・すべり B	1,866	5箇所	0	0箇所	1,866	5箇所	
								漏水 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所	
								水衝・洗掘 B	341	4箇所	341	4箇所	0	0箇所	
								工作物 B	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所	
								総合評価 要	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所	
								新堤防・要注意	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所	
施工	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所									

平成28年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度			左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	重点	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所 建設事務所			
甲府	482	重左重10-1	重川	堤防高 漏水 法崩れ・すべり		B	左	山梨県山梨市一丁田中	重10上50~重14	349	余裕高不足、河床掘削が未施工 堤防漏水の恐れあり 堤防法面が崩れる恐れあり	山梨市	峡東 建設事務所	笛吹川	積み土のう 月の輪 土のう羽口	
甲府	483	重左重6-1	重川	堤防高 堤防断面 漏水 法崩れ・すべり	◎	B	左	山梨県山梨市一丁田中	重6上50~重10上50	400	余裕高不足、河床掘削が未施工 堤防断面不足 1/2以上 堤防漏水の恐れあり 堤防法面が崩れる恐れあり	山梨市	峡東 建設事務所	笛吹川	積み土のう 築き廻し 月の輪 土のう羽口	
甲府	484	重左重4-1	重川	堤防高 漏水 法崩れ・すべり		B	左	山梨県山梨市一丁田中	重4上50~重6上50	200	堤防漏水の恐れあり 堤防法面が崩れる恐れあり	山梨市	峡東 建設事務所	笛吹川	月の輪 土のう羽口	
甲府	485	重左重1-1	重川	堤防断面 漏水 法崩れ・すべり		B	左	山梨県山梨市一丁田中	重2下19~重4上50	269	堤防断面不足 1/2以上 堤防漏水の恐れあり 堤防法面が崩れる恐れあり	山梨市	峡東 建設事務所	笛吹川	築き廻し 月の輪 土のう羽口	
甲府	486	重左重0-1	重川	堤防断面 漏水 法崩れ・すべり		A B B	左	山梨県山梨市一丁田中	重2下300~重2下19	281	堤防断面不足 1/2以下 堤防漏水の恐れあり 堤防法面が崩れる恐れあり	山梨市	峡東 建設事務所	笛吹川	築き廻し 月の輪 土のう羽口	
甲府	487	重右重9-1	重川	堤防高 堤防断面	◎	B	右	山梨県山梨市一丁田中	重9~重15	620	余裕高不足、河床掘削が未施工 堤防断面不足 1/2以上	山梨市	峡東 建設事務所	笛吹川	積み土のう 築き廻し	
甲府	488	重右重7-1	重川	堤防高		B	右	山梨県山梨市一丁田中	重7~重9	195	余裕高不足、河床掘削が未施工	山梨市	峡東 建設事務所	笛吹川	積み土のう	
甲府	489	重右重0-1	重川	堤防高 堤防断面		A	右	山梨県山梨市一丁田中	重2下140~重2下41	99	堤防高不足 (無堤部) 堤防断面不足 1/2以下	山梨市	峡東 建設事務所	笛吹川	積み土のう 築き廻し	
重川 両岸										左右岸 計		左岸		右岸		
										総合評価 A	380	2箇所	281	1箇所	99	1箇所
										堤防高 A	99	1箇所	0	0箇所	99	1箇所
										堤防断面 A	380	2箇所	281	1箇所	99	1箇所
										漏水 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
										水衝・洗掘 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
										工作物 A	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所
										総合評価 B	2,033	6箇所	1218	4箇所	815	2箇所
										堤防高 B	1,564	4箇所	749	2箇所	815	2箇所
										堤防断面 B	1,289	3箇所	669	2箇所	620	1箇所
										法崩れ・すべり B	1,499	5箇所	1499	5箇所	0	0箇所
										漏水 B	1,499	5箇所	1499	5箇所	0	0箇所
										水衝・洗掘 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
										工作物 B	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所
										総合評価 要	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
										新堤防・要注意	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
施工	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所										

平成28年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度			左右岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法		
				種別	重点	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所 建設事務所				
甲府	490	日左日0-1	日川	法崩れ・すべり	◎	B	左	山梨県笛吹市一宮町 田中	日1下11~日10	868	堤防法面が崩れる恐れあり	笛吹市	峡東 建設事務所	笛吹川	土のう羽口		
甲府	491	日右日0-1	日川	堤防断面 法崩れ・すべり	◎	B	右	山梨県山梨市一丁田中	日1下60~日10	960	堤防断面が1/2以上 堤防法面が崩れる恐れあり	山梨市	峡東 建設事務所	笛吹川	築き廻し 土のう羽口		
日川 両岸											左右岸 計		左岸	右岸			
											総合評価 B	1,828	2箇所	868	1箇所	960	1箇所
											堤防高 B	960	1箇所	0	0箇所	960	1箇所
											堤防断面 B	960	1箇所	0	0箇所	960	1箇所
											法崩れ・すべり B	1,828	2箇所	868	1箇所	960	1箇所
											漏水 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											水衝・洗掘 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											工作物 B	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所
											総合評価 要	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											新堤防・要注意	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											施工	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
甲府	492	早左早5-1	早川	堤防断面		B	左	山梨県南巨摩郡 身延町下山	早5上99~早7上43	349	堤防断面不足	身延町	峡南建設事務所 身延管理課	富士川中流	築き廻し		
甲府	493	早左早4-1	早川	堤防断面	◎	B	左	山梨県南巨摩郡 身延町下山	早5下53~早5上99	152	堤防断面不足	身延町	峡南建設事務所 身延管理課	富士川中流	築き廻し		
甲府	494	早右早4-1	早川	堤防断面	◎	A	右	山梨県南巨摩郡 身延町下山	早4上15~早5上115	325	堤防檣家面不足(1/2以下)	身延町	峡南建設事務所 身延管理課	富士川中流	築き廻し		
早川 両岸											左右岸 計		左岸	右岸			
											(重点区間)	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											総合評価 A	325	1箇所	0	0箇所	325	1箇所
											堤防高 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											堤防断面 A	325	1箇所	0	0箇所	325	1箇所
											漏水 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											水衝・洗掘 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											工作物 A	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所
											総合評価 B	501	2箇所	501	2箇所	0	0箇所
											堤防高 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											堤防断面 B	501	2箇所	501	2箇所	0	0箇所
											法崩れ・すべり B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											漏水 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											水衝・洗掘 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											工作物 B	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所	(0.0)	0箇所
											総合評価 要	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
											新堤防・要注意	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
施工	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所											