

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法		
			種 別	階 級		地 先 名		杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所				
1	多右61-1	多摩川	工	作	物	B	右	東京都	青梅市大柳	61.0k + 195m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(柳淵橋)	青梅市	西多摩	多摩川上流	－
2	多右60-1	多摩川	工	作	物	B	右	東京都	青梅市駒木町3丁目	60.6k + 44m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(鮎美橋)	青梅市	西多摩	多摩川上流	－
3	多右58-1	多摩川	越	水	(溢 水)	B	右	東京都	青梅市長淵3丁目	58.2k + 175m 58.0k + 125m	256.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	青梅市	西多摩	多摩川上流	積土のう
4	多右55-1	多摩川	越	水	(溢 水)	B	右	東京都	青梅市友田町1丁目	55.4k + 125m 55.4k + 100m	22.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	青梅市	西多摩	多摩川上流	積土のう
5	多右55-2	多摩川	越	水	(溢 水)	B	右	東京都	青梅市友田町1丁目	55.4k + 100m 55.2k + 100m	184.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	青梅市	西多摩	多摩川上流	積土のう
6	多右55-3	多摩川	水	衝	部	(重点) B	右	東京都	青梅市友田町1丁目	55.0k + 70m 54.8k + 150m	170.7	越水危険箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	青梅市	西多摩	多摩川上流	木流し
7	多右54-1	多摩川	越	水	(溢 水) 水 衝 部	A B	右	東京都	青梅市友田町1丁目	54.8k + 150m 54.8k + 125m	40.7	計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	青梅市	西多摩	多摩川上流	積土のう 木流し
8	多右54-2	多摩川	越	水	(溢 水) 水 衝 部	A B	右	東京都	青梅市友田町1丁目	54.8k + 125m 54.6k + 170m	253.1	計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	青梅市	西多摩	多摩川上流	積土のう 木流し
9	多右54-3	多摩川	越	水	(溢 水) 水 衝 部	A B	右	東京都	羽村市多摩川	54.6k + 170m 54.6k + 0m	282.3	計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	青梅市 羽村市	西多摩	多摩川上流	積土のう 木流し
10	多右54-4	多摩川	水	衝	部	B	右	東京都	羽村市多摩川	54.6k + 0m 54.0k + 75m	528.0	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	羽村市	西多摩	多摩川上流	木流し
11	多右54-5	多摩川	越	水	(溢 水) 水 衝 部	B B	右	東京都	羽村市羽	54.0k + 75m 54.0k + 25m	60.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	羽村市	西多摩	多摩川上流	積土のう 木流し
12	多右54-6	多摩川	水	衝	部	B	右	東京都	羽村市羽	54.0k + 25m 53.0k + 0m	893.5	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	羽村市	西多摩	多摩川上流	木流し
13	多右54-7	多摩川	工	作	物	B	右	東京都	羽村市羽	54.0k + 0m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(羽村堰)	羽村市	西多摩	多摩川上流	－
14	多右50-1	多摩川	堤	体	漏 水	B	右	東京都	あきる野市草花	50.8k + 100m 50.8k + 0m	99.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	あきる野市	西多摩	多摩川上流	シート張
15	多右50-2	多摩川	堤	体	漏 水 水 衝 部	B B	右	東京都	あきる野市草花	50.8k + 0m 50.6k + 100m	72.2	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	あきる野市	西多摩	多摩川上流	シート張 木流し
16	多右50-3	多摩川	水	衝	部	B	右	東京都	あきる野市草花	50.6k + 100m 50.2k + 0m	361.1	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	あきる野市	西多摩	多摩川上流	木流し
17	多右49-1	多摩川	堤	体	漏 水 基 礎 地 盤 漏 水	B B	右	東京都	あきる野市小川	49.4k + 100m 48.6k + 0m	890.2	氾濫危険水位設定箇所(調布橋観測所) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	あきる野市	西多摩	多摩川上流	シート張 月の輪
18	多右48-1	多摩川	越	水	(溢 水)	B	右	東京都	あきる野市小川東1丁目	48.4k + 125m 48.4k + 100m	50.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう
19	多右48-2	多摩川	越	水	(溢 水)	B	右	東京都	八王子市高月町	48.4k + 100m 48.4k + 0m	100.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階級		地 先 名		杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
20	多右48-3	多摩川	越 水 (溢 水) 水 衝 部	B B	右	東京都	八王子市高月町	48.4k + 0m ~ 48.0k + 179m	196.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう 木流し
21	多右48-4	多摩川	越 水 (溢 水) 水 衝 部 旧 川 跡	B B 要	右	東京都	八王子市高月町	48.0k + 179m ~ 48.0k + 100m	72.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう 木流し 釜段工法
22	多右48-5	多摩川	水 衝 部 旧 川 跡	B 要	右	東京都	八王子市高月町	48.0k + 100m ~ 48.0k + 17m	75.9	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	木流し 釜段工法
23	多右48-6	多摩川	水 衝 部	B	右	東京都	八王子市高月町	48.0k + 17m ~ 47.8k + 50m	213.9	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	木流し
24	多右47-1	多摩川	工 作 物	B	右	東京都	八王子市高月町	47.8k + 154m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(昭和用水堰)	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	－
25	多右47-2	多摩川	越 水 (溢 水) 水 衝 部	B B	右	東京都	八王子市高月町	47.8k + 50m ~ 47.8k + 25m	33.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう 木流し
26	多右47-3	多摩川	水 衝 部	B	右	東京都	八王子市高月町	47.8k + 25m ~ 47.8k + 0m	33.1	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	木流し
27	多右46-1	多摩川	旧 川 跡	要	右	東京都	昭島市拝島町6丁目	46.4k + 0m ~ 46.2k + 174m	34.4	旧川跡	昭島市	北多摩北部	多摩川上流	釜段工法
28	多右46-2	多摩川	工 作 物	B	右	東京都	昭島市拝島町6丁目	46.2k + 25m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(拝島橋)	昭島市	北多摩北部	多摩川上流	－
29	多右46-3	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	東京都	昭島市田中町4丁目	46.2k + 0m ~ 46.0k + 104m	106.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	昭島市	北多摩北部	多摩川上流	積土のう
30	多右46-4	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	B 要	右	東京都	昭島市田中町4丁目	46.0k + 104m ~ 46.0k + 37m	74.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	昭島市	北多摩北部	多摩川上流	積土のう 釜段工法
31	多右46-5	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	東京都	昭島市田中町4丁目	46.0k + 37m ~ 45.8k + 150m	109.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	昭島市	北多摩北部	多摩川上流	積土のう
32	多右45-1	多摩川	越 水 (溢 水)	A	右	東京都	昭島市田中町4丁目	45.8k + 150m ~ 45.8k + 126m	30.2	計算水位が現況堤防高以上	昭島市	北多摩北部	多摩川上流	積土のう
33	多右45-2	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	A 要	右	東京都	昭島市田中町4丁目	45.8k + 126m ~ 45.8k + 25m	134.5	計算水位が現況堤防高以上 旧川跡	昭島市	北多摩北部	多摩川上流	積土のう 釜段工法
34	多右45-3	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	B 要	右	東京都	昭島市田中町4丁目	45.8k + 25m ~ 45.8k + 0m	33.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	昭島市	北多摩北部	多摩川上流	積土のう 釜段工法
35	多右45-4	多摩川	旧 川 跡	要	右	東京都	昭島市田中町4丁目	45.8k + 0m ~ 45.6k + 133m	81.7	旧川跡	昭島市 八王子市	北多摩北部 南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
36	多右45-5	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	東京都	八王子市平町	45.6k + 100m ~ 45.6k + 50m	64.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう
37	多右45-6	多摩川	旧 川 跡	要	右	東京都	八王子市平町	45.4k + 30m ~ 45.4k + 25m	6.6	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
38	多右45-7	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	(重点) B 要	右	東京都	八王子市平町	45.4k + 25m ~ 45.2k + 160m	81.6	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう 釜段工法

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
39	多右45-8	多摩川	越水（溢水） 水衝部 旧川跡	B B 要	右	東京都 八王子市平町	45.2k + 160m ~ 45.2k + 91m	84.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう 木流し 釜段工法
40	多右45-9	多摩川	越水（溢水） 水衝部	B B	右	東京都 八王子市平町	45.2k + 91m ~ 45.2k + 10m	98.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう 木流し
41	多右45-10	多摩川	工作物	B	右	東京都 八王子市平町	45.2k + 45m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(日野用水堰)	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	ー
42	多右45-11	多摩川	越水（溢水）	B	右	東京都 八王子市平町	45.2k + 10m ~ 45.0k + 175m	35.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう
43	多右44-1	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 八王子市小宮町	44.8k + 120m ~ 44.4k + 33m	362.7	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
44	多右44-2	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 八王子市小宮町	44.2k + 43m ~ 43.8k + 63m	318.0	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
45	多右43-1	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 八王子市小宮町	43.4k + 133m ~ 43.4k + 72m	65.8	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
46	多右43-2	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 八王子市小宮町	43.2k + 178m ~ 43.2k + 86m	91.5	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
47	多右43-3	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 日野市栄町5丁目	43.0k + 195m ~ 43.0k + 43m	167.1	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
48	多右42-1	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 日野市栄町5丁目	42.8k + 147m ~ 42.8k + 97m	61.7	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
49	多右42-2	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 日野市栄町3丁目	42.4k + 169m ~ 42.4k + 66m	106.8	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
50	多右42-3	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 日野市栄町3丁目	42.2k + 197m ~ 42.2k + 115m	82.4	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
51	多右41-1	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 日野市栄町3丁目	41.8k + 74m ~ 41.8k + 40m	33.6	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
52	多右41-2	多摩川	越水（溢水）	B	右	東京都 日野市栄町2丁目	41.6k + 75m ~ 41.6k + 25m	41.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう
53	多右41-3	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 日野市栄町1丁目	41.4k + 187m ~ 41.4k + 53m	145.3	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
54	多右41-4	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 日野市日野本町5丁目	41.2k + 183m ~ 41.2k + 147m	40.6	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
55	多右41-5	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 日野市日野本町5丁目	41.0k + 190m ~ 40.8k + 175m	214.6	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
56	多右40-1	多摩川	堤体漏水 旧川跡	B 要	右	東京都 日野市日野本町5丁目	40.8k + 175m ~ 40.6k + 139m	205.3	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	シート張 釜段工法
57	多右40-2	多摩川	堤体漏水	B	右	東京都 日野市日野本町6丁目	40.6k + 139m ~ 40.2k + 83m	415.3	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩川上流	シート張
58	多右40-3	多摩川	堤体漏水 新堤防	B 要	右	東京都 日野市大字日野	40.2k + 83m ~ 40.0k + 150m	121.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸日野築堤工事 R4.3完成)	日野市	南多摩西部	多摩川上流	シート張 シート張

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

 重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名		杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
59	多右40-4	多摩川	越 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 新 堤 防 要	B B	右	東京都	日野市大字日野	40.0k + 150m ~ 40.0k + 125m	22.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸日野築堤工事 R4.3完成)	日野市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう シート張 シート張
60	多右40-5	多摩川	堤 体 漏 水 新 堤 防 要	B	右	東京都	日野市大字日野	40.0k + 125m ~ 40.0k + 8m	106.4	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸日野築堤工事 R4.3完成)	日野市	南多摩西部	多摩川上流	シート張 シート張
61	多右40-6	多摩川	堤 体 漏 水	B	右	東京都	日野市大字日野	40.0k + 8m ~ 40.0k + 0m	7.4	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩川上流	シート張
62	多右39-1	多摩川	堤 体 漏 水	B	右	東京都	日野市大字日野	39.8k + 110m ~ 39.8k + 4m	105.7	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩川上流	シート張
63	多右39-2	多摩川	工 作 物	B	右	東京都	日野市大字日野	39.8k + 107m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(日野橋)	日野市	南多摩西部	多摩川上流	ー
64	多右39-3	多摩川	堤 体 漏 水 旧 川 跡	B 要	右	東京都	日野市大字日野	39.8k + 4m ~ 39.2k + 100m	504.2	越水危険箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	シート張 釜段工法
65	多右39-4	多摩川	旧 川 跡	要	右	東京都	日野市大字日野	39.2k + 100m ~ 39.2k + 71m	29.1	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
66	多右39-5	多摩川	水 衝 部	B	右	東京都	日野市大字石田	39.0k + 70m ~ 39.0k + 5m	64.9	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩川上流	木流し
67	多右38-1	多摩川	水 衝 部	B	右	東京都	日野市万願寺1丁目	38.6k + 130m ~ 38.6k + 11m	118.8	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩川上流	木流し
68	多右38-2	多摩川	水 衝 部 旧 川 跡	B 要	右	東京都	日野市万願寺1丁目	38.6k + 11m ~ 37.8k + 0m	812.1	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	木流し 釜段工法
69	多右37-1	多摩川	旧 川 跡	要 (重点)	右	東京都	日野市石田1丁目	37.8k + 0m ~ 37.0k + 140m	704.9	越水危険箇所 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
70	多右36-1	多摩川	旧 川 跡	要	右	東京都	日野市石落川	36.8k + 62m ~ 36.6k + 181m	76.3	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩川上流	釜段工法
71	多右36-2	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	東京都	日野市百草	36.6k + 150m ~ 36.6k + 100m	53.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩川上流	積土のう
72	多右36-3	多摩川	旧 川 跡	要	右	東京都	日野市百草	36.4k + 74m ~ 36.2k + 100m	175.2	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	釜段工法
73	多右36-4	多摩川	水 衝 部 旧 川 跡	B 要	右	東京都	日野市落川	36.2k + 100m ~ 36.0k + 0m	300.3	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	日野市 多摩市	南多摩西部	多摩	木流し 釜段工法
74	多右36-5	多摩川	旧 川 跡	要	右	東京都	多摩市一ノ宮1丁目	36.0k + 0m ~ 35.6k + 197m	203.5	旧川跡	多摩市	南多摩西部	多摩	釜段工法
75	多右35-1	多摩川	旧 川 跡	要	右	東京都	多摩市一ノ宮2丁目	35.4k + 177m ~ 35.4k + 25m	152.0	旧川跡	多摩市	南多摩西部	多摩	釜段工法
76	多右35-2	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	B 要 (重点)	右	東京都	多摩市一ノ宮2丁目	35.4k + 25m ~ 35.4k + 0m	25.0	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	多摩市	南多摩西部	多摩	積土のう 釜段工法

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

 重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
77	多右35-3	多摩川	旧川跡	要(重点)	右	東京都 多摩市一ノ宮2丁目	35.4k + 0m ~ 35.0k + 191m	208.9	越水危険箇所 旧川跡	多摩市	南多摩西部	多摩	釜段工法
78	多右34-1	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 多摩市関戸2丁目	34.6k + 69m ~ 33.6k + 140m	940.4	旧川跡	多摩市	南多摩西部	多摩	釜段工法
79	多右34-2	多摩川	工物	B	右	東京都 多摩市関戸2丁目	34.6k + 25m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新関戸橋)	多摩市	南多摩西部	多摩	—
80	多右34-3	多摩川	工物	B	右	東京都 多摩市関戸2丁目	34.6k + 14m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(関戸橋)	多摩市	南多摩西部	多摩	—
81	多右31-1	多摩川	工物	B	右	東京都 稲城市大丸	31.8k + 136m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(武蔵野線多摩川橋)	稲城市	南多摩東部	多摩	—
82	多右31-2	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 稲城市大丸	31.2k + 120m ~ 31.2k + 10m	110.9	旧川跡	稲城市	南多摩東部	多摩	釜段工法
83	多右29-1	多摩川	水衝部	B	右	東京都 稲城市押立	29.8k + 100m ~ 29.8k + 47m	57.5	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	稲城市	南多摩東部	多摩	木流し
84	多右29-2	多摩川	水衝部 旧川跡	B 要	右	東京都 稲城市押立	29.8k + 47m ~ 29.8k + 40m	7.6	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	稲城市	南多摩東部	多摩	木流し 釜段工法
85	多右29-3	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 稲城市押立	29.8k + 40m ~ 29.8k + 25m	15.6	旧川跡	稲城市	南多摩東部	多摩	釜段工法
86	多右29-4	多摩川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	東京都 稲城市押立	29.8k + 25m ~ 29.6k + 147m	78.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	稲城市	南多摩東部	多摩	積土のう 釜段工法
87	多右29-5	多摩川	越水(溢水)	B	右	東京都 稲城市押立	29.6k + 147m ~ 29.4k + 87m	254.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲城市	南多摩東部	多摩	積土のう
88	多右29-6	多摩川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	東京都 稲城市押立	29.4k + 87m ~ 29.4k + 37m	49.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	稲城市	南多摩東部	多摩	積土のう 釜段工法
89	多右29-7	多摩川	越水(溢水)	B	右	東京都 稲城市押立	29.4k + 37m ~ 29.4k + 25m	12.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲城市	南多摩東部	多摩	積土のう
90	多右28-1	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 稲城市押立	28.2k + 70m ~ 28.0k + 184m	86.0	旧川跡	稲城市	南多摩東部	多摩	釜段工法
91	多右27-1	多摩川	工物	B	右	東京都 稲城市矢野口	27.8k + 179m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(多摩川原橋)	稲城市	南多摩東部	多摩	—
92	多右27-2	多摩川	旧川跡	要	右	東京都 稲城市矢野口	27.8k + 94m ~ 27.8k + 25m	69.2	旧川跡	稲城市 川崎市	南多摩東部 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	釜段工法
93	多右27-3	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県 川崎市多摩区菅野戸呂	27.8k + 25m ~ 27.6k + 195m	30.1	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	釜段工法
94	多右27-4	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県 川崎市多摩区菅野戸呂	27.6k + 139m ~ 27.4k + 102m	237.3	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	釜段工法
95	多右27-5	多摩川	新堤	防要	右	神奈川県 川崎市多摩区菅野戸呂	27.2k + 82m ~ 27.0k + 182m	98.8	新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸菅野戸呂築堤他工事 R4.3完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	シート張
96	多右27-6	多摩川	新堤	防要	右	神奈川県 川崎市多摩区菅野戸呂	27.0k + 74m ~ 26.8k + 174m	98.8	新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸菅野戸呂築堤他工事 R4.3完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	シート張

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当 水防団	担当 土木事務所		
97	多右26-1	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県 川崎市多摩区菅稲田堤2丁目	26.6k + 182m ~ 26.6k + 93m	91.6	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	釜段工法
98	多右25-1	多摩川	水衝部	B	右	神奈川県 川崎市多摩区布田	25.8k + 0m ~ 25.6k + 63m	137.9	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	木流し
99	多右25-2	多摩川	水衝部	B	右	神奈川県 川崎市多摩区布田	25.6k + 63m ~ 25.4k + 150m	113.5	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	木流し 釜段工法
100	多右25-3	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県 川崎市多摩区布田	25.4k + 150m ~ 25.4k + 100m	50.1	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	釜段工法
101	多右25-4	多摩川	堤体漏水 旧川跡	B 要	右	神奈川県 川崎市多摩区布田	25.4k + 100m ~ 25.2k + 100m	200.6	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	シート張 釜段工法
102	多右25-5	多摩川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要	右	神奈川県 川崎市多摩区布田	25.2k + 100m ~ 25.2k + 79m	21.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	積土のう シート張 釜段工法
103	多右25-6	多摩川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	神奈川県 川崎市多摩区中野島6丁目	25.2k + 79m ~ 25.0k + 190m	89.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	積土のう シート張
104	多右25-7	多摩川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝部	B B B	右	神奈川県 川崎市多摩区中野島6丁目	25.0k + 190m ~ 24.8k + 0m	390.0	氾濫危険水位設定箇所（石原観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	積土のう シート張 木流し
105	多右24-1	多摩川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	神奈川県 川崎市多摩区中野島5丁目	24.8k + 0m ~ 24.0k + 100m	704.6	氾濫危険水位設定箇所（石原観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	積土のう シート張
106	多右24-2	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県 川崎市多摩区中野島5丁目	24.0k + 100m ~ 24.0k + 75m	24.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	積土のう
107	多右23-1	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県 川崎市多摩区中野島5丁目	23.8k + 175m ~ 23.2k + 150m	621.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	積土のう
108	多右23-2	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県 川崎市多摩区登戸新町	23.0k + 100m ~ 23.0k + 75m	24.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	積土のう
109	多右23-3	多摩川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	神奈川県 川崎市多摩区登戸新町	23.0k + 75m ~ 23.0k + 0m	84.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	積土のう シート張
110	多右23-4	多摩川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝部	B B B	右	神奈川県 川崎市多摩区登戸新町	23.0k + 0m ~ 22.8k + 187m	12.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	積土のう シート張 木流し
111	多右22-1	多摩川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝部 旧川跡	B B B 要	右	神奈川県 川崎市多摩区登戸新町	22.8k + 187m ~ 22.8k + 150m	35.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	積土のう シート張 木流し 釜段工法
112	多右22-2	多摩川	堤体漏水 水衝部 旧川跡	B B 要	右	神奈川県 川崎市多摩区登戸新町	22.8k + 150m ~ 22.8k + 100m	48.6	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	シート張 木流し 釜段工法

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

 重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
113	多右22-3	多摩川	水 衝 部 旧 川 跡 要	B	右	神奈川県 川崎市多摩区登戸	22.8k + 100m ~ 22.8k + 70m	29.2	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	木流し 釜段工法
114	多右22-4	多摩川	水 衝 部	B	右	神奈川県 川崎市多摩区宿河原1丁目	22.8k + 70m ~ 22.8k + 0m	75.5	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	木流し
115	多右22-5	多摩川	越 水 (溢 水) 水 衝 部	B	右	神奈川県 川崎市多摩区宿河原1丁目	22.8k + 0m ~ 22.6k + 100m	107.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	積土のう 木流し
116	多右22-6	多摩川	越 水 (溢 水) 堤 体 漏 水 水 衝 部	B B B	右	神奈川県 川崎市多摩区宿河原1丁目	22.6k + 100m ~ 22.4k + 150m	161.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	積土のう シート張 木流し
117	多右22-7	多摩川	堤 体 漏 水 水 衝 部	B B	右	神奈川県 川崎市多摩区宿河原1丁目	22.4k + 150m ~ 22.4k + 100m	53.9	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	シート張 木流し
118	多右22-8	多摩川	水 衝 部	B	右	神奈川県 川崎市多摩区宿河原1丁目	22.4k + 100m ~ 22.4k + 49m	55.0	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	木流し
119	多右22-9	多摩川	水 衝 部 旧 川 跡 要	B	右	神奈川県 川崎市多摩区宿河原1丁目	22.4k + 49m ~ 22.4k + 17m	39.4	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	木流し 釜段工法
120	多右22-10	多摩川	水 衝 部	B	右	神奈川県 川崎市多摩区宿河原1丁目	22.4k + 17m ~ 22.0k + 0m	421.7	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩	木流し
121	多右21-1	多摩川	水 衝 部	B	右	神奈川県 川崎市多摩区宿河原7丁目	21.0k + 0m ~ 20.8k + 20m	175.0	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	多摩 田園調布	木流し
122	多右20-1	多摩川	旧 川 跡 要		右	神奈川県 川崎市多摩区堰1丁目	20.4k + 76m ~ 20.2k + 135m	141.0	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
123	多右20-2	多摩川	堤 体 漏 水	B	右	神奈川県 川崎市高津区宇奈根	20.2k + 100m ~ 20.0k + 100m	235.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張
124	多右19-1	多摩川	旧 川 跡 要		右	神奈川県 川崎市高津区宇奈根	19.6k + 27m ~ 19.4k + 168m	59.0	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
125	多右19-2	多摩川	堤 体 漏 水	B	右	神奈川県 川崎市高津区久地2丁目	19.2k + 100m ~ 19.0k + 100m	200.1	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張
126	多右19-3	多摩川	旧 川 跡 要		右	神奈川県 川崎市高津区久地2丁目	19.0k + 57m ~ 19.0k + 27m	30.0	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
127	多右18-1	多摩川	堤 体 漏 水	B	右	神奈川県 川崎市高津区久地2丁目	18.6k + 100m ~ 18.6k + 96m	4.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張
128	多右18-2	多摩川	堤 体 漏 水 新 堤 防 要	B	右	神奈川県 川崎市高津区久地2丁目	18.6k + 96m ~ 18.6k + 50m	49.2	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸本町築堤護岸 工事(久地地区) R3.9完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 シート張
129	多右18-3	多摩川	堤 体 漏 水 水 衝 部 新 堤 防 要	B B	右	神奈川県 川崎市高津区久地2丁目	18.6k + 50m ~ 18.6k + 30m	21.4	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸本町築堤護岸 工事(久地地区) R3.9完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 木流し シート張

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
130	多右18-4	多摩川	堤体漏水 新堤	B 防要	右	神奈川県 川崎市高津区久地2丁目	18.6k + 30m ~ 18.4k + 194m	38.5	川崎市高津区久地洪水予報個別対応地区 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸本町築堤護岸 工事(久地地区) R3.9完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 木流し シート張
131	多右18-5	多摩川	堤体漏水 新堤	B 防要	右	神奈川県 川崎市高津区久地2丁目	18.4k + 194m ~ 18.4k + 172m	23.7	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸本町築堤護岸 工事(久地地区) R3.9完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 シート張
132	多右18-6	多摩川	堤体漏水 新堤	B 防要	右	神奈川県 川崎市高津区久地2丁目	18.4k + 172m ~ 18.4k + 100m	77.5	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸本町築堤護岸 工事(久地地区) R3.9完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 木流し シート張
133	多右18-7	多摩川	水衝 新堤	B 防要	右	神奈川県 川崎市高津区久地2丁目	18.4k + 100m ~ 18.4k + 64m	38.8	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸本町築堤護岸 工事(久地地区) R3.9完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	木流し シート張
134	多右18-8	多摩川	水衝	(重点) B	右	神奈川県 川崎市高津区久地2丁目	18.4k + 64m ~ 18.4k + 0m	68.9	越水危険箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	木流し
135	多右18-9	多摩川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 川崎市高津区久地2丁目	18.2k + 175m ~ 18.2k + 75m	103.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
136	多右17-1	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県 川崎市高津区二子1丁目	17.8k + 196m ~ 17.8k + 80m	102.8	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
137	多右17-2	多摩川	工作物	B	右	神奈川県 川崎市高津区二子1丁目	17.8k + 20m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(二子橋)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	ー
138	多右17-3	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県 川崎市高津区瀬田	17.6k + 69m ~ 17.6k + 24m	49.6	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
139	多右17-4	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県 川崎市高津区諏訪2丁目	17.0k + 6m ~ 16.8k + 139m	68.8	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
140	多右16-1	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県 川崎市高津区北見方2丁目	16.6k + 120m ~ 16.4k + 171m	145.6	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
141	多右16-2	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県 川崎市高津区下野毛1丁目	16.4k + 129m ~ 16.2k + 130m	199.1	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
142	多右15-1	多摩川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 川崎市高津区下野毛1丁目	15.8k + 125m ~ 15.6k + 120m	205.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
143	多右15-2	多摩川	越水(溢水) 旧川跡	B 跡要	右	神奈川県 川崎市中原区宮内1丁目	15.6k + 120m ~ 15.6k + 50m	70.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
144	多右15-3	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県 川崎市中原区宮内1丁目	15.6k + 50m ~ 15.4k + 75m	175.1	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
145	多右15-4	多摩川	越水(溢水) 旧川跡	B 跡要	右	神奈川県 川崎市中原区宮内1丁目	15.4k + 75m ~ 15.2k + 124m	151.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
146	多右15-5	多摩川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 川崎市中原区宮内1丁目	15.2k + 124m ~ 15.2k + 3m	121.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
147	多右15-6	多摩川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	神奈川県 川崎市中原区等々力	15.2k + 3m ~ 14.8k + 104m	299.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
148	多右14-1	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県 川崎市中原区等々力	14.8k + 104m ~ 14.8k + 75m	29.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
149	多右14-2	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県 川崎市中原区等々力	14.4k + 75m ~ 14.4k + 54m	21.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
150	多右14-3	多摩川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	神奈川県 川崎市中原区等々力	14.4k + 54m ~ 14.0k + 0m	455.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
151	多右14-4	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県 川崎市中原区等々力	14.0k + 0m ~ 13.8k + 125m	74.8	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
152	多右13-1	多摩川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	神奈川県 川崎市中原区等々力	13.8k + 125m ~ 13.8k + 71m	53.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
153	多右13-2	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県 川崎市中原区等々力	13.8k + 71m ~ 13.6k + 29m	267.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
154	多右13-3	多摩川	越水（溢水） 新堤	B 要	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子天神町	13.6k + 29m ~ 13.4k + 50m	179.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸上丸子天神町 築堤工事 R4.6完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張
155	多右13-4	多摩川	新堤	防要	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子天神町	13.4k + 50m ~ 13.2k + 75m	175.7	新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸上丸子天神町 築堤工事 R4.6完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張
156	多右13-5	多摩川	工作物	B	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子天神町	13.2k + 110m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(調布取水堰)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	ー
157	多右13-6	多摩川	越水（溢水） 新堤	B 要	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子天神町	13.2k + 75m ~ 13.2k + 63m	12.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸上丸子天神町 築堤工事 R4.6完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張
158	多右13-7	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子天神町	13.2k + 63m ~ 13.2k + 50m	13.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
159	多右13-8	多摩川	新堤	防要	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子八幡町	13.2k + 25m ~ 13.2k + 15m	10.0	新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸上丸子天神町 築堤工事 R4.6完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張
160	多右13-9	多摩川	工作物	B	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子八幡町	13.0k + 114m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(丸子橋)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	ー
161	多右13-10	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子八幡町	13.0k + 50m ~ 12.8k + 125m	125.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
162	多右12-1	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子八幡町	12.8k + 50m ~ 12.6k + 175m	71.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
163	多右12-2	多摩川	工作物	B	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子山王町1丁目	12.6k + 30m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新幹線橋梁)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	ー
164	多右12-3	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子山王町1丁目	12.6k + 25m ~ 12.2k + 144m	275.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
165	多右12-4	多摩川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子山王町1丁目	12.2k + 144m ~ 12.2k + 100m	44.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
166	多右12-5	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県 川崎市中原区上丸子山王町1丁目	12.2k + 100m ~ 12.0k + 111m	189.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

 重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階級		地 先 名		杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
167	多右12-6	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	B 要	右	神奈川県	川崎市中原区下沼部	12.0k + 111m ~ 12.0k + 66m	45.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
168	多右12-7	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	神奈川県	川崎市中原区下沼部	12.0k + 66m ~ 11.8k + 140m	126.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
169	多右11-1	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	B 要	右	神奈川県	川崎市中原区下沼部	11.8k + 140m ~ 11.8k + 88m	52.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
170	多右11-2	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	神奈川県	川崎市中原区下沼部	11.8k + 88m ~ 11.4k + 181m	307.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
171	多右11-3	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	B 要	右	神奈川県	川崎市中原区中丸子	11.4k + 181m ~ 11.4k + 112m	69.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
172	多右11-4	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	神奈川県	川崎市中原区中丸子	11.4k + 112m ~ 10.8k + 46m	666.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
173	多右10-1	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	B 要	右	神奈川県	川崎市中原区中丸子	10.8k + 46m ~ 10.8k + 18m	28.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
174	多右10-2	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	神奈川県	川崎市中原区中丸子	10.8k + 18m ~ 10.6k + 35m	183.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
175	多右10-3	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	B 要	右	神奈川県	川崎市中原区上平間	10.6k + 35m ~ 10.6k + 14m	21.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
176	多右10-4	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	神奈川県	川崎市中原区上平間	10.6k + 14m ~ 9.6k + 157m	857.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
177	多右10-5	多摩川	工 作 物	B	右	神奈川県	川崎市中原区上平間	10.4k + 74m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(瓦斯橋)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	—
178	多右9-1	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	B 要	右	神奈川県	川崎市中原区上平間	9.6k + 157m ~ 9.6k + 124m	33.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
179	多右9-2	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	神奈川県	川崎市幸区古市場2丁目	9.6k + 124m ~ 9.0k + 18m	704.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
180	多右9-3	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	B 要	右	神奈川県	川崎市幸区古市場1丁目	9.0k + 18m ~ 8.8k + 156m	62.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
181	多右8-1	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	神奈川県	川崎市幸区古市場1丁目	8.8k + 156m ~ 8.4k + 175m	382.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
182	多右8-2	多摩川	工 作 物	B	右	神奈川県	川崎市幸区古市場	8.4k + 102m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(多摩川大橋)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	—
183	多右8-3	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	神奈川県	川崎市幸区古市場	8.4k + 100m ~ 8.4k + 50m	49.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
184	多右8-4	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	神奈川県	川崎市幸区小向	8.4k + 50m ~ 8.2k + 98m	151.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
185	多右8-5	多摩川	越 水 (溢 水) 旧 川 跡	B 要	右	神奈川県	川崎市幸区小向	8.2k + 98m ~ 8.2k + 63m	34.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
186	多右8-6	多摩川	越 水 (溢 水)	B	右	神奈川県	川崎市幸区小向	8.2k + 63m ~ 8.0k + 75m	186.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名		杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
187	多右7-1	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	川崎市幸区小向	7.8k + 50m ~ 7.4k + 29m	405.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
188	多右7-2	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	川崎市幸区小向	7.4k + 29m ~ 7.4k + 25m	3.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸戸手地区高規格堤防整備工事 R5.3完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張
189	多右7-3	多摩川	越水（溢水）	(重点) A	右	神奈川県	川崎市幸区小向	7.4k + 25m ~ 7.4k + 7m	17.3	川崎市幸区小向洪水予報個別対応地区 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸戸手地区高規格堤防整備工事 R5.3完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張
190	多右7-4	多摩川	越水（溢水）	(重点) A	右	神奈川県	川崎市幸区小向	7.4k + 7m ~ 7.2k + 112m	109.7	川崎市幸区小向洪水予報個別対応地区 計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸戸手地区高規格堤防整備工事 R5.3完成) 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張 釜段工法
191	多右7-5	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	川崎市幸区戸手4丁目	7.2k + 112m ~ 7.2k + 75m	43.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸戸手地区高規格堤防整備工事 R5.3完成) 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張 釜段工法
192	多右7-6	多摩川	新堤防	要	右	神奈川県	川崎市幸区戸手4丁目	7.2k + 75m ~ 7.2k + 34m	48.2	新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸戸手地区高規格堤防整備工事 R5.3完成) 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 釜段工法
193	多右7-7	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県	川崎市幸区戸手4丁目	7.2k + 34m ~ 6.4k + 83m	777.4	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
194	多右6-1	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	川崎市幸区堀川町	6.4k + 30m ~ 6.2k + 100m	128.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう
195	多右6-2	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	川崎市幸区堀川町	6.2k + 100m ~ 6.2k + 55m	45.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張 月の輪
196	多右6-3	多摩川	越水（溢水）	(重点) B	右	神奈川県	川崎市幸区堀川町	6.2k + 55m ~ 6.0k + 144m	111.0	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張 月の輪 木流し
197	多右6-4	多摩川	工作物	B	右	神奈川県	川崎市幸区堀川町	6.0k + 166m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(京浜東北線多摩川橋)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	ー
198	多右6-5	多摩川	工作物	B	右	神奈川県	川崎市幸区堀川町	6.0k + 152m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東海道本線多摩川橋梁)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	ー
199	多右6-6	多摩川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	川崎市川崎区本町2丁目	6.0k + 144m ~ 6.0k + 21m	123.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張 月の輪 木流し 釜段工法

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
200	多右6-7	多摩川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝部	B B B B	右	神奈川県 川崎市川崎区本町2丁目	6.0k + 21m ~ 5.8k + 175m	45.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張 月の輪 木流し
201	多右5-1	多摩川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	神奈川県 川崎市川崎区本町2丁目	5.8k + 174m ~ 5.8k + 161m	12.9	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 月の輪
202	多右5-2	多摩川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防要	B B 要	右	神奈川県 川崎市川崎区本町2丁目	5.8k + 161m ~ 5.8k + 25m	134.7	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸本町築堤護岸 工事(本町地区) R4.3完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 月の輪 シート張
203	多右5-3	多摩川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防要	B B B 要	右	神奈川県 川崎市川崎区本町2丁目	5.8k + 25m ~ 5.8k + 2m	22.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R2多摩川右岸本町築堤護岸 工事(本町地区) R4.3完成)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張 月の輪 シート張
204	多右5-4	多摩川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	神奈川県 川崎市川崎区本町2丁目	5.8k + 2m ~ 5.6k + 141m	61.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張 月の輪
205	多右5-5	多摩川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝部	B B B B	右	神奈川県 川崎市川崎区本町2丁目	5.6k + 141m ~ 5.6k + 50m	91.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張 月の輪 木流し
206	多右5-6	多摩川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝部	B B B	右	神奈川県 川崎市川崎区旭町1丁目	5.6k + 50m ~ 5.6k + 21m	29.1	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 月の輪 木流し
207	多右5-7	多摩川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝部 旧川跡要	B B B 要	右	神奈川県 川崎市川崎区旭町1丁目	5.6k + 21m ~ 5.6k + 11m	10.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 月の輪 木流し 釜段工法
208	多右5-8	多摩川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡要	B B 要	右	神奈川県 川崎市川崎区旭町1丁目	5.6k + 11m ~ 5.4k + 178m	32.9	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 月の輪 釜段工法
209	多右5-9	多摩川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防要 旧川跡要	B B 要 要	右	神奈川県 川崎市川崎区旭町1丁目	5.4k + 178m ~ 5.4k + 100m	77.8	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4多摩川右岸旭町築堤護岸 工事 R4.12完成) 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 月の輪 シート張 釜段工法
210	多右5-10	多摩川	堤体漏水 新堤防要 旧川跡要	B 要 要	右	神奈川県 川崎市川崎区旭町1丁目	5.4k + 100m ~ 5.2k + 156m	143.8	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4多摩川右岸旭町築堤護岸 工事 R4.12完成) 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	シート張 シート張 釜段工法

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

 重要度A 重要度B 要注意

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)	担当 水防団体			担当 土木事務所			
211	多右5-11	多摩川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要	右	神奈川県	川崎市川崎区港町	5.2k + 156m ~ 5.2k + 150m	6.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう シート張 釜段工法
212	多右5-12	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県	川崎市川崎区港町	5.2k + 150m ~ 5.0k + 75m	274.6	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
213	多右5-13	多摩川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	神奈川県	川崎市川崎区港町	5.0k + 75m ~ 5.0k + 0m	74.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
214	多右5-14	多摩川	越水（溢水） 水衝部 旧川跡	B B 要	右	神奈川県	川崎市川崎区港町	5.0k + 0m ~ 4.8k + 150m	50.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 木流し 釜段工法
215	多右4-1	多摩川	水衝部 旧川跡	B 要	右	神奈川県	川崎市川崎区港町	4.8k + 150m ~ 4.6k + 180m	172.6	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	木流し 釜段工法
216	多右4-2	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県	川崎市川崎区鈴木町	4.6k + 180m ~ 4.6k + 0m	185.5	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
217	多右4-3	多摩川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	神奈川県	川崎市川崎区鈴木町	4.6k + 0m ~ 4.4k + 150m	50.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	積土のう 釜段工法
218	多右4-4	多摩川	旧川跡	要	右	神奈川県	川崎市川崎区鈴木町	4.4k + 150m ~ 3.0k + 147m	1,397.7	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	釜段工法
219	多右2-1	多摩川	工作物	B	右	神奈川県	川崎市川崎区大師河原1丁目	2.4k + 126m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(大師橋)	川崎市	横浜川崎治水事務所 川崎治水センター	田園調布	—