

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

| 番号 | 図面 対象 番号 | 河川名 | 重要度 | | 左 右 岸 別 | 重要水防箇所 | | | 延長 (m) | 重要な理由 | 県及び市町村 | | 国土交通省 担当出張所 | 想定される 水防工法 |
|----|----------------|-----|------------------------|---------|------------------|-------------------|----------------------------|--------|--|-------|-----------|--------|----------------|---------------|
| | | | 種別 | 階級 | | 地 先 名 | 桁 杭 位 置 (K, m) | 担当水防団体 | | | 担当土木事務所 | | | |
| 1 | 鶴右 15-1 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区小机町 | 15.4k +0m 15.2k +190m | 10.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 2 | 鶴右 15-2 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区小机町 | 15.0k +25m 14.8k +65m | 159.8 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 3 | 鶴右 14-1 | 鶴見川 | 越水(溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区小机町 | 14.8k +65m 14.8k +53m | 12.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 釜段工法 | |
| 4 | 鶴右 14-2 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区小机町 | 14.8k +53m 14.8k +0m | 52.9 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 5 | 鶴右 14-3 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区小机町 | 14.8k +16m | 1箇所 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 (小机堰) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 6 | 鶴右 14-4 | 鶴見川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区小机町 | 14.6k +159m 14.6k +131m | 28.0 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 7 | 鶴右 13-1 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区小机町 | 13.8k +77m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (亀甲橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 8 | 鶴右 12-1 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区鳥山町 | 12.8k +125m 12.8k +75m | 53.5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 9 | 鶴右 12-2 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区大豆戸町 | 12.6k +175m 12.2k +175m | 401.8 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 10 | 鶴右 11-1 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山七丁目 | 11.6k +175m 11.0k +34m | 741.5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 11 | 鶴右 11-2 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山七丁目 | 11.0k +87m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (新羽人道橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 12 | 鶴右 11-3 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山七丁目 | 11.0k +66m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (新羽橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 13 | 鶴右 11-4 | 鶴見川 | 越水(溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山六丁目 | 11.0k +34m 11.0k +13m | 21.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 釜段工法 | |
| 14 | 鶴右 11-5 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山六丁目 | 11.0k +13m 10.6k +87m | 326.2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 15 | 鶴右 10-1 | 鶴見川 | 越水(溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山六丁目 | 10.6k +87m 10.6k +69m | 18.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 釜段工法 | |
| 16 | 鶴右 10-2 | 鶴見川 | (重点) 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山六丁目 | 10.6k +69m 9.8k +20m | 849.9 | 越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 17 | 鶴右 9-1 | 鶴見川 | (重点) 越水(溢水) 水衝洗掘 | B B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区大曾根三丁目 | 9.8k +20m 9.6k +40m | 155.3 | 越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 木流し | |
| 18 | 鶴右 9-2 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区大曾根三丁目 | 9.6k +40m 9.2k +75m | 397.1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 19 | 鶴右 9-3 | 鶴見川 | 越水(溢水) | A | 右 | 神奈川県 横浜市港北区大曾根三丁目 | 9.2k +75m 9.2k +50m | 32.3 | 計算水位が現況堤防高以上 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 20 | 鶴右 9-4 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区大曾根三丁目 | 9.2k +50m 9.0k +150m | 103.5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

| 番号 | 図面 対象 番号 | 河川名 | 重要度 | | 左 右 岸 別 | 重要水防箇所 | | | 延長 (m) | 重要な理由 | 県及び市町村 | | 国土交通省 担当出張所 | 想定される 水防工法 |
|----|----------------|-----|----------------|---------|------------------|--------------------|--------------------------|--------|--|-------|-----------|--------|----------------|---------------|
| | | | 種別 | 階級 | | 地先名 | 桁杭位置 (K, m) | 担当水防団体 | | | 担当土木事務所 | | | |
| 21 | 鶴右 9-5 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区榑町二丁目 | 9.0k +173m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (東横線鶴見川橋梁) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 22 | 鶴右 9-6 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区榑町二丁目 | 9.0k +150m 8.0k +150m | 991.8 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 23 | 鶴右 9-7 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区榑町二丁目 | 9.0k +118m | 1箇所 | 計算水位が桁下高以上 (新大綱橋・新大綱橋水管橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 24 | 鶴右 9-8 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区榑町二丁目 | 9.0k +108m | 1箇所 | 計算水位が桁下高の差が余裕高未満 (大綱橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 25 | 鶴右 8-1 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区榑町三丁目 | 8.4k +148m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (新幹線橋梁) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 26 | 鶴右 8-2 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区榑町三丁目 | 8.0k +150m 8.0k +60m | 97.7 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 27 | 鶴右 8-3 | 鶴見川 | 越水(溢水) 水衝洗掘 | B B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区榑町三丁目 | 8.0k +60m 7.6k +0m | 518.7 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 木流し | |
| 28 | 鶴右 8-4 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡五丁目 | 8.0k +17m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (榑綱橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 29 | 鶴右 7-1 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡五丁目 | 7.6k +0m 7.2k +25m | 348.2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 30 | 鶴右 7-2 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡五丁目 | 7.0k +187m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (鷹野橋人道橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 31 | 鶴右 7-3 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡五丁目 | 7.0k +175m 7.0k +100m | 72.4 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 32 | 鶴右 7-4 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡町2117 | 7.0k +44m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (鷹野大橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 33 | 鶴右 6-1 | 鶴見川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡四丁目 | 6.8k +57m 6.8k +50m | 7.2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 34 | 鶴右 6-2 | 鶴見川 | 越水(溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡四丁目 | 6.8k +50m 6.6k +65m | 191.4 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 釜段工法 | |
| 35 | 鶴右 6-3 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡四丁目 | 6.6k +65m 6.2k +25m | 435.4 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 36 | 鶴右 6-4 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区上末吉五丁目 | 6.2k +0m 6.0k +125m | 72.8 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 37 | 鶴右 6-5 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区上末吉五丁目 | 6.0k +100m 5.0k +25m | 1072.7 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 38 | 鶴右 5-1 | 鶴見川 | 工作物 | A | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区上末吉五丁目 | 5.8k +87m | 1箇所 | 計算水位が桁下高以上 (末吉橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 39 | 鶴右 5-2 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区上末吉三丁目 | 5.0k +0m 4.8k +178m | 22.3 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 40 | 鶴右 4-1 | 鶴見川 | 越水(溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区上末吉二丁目 | 4.8k +178m 4.8k +108m | 70.9 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 41 | 鶴右 4-2 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区上末吉二丁目 | 4.8k +108m 4.8k +50m | 58.8 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |

■重要度A ■重要度B ■要注意

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

| 番号 | 図面 対象 番号 | 河川名 | 重要度 | | 左 右 岸 別 | 重要水防箇所 | | | 延長 (m) | 重要な理由 | 県及び市町村 | | 国土交通省 担当出張所 | 想定される 水防工法 |
|----|----------------|-----|----------------|---------|------------------|--------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|-------|-----------|--------|----------------|---------------|
| | | | 種別 | 階級 | | 地 先 名 | 料 杭 位 置 (K, m) | 担当水防団体 | | | 担当土木事務所 | | | |
| 42 | 鶴右 4-3 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区上末吉二丁目 | 4.6k +175m 4.6k +169m | 6.2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 43 | 鶴右 4-4 | 鶴見川 | 越水(溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区上末吉二丁目 | 4.6k +169m 4.6k +132m | 38.1 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 釜段工法 | |
| 44 | 鶴右 4-5 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉三丁目 | 4.6k +132m 4.6k +50m | 84.5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 45 | 鶴右 4-6 | 鶴見川 | 水衝洗掘 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉三丁目 | 4.4k +161m 4.4k +100m | 61.5 | 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 木流し | |
| 46 | 鶴右 4-7 | 鶴見川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉二丁目 | 4.4k +100m 4.2k +95m | 204.3 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 47 | 鶴右 4-8 | 鶴見川 | 工作物 | A | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉二丁目 | 4.4k +26m | 1箇所 | 計算水位が桁下高以上 (新鶴見橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 48 | 鶴右 4-9 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉二丁目 | 4.2k +75m 4.0k +154m | 119.6 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 49 | 鶴右 4-10 | 鶴見川 | 越水(溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉二丁目 | 4.0k +154m 4.0k +50m | 103.3 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 釜段工法 | |
| 50 | 鶴右 4-11 | 鶴見川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉二丁目 | 4.0k +50m 4.0k +29m | 20.9 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 51 | 鶴右 4-12 | 鶴見川 | 水衝洗掘 越水(溢水) | A B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉二丁目 | 4.0k +0m 3.8k +141m | 58.9 | 堤防前面の河床が深掘れ 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 木流し 積み土のう | |
| 52 | 鶴右 3-1 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉二丁目 | 3.8k +141m 3.6k +100m | 240.8 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 木流し | |
| 53 | 鶴右 3-2 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉二丁目 | 3.6k +50m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (末吉ポンプ場圧送管橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 54 | 鶴右 3-3 | 鶴見川 | 越水(溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区佃野町 | 3.6k +25m 3.4k +125m | 73.8 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 釜段工法 | |
| 55 | 鶴右 3-4 | 鶴見川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区佃野町 | 3.4k +125m 3.2k +0m | 217.8 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 56 | 鶴右 3-5 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区佃野町 | 3.2k +31m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR東日本横須賀線橋梁) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 57 | 鶴右 3-6 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 3.2k +18m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR東日本京浜東北線橋梁) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 58 | 鶴右 3-7 | 鶴見川 | 水衝洗掘 旧川跡 | A 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 3.2k +0m 3.0k +0m | 147.0 | 堤防前面の河床が深掘れ 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 木流し 釜段工法 | |
| 59 | 鶴右 3-8 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 3.0k +189m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR東日本東海道本線橋梁) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 60 | 鶴右 3-9 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 3.0k +179m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR東日本東海道貨物上り線橋梁) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 61 | 鶴右 3-10 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 3.0k +171m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR東日本東海道貨物支線橋梁) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |

■重要度A ■重要度B ■要注意

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

| 番号 | 図面 対象 番号 | 河川名 | 重要度 | | 左 右 岸 別 | 重要水防箇所 | | | 延長 (m) | 重要な理由 | 県及び市町村 | | 国土交通省 担当出張所 | 想定される 水防工法 |
|----|----------------|-----|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------|---------------------------------|--------|----------------------|---------------|
| | | | 種 別 | 階 級 | | 地 先 名 | 桁 杭 位 置 (K, m) | 担 当 水 防 団 体 | | | 担 当 土 木 事 務 所 | | | |
| 62 | 鶴右 3-11 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 3.0k +151m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR東日本東海道貨物下り線橋梁) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 63 | 鶴右 3-12 | 鶴見川 | 水衝洗掘 越水(溢水) 旧川跡 | A B 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 3.0k +0m 2.8k +175m | 25.0 | 堤防前面の河床が深掘れ 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 木流し 積み土のう 釜段工法 | |
| 64 | 鶴右 2-1 | 鶴見川 | 水衝洗掘 越水(溢水) | A B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 2.8k +175m 2.8k +100m | 74.9 | 堤防前面の河床が深掘れ | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 木流し 積み土のう | |
| 65 | 鶴右 2-2 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 2.8k +100m 2.4k +100m | 394.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 66 | 鶴右 2-3 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 2.8k +72m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (鶴見ポンプ場污水圧送管橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 67 | 鶴右 2-4 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 2.6k +20m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (京浜急行鶴見川橋梁) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 68 | 鶴右 2-5 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 | 2.4k +75m 2.2k +75m | 199.4 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 69 | 鶴右 2-6 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 | 2.4k +66m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (鶴見橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 70 | 鶴右 2-7 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 | 2.0k +78m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (芦穂橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 71 | 鶴右 1-1 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央3-29-17 | 1.4k +110m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (潮鶴橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 72 | 鶴右 1-2 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央3-29-17 | 1.0k +19m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (潮見橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 73 | 鶴右 0-1 | 鶴見川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央五丁目 | 0.6k +89m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (臨港鶴見川橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 74 | 鶴右 0-2 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区生麦五丁目 | 0.6k +100m 0.0k +100m | 550.3 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 75 | 鶴右 0-3 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市鶴見区生麦四丁目 | 0.0k +50m 0.0k +25m | 12.5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 1 | 鶴左 15-1 | 鶴見川 | (重点) 越水(溢水) | B | 左 | 神奈川県 横浜市都筑区川向町 | 15.4k +0m 15.3k +75m | 25.0 | 氾濫危険水位設定箇所(亀の子橋観測所) 横浜市港北区、都筑区に氾濫被害を発生 させる危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 2 | 鶴左 15-2 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 左 | 神奈川県 横浜市都筑区川向町 | 15.0k +100m 14.4k +100m | 600.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 3 | 鶴左 14-1 | 鶴見川 | 工作物 | B | 左 | 神奈川県 横浜市都筑区川向町 | 14.8k +16m | 1箇所 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (小机堰) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 4 | 鶴左 14-2 | 鶴見川 | 越水(溢水) | B | 左 | 神奈川県 横浜市港北区新羽町 | 14.4k +0m 14.2k +83m | 127.5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 5 | 鶴左 14-3 | 鶴見川 | 越水(溢水) 旧川跡 | B 要注 | 左 | 神奈川県 横浜市港北区新羽町 | 14.2k +83m 14.2k +36m | 51.2 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 釜段工法 | |