

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	桁 杭 位 置 (K, m)	担 当 水 防 団 体			担 当 土 木 事 務 所			
62	鶴右 3-11	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目	3.0k +151m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR東日本東海道貨物下り線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
63	鶴右 3-12	鶴見川	水衝洗掘 越水(溢水) 旧川跡	A B 要注	右	神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目	3.0k +0m 2.8k +175m	25.0	堤防前面の河床が深掘れ 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し 積み土のう 釜段工法	
64	鶴右 2-1	鶴見川	水衝洗掘 越水(溢水)	A B	右	神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目	2.8k +175m 2.8k +100m	74.9	堤防前面の河床が深掘れ	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し 積み土のう	
65	鶴右 2-2	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目	2.8k +100m 2.4k +100m	394.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
66	鶴右 2-3	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目	2.8k +72m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (鶴見ポンプ場污水圧送管橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
67	鶴右 2-4	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目	2.6k +20m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (京浜急行鶴見川橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
68	鶴右 2-5	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目	2.4k +75m 2.2k +75m	199.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
69	鶴右 2-6	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目	2.4k +66m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (鶴見橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
70	鶴右 2-7	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目	2.0k +78m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (芦穂橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
71	鶴右 1-1	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央3-29-17	1.4k +110m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (潮鶴橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
72	鶴右 1-2	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央3-29-17	1.0k +19m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (潮見橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
73	鶴右 0-1	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央五丁目	0.6k +89m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (臨港鶴見川橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
74	鶴右 0-2	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市鶴見区生麦五丁目	0.6k +100m 0.0k +100m	550.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
75	鶴右 0-3	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市鶴見区生麦四丁目	0.0k +50m 0.0k +25m	12.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
1	鶴左 15-1	鶴見川	(重点) 越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市都筑区川向町	15.4k +0m 15.3k +75m	25.0	氾濫危険水位設定箇所(亀の子橋観測所) 横浜市港北区、都筑区に氾濫被害を発生させる危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
2	鶴左 15-2	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市都筑区川向町	15.0k +100m 14.4k +100m	600.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
3	鶴左 14-1	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市都筑区川向町	14.8k +16m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (小机堰)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
4	鶴左 14-2	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区新羽町	14.4k +0m 14.2k +83m	127.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
5	鶴左 14-3	鶴見川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	神奈川県 横浜市港北区新羽町	14.2k +83m 14.2k +36m	51.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう 釜段工法	

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	桁杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
6	鶴左 14-4	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区新羽町	14.2k +36m 14.0k +117m	130.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
7	鶴左 14-5	鶴見川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	神奈川県 横浜市港北区新羽町	14.0k +117m 14.0k +73m	48.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう 釜段工法	
8	鶴左 14-6	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区新羽町	14.0k +73m 14.0k +0m	80.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
9	鶴左 13-1	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区新羽町1132	13.8k +77m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (亀甲橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
10	鶴左 13-2	鶴見川	水衝洗掘	B	左	神奈川県 横浜市港北区北新横浜二丁目	13.8k +60m 13.2k +160m	451.6	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し	
11	鶴左 12-1	鶴見川	(重点) 越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区北新横浜二丁目	12.8k +125m 12.0k +50m	630.5	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
12	鶴左 12-2	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区北新横浜一丁目	12.0k +50m 11.0k +50m	1037.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
13	鶴左 11-1	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区新羽町	11.0k +108m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (新羽人道橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
14	鶴左 11-2	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区新羽町	11.0k +50m 10.6k +50m	419.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
15	鶴左 10-1	鶴見川	(重点) 越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区新吉田東七丁目	10.6k +50m 10.4k +190m	62.1	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
16	鶴左 10-2	鶴見川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	神奈川県 横浜市港北区新吉田東七丁目	10.4k +190m 10.4k +177m	15.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう 釜段工法	
17	鶴左 10-3	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区新吉田東七丁目	10.4k +177m 10.2k +80m	396.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
18	鶴左 10-4	鶴見川	越水(溢水) 水衝洗掘	B B	左	神奈川県 横浜市港北区新吉田東七丁目	10.2k +80m 10.2k +0m	121.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう 木流し	
19	鶴左 10-5	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島上町	10.2k +0m 9.8k +75m	349.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
20	鶴左 9-1	鶴見川	(重点) 越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島上町	9.8k +50m 9.0k +150m	692.7	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
21	鶴左 9-2	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島西	9.0k +174m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (東横線鶴見川橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
22	鶴左 9-3	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東一丁目	9.0k +150m 8.8k +30m	325.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
23	鶴左 9-4	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東一丁目	9.0k +90m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (新大綱橋水管橋、新大綱橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
24	鶴左 9-5	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東一丁目	9.0k +73m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (大綱橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
25	鶴左 8-1	鶴見川	越水(溢水) 水衝洗掘	B B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東一丁目	8.8k +30m 8.4k +40m	402.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう 木流し	

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地名	桁杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
26	鶴左 8-2	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東六丁目	8.4k +52m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (新幹線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
27	鶴左 8-3	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東六丁目	8.4k +40m 8.0k +75m	360.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
28	鶴左 8-4	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東六丁目	8.0k +0m 7.6k +0m	284.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
29	鶴左 7-1	鶴見川	越水(溢水) 水衝洗掘	B B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東五丁目	7.6k +0m 7.4k +30m	213.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう 木流し	
30	鶴左 7-2	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東五丁目	7.4k +30m 7.4k +6m	30.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
31	鶴左 7-3	鶴見川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東五丁目	7.4k +6m 7.2k +175m	34.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
32	鶴左 7-4	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東五丁目	7.2k +175m 7.2k +25m	164.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
33	鶴左 7-5	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東五丁目	7.2k +0m 7.0k +150m	74.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
34	鶴左 7-6	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱島東五丁目	7.0k +193m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (鷹野橋人道橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
35	鶴左 7-7	鶴見川	旧川跡	要注	左	神奈川県 川崎市幸区南加瀬5丁目	7.0k +42m 7.0k +31m	16.4	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	釜段工法	
36	鶴左 7-8	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 川崎市幸区南加瀬5丁目	7.0k +40m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (鷹野大橋)	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜出張所		
37	鶴左 7-9	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 川崎市幸区南加瀬5丁目	7.0k +25m 7.0k +0m	37.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜出張所	積み土のう	
38	鶴左 7-10	鶴見川	水衝洗掘 越水(溢水)	A B	左	神奈川県 川崎市幸区南加瀬5丁目	7.0k +0m 6.6k +175m	207.8	堤防前面の河床が深掘れ 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜出張所	木流し 積み土のう	
39	鶴左 6-1	鶴見川	水衝洗掘 越水(溢水)	A B	左	神奈川県 川崎市幸区南加瀬5丁目	6.6k +175m 6.6k +125m	50.6	堤防前面の河床が深掘れ 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜出張所	木流し 積み土のう	
40	鶴左 6-2	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 川崎市幸区南加瀬5丁目	6.6k +100m 6.4k +43m	270.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜出張所	積み土のう	
41	鶴左 6-3	鶴見川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	神奈川県 川崎市幸区小倉5丁目	6.4k +43m 6.3k +99m	47.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜出張所	積み土のう	
42	鶴左 6-4	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 川崎市幸区小倉5丁目	6.3k +99m 6.0k +0m	421.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜出張所	積み土のう	
43	鶴左 5-1	鶴見川	工作物	A	左	神奈川県 川崎市幸区小倉5丁目	5.8k +78m	1箇所	計算水位が桁下高以上 (末吉橋)	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜出張所		

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	桁杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
44	鶴左 5-2	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区江ヶ崎町	5.6k +175m 5.6k +40m	126.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
45	鶴左 5-3	鶴見川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	神奈川県 横浜市鶴見区矢向一丁目	5.6k +40m 5.0k +46m	637.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう 釜段工法	
46	鶴左 5-4	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区矢向一丁目	5.0k +46m 5.0k +25m	24.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
47	鶴左 5-5	鶴見川	水衝洗掘 越水(溢水)	A B	左	神奈川県 横浜市鶴見区矢向一丁目	5.0k +0m 4.8k +168m	26.8	堤防前面の河床が深掘れ 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し 積み土のう	
48	鶴左 4-1	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区矢向一丁目	4.8k +168m 4.8k +50m	98.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
49	鶴左 4-2	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区矢向一丁目	4.6k +150m 4.6k +110m	26.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
50	鶴左 4-3	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区矢向一丁目	4.6k +100m 4.6k +63m	39.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
51	鶴左 4-4	鶴見川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	左	神奈川県 横浜市鶴見区矢向一丁目	4.6k +63m 4.4k +100m	198.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう 釜段工法	
52	鶴左 4-5	鶴見川	旧川跡	要注	左	神奈川県 横浜市鶴見区矢向一丁目	4.4k +100m 4.4k +90m	13.2	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう 釜段工法	
53	鶴左 4-6	鶴見川	水衝洗掘	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区矢向一丁目	4.4k +77m 4.4k +25m	75.4	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し	
54	鶴左 4-7	鶴見川	工作物	A	左	神奈川県 横浜市鶴見区元宮二丁目	4.4k +60m	1箇所	計算水位が桁下高以上 (新鶴見橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
55	鶴左 4-8	鶴見川	越水(溢水) 水衝洗掘	B B	左	神奈川県 横浜市鶴見区元宮二丁目	4.4k +25m 4.4k +0m	33.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう 木流し	
56	鶴左 4-9	鶴見川	水衝洗掘 越水(溢水)	A B	左	神奈川県 横浜市鶴見区元宮二丁目	4.4k +0m 4.2k +56m	157.7	堤防前面の河床が深掘れ 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し 積み土のう	
57	鶴左 4-10	鶴見川	(重点) 水衝洗掘 越水(溢水) 旧川跡	A B 要注	左	神奈川県 横浜市鶴見区元宮二丁目	4.2k +56m 4.0k +50m	194.1	越水危険箇所 堤防前面の河床が深掘れ 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し 積み土のう 釜段工法	
58	鶴左 4-11	鶴見川	水衝洗掘 旧川跡	A 要注	左	神奈川県 横浜市鶴見区元宮二丁目	4.0k +50m 4.0k +0m	44.3	堤防前面の河床が深掘れ 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し 釜段工法	
59	鶴左 4-12	鶴見川	旧川跡	要注	左	神奈川県 横浜市鶴見区元宮二丁目	4.0k +0m 3.8k +84m	111.4	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	釜段工法	
60	鶴左 3-1	鶴見川	旧川跡	要注	左	神奈川県 横浜市鶴見区元宮二丁目	3.6k +84m 3.6k +0m	72.7	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	釜段工法	
61	鶴左 3-2	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区元宮二丁目	3.6k +32m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (末吉ポンプ場圧送管橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
62	鶴左 3-3	鶴見川	水衝洗掘 旧川跡	B 要注	左	神奈川県 横浜市鶴見区元宮二丁目	3.6k +0m 3.4k +186m	6.7	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し 釜段工法	

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地 先 名	桁 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
63	鶴左 3-4	鶴見川	水衝洗掘	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区元宮二丁目	3.4k +186m 3.4k +100m	41.3	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し	
64	鶴左 3-5	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区市場下町	3.2k +168m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR東日本横須賀線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
65	鶴左 3-6	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区市場下町	3.2k +29m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR東日本京浜東北線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
66	鶴左 3-7	鶴見川	(重点) 越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区市場下町	3.0k +100m 2.8k +100m	162.3	氾濫危険水位設定箇所(綱島観測所) 横浜市鶴見区、川崎市川崎区、幸区に氾濫被害を発生させる危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
67	鶴左 3-8	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区市場下町	3.0k +191m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR東日本東海道本線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
68	鶴左 3-9	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区市場下町	3.0k +172m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (JR東日本東海道貨物支線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
69	鶴左 2-1	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区市場下町	2.8k +61m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (鶴見ポンプ場汚水圧送管橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
70	鶴左 2-2	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区市場下町	2.8k +50m 2.4k +100m	359.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
71	鶴左 2-3	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区市場下町	2.6k +23m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (京浜急行鶴見川橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
72	鶴左 2-4	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区菅沢町	2.4k +56m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (鶴見橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
73	鶴左 2-5	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区菅沢町	2.4k +100m 2.4k +50m	47.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
74	鶴左 2-6	鶴見川	水衝洗掘 越水(溢水)	A B	左	神奈川県 横浜市鶴見区菅沢町	2.4k +50m 2.4k +25m	23.8	堤防前面の河床が深掘れ 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し 積み土のう	
75	鶴左 2-7	鶴見川	水衝洗掘	A	左	神奈川県 横浜市鶴見区栄町通3丁目	2.4k +25m 2.2k +0m	286.8	堤防前面の河床が深掘れ	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し	
76	鶴左 2-8	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区栄町通3丁目	2.0k +106m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (芦穂橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
77	鶴左 2-9	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区栄町通2丁目	2.0k +25m 2.0k +0m	70.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
78	鶴左 2-10	鶴見川	水衝洗掘 越水(溢水)	A B	左	神奈川県 横浜市鶴見区栄町通2丁目	2.0k +0m 1.8k +115m	113.5	堤防前面の河床が深掘れ 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し 積み土のう	
79	鶴左 1-1	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区栄町通2丁目	1.8k +115m 1.8k +100m	20.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
80	鶴左 1-2	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区向井町1丁目	1.4k +121m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (潮鶴橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
81	鶴左 1-3	鶴見川	水衝洗掘	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区潮田町1丁目	1.4k +100m 1.2k +100m	204.8	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	木流し	
82	鶴左 1-4	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区下野谷町1丁目	1.0k +15m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (潮見橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		

■重要度A ■重要度B ■要注意

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地名	桁杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
83	鶴左 1-5	鶴見川	旧川跡	要注	左	神奈川県 横浜市鶴見区下 野谷町1丁目	1.2k +88m 0.4k +75m	692.4	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	釜段工法	
84	鶴左 0-1	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区下 野谷町1丁目	0.6k +69m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (臨港鶴見川橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
85	鶴左 0-2	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区下 野谷町1丁目	0.4k +107m	1箇所	計画高潮位と桁下高の差が余裕高未満 (鶴見線鶴見橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
86	鶴左 0-3	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市鶴見区小 野町	0.0k +125m 0.0k +100m	23.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	