

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地名	桁杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
1	早右 1-1	早淵川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東二丁目	1.6k +0m 1.2k +25m	400.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
2	早右 1-2	早淵川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東二丁目	1.5k +90m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (高田橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
3	早右 1-3	早淵川	越水(溢水)	A	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東二丁目	1.2k +0m 1.0k +50m	132.7	計算水位が現況堤防高以上	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
4	早右 1-4	早淵川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東二丁目	1.0k +50m 0.9k +50m	93.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
5	早右 0-1	早淵川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東一丁目	0.9k +50m 0.7k +25m	217.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
6	早右 0-2	早淵川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東一丁目	0.9k +15m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (峰大橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
7	早右 0-3	早淵川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東一丁目	0.7k +0m 0.6k +75m	26.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
8	早右 0-4	早淵川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東一丁目	0.6k +93m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (吉田橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
9	早右 0-5	早淵川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東五丁目	0.6k +75m 0.5k +50m	129.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
10	早右 0-6	早淵川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区綱 島上町	0.5k +50m 0.0k +0m	562.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
11	早右 0-7	早淵川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区綱 島上町	0.4k +36m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (新川橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
12	早右 0-8	早淵川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区綱 島上町4623	0.1k +17m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (三歩野橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
1	早左 1-1	早淵川	越水(溢水)	A	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.6k +0m 1.5k +75m	25.3	計算水位が現況堤防高以上	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
2	早左 1-2	早淵川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.5k +93m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (高田橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
3	早左 1-3	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.5k +75m 1.5k +25m	50.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
4	早左 1-4	早淵川	(重点) 越水(溢水)	A	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.5k +25m 1.4k +75m	50.6	氾濫危険水位設定箇所(高田橋観測所) 計算水位が現況堤防高以上	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
5	早左 1-5	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.4k +75m 1.4k +50m	25.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
6	早左 1-6	早淵川	越水(溢水) 水衝洗掘	B B	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.4k +50m 1.3k +50m	99.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう 木流し	
7	早左 1-7	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.3k +50m 1.2k +75m	71.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地名	桁位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
8	早左 1-8	早淵川	越水(溢水)	A	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.2k +75m 1.2k +50m	23.3	計算水位が現況堤防高以上	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
9	早左 1-9	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区新 高田東四丁目	1.2k +50m 1.0k +50m	209.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
10	早左 1-10	早淵川	越水(溢水) 水衝洗掘	B B	左	神奈川県 横浜市港北区綱 島西四丁目	1.0k +50m 0.9k +50m	104.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう 木流し	
11	早左 0-1	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱 島西四丁目	0.9k +50m 0.3k +50m	603.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
12	早左 0-2	早淵川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱 島西4-9	0.9k +17m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (峰大橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
13	早左 0-3	早淵川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱 島町267	0.6k +93m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (吉田橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
14	早左 0-4	早淵川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱 島西四丁目	0.4k +36m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (新川橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
15	早左 0-5	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱 島西三丁目	0.3k +50m 0.1k +0m	251.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
16	早左 0-6	早淵川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱 島西2-25-2	0.1k +17m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (三歩野橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
17	早左 0-7	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区綱 島西二丁目	0.1k +0m 0.0k +0m	100.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	