

様式－2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	1	中右	33-1	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水 A B	右	埼玉県 北葛飾郡松伏町 大字下赤岩	33.5k 上199m 33.0k 上263m	329	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 築きまわし
江戸川河川事務所	2	中右	33-2	中川	(重点) 工作物 A	右	埼玉県 北葛飾郡松伏町 大字下赤岩	33.0k 上330m	1箇所	弥生橋	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	3	中右	33-3	中川	(重点) 越水(溢水) A	右	埼玉県 越谷市大字増森	33.0k 上149m 33.0k	149	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	4	中右	32-1	中川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡 A 要注	右	埼玉県 越谷市大字増森	33.0k 32.5k 上374m	138	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足) 旧川跡の堤防	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	5	中右	32-2	中川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡 A 要注	右	埼玉県 吉川市大字川藤	32.5k 上374m 32.5k 上323m	51	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足) 旧川跡の堤防	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 月の輪工
江戸川河川事務所	6	中右	32-3	中川	(重点) 越水(溢水) A	右	埼玉県 吉川市大字川藤	32.5k 上323m 32.0k 上464m	347	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	7	中右	32-4	中川	越水(溢水) B	右	埼玉県 吉川市大字須賀	32.0k 上464m 32.0k 上415m	49	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	8	中右	32-5	中川	(重点) 工作物 A	右	埼玉県 吉川市大字須賀	32.0k 上423m	1箇所	新川橋	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	9	中右	32-6	中川	(重点) 越水(溢水) A	右	埼玉県 吉川市大字須賀	32.0k 上415m 32.0k 上83m	332	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	10	中右	32-7	中川	(重点) 越水(溢水) A	右	埼玉県 吉川市大字川野	32.0k 上83m 31.5k 上328m	224	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	11	中右	31-1	中川	(重点) 越水(溢水) A	右	埼玉県 吉川市大字川野	31.5k 上328m 31.5k 上305m	23	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	12	中右	31-2	中川	(重点) 越水(溢水) A	右	埼玉県 吉川市大字川野	31.5k 上305m 31.5k 上277m	28	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	13	中右	31-3	中川	(重点) 越水(溢水) A	右	埼玉県 越谷市大字中島	31.5k 上159m 30.5k 上608m	692	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	14	中右	30-1	中川	越水(溢水) B	右	埼玉県 越谷市大字中島	30.5k 上608m 30.5k 上581m	27	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	15	中右	30-2	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水 A B	右	埼玉県 越谷市東町1丁目	30.5k 上412m 30.5k 上343m	69	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 氾濫危険水位設定箇所(吉川観測所) 【新堤防が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 築きまわし
江戸川河川事務所	16	中右	30-3	中川	(重点) 越水(溢水) 新堤防 A 要注	右	埼玉県 越谷市東町1丁目	30.5k 上343m 30.5k 上338m	5	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 築堤後3年未満 吉川橋架替工事(R4.5)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 シート張り工
江戸川河川事務所	17	中右	30-4	中川	越水(溢水) 新堤防 B 要注	右	埼玉県 越谷市東町1丁目	30.5k 上338m 30.5k 上270m	68	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 築堤後3年未満 吉川橋架替工事(R4.5)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 シート張り工
江戸川河川事務所	18	中右	30-5	中川	(重点) 工作物 A	右	埼玉県 越谷市東町二丁目	30.5k 上295m	1箇所	吉川橋	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	19	中右	30-6	中川	(重点) 越水(溢水) 新堤防 A 要注	右	埼玉県 越谷市東町1丁目	30.5k 上270m 30.5k 上220m	50	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足) 築堤後3年未満 吉川橋架替工事(R4.5)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 シート張り工
江戸川河川事務所	20	中右	30-7	中川	(重点) 越水(溢水) A	右	埼玉県 越谷市東町1丁目	30.5k 上220m 30.0k 上344m	296	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	21	中右	30-8	中川	(重点) 越水(溢水) A	右	埼玉県 越谷市東町1丁目	30.0k 上344m 30.0k 上130m	214	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	22	中右	30-9	中川	(重点) 越水(溢水) A	右	埼玉県 越谷市東町3丁目	30.0k 上130m 30.0k 上21m	109	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊
江戸川河川事務所	23	中右	30-10	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水 A B	右	埼玉県 越谷市東町3丁目	30.0k 上21m 30.0k	21	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所	積み土囊 築きまわし

様式－２

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 想定される 水防工法
				種別	階級		地名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所	
江戸川河川事務所	24	中右	29-1	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右 埼玉県 越谷市東町3丁目	30.0k 29.5k 上281m	173	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢
江戸川河川事務所	25	中右	29-2	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	右 埼玉県 越谷市東町3丁目	29.5k 上281m 29.5k 上145m	136	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	26	中右	29-3	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右 埼玉県 越谷市東町5丁目	29.5k 上145m 29.5k 上95m	50	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢
江戸川河川事務所	27	中右	29-4	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	右 埼玉県 越谷市東町5丁目	29.5k 上95m 29.5k 上32m	63	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	28	中右	29-5	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右 埼玉県 越谷市東町5丁目	29.5k 上32m 29.0k 上165m	353	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢
江戸川河川事務所	29	中右	29-6	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	右 埼玉県 越谷市東町5丁目	29.0k 上165m 29.0k	165	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	30	中右	28-1	中川	(重点) 越水(溢水)	A	右 埼玉県 越谷市東町5丁目	29.0k 28.5k 上447m	55	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢
江戸川河川事務所	31	中右	28-2	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	右 埼玉県 越谷市東町5丁目	28.5k 上447m 28.5k 上397m	50	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	越谷市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	32	中右	28-3	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	右 埼玉県 草加市柿木町	28.5k 上397m 28.5k 上25m	372	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	33	中右	28-4	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	右 埼玉県 草加市柿木町	28.5k 上25m 28.5k	25	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	34	中右	28-5	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	右 埼玉県 草加市柿木町	28.5k 27.5k 上332m	689	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	35	中右	27-1	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A A	右 埼玉県 草加市柿木町	27.5k 上332m 27.5k 上308m	24	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれが高い箇所 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	36	中右	27-2	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	右 埼玉県 草加市柿木町	27.5k 上308m 27.5k 上47m	261	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	37	中右	27-3	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A A	右 埼玉県 草加市柿木町	27.5k 上47m 27.5k 上24m	23	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれが高い箇所 【新堤防(前出し堤)が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所 積み土嚢 築きまわし

様式－２

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所	担当出張所		
江戸川河川事務所	38	中右	27-4	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	草加市柿木町	27.5k 上24m 27.0k 上470m	49	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 築きまわし
江戸川河川事務所	39	中右	27-5	中川	(重点) 堤体漏水 越水（溢水）	A B	右	埼玉県	草加市柿木町	27.0k 上470m 27.0k 上465m	5	堤体の変状の生じるおそれが高い箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所	築きまわし 積み土糞
江戸川河川事務所	40	中右	27-6	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	草加市柿木町	27.0k 上465m 27.0k 上441m	24	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	草加市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	41	中右	27-7	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上441m 27.0k 上371m	70	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	42	中右	27-8	中川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上371m 27.0k 上366m	5	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	43	中右	27-9	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上366m 27.0k 上322m	44	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土糞 築きまわし
江戸川河川事務所	44	中右	27-10	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A A	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上322m 27.0k 上297m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれが高い箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土糞 築きまわし
江戸川河川事務所	45	中右	27-11	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上297m 27.0k 上282m	15	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土糞 築きまわし
江戸川河川事務所	46	中右	27-12	中川	(重点) 越水（溢水）	A	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上282m 27.0k 上272m	10	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	47	中右	27-13	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	27.0k 上272m 27.0k 上20m	252	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	48	中右	26-1	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.5k 上473m 26.5k 上127m	346	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	49	中右	26-2	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.5k 上127m 26.5k 上122m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土糞 築きまわし
江戸川河川事務所	50	中右	26-3	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.5k 上122m 26.0k 上454m	172	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土糞 築きまわし
江戸川河川事務所	51	中右	26-4	中川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	八潮市八条	26.0k 上495m	1箇所	八条橋	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	52	中右	26-5	中川	(重点) 工作物	A	右	埼玉県	八潮市八条	26.0k 上490m	1箇所	八条橋歩道橋	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	

様式－２

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所			延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される
					種 別	階級		岸 別	地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			(m)	担 当 水 防 団 体		
番号																
江戸川河川事務所	53	中右	26-6	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A A	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.0k 上454m 26.0k 上353m	101	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれが高い箇所 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養 築きまわし
江戸川河川事務所	54	中右	26-7	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.0k 上353m 26.0k 上302m	51	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養 築きまわし
江戸川河川事務所	55	中右	26-8	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A A	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.0k 上302m 26.0k 上277m	25	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれが高い箇所 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養 築きまわし
江戸川河川事務所	56	中右	26-9	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.0k 上277m 26.0k 上176m	101	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（引き堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養 築きまわし
江戸川河川事務所	57	中右	26-10	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.0k 上176m 26.0k 上173m	3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養 築きまわし
江戸川河川事務所	58	中右	26-11	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	26.0k 上173m 25.5k 上213m	455	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	59	中右	25-1	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	25.5k 上124m 24.5k 上101m	956	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	60	中右	24-1	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	24.5k 上101m 24.5k 上20m	81	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	61	中右	24-2	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	24.5k 上20m 24.0k 上521m	78	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	62	中右	24-3	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	24.0k 上521m 24.0k 上492m	29	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	63	中右	24-4	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	24.0k 上492m 22.5k 上131m	1934	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価（23.0kより下流）】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	64	中右	22-1	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	22.5k 上131m 22.5k 上87m	44	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	65	中右	22-2	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	22.5k 上87m 22.0k 上35m	400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	66	中右	22-3	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	22.0k 上35m 22.0k	35	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	67	中右	21-1	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	22.0k 21.5k 上331m	58	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	68	中右	21-2	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	21.5k 上331m 21.5k 上194m	137	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	69	中右	21-3	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	21.5k 上194m 21.5k 上39m	155	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	70	中右	21-4	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	21.5k 上39m 21.5k 上19m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土養

様式ー2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所		延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される	
					種 別	階級		岸 別	地 先 名			料 杭 位 置 (K, m)	(m)			担当水防団体
江戸川河川事務所	71	中右	21-5	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字八條	21.5k 上19m 21.0k 上414m	45	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	72	中右	21-6	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字木曾根	21.0k 上414m 21.0k 上264m	150	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	73	中右	21-7	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字木曾根	21.0k 上264m 20.5k 上268m	442	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	74	中右	20-1	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字南川崎	20.5k 上268m 20.5k 上156m	112	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	75	中右	20-2	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字南川崎	20.5k 上156m 20.5k 上89m	67	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	76	中右	20-3	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字南川崎	20.5k 上89m 20.0k 上311m	296	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	77	中右	20-4	中川	工作物	B	右	埼玉県	八潮市大字伊勢野	20.0k 上375m	1箇所	新中川橋	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	78	中右	20-5	中川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字伊勢野	20.0k 上311m 19.5k 上385m	407	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	79	中右	19-1	中川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.5k 上385m 19.5k	385	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 【新堤防（前出し堤）が未完成のため現堤防評価】	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	80	中右	19-2	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.5k 19.0k 上503m	29	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	81	中右	19-3	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.0k 上503m 19.0k 上160m	343	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	82	中右	19-4	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.0k 上160m 19.0k 上106m	54	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	83	中右	19-5	中川	（重点） 工作物	A	右	埼玉県	八潮市大瀬	19.0k 上143m	1箇所	潮止橋側道橋（上流）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	84	中右	19-6	中川	（重点） 工作物	A	右	埼玉県	八潮市大瀬	19.0k 上140m	1箇所	潮止橋	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	85	中右	19-7	中川	（重点） 工作物	A	右	埼玉県	八潮市大瀬	19.0k 上130m	1箇所	潮止橋側道橋（下流）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	86	中右	19-8	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.0k 上106m 19.0k	106	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	87	中右	18-1	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字古新田	18.5k 上475m 18.5k 上100m	375	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	88	中右	18-2	中川	越水（溢水）	B	右	埼玉県	八潮市大字埴	18.5k 上100m 18.5k 上5m	95	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	89	中右	18-3	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区六木3丁目	18.5k 上5m 18.0k 上490m	59	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	90	中右	18-4	中川	越水（溢水）	B	右	東京都	足立区六木3丁目	18.0k 上490m 18.0k 上299m	191	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢

様式－２

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
江戸川河川事務所	91	中右	18-5	中川	(重点) 越水（溢水）	A	右	東京都 足立区六木 3 丁目	18.0k 上299m 18.0k 上207m	92	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	92	中右	18-6	中川	(重点) 越水（溢水）	A	右	東京都 足立区六木 2 丁目	18.0k 上180m 18.0k 上161m	19	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	93	中右	18-7	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区六木 2 丁目	18.0k 上161m 18.0k 上150m	11	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	94	中右	18-8	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区六木 2 丁目	18.0k 上150m 17.5k 上233m	435	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	95	中右	17-1	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区佐野 1 丁目	17.5k 上233m 17.0k 上292m	472	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	96	中右	17-2	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区佐野 1 丁目	17.0k 上143m 17.0k 上53m	90	築堤後3年未満 R 2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事 (R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	97	中右	17-3	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区大谷田 2 丁目	17.0k 上53m 16.5k 上152m	409	築堤後3年未満 R 2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事 (R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	98	中右	16-1	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区大谷田 1 丁目	16.5k 上152m 16.5k 上45m	107	築堤後3年未満 R 2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事 (R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	99	中右	16-2	中川	堤体漏水 新堤防	B 要注	右	東京都 足立区大谷田 1 丁目	16.5k 上45m 16.5k 上27m	18	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事 (R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	100	中右	16-3	中川	堤体漏水 新堤防	B 要注	右	東京都 足立区大谷田 1 丁目	16.5k 上27m 16.5k 上13m	14	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事 (R4.12) R 4 中川右岸大谷田地区堤防整備工事 (R6.2)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	101	中右	16-4	中川	堤体漏水 新堤防	B 要注	右	東京都 足立区大谷田 1 丁目	16.5k 上13m 16.0k 上423m	113	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 4 中川右岸大谷田地区堤防整備工事 (R6.2)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	102	中右	16-5	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区大谷田 1 丁目	16.0k 上423m 16.0k 上373m	50	築堤後3年未満 R 4 中川右岸大谷田地区堤防整備工事 (R6.2)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	103	中右	16-6	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区大谷田 1 丁目	16.0k 上366m 16.0k 上288m	78	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	104	中右	16-7	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区中川 5 丁目	16.0k 上288m 16.0k 上209m	79	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	105	中右	15-1	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区中川 5 丁目	16.0k 上288m 15.5k 上429m	48	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	106	中右	15-2	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区中川 5 丁目	15.5k 上418m 15.5k 上382m	36	築堤後3年未満 R 2 中川左岸新宿地先外堤防嵩上工事 (R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	107	中右	15-3	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	東京都 足立区中川 5 丁目	15.5k 上382m 15.5k 上375m	7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 築堤後3年未満 R 2 中川左岸新宿地先外堤防嵩上工事 (R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	108	中右	15-4	中川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	B B 要注	右	東京都 足立区中川 5 丁目	15.5k 上375m 15.5k 上368m	7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 築堤後3年未満 R 2 中川左岸新宿地先外堤防嵩上工事 (R4.12)	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工
江戸川河川事務所	109	中右	15-5	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	東京都 足立区中川 5 丁目	15.5k 上368m 15.5k 上213m	155	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	110	中右	15-6	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区中川 5 丁目	15.5k 上213m 15.5k 上193m	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	111	中右	15-7	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	東京都 足立区中川 5 丁目	15.5k 上193m 15.5k 上111m	82	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	112	中右	15-8	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区中川 5 丁目	15.5k 上111m 15.5k 上105m	6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	113	中右	15-9	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区中川 3 丁目	15.5k 上105m 14.5k 上259m	740	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	114	中右	14-1	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区中川 3 丁目	14.5k 上259m 14.5k 上47m	212	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	115	中右	14-2	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区中川 1 丁目	14.5k 上47m 14.0k 上453m	146	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設	中川下流出張所	積み土嚢

様式－2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象	河川名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所		延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される	
				種 別	階級		岸 別	地 先 名			料 杭 位 置 (K, m)	(m)			担当水防団体
江戸川河川事務所	116	中右	14-3	中川	越水（溢水）	B	右	東京都葛飾区亀有3丁目	14.0k 上453m 14.0k 上304m	149	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	117	中右	14-4	中川	越水（溢水）	B	右	東京都葛飾区亀有3丁目	14.0k 上261m 14.0k 上248m	13	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	118	中右	14-5	中川	越水（溢水）	B	右	東京都葛飾区亀有3丁目	14.0k 上248m 14.0k 上110m	138	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	119	中右	14-6	中川	越水（溢水）	B	右	東京都葛飾区亀有2丁目	14.0k 上110m 13.5k 上505m	137	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	120	中右	13-1	中川	越水（溢水）	B	右	東京都葛飾区亀有2丁目	13.5k 上452m 13.5k 上346m	106	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	121	中右	13-2	中川	越水（溢水）	B	右	東京都葛飾区青戸8丁目	13.5k 上346m 13.5k 上299m	47	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	122	中右	13-3	中川	越水（溢水）	B	右	東京都葛飾区青戸8丁目	13.5k 上299m 13.5k 上293m	6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	123	中右	13-4	中川	越水（溢水）	B	右	東京都葛飾区青戸8丁目	13.5k 上293m 13.5k 上160m	133	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	124	中右	13-5	中川	越水（溢水）	B	右	東京都葛飾区青戸7丁目	13.5k 上106m 13.0k 上104m	491	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	125	中右	13-6	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	東京都葛飾区青戸7丁目	13.0k 上104m 13.0k 上103m	1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	126	中右	13-7	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	東京都葛飾区青戸7丁目	13.0k 上103m 13.0k 上98m	5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	127	中右	13-8	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	東京都葛飾区青戸7丁目	13.0k 上98m 13.0k 上73m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	128	中右	13-9	中川	堤体漏水	B	右	東京都葛飾区青戸7丁目	13.0k 上73m 13.0k 上50m	23	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	築きまわし
江戸川河川事務所	129	中右	13-10	中川	越水（溢水）	B	右	東京都葛飾区青戸6丁目	13.0k 上49m 12.5k 上74m	468	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	130	中右	12-1	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	東京都葛飾区青戸6丁目	12.5k 上74m 12.5k 上25m	49	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	131	中右	12-2	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	東京都葛飾区青戸6丁目	12.5k 上25m 12.5k	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	132	中右	12-3	中川	越水（溢水）	B	右	東京都葛飾区青戸2丁目	12.4k 上75m 12.4k 上50m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	1	中左	33-1	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県北葛飾郡松伏町大字下赤岩	33.5k 上199m 33.0k 上351m	349	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	2	中左	33-2	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県北葛飾郡松伏町大字下赤岩	33.0k 上351m 33.0k 上301m	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	3	中左	33-3	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県北葛飾郡松伏町大字下赤岩	33.0k 上330m	1箇所	弥生橋	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	4	中左	33-4	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県北葛飾郡松伏町大字下赤岩	33.0k 上301m 33.0k 上120m	181	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	松伏町	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	5	中左	33-5	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県吉川市大字川藤	33.0k 上120m 32.5k 上223m	393	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	6	中左	32-1	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県吉川市大字川藤	32.5k 上223m 32.5k 上124m	99	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	7	中左	32-2	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県吉川市大字川藤	32.5k 上124m 32.5k 上99m	25	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	8	中左	32-3	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県吉川市大字川藤	32.5k 上99m 32.5k	99	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	9	中左	32-4	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県吉川市大字川藤	32.5k 32.0k 上352m	151	計算水位が現況堤防高以上（流下能力不足）	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	10	中左	32-5	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県吉川市大字川藤	32.0k 上423m	1箇所	新川橋	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	

様式－２

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長	重要な理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	11	中左	32-6	中川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 吉川市大字川藤	32.0k 上352m 32.0k 上294m	58	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	12	中左	32-7	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	埼玉県 吉川市大字川藤	32.0k 上294m 31.0k 上74m	1222	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 築きまわし
江戸川河川事務所	13	中左	31-1	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	埼玉県 吉川市大字川藤	31.0k 上74m 31.0k 上49m	25	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 築きまわし
江戸川河川事務所	14	中左	31-2	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	埼玉県 吉川市大字吉川	31.0k 上49m 31.0k 上48m	1	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 築きまわし
江戸川河川事務所	15	中左	31-3	中川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 吉川市大字吉川	31.0k 上48m 30.5k 上239m	288	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	16	中左	30-1	中川	工作物	B	左	埼玉県 吉川市大字平沼	30.5k 上255m	1箇所	吉川橋	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	17	中左	30-2	中川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 吉川市大字平沼	30.5k 上239m 30.0k 上223m	511	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	18	中左	30-3	中川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 吉川市大字保	30.0k 上223m 29.5k 上258m	482	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	19	中左	30-4	中川	工作物	B	左	埼玉県 吉川市大字保	30.0k 上205m	1箇所	吉越橋	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	
江戸川河川事務所	20	中左	29-1	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 吉川市大字保	29.5k 上258m 29.5k 上233m	25	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	21	中左	29-2	中川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 吉川市大字保	29.5k 上233m 29.5k	233	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	22	中左	29-3	中川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 吉川市木壳2丁目	29.5k 29.0k 上458m	51	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	23	中左	29-4	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 吉川市木壳2丁目	29.0k 上458m 29.0k 上456m	2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	24	中左	29-5	中川	越水(溢水) 新堤防	B 要注	左	埼玉県 吉川市木壳2丁目	29.0k 上456m 29.0k 上255m	201	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 築堤後3年未満 R2 中川左岸木壳地先堤防整備外工事(R4.6)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 シート張り工
江戸川河川事務所	25	中左	29-6	中川	越水(溢水) 新堤防	B 要注	左	埼玉県 吉川市高富1丁目	29.0k 上255m 29.0k 上254m	1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 築堤後3年未満 R2 中川左岸木壳地先堤防整備外工事(R4.6)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 シート張り工
江戸川河川事務所	26	中左	29-7	中川	(重点) 越水(溢水) 新堤防	A 要注	左	埼玉県 吉川市高富1丁目	29.0k 上254m 29.0k 上229m	25	計算水位が現況堤防高以上(流下能力不足) 築堤後3年未満 R2 中川左岸木壳地先堤防整備外工事(R4.6)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 シート張り工
江戸川河川事務所	27	中左	29-8	中川	越水(溢水) 新堤防	B 要注	左	埼玉県 吉川市高富1丁目	29.0k 上229m 28.5k	723	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 築堤後3年未満 R2 中川左岸木壳地先堤防整備外工事(R4.6)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 シート張り工
江戸川河川事務所	28	中左	28-1	中川	越水(溢水) 新堤防	B 要注	左	埼玉県 吉川市高久1丁目	28.5k 28.0k 上431m	41	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 築堤後3年未満 R2 中川左岸木壳地先堤防整備外工事(R4.6)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞 シート張り工
江戸川河川事務所	29	中左	28-2	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 吉川市高久1丁目	28.0k 上431m 27.5k 上314m	624	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	吉川市	越谷県土整備	中川出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	30	中左	27-1	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県 三郷市彦糸1丁目	27.5k 上314m 26.5k 上48m	1239	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土糞
江戸川河川事務所	31	中左	26-1	中川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県 三郷市上彦名	26.5k 上48m 26.5k 上40m	8	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土糞

様式－２

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長	重要な理由	県及び市町村		国土交通省	想定される
					種別	階級		地名	料杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所	担当出張所		
江戸川河川事務所	32	中左	26-2	中川	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	埼玉県	三郷市上彦名	26.5k 上40m 26.0k 上414m	99	危険箇所(越水)(氾濫ブロック毎) 計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	33	中左	26-3	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	三郷市上彦名	26.0k 上495m	1箇所	八条橋	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	
江戸川河川事務所	34	中左	26-4	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	三郷市上彦名	26.0k 上490m	1箇所	八条橋歩道橋	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	
江戸川河川事務所	35	中左	26-5	中川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県	三郷市上彦名	26.0k 上414m 26.0k 上412m	2	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	36	中左	26-6	中川	(重点) 越水(溢水)	A	左	埼玉県	三郷市彦川戸1丁目	26.0k 上412m 26.0k 上402m	10	計算水位が現況堤防高以上(堤防高は計画堤防高未満)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	37	中左	26-7	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市彦川戸1丁目	26.0k 上402m 26.0k 上254m	148	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	38	中左	26-8	中川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	埼玉県	三郷市彦川戸1丁目	26.0k 上254m 26.0k 上79m	175	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	39	中左	26-9	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市彦川戸1丁目	26.0k 上79m 26.0k 上76m	3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	40	中左	26-10	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市天神	26.0k 上76m 26.0k 上47m	29	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	41	中左	26-11	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市天神	26.0k 上47m 26.0k	47	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	42	中左	25-1	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市天神	26.0k 25.5k 上294m	250	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	43	中左	25-2	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市彦野1丁目	25.5k 上294m 25.0k 上548m	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	44	中左	25-3	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市彦倉1丁目	25.0k 上548m 23.5k 上225m	1690	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	45	中左	23-1	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市彦江1丁目	23.5k 上225m 23.0k 上221m	474	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	46	中左	23-2	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市花和田	23.0k 上221m 22.0k 上396m	894	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	47	中左	22-1	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市谷口	22.0k 上396m 21.5k 上383m	464	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	48	中左	21-1	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上383m 21.5k 上361m	22	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	49	中左	21-2	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上361m 21.5k 上338m	23	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	50	中左	21-3	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上338m 21.5k 上304m	34	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	51	中左	21-4	中川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上304m 21.5k 上248m	56	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	52	中左	21-5	中川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上248m 21.5k 上225m	23	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	53	中左	21-6	中川	堤体漏水	B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上225m 21.5k 上203m	22	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	築きまわし
江戸川河川事務所	54	中左	21-7	中川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上113m 21.5k 上98m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	55	中左	21-8	中川	越水(溢水)	B	左	埼玉県	三郷市栄1丁目	21.5k 上98m 21.5k 上45m	53	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢

様式ー2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される	
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			(m)	担当水防団体			担当土木事務所
江戸川河川事務所	56	中左	21-9	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市栄3丁目	21.5k 上45m 21.0k 上106m	468	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	57	中左	21-10	中川	越水（溢水） 水衝洗掘	B B	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	21.0k 上106m 21.0k	106	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 洗掘対策未施工	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 シート張り工
江戸川河川事務所	58	中左	20-1	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	21.0k 上424m 20.0k 上424m	603	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	59	中左	20-2	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.0k 上424m 20.0k 上397m	27	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	60	中左	20-3	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.0k 上397m 20.0k 上371m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	61	中左	20-4	中川	(重点) 越水（溢水）	A	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.0k 上371m 20.0k 上364m	7	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満）	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	62	中左	20-5	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.0k 上364m 20.0k	364	危険箇所（越水）（氾濫ブロック毎） 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし
江戸川河川事務所	63	中左	19-1	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	20.0k 19.5k 上410m	137	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	64	中左	19-2	中川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上410m 19.5k 上383m	27	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	65	中左	19-3	中川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上383m 19.5k 上273m	110	計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	66	中左	19-4	中川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上273m 19.5k 上258m	15	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 築きまわし シート張り工 月の輪工
江戸川河川事務所	67	中左	19-5	中川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上258m 19.5k 上246m	12	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	68	中左	19-6	中川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上246m 19.5k 上191m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	69	中左	19-7	中川	旧川跡	要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上191m 19.5k 上164m	27	旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	月の輪工
江戸川河川事務所	70	中左	19-8	中川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	埼玉県	三郷市戸ヶ崎	19.5k 上164m 19.5k 上131m	33	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡の堤防	三郷市	越谷県土整備	三郷出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	71	中左	19-9	中川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.5k 上131m 19.5k	131	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡の堤防	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢 月の輪工
江戸川河川事務所	72	中左	19-10	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.5k 上220m 19.0k	221	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	73	中左	19-11	中川	越水（溢水）	B	左	埼玉県	八潮市大字大瀬	19.0k 上198m 18.5k 上21m	693	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	積み土嚢
江戸川河川事務所	74	中左	19-12	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	八潮市大瀬	19.0k 上143m	1箇所	潮止橋側道橋（上流）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	75	中左	19-13	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	八潮市大瀬	19.0k 上140m	1箇所	潮止橋	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	76	中左	19-14	中川	(重点) 工作物	A	左	埼玉県	八潮市大瀬	19.0k 上130m	1箇所	潮止橋側道橋（下流）	八潮市	越谷県土整備	中川下流出張所	
江戸川河川事務所	77	中左	18-1	中川	越水（溢水）	B	左	東京都	葛飾区西水元4丁目	18.0k 上313m 18.0k	313	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢

様式ー2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

凡例 灰色塗りつぶし：重点箇所
番号に○：氾濫危険水位設定箇所

事務所名	番号	図面 対象		河 川 名	重 要 度		左 右	重 要 水 防 箇 所		延 長	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省	想定される
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江 戸 川 河 川 事 務 所	78	中左	17-1	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区西水元4丁目	18.0k 17.5k 上266m	217	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	79	中左	17-2	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区西水元3丁目	17.5k 上266m 16.0k 上237m	1494	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	80	中左	16-1	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区南水元2丁目	16.0k 上237m 15.5k 上272m	479	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	81	中左	15-1	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区南水元1丁目	15.5k 上272m 15.0k 上394m	411	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	82	中左	15-2	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区新宿6丁目	15.0k 上394m 14.5k 上507m	450	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	83	中左	14-1	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区新宿6丁目	14.5k 上479m 14.5k 上473m	6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	84	中左	14-2	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区新宿5丁目	14.5k 上450m 14.5k 上11m	439	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	85	中左	14-3	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区新宿2丁目	14.5k 上11m 14.5k	11	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	86	中左	14-4	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区新宿2丁目	14.5k 14.0k 上274m	183	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	87	中左	14-5	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区新宿2丁目	14.0k 上274m 13.5k 上163m	576	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	88	中左	13-1	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区新宿1丁目	13.5k 上116m 13.5k 上89m	27	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	89	中左	13-2	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	左	東京都葛飾区新宿1丁目	13.5k 上89m 13.5k 上70m	19	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 R 2 中川左岸新宿地先外堤防嵩上工事(R4.12)	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢 シート張り工
江 戸 川 河 川 事 務 所	90	中左	13-3	中川	新堤防	要注	左	東京都葛飾区新宿1丁目	13.5k 上70m 13.0k 上443m	154	築堤後3年未満 R 2 中川左岸新宿地先外堤防嵩上工事(R4.12)	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	シート張り工
江 戸 川 河 川 事 務 所	91	中左	13-4	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区新宿1丁目	13.0k 上369m 13.0k 上79m	290	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	92	中左	13-5	中川	堤体漏水	B	左	東京都葛飾区新宿1丁目	13.0k 上61m 13.0k 上53m	8	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	築きまわし
江 戸 川 河 川 事 務 所	93	中左	13-6	中川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	東京都葛飾区高砂6丁目	13.0k 上53m 13.0k 上41m	12	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢 築きまわし
江 戸 川 河 川 事 務 所	94	中左	13-7	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区高砂6丁目	13.0k 上41m 12.5k 上5m	516	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	95	中左	12-1	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区高砂5丁目	12.5k 上5m 12.4k 上76m	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢
江 戸 川 河 川 事 務 所	96	中左	12-2	中川	越水（溢水）	B	左	東京都葛飾区高砂2丁目	12.4k 上76m 12.4k	76	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	葛飾区	東京都第五建設	中川下流出張所	積み土嚢