

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	1	山右12-1	山田川	堤体漏水	B	右	茨城県常陸太田市 東連地町	12.0 ~ 11.5 上 228	272	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張
常陸	2	山左11-1	山田川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県常陸太田市 芦間町	12.0 下 200 ~ 11.5 上 225	75	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張 月の輪
常陸	3	山右11-1	山田川	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県常陸太田市 東連地町	11.5 上 228 ~ 11.5 上 150	79	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	4	山左11-2	山田川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県常陸太田市 芦間町	11.5 上 225 ~ 11.5 上 170	55	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	5	山左11-3	山田川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防要	B B B	左	茨城県常陸太田市 芦間町	11.5 上 170 ~ 11.0	647	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪 シート張
常陸	6	山右11-2	山田川	越水(溢水)	A	右	茨城県常陸太田市 東連地町	11.5 上 150 ~ 11.0 上 180	479	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	7	山右11-3	山田川	堤体漏水	B	右	茨城県常陸太田市 東連地町	11.0 上 150 ~ 11.0 上 135	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張
常陸	8	山右11-4	山田川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県常陸太田市 東連地町	11.0 上 135 ~ 11.0 下 245	410	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	9	山左11-4	山田川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県常陸太田市 芦間町~久米町	11.0 ~ 7.5	3293	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 はん濫危険水位設定箇所(常井橋観測所)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	10	山右10-1	山田川	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県常陸太田市 東連地町	11.0 下 245 ~ 11.0 下 250	5	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	11	山右10-2	山田川	越水(溢水)	A	右	茨城県常陸太田市 東連地町~岩手町	11.0 下 250 ~ 10.0 下 220	895	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	12	山左10-1	山田川	工 作 物	A	左	茨城県常陸太田市 芦間町	10.5 上 170	1箇所	計算水位が桁下高以上(滝名子橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	13	山右10-3	山田川	工 作 物	A	右	茨城県常陸太田市 東連地町	10.5 上 160	1箇所	計算水位が桁下高以上(滝名子橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	14	山左10-2	山田川	工 作 物	A	左	茨城県常陸太田市 芦間町	10.5 下 60	1箇所	計算水位が桁下高以上(繁橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	15	山右10-4	山田川	工 作 物	A	右	茨城県常陸太田市 東連地町	10.5 下 80	1箇所	計算水位が桁下高以上(繁橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	16	山右9-1	山田川	工 作 物	A	右	茨城県常陸太田市 岩手町	10.0 下 70	1箇所	計算水位が桁下高以上(篠山橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	17	山左9-1	山田川	工 作 物	A	左	茨城県常陸太田市 玉造町	10.0 下 70	1箇所	計算水位が桁下高以上(篠山橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	18	山右9-2	山田川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県常陸太田市 岩手町	9.5 下 100 ~ 9.0 上 100	257	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張 月の輪

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	19	山右9-3	山田川	工 作 物	A	右	茨城県常陸太田市 岩手町	9.5 下 200	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岩手橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	20	山右9-4	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 岩手町	9.5 下 210	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岩手橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	21	山左9-2	山田川	工 作 物	A	左	茨城県常陸太田市 玉造町	9.5 下 230	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岩手橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	22	山左9-3	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 玉造町	9.5 下 240	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岩手橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	23	山右9-5	山田川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県常陸太田市 岩手町～高柿町	9.0 上 100 ~ 9.0 下 180	280	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	24	山右8-1	山田川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県常陸太田市 高柿町	9.0 下 180 ~ 9.0 下 200	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張 月の輪
常陸	25	山右8-2	山田川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県常陸太田市 高柿町	8.5 ~ 8.5 下 15	15	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張 月の輪
常陸	26	山右8-3	山田川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県常陸太田市 高柿町	8.5 下 15 ~ 8.5 下 106	87	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	27	山右8-4	山田川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防要	A B B A	右	茨城県常陸太田市 高柿町～大方町	8.5 下 106 ~ 7.5 上 100	756	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.8月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪 シート張
常陸	28	山左8-1	山田川	工 作 物	A	左	茨城県常陸太田市 久米町	8.5 下 240	1箇所	計算水位が桁下高以上(下河原橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	29	山右8-5	山田川	工 作 物	A	右	茨城県常陸太田市 高柿町	8.5 下 250	1箇所	計算水位が桁下高以上(下河原橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	30	山右7-1	山田川	新堤防要	A	右	茨城県常陸太田市 大方町	7.5 上 100 ~ 7.5 上 98	2	新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.8月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張
常陸	31	山左7-1	山田川	越水(溢水)	B	左	茨城県常陸太田市 久米町	7.5 ~ 6.5 上 100	858	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	32	山右7-2	山田川	越水(溢水)	B	右	茨城県常陸太田市 大方町～粟谷町	7.0 上 210 ~ 5.0 上 280	1574	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	33	山右6-1	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 大方町	7.0 下 15	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常井橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	34	山左6-1	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 久米町	7.0 下 20	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常井橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	35	山右6-2	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 大方町	7.0 下 25	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常井橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	36	山左6-2	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 久米町	7.0 下 30	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(常井橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	37	山左6-3	山田川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸太田市 久米町	6.5 上 100 ~ 6.5	95	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	38	山左5-1	山田川	堤体漏水	B	左	茨城県常陸太田市 葉谷町	5.5 上 200 ~ 5.5 上 180	20	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張
常陸	39	山左5-2	山田川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県常陸太田市 葉谷町	5.5 上 180 ~ 5.0 上 60	496	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	40	山左5-3	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 葉谷町	5.5 下 130	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(葉谷橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	41	山右5-1	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 葉谷町	5.5 下 170	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(葉谷橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	42	山右5-2	山田川	越水(溢水) 新堤防要	B	右	茨城県常陸太田市 葉谷町	5.0 上 280 ~ 5.0	305	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	43	山左5-4	山田川	越水(溢水) 堤体漏水 新堤防要	B B	左	茨城県常陸太田市 葉谷町~大里町	5.0 上 60 ~ 4.5 下 224	788	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	44	山右5-3	山田川	越水(溢水)	B	右	茨城県常陸太田市 葉谷町~藤田町	5.0 ~ 3.5 上 51	1275	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	45	山左4-1	山田川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県常陸太田市 大里町	4.5 下 224 ~ 3.5 上 400	250	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	46	山左3-1	山田川	堤体漏水	B	左	茨城県常陸太田市 大里町	3.5 上 400 ~ 3.5 上 100	300	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	シート張
常陸	47	山左3-2	山田川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県常陸太田市 大里町~藤田町	3.5 上 100 ~ 2.5 下 90	1067	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	月の輪
常陸	48	山右2-1	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 藤田町	2.5 上 290	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	49	山右2-2	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 藤田町	2.5 上 280	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	50	山左2-1	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 藤田町	2.5 上 170	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	51	山左2-2	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 藤田町	2.5 上 160	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(永代橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	52	山右2-3	山田川	越水(溢水)	B	右	茨城県常陸太田市 小島町~島町	2.5 下 2 ~ 1.5 上 300	590	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	53	山左2-3	山田川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県常陸太田市 藤田町~島町	2.5 下 90 ~ 1.5 上 50	738	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう 月の輪
常陸	54	山右1-1	山田川	越水(溢水)	A	右	茨城県常陸太田市 島町	1.5 上 300 ~ 1.0 上 300	500	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	55	山右1-2	山田川	工 作 物	A	右	茨城県常陸太田市 島町	1.5 上 190	1箇所	計算水位が桁下高以上(新川戸橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	56	山左1-1	山田川	工 作 物	A	左	茨城県常陸太田市 島町	1.5 上 165	1箇所	計算水位が桁下高以上(新川戸橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	57	山左1-2	山田川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県常陸太田市 島町	1.5 上 50 ~ 1.5 下 150	168	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	58	山左1-3	山田川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県常陸太田市 島町	1.5 下 150 ~ 1.0 上 115	214	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう 月の輪

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	59	山右1-3	山田川	越水(溢水)	B (重点)	右	茨城県常陸太田市 島町～栗原町	1.0 上 300 ~ 0.5 下 133	906	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	60	山右1-4	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 島町	1.0 上 130	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(島久橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	61	山左1-4	山田川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B (重点)	左	茨城県常陸太田市 島町～上河合町	1.0 上 115 ~ 0.0	1115	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	62	山左1-5	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 島町	1.0 上 100	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(島久橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	63	山左0-1	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 上河合町	0.5 下 180	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	64	山左0-2	山田川	工 作 物	B	左	茨城県常陸太田市 上河合町	0.5 下 190	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	65	山右0-1	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 栗原町	0.0 上 260	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—
常陸	66	山右0-2	山田川	工 作 物	B	右	茨城県常陸太田市 栗原町	0.0 上 250	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	—