

令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	1	利左	85-1	利根川	工作物	B	左	茨城県 取手市新町	85.50下90	1ヶ所	大利根橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所	
利根川下流河川事務所	2	利左	85-2	利根川	工作物	B	左	茨城県 取手市中央町	85.00上88	1ヶ所	常磐線橋梁 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所	
利根川下流河川事務所	3	利左	82-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市新町～取手市東	85.50～ 83.00下28	2500.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	④	利左	82-2	利根川	(重点) 越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市東～取手市長兵衛新田	83.00下28～ 82.25上92	659.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	5	利左	81-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市長兵衛新田～取手市小文間	82.25上92～ 81.50	1148.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	利根川水系県南水防事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	6	利左	78-1	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	78.75上105～ 78.75上1	176.0	旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	7	利左	78-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町大字羽根野～北相馬郡利根町布川	78.50～ 78.25下30	304.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	⑧	利左	77-1	利根川	(重点) 越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川～北相馬郡利根町押付新田	78.25下30～ 77.75下44	525.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	9	利左	77-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町押付新田～北相馬郡利根町布川	77.75下44～ 77.25下50	495.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	10	利左	77-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	77.25下50～ 77.25下104	53.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	11	利左	76-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	77.25下104～ 77.00下72	220.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	12	利左	76-2	利根川	工作物	B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	76.50上115	1ヶ所	栄橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	
利根川下流河川事務所	13	利左	76-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘	B B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	77.00下72～ 76.50上86	367.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工 木流し、むしろ張り
利根川下流河川事務所	14	利左	76-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	76.50上86～ 76.25上47	318.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	15	利左	75-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	76.25上47～ 75.50上100	698.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	16	利左	75-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	75.50上100～ 75.00上110	271.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	17	利左	73-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	75.00上110～ 73.75上124	680.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	18	利左	73-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	73.75上124～ 73.75上71	50.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	19	利左	72-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	73.75上71～ 72.25下57	1566.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	20	利左	71-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 北相馬郡利根町布川～北相馬郡利根町中谷	72.25下57～ 72.00下9	184.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	21	利左	71-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町中谷	72.00下9～ 71.50上6	432.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	22	利左	71-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 北相馬郡利根町中谷	71.50上6～ 71.50下41	40.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	23	利左	70-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町中谷～北相馬郡利根町立崎	71.50下41～ 70.75上28	568.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	24	利左	70-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 北相馬郡利根町立崎	70.75上28～ 70.75上10	15.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務所組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 月の輪

令和 6 年 度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	25	利左	69-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町立崎～北相馬郡利根町加納新田	70.75上10～ 69.25下54	1839.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	26	利左	69-2	利根川	工作物	B	左	茨城県 北相馬郡利根町加納新田	69.00上27	1ヶ所	若草大橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	
利根川下流河川事務所	27	利左	68-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町加納新田	69.00上21～ 69.00下110	204.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	28	利左	68-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 北相馬郡利根町加納新田～稲敷郡河内町竜ヶ崎町歩	69.00下110～ 68.50	619.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	29	利左	68-3	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町竜ヶ崎町歩	68.50～ 68.00上124	414.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	30	利左	67-1	利根川	(重点) 越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町竜ヶ崎町歩	68.00上124～ 68.00下95	211.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	31	利左	66-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町竜ヶ崎町歩～稲敷郡河内町大徳鍋子新田	68.00下95～ 66.25上50	1004.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	32	利左	66-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新田	66.25上50～ 66.25	22.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	33	利左	65-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新田	66.25～ 65.75	213.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	34	利左	65-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新田～稲敷郡河内町角崎町歩	65.75～ 65.00上80	590.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	35	利左	64-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 稲敷郡河内町角崎町歩～稲敷郡河内町猿島	65.00上80～ 64.50	622.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	36	利左	63-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町猿島～稲敷郡河内町布鎌	64.50～ 63.00上78	1530.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	37	利左	62-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町布鎌～稲敷郡河内町十里	63.00下104～ 62.50下100	565.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	38	利左	61-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町田川	61.25上88～ 61.25下50	156.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	竜ヶ崎出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	39	利左	61-2	利根川	工作物	B	左	茨城県 稲敷郡河内町田川	61.25下89	1ヶ所	長豊橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	
利根川下流河川事務所	40	利左	61-3	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町田川	61.25下50～ 61.25下92	48.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	41	利左	59-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町田川	61.00上110～ 59.75下67	1298.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	42	利左	57-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	58.25上68～ 57.75上50	405.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	43	利左	56-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	57.75上50～ 56.75上17	906.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	44	利左	56-2	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	56.75上17～ 56.00上100	642.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	45	利左	55-1	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	56.00上100～ 55.75上50	327.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	46	利左	55-2	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	55.75上50～ 55.50	332.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	47	利左	55-3	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	55.50～ 55.50下100	100.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	48	利左	55-4	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	55.50下100～ 55.00	400.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	49	利左	53-1	利根川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	55.00～ 53.75上121	809.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	50	利左	53-2	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津～稲敷郡河内町平川	53.75上121～ 53.00上73	1070.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	月の輪 釜段工

令和6年度直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	51	利左	51-1	利根川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町平川～稲敷郡河内町十三間戸	53.00上73～ 51.75下50	1545.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	52	利左	51-2	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町十三間戸	51.75下50～ 51.25上30	415.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	53	利左	51-3	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷郡河内町十三間戸～稲敷市余津谷	51.25上30～ 51.00	278.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	金江津出張所	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	54	利左	50-1	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷市余津谷～稲敷市清久島	51.00～ 50.25	754.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	55	利左	50-2	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市清久島	50.25～ 50.00上100	154.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	56	利左	49-1	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市清久島～稲敷市橋向	50.00上100～ 49.50下94	736.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	57	利左	49-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 稲敷市橋向	49.50下94～ 49.25上45	129.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	58	利左	49-3	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市橋向	49.25上45～ 49.25下73	138.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	59	利左	49-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 稲敷市橋向～稲敷市押砂	49.25下73～ 49.00	206.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	60	利左	48-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷市押砂	49.00～ 48.75下79	538.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	61	利左	48-2	利根川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 稲敷市押砂	48.75下79～ 48.50下71	364.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	62	利左	48-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷市押砂～稲敷市曲刈	48.50下71～ 48.25下95	326.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	63	利左	48-4	利根川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 稲敷市曲刈	48.25下95～ 48.00上90	77.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	64	利左	45-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷市曲刈～稲敷市六角	48.00上90～ 45.75下10	1734.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	65	利左	45-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷市六角	45.75下10～ 45.25	493.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	66	利左	43-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 稲敷市六角～稲敷市結佐	45.25～ 44.00下49	1375.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	67	利左	43-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	千葉県 香取市野間谷原	44.00下49～ 44.00下70	24.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	68	利左	43-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	千葉県 香取市野間谷原	44.00下70～ 43.75下26	232.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	69	利左	43-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	千葉県 香取市野間谷原	43.75下26～ 43.50上105	134.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	70	利左	43-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	千葉県 香取市野間谷原	43.50上105～ 43.50下55	189.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	71	利左	43-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	千葉県 香取市野間谷原～香取市石納	43.50下55～ 43.50下107	67.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工

令和6年度直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	72	利左	43-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	千葉県 香取市石納	43.50下107～ 43.25下45	242.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	73	利左	42-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	千葉県 香取市石納	43.25下45～ 43.00下100	388.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	74	利左	42-2	利根川	越水（溢水）	B	左	千葉県 香取市石納	43.00下100～ 42.75下20	211.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	75	利左	42-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	千葉県 香取市石納	42.75下20～ 42.75下73	66.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	76	利左	42-4	利根川	基礎地盤漏水	B	左	千葉県 香取市石納	42.75下73～ 42.75下115	52.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	77	利左	42-5	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	千葉県 香取市石納	42.75下115～ 42.50上69	82.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	78	利左	42-6	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	千葉県 香取市石納	42.50上69～ 42.50下60	157.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	79	利左	42-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	千葉県 香取市石納	42.50下60～ 42.25上117	86.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	80	利左	42-8	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 稲敷市西代	42.25上117～ 42.00上8	424.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	81	利左	41-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 稲敷市西代	42.00上8～ 41.75下20	298.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	82	利左	41-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷市西代	41.75下20～ 41.75下120	107.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	83	利左	41-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市西代	41.75下120～ 41.50下67	194.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	84	利左	40-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷市西代	41.50下67～ 40.50下45	798.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	稲敷地方広域市町村圏事務組合	竜ヶ崎工事事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	85	利左	39-1	利根川	水衝洗掘	B	左	千葉県 香取市佐原ニ	39.75上71～ 39.75下42	167.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	木流し、むしろ張り
利根川下流河川事務所	86	利左	39-2	利根川	越水（溢水） 水衝洗掘	B B	左	千葉県 香取市佐原ニ	39.75下42～ 39.75下54	18.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 木流し、むしろ張り
利根川下流河川事務所	87	利左	39-3	利根川	越水（溢水）	B	左	千葉県 香取市佐原ニ	39.75下54～ 39.50上120	112.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	88	利左	39-4	利根川	越水（溢水） 水衝洗掘	B B	左	千葉県 香取市佐原ニ	39.50上120～ 39.25上94	305.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 木流し、むしろ張り
利根川下流河川事務所	89	利左	39-5	利根川	越水（溢水）	B	左	千葉県 香取市佐原ニ	39.25上94～ 39.25下42	112.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	90	利左	39-6	利根川	越水（溢水） 水衝洗掘	B B	左	千葉県 香取市佐原ニ	39.25下42～ 39.00上108	82.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 木流し、むしろ張り
利根川下流河川事務所	91	利左	32-1	利根川	越水（溢水）	B	左	千葉県 香取市佐原ニ～香取市大倉	39.00上108～ 32.75	6123.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	92	利左	32-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	千葉県 香取市大倉	32.75～ 32.75下50	54.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪

令和6年度直轄河川重要水防箇所一覽表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	93	利左	32-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	千葉県 香取市大倉	32.75下50～ 32.25下50	556.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	94	利左	32-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	千葉県 香取市大倉	32.25下50～ 32.00上100	113.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	95	利左	32-5	利根川	越水（溢水）	B	左	千葉県 香取市大倉	32.00上100～ 32.00	113.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	96	利左	31-1	利根川	越水（溢水）	B	左	千葉県 香取市大倉～香取市一ノ分目新田	32.00～ 31.00上50	1004.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	97	利左	30-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	千葉県 香取市一ノ分目新田	31.00上50～ 31.00下100	162.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	98	利左	30-2	利根川	越水（溢水）	B	左	千葉県 香取市一ノ分目新田～香取市三ノ分目	31.00下100～ 30.75	165.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	99	利左	29-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	千葉県 香取市三ノ分目～香取市富田	30.75～ 29.75上90	956.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	100	利左	28-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	千葉県 香取市富田～香取市下小堀	29.75上90～ 28.75下3	1037.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	101	利左	28-2	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	千葉県 香取市下小堀	28.75下3～ 28.50下82	299.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	102	利左	28-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	千葉県 香取市下小堀	28.50下82～ 28.25下30	179.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	103	利左	27-1	利根川	越水（溢水）	B	左	千葉県 香取市下小堀	28.25下30～ 27.75下50	477.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	104	利左	27-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	千葉県 香取市下小堀～香取市新開町	27.75下50～ 27.50下12	196.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	105	利左	27-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	千葉県 香取市新開町	27.50下12～ 27.25上25	187.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	106	利左	27-4	利根川	工作物	B	左	千葉県 香取市八日市場	27.25下80	1ヶ所	小見川大橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	
利根川下流河川事務所	107	利左	27-5	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	千葉県 香取市新開町	27.25上25～ 27.25下97	107.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	108	利左	27-6	利根川	堤体漏水	B	左	千葉県 香取市新開町	27.25下97～ 27.00上114	34.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	109	利左	27-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	千葉県 香取市新開町	27.00上114～ 27.00	100.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	110	利左	26-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	千葉県 香取市新開町～香取市阿玉川	27.00～ 26.25上45	610.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	111	利左	25-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	千葉県 香取市阿玉川	26.25上45～ 26.00下100	345.0	はん濫危険水位設定箇所（横利根観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	112	利左	25-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	千葉県 香取市阿玉川	26.00下100～ 26.00下103	3.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	113	利左	25-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市高浜	26.00下103～ 25.25下50	631.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	114	利左	24-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市高浜	25.25下50～ 24.50	677.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工

令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	115	利左	24-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市高浜～神栖市石神	24.50～ 24.00上100	387.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	116	利左	24-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市石神	24.00上100～ 24.00	97.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	117	利左	23-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市石神	24.00～ 23.50	470.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	118	利左	22-1	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 神栖市石神～神栖市萩原	23.50～ 22.50上100	897.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	119	利左	22-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市萩原	22.50上100～ 22.25上50	310.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	120	利左	22-3	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 神栖市萩原	22.25上50～ 22.25上10	42.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	121	利左	21-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市萩原	22.25上10～ 21.75	534.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	122	利左	21-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市萩原	21.75～ 21.50	264.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	123	利左	21-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市萩原～神栖市日川	21.50～ 21.25上50	219.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	124	利左	21-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市日川	21.25上50～ 21.00	328.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	125	利左	20-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市日川	21.00～ 20.75	272.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	126	利左	20-2	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 神栖市日川	20.75～ 20.25上50	490.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	127	利左	18-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市日川～神栖市太田	20.25上50～ 18.50上117	1934.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	128	利左	18-2	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市太田	18.50上117～ 18.50上89	32.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	129	利左	18-3	利根川	工作物	B	左	茨城県 神栖市太田	18.5	1ヶ所	利根川河口堰管理橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	
利根川下流河川事務所	130	利左	18-4	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 神栖市太田	18.50上39～ 18.00	745.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	神栖市	潮来土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	131	利左	17-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市太田	18.00～ 17.25上6	950.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	132	利左	16-1	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市太田	17.25上6～ 16.50上38	987.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	133	利左	16-2	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市太田	16.25上50～ 16.00上63	271.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	134	利左	15-1	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市太田	16.00上63～ 15.00上93	940.0	R1利根川左岸矢田部築堤嵩上外工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	135	利左	14-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市太田～神栖市矢田部	15.00上93～ 15.00下96	182.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	136	利左	14-2	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	15.00下96～ 14.50下32	420.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その1工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪

令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	137	利左	14-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	14. 50下32～ 14. 25上89	105. 0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	138	利左	14-4	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	14. 25上89～ 14. 00上92	202. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その１工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	139	利左	14-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	14. 00上92～ 14. 00上18	60. 0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	140	利左	13-1	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	14. 00上18～ 13. 75下125	307. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その１工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	141	利左	13-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	13. 75下125～ 13. 50上11	89. 0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	142	利左	13-3	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	13. 50上11～ 13. 25上90	117. 0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	143	利左	12-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	13. 25上90～ 12. 75下93	463. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	144	利左	11-1	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	12. 75下93～ 12. 00下26	467. 0	R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その２工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	145	利左	11-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	12. 00下26～ 11. 75上96	117. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	146	利左	11-3	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11. 75上96～ 11. 50上84	240. 0	R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その２工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	147	利左	11-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11. 50上84～ 11. 50下15	91. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	148	利左	11-5	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11. 50下15～ 11. 25上115	115. 0	R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その２工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	149	利左	11-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11. 25上115～ 11. 25下50	159. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	150	利左	10-1	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	11. 25下50～ 10. 75下91	537. 0	R1利根川左岸矢田部築堤嵩上外工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	151	利左	10-2	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10. 75下91～ 10. 75下95	4. 0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	152	利左	10-3	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10. 75下95～ 10. 50下84	230. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R3利根川左岸矢田部堤防嵩上工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	153	利左	10-4	利根川	越水（溢水） 水衝洗掘 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10. 50下84～ 10. 25上13	132. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘さ れているがその対策が未施工 R3利根川左岸矢田部堤防嵩上工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 木流し、むしろ張り シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	154	利左	10-5	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10. 25上13～ 10. 25下11	21. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R3利根川左岸矢田部堤防嵩上工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	155	利左	10-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10. 25下11～ 10. 25下84	63. 0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	156	利左	9-1	利根川	水衝洗掘 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	10. 25下84～ 9. 75上10	385. 0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘さ れているがその対策が未施工 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	木流し、むしろ張り 月の輪
利根川下流河川事務所	157	利左	8-1	利根川	水衝洗掘 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	9. 75上10～ 9. 00下92	900. 0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘さ れているがその対策が未施工 R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その２工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	木流し、むしろ張り シート張り 月の輪

令和6年度直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	158	利左	8-2	利根川	水衝洗掘 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	9.00下92～ 8.50下65	520.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	木流し、むしろ張り 月の輪
利根川下流河川事務所	159	利左	8-3	利根川	越水（溢水） 水衝洗掘 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.50下65～ 8.25上41	155.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 木流し、むしろ張り 月の輪
利根川下流河川事務所	160	利左	8-4	利根川	水衝洗掘 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.25上41～ 8.25上37	4.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	木流し、むしろ張り 月の輪
利根川下流河川事務所	161	利左	8-5	利根川	水衝洗掘 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.25上37～ 8.25下93	140.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 R2利根川左岸荒波築堤工事（臨特） 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	木流し、むしろ張り シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	162	利左	8-6	利根川	水衝洗掘 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.25下93～ 8.00上116	44.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	木流し、むしろ張り 月の輪
利根川下流河川事務所	163	利左	8-7	利根川	越水（溢水） 水衝洗掘 旧川跡	A B 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.00上116～ 8.00上78	41.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 木流し、むしろ張り 月の輪
利根川下流河川事務所	164	利左	8-8	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.00上78～ 8.00上7	77.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	165	利左	7-1	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市矢田部	8.00上7～ 7.75上18	229.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	166	利左	7-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市矢田部～神栖市波崎西部	7.75上18～ 7.75下18	34.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	167	利左	7-3	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.75下18～ 7.25上114	372.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	168	利左	7-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.25上114～ 7.25上27	96.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	169	利左	7-5	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.25上27～ 7.25下84	123.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	170	利左	7-6	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.25下84～ 7.25下117	36.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	171	利左	7-7	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.25下117～ 7.00上22	123.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	172	利左	6-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	7.00上22～ 6.75下80	383.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	173	利左	6-2	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.75下80～ 6.50上30	152.0	R2利根川左岸荒波築堤工事（臨特） 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	174	利左	6-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.50上30～ 6.50下40	73.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	175	利左	6-4	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.50下40～ 6.25上85	127.0	R2利根川左岸荒波築堤工事（臨特） 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	176	利左	6-5	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.25上85～ 6.25上2	84.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	177	利左	6-6	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.25上2～ 6.25下44	47.0	R3利根川左岸石津築堤工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	178	利左	6-7	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.25下44～ 6.00上109	99.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	179	利左	6-8	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00上109～ 6.00上18	92.0	R3利根川左岸石津築堤工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪

令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	180	利左	5-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00上18～ 6.00下9	28.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	181	利左	5-2	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00下9～ 6.00下40	32.0	R3利根川左岸石津築堤工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	182	利左	5-3	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00下40～ 6.00下51	11.0	R2利根川左岸別所上流築堤工事 R3利根川左岸石津築堤工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	183	利左	5-4	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00下51～ 6.00下113	64.0	R2利根川左岸別所上流築堤工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	184	利左	5-5	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	6.00下113～ 5.50下28	428.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	185	利左	5-6	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	5.50下28～ 5.25上67	157.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川左岸別所上流築堤工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	186	利左	5-7	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	5.25上67～ 5.25下85	154.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	187	利左	4-1	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	5.25下85～ 4.75上94	318.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川左岸別所中央築堤工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	188	利左	4-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.75上94～ 4.50上48	287.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	189	利左	4-3	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.50上48～ 4.25上72	200.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川左岸別所築堤工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	190	利左	4-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25上72～ 4.25下84	134.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	191	利左	4-5	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.25下84～ 4.00上82	72.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川左岸別所築堤工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	192	利左	4-6	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部	4.00上82～ 4.00上37	39.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	193	利左	3-1	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎西部～神栖市 波崎東部	4.00上37～ 3.75下37	280.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川左岸別所下流築堤工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	194	利左	3-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	3.75下37～ 3.75下80	37.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	195	利左	3-3	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	3.75下80～ 3.50上71	86.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川左岸別所下流築堤工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	196	利左	3-4	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	3.50上71～ 3.50下69	110.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川左岸別所上流築堤工事 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	197	利左	2-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	3.50下69～ 2.75上29	453.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	198	利左	2-2	利根川	(重点) 越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	2.75上29～ 2.25上81	316.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	199	利左	1-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	2.25上81～ 1.75下92	615.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	200	利左	0-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	1.75下92～ 1.00下40	631.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	201	利左	0-2	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 神栖市波崎東部	1.00下40～ 0.50下56	346.0	旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	202	利左	0-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市波崎東部～神栖市 波崎新港	0.50下56～ 0.00	321.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神栖市	潮来土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪

令和6年度直轄河川重要水防箇所一覽表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	203	利右	85-1	利根川	工作物	B	右	千葉県 我孫子市青山	85.50下90	1ヶ所	大利根橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未滿	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	
利根川下流河川事務所	204	利右	85-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 我孫子市北新田～我孫子市青山	85.50～ 85.25上18	373.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれのある箇所	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	205	利右	85-3	利根川	工作物	B	右	千葉県 我孫子市青山	85.00上88	1ヶ所	常磐線橋梁 計算水位と桁下高の差が余裕高未滿	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	
利根川下流河川事務所	206	利右	85-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 我孫子市青山	85.25上18～ 85.00上45	358.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	207	利右	84-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 我孫子市青山	85.00上45～ 85.00下40	112.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれのある箇所	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	208	利右	84-2	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 我孫子市青山～我孫子市中峠	85.00下40～ 84.50下100	560.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	209	利右	84-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 我孫子市中峠	84.50下100～ 84.00上124	277.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧河道跡	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	210	利右	83-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	茨城県 取手市取手	84.00上124～ 83.75	373.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧河道跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	211	利右	82-1	利根川	越水（溢水）	B	右	茨城県 取手市取手～取手市小堀	83.75～ 82.75上50	950.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	取手市	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	212	利右	82-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	茨城県 取手市小堀	82.75上50～ 82.75下64	114.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧河道跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	213	利右	82-3	利根川	旧川跡	要注	右	茨城県 取手市小堀	82.75下64～ 82.50上62	124.0	旧河道跡	取手市	竜ヶ崎工事事務所	取手出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	214	利右	82-4	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 我孫子市中峠	82.50上62～ 82.50下100	162.0	旧河道跡	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	215	利右	81-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 我孫子市中峠	82.00下18～ 81.25	730.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	216	利右	79-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 我孫子市中峠～我孫子市新木	81.25～ 79.75	1500.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれのある箇所	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	217	利右	78-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 我孫子市新木～我孫子市江蔵地	79.75～ 78.75下83	1082.0	はん濫危険水位設定箇所（取手観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	218	利右	78-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 我孫子市江蔵地	78.75下83～ 78.50上56	111.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧河道跡	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	219	利右	78-3	利根川	(重点) 越水（溢水）	B	右	千葉県 我孫子市江蔵地	78.50上56～ 78.50下66	122.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	220	利右	78-4	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 我孫子市江蔵地	78.50下66～ 78.00	433.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	221	利右	77-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 我孫子市江蔵地～我孫子市布佐	78.00～ 78.00下100	100.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧河道跡	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	222	利右	77-2	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 我孫子市布佐	78.00下100～ 77.50上57	343.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	223	利右	76-1	利根川	工作物	B	右	千葉県 我孫子市布佐	76.50上115	1ヶ所	栄橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未滿	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	
利根川下流河川事務所	224	利右	76-2	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 我孫子市布佐	76.50上2～ 76.50下93	95.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	225	利右	75-1	利根川	(重点) 越水（溢水）	B	右	千葉県 我孫子市布佐	76.50下93～ 75.50	907.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	我孫子市	柏土木事務所	取手出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	226	利右	75-2	利根川	(重点) 越水（溢水）	B	右	千葉県 我孫子市布佐	75.50～ 75.50下74	74.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	我孫子市	柏土木事務所	安食出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	227	利右	74-1	利根川	(重点) 越水（溢水）	B	右	千葉県 印西市大森～印西市木下	75.50下74～ 74.50	926.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	印旛利根川水防事務所 組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	228	利右	73-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 印西市木下～印西市木下東	74.50～ 74.00下114	617.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務所 組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう 月の輪 釜段工

令和6年度直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	229	利右	72-1	利根川	基礎地盤漏水	B	右	千葉県 印西市木下東～印西市平岡	74.00下114～ 72.75上45	1091.0	基礎地盤漏水に係る変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	230	利右	72-2	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	右	千葉県 印西市平岡～印旛郡栄町西	72.75上45～ 72.50上113	182.0	基礎地盤漏水に係る変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	231	利右	71-1	利根川	基礎地盤漏水	B	右	千葉県 印旛郡栄町西	72.50上113～ 72.00下28	640.0	基礎地盤漏水に係る変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	232	利右	71-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 印旛郡栄町西	72.00下28～ 71.50上79	384.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に係る変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	233	利右	71-3	利根川	(重点) 越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 印旛郡栄町西～印旛郡栄町布太	71.50上79～ 71.50下102	182.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に係る変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	234	利右	69-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 印旛郡栄町布太～印旛郡栄町中谷	71.50下102～ 69.75下110	1765.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に係る変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	235	利右	69-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 印旛郡栄町中谷～印旛郡栄町北	69.75下110～ 69.25上119	244.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	236	利右	69-3	利根川	堤体漏水	B	右	千葉県 印旛郡栄町北	69.25上119～ 69.25下70	151.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	杭打積土のう
利根川下流河川事務所	237	利右	69-4	利根川	工作物	B	右	千葉県 印旛郡栄町北	69.00上27	1ヶ所	若草大橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	
利根川下流河川事務所	238	利右	68-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 印旛郡栄町北	68.75下84～ 68.25下50	499.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	239	利右	67-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 印旛郡栄町北～印旛郡栄町生板鍋子新田	68.25下50～ 67.75上112	338.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	240	利右	66-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 印旛郡栄町生板鍋子新田	67.75上112～ 67.00下104	968.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	241	利右	66-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 印旛郡栄町生板鍋子新田～印旛郡栄町和田	67.00下104～ 66.75下50	198.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	242	利右	66-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 印旛郡栄町和田	66.75下50～ 66.50上106	95.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に係る変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	243	利右	66-4	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	右	千葉県 印旛郡栄町和田～印旛郡栄町安食	66.50上106～ 66.50下73	194.0	基礎地盤漏水に係る変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	244	利右	65-1	利根川	基礎地盤漏水	B	右	千葉県 印旛郡栄町安食～印旛郡栄町新田	66.50下73～ 65.50上101	952.0	基礎地盤漏水に係る変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	245	利右	64-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 印旛郡栄町新田	65.50上101～ 64.75	861.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に係る変状が生じるおそれのある箇所	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	246	利右	64-2	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 印旛郡栄町新田	64.75～ 64.50下12	262.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	247	利右	63-1	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 印旛郡栄町北辺田～印旛郡栄町矢口	63.25上50～ 63.00	299.0	旧河道跡	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	248	利右	62-1	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 印旛郡栄町矢口神明	62.50上10～ 62.50下45	55.0	旧河道跡	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	249	利右	61-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 印旛郡栄町矢口神明	61.75下22～ 61.75下107	85.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	250	利右	61-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 印旛郡栄町矢口神明	61.75下107～ 61.50下44	186.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	251	利右	61-3	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 印旛郡栄町矢口神明	61.50下44～ 61.50下86	42.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	252	利右	61-4	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 印旛郡栄町矢口神明～印旛郡栄町矢口	61.25上15～ 61.25	15.0	旧河道跡	印旛利根川水防事務組合	印旛土木事務所	安食出張所	月の輪

令和6年度直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	253	利右	61-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 印旛郡栄町矢口～印旛郡 栄町矢口神明	61.25～ 61.25下69	69.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	254	利右	61-6	利根川	工作物	B	右	千葉県 印旛郡栄町矢口	61.25下89	1ヶ所	長豊橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	
利根川下流河川事務所	255	利右	60-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 印旛郡栄町矢口神明～成 田市竜台	61.25下69～ 60.00上78	1103.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	256	利右	60-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 成田市竜台	60.00上78～ 60.00上33	45.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	257	利右	59-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 成田市竜台	60.00上33～ 59.75下32	315.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	258	利右	59-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 成田市竜台～成田市安西	59.75下32～ 59.75下113	81.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	259	利右	59-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 成田市安西	59.75下113～ 59.50下107	244.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	260	利右	59-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 成田市安西	59.50下107～ 59.25下9	152.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	261	利右	59-5	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 成田市安西	59.25下9～ 59.25下58	49.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	262	利右	58-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 成田市安西	59.25下58～ 59.00下90	282.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	263	利右	58-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 成田市安西	59.00下90～ 58.75上50	110.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	264	利右	58-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 成田市安西～成田市西大 須賀	58.75上50～ 58.25下90	641.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	265	利右	58-4	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 成田市西大須賀	58.25下90～ 58.00	160.0	旧河道跡	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	266	利右	57-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 成田市新川	57.75下33～ 57.50下106	323.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	267	利右	54-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 成田市高岡	54.50上94～ 54.25下44	388.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	268	利右	53-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 成田市小浮	53.75下10～ 53.25上50	438.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	269	利右	52-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 成田市小浮	53.25上50～ 53.00下56	358.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	270	利右	52-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 成田市小浮	53.00下56～ 53.00下100	44.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	271	利右	52-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 成田市小浮	53.00下100～ 52.75下49	199.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	272	利右	52-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 成田市小浮	52.75下49～ 52.50	201.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	杭打積土のう 月の輪 釜段工

令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	273	利右	52-5	利根川	基礎地盤漏水	B	右	千葉県 成田市小浮	52.50～ 52.00上92	407.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	274	利右	51-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 成田市小浮～成田市野馬込	52.00上92～ 51.75上37	305.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	275	利右	51-2	利根川	基礎地盤漏水	B	右	千葉県 成田市野馬込	51.75上37～ 51.50	287.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	安食出張所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	276	利右	51-3	利根川	基礎地盤漏水	B	右	千葉県 成田市野馬込	51.50～ 51.50下80	80.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	長沼水害予防組合	成田土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	277	利右	51-4	利根川	基礎地盤漏水	B	右	千葉県 香取郡神崎町松崎	51.50下80～ 51.50下113	33.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	278	利右	51-5	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 香取郡神崎町松崎	51.50下113～ 51.25上50	87.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	279	利右	51-6	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町松崎	51.25上50～ 51.25	50.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	280	利右	51-7	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町松崎	51.25～ 51.00上54	196.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	281	利右	50-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町松崎	51.00上54～ 51.00下57	111.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	282	利右	50-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町松崎	51.00下57～ 51.00下100	43.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	283	利右	50-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町松崎	51.00下100～ 51.00下121	21.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	284	利右	50-4	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取郡神崎町松崎～香取郡神崎町向野	51.00下121～ 50.00上106	772.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	285	利右	49-1	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 香取郡神崎町神崎本宿	50.00下100～ 49.25上50	600.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	286	利右	49-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町神崎本宿	49.25上50～ 49.00上55	245.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	287	利右	49-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町神崎本宿	49.00上55～ 49.00	55.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	288	利右	48-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取郡神崎町神崎本宿	49.00～ 48.75上7	241.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	289	利右	48-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 香取郡神崎町神崎本宿	48.75上7～ 48.25	504.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	290	利右	47-1	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 香取郡神崎町神崎本宿～香取郡神崎町今	48.00～ 47.75上30	220.0	旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	月の輪
利根川下流河川事務所	291	利右	47-2	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町今	47.75上30～ 47.75	30.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	292	利右	47-3	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	千葉県 香取郡神崎町今	47.75～ 47.25	501.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	杭打積土のう 月の輪 釜段工

令和6年度直轄河川重要水防箇所一覽表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	293	利右	47-4	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町今	47.25～ 47.25下46	46.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	294	利右	47-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町今	47.25下46～ 47.00	204.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	295	利右	46-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町今	47.00～ 47.00下100	100.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	296	利右	46-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 香取郡神崎町今	47.00下100～ 46.50上109	291.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	297	利右	46-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町今	46.50上109～ 46.50上24	85.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	298	利右	46-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 香取郡神崎町今	46.50上24～ 46.25上69	205.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	299	利右	46-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町今～香取郡 神崎町高谷	46.25上69～ 46.25下120	189.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	300	利右	45-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 香取郡神崎町高谷	46.25下120～ 45.75	380.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	301	利右	45-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取郡神崎町高谷	45.75～ 45.50上40	210.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	302	利右	45-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取郡神崎町高谷	45.50上40～ 45.50上36	4.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	神崎町	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	303	利右	45-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取市川尻	45.50上36～ 45.50	36.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	304	利右	45-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取市川尻	45.50～ 45.25下110	359.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	305	利右	45-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取市川尻	45.25下110～ 45.00上100	40.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	306	利右	44-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取市川尻	45.00上100～ 45.00下52	152.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	307	利右	44-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取市川尻	45.00下52～ 45.00下104	52.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	308	利右	44-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取市谷中	45.00下104～ 44.75上110	36.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工 木流し、むしろ張り

様式－2

令和6年度直轄河川重要水防箇所一覽表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	309	利右	44-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取市川尻	44.75上110～ 44.75	110.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	310	利右	44-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗掘 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取市堀之内	44.75～ 44.75下26	26.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工 木流し、むしろ張り
利根川下流河川事務所	311	利右	44-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取市堀之内	44.75下26～ 44.75下116	90.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	312	利右	43-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取市堀之内	44.75下116～ 43.50下100	1233.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	313	利右	43-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取市堀之内	43.50下100～ 43.25上50	100.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	314	利右	43-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取市石納	43.25上50～ 43.00	299.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	315	利右	42-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取市石納～香取市飯島	43.00～ 42.25	747.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	316	利右	41-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取市飯島	42.25～ 41.25下50	1048.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	317	利右	40-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取市飯島～香取市佐原 ホ	41.25下50～ 40.00上102	1114.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	318	利右	39-1	利根川	水衝洗掘	B	右	千葉県 香取市佐原口	40.00下10～ 40.00下96	82.0	堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘されているがその対策が未施工	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	木流し、むしろ張り
利根川下流河川事務所	319	利右	39-2	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取市佐原口	39.75上81～ 39.75	77.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	320	利右	39-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取市佐原口	39.75～ 39.50下100	339.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	321	利右	39-4	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取市佐原口	39.50下100～ 39.00上25	377.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	322	利右	38-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取市佐原口～香取市佐原 イ	39.00上25～ 38.75下122	488.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	323	利右	38-2	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取市佐原イ～香取市篠原 イ	38.75下122～ 38.25下68	491.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	324	利右	37-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取市篠原イ	38.25下68～ 37.75上123	319.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	325	利右	37-2	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取市篠原イ	37.75上123～ 37.75上50	74.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	326	利右	36-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取市篠原イ～香取市津宮	37.75上50～ 36.25上33	1519.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工

令和6年度直轄河川重要水防箇所一覽表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	327	利右	35-1	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取市津宮	36.25上33～ 36.00下122	405.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	328	利右	35-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取市津宮	36.00下122～ 35.50上100	277.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	329	利右	35-3	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取市津宮	35.50上100～ 35.50	100.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう
利根川下流河川事務所	330	利右	32-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取市津宮～香取市大倉	35.50～ 32.75下50	2797.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	331	利右	32-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 香取市大倉	32.75下50～ 32.00	699.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	利根川下流河川事務所 管理課	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	332	利右	31-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	千葉県 香取市大倉～香取市一ノ分目	32.00～ 31.25	750.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川事務所	333	利右	31-2	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取市一ノ分目	31.25～ 31.25下113	113.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	334	利右	29-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取市一ノ分目～香取市富田	31.25下113～ 29.00上113	2021.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	335	利右	28-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取市富田～香取市下小堀	29.00上113～ 28.25	864.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	336	利右	28-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取市下小堀	28.25～ 28.00	250.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	337	利右	27-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取市下小堀～香取市新開町	28.00～ 27.25下8	758.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	338	利右	27-2	利根川	工作物	B	右	千葉県 香取市小見川	27.25下80	1ヶ所	小見川大橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	
利根川下流河川事務所	339	利右	27-3	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取市新開町	27.25下8～ 27.25下97	89.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	340	利右	26-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取市新開町	27.25下97～ 26.75上110	292.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	341	利右	26-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取市新開町	26.75上110～ 26.75上50	60.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	342	利右	26-3	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取市新開町	26.75上50～ 26.50上100	200.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	343	利右	26-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取市新開町～香取市阿玉川	26.50上100～ 26.00上74	526.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	344	利右	26-5	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取市阿玉川	26.00上74～ 26.00	74.0	はん濫危険水位設定箇所（横利根観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	345	利右	25-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取市阿玉川	26.00～ 25.25	751.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	346	利右	25-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取市阿玉川	25.25～ 25.00	249.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	347	利右	23-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取市阿玉川	25.00～ 23.75上102	1148.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	香取市	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	348	利右	22-1	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取郡東庄町笹川い	23.75上102～ 23.00下50	901.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	349	利右	21-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取郡東庄町笹川い	23.00下50～ 21.75	1199.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	350	利右	21-2	利根川	越水（溢水）	B	右	千葉県 香取郡東庄町笹川い	21.75～ 21.25上50	451.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう
利根川下流河川事務所	351	利右	20-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取郡東庄町笹川い	21.25上50～ 20.75下45	592.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工

様式－ 2

令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	352	利右	20-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取郡東庄町笹川い	20.75下45～ 20.75下98	52.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	353	利右	19-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	千葉県 香取郡東庄町笹川い～香 取郡東庄町新宿	20.75下98～ 19.50	1143.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	354	利右	19-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	右	千葉県 香取郡東庄町新宿	19.50～ 19.25上100	139.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	355	利右	18-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取郡東庄町新宿	19.25上100～ 18.75下13	614.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	356	利右	18-2	利根川	工作物	B	右	千葉県 香取郡東庄町新宿	18.5	1ヶ所	利根川河口堰管理橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	
利根川下流河川事務所	357	利右	18-3	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取郡東庄町新宿	18.75下13～ 18.00上57	733.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	358	利右	16-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取郡東庄町新宿～香取 郡東庄町石出	18.00上57～ 16.50上22	1540.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	359	利右	16-2	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	右	千葉県 香取郡東庄町石出	16.50上22～ 16.50下75	97.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	360	利右	15-1	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 香取郡東庄町石出～香取 郡東庄町東今泉	16.50下75～ 15.50上93	837.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	東庄町	香取土木事務所	小見川出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	361	利右	15-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 銚子市宮原町	15.50上93～ 15.50	94.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	362	利右	15-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 銚子市宮原町	15.50～ 15.50下68	67.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	363	利右	14-1	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	右	千葉県 銚子市宮原町	15.50下68～ 15.00下58	492.0	基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	364	利右	14-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 銚子市宮原町～銚子市桜 井町	15.00下58～ 14.50	484.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に関係する変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪 釜段工
利根川下流河川事務所	365	利右	14-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 銚子市桜井町	14.50～ 14.50下10	10.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	366	利右	13-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市桜井町	14.50下10～ 14.00下76	586.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	367	利右	13-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 銚子市桜井町～銚子市笹 本町	14.00下76～ 13.75上48	135.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	368	利右	13-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 銚子市笹本町	13.75上48～ 13.50上70	244.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	369	利右	13-4	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 銚子市笹本町	13.50上70～ 13.50上55	16.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	370	利右	13-5	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 銚子市笹本町	13.50上55～ 13.50下66	119.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪

令和6年度直轄河川重要水防箇所一覽表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	371	利右	13-6	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 銚子市笹本町	13.50下66～ 13.50下81	14.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	372	利右	13-7	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 銚子市笹本町	13.50下81～ 13.25上48	111.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	373	利右	13-8	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市笹本町	13.25上48～ 13.25下16	59.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	374	利右	13-9	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	A 要注 要注	右	千葉県 銚子市笹本町	13.25下16～ 13.25下31	14.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 R2利根川右岸森戸地区上流築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	375	利右	13-10	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	千葉県 銚子市笹本町～銚子市森戸町	13.25下31～ 13.00上77	131.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川右岸森戸地区上流築堤工事 R3利根川右岸森戸上流築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	376	利右	12-1	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	A 要注 要注	右	千葉県 銚子市森戸町	13.00上77～ 13.00下9	80.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 R2利根川右岸森戸地区上流築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	377	利右	12-2	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	千葉県 銚子市森戸町	13.00下9～ 12.75上57	182.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川右岸森戸地区上流築堤工事 R3利根川右岸森戸上流築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	378	利右	12-3	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	A 要注 要注	右	千葉県 銚子市森戸町	12.75上57～ 12.75上53	4.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 R2利根川右岸森戸地区上流築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	379	利右	12-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市森戸町	12.75上53～ 12.50下71	371.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	380	利右	12-5	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	千葉県 銚子市森戸町	12.50下71～ 12.50下77	6.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川右岸森戸地区中央築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	381	利右	12-6	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	千葉県 銚子市森戸町	12.50下77～ 12.25上114	59.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川右岸森戸地区中央築堤工事 R3利根川右岸森戸下流築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	382	利右	12-7	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	千葉県 銚子市森戸町	12.25上114～ 12.25上108	6.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川右岸森戸地区中央築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	383	利右	12-8	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市森戸町	12.25上108～ 12.25上78	30.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	384	利右	12-9	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	千葉県 銚子市森戸町	12.25上78～ 12.25上72	6.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川右岸森戸地区中央築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	385	利右	12-10	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	千葉県 銚子市森戸町	12.25上72～ 12.25上38	34.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川右岸森戸地区中央築堤工事 R3利根川右岸森戸下流築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	386	利右	12-11	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	千葉県 銚子市森戸町	12.25上38～ 12.25下93	132.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R2利根川右岸森戸地区中央築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	387	利右	11-1	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市森戸町	12.25下93～ 12.00下23	182.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	388	利右	11-2	利根川	越水（溢水） 新堤防 旧川跡	B 要注 要注	右	千葉県 銚子市森戸町～銚子市富川町	12.00下23～ 11.75上60	176.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R3利根川右岸森戸下流築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	389	利右	11-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市富川町	11.75上60～ 11.75上18	44.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	390	利右	11-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 銚子市富川町～銚子市忍町	11.75上18～ 11.75下112	137.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪

令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	391	利右	11-5	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	千葉県 銚子市忍町	11.75下112～ 11.50下24	169.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	392	利右	11-6	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	千葉県 銚子市忍町	11.50下24～ 11.25下124	341.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	393	利右	10-1	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	千葉県 銚子市忍町～銚子市塚本町	11.25下124～ 10.75下115	498.0	R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その1工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	394	利右	10-2	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 銚子市塚本町	10.75下115～ 10.50上85	51.0	旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	395	利右	10-3	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	千葉県 銚子市塚本町	10.50上85～ 10.50上26	61.0	R2利根川右岸塚本上流樋管新設工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	396	利右	9-1	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 銚子市塚本町～銚子市小船木町	10.50上26～ 9.75上26	774.0	旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	397	利右	9-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市小船木町	9.75上26～ 9.75上5	22.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	398	利右	8-1	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	千葉県 銚子市小船木町～銚子市野尻町	9.75上5～ 9.00下98	869.0	R2利根川左岸矢田部築堤嵩上外その1工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	399	利右	8-2	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 銚子市野尻町～銚子市高田町	9.00下98～ 8.50上28	371.0	旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	400	利右	8-3	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	千葉県 銚子市高田町	8.50上28～ 8.50下28	56.0	R2・3利根川右岸高田排水樋管新設工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	401	利右	8-4	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 銚子市高田町	8.50下28～ 8.25上92	131.0	旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	402	利右	8-5	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	千葉県 銚子市高田町	8.25上92～ 8.25上29	63.0	R2・3利根川右岸高田排水樋管新設工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	403	利右	7-1	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 銚子市高田町～銚子市芦崎町	8.25上29～ 7.75上44	498.0	旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	404	利右	7-2	利根川	新堤防 旧川跡	要注 要注	右	千葉県 銚子市芦崎町	7.75上44～ 7.75下93	145.0	R3利根川右岸芦崎排水樋管新設工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	405	利右	7-3	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 銚子市芦崎町	7.75下93～ 7.25下125	542.0	旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	月の輪
利根川下流河川事務所	406	利右	7-4	利根川	越水（溢水） 旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市芦崎町	7.25下125～ 7.00上3	122.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	407	利右	6-1	利根川	旧川跡	要注	右	千葉県 銚子市芦崎町	7.00上3～ 6.75上93	172.0	旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	月の輪

令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表_利根川

事務所名	番号	図面 対象 番号		河 川 名	重 要 度		左 右 岸	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
					種 別	階級		地 先 名	秆 杭 位 置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川下流河川事務所	408	利右	6-2	利根川	越水（溢水）旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市芦崎町	6.75上93～ 6.50下90	462.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	409	利右	6-3	利根川	新堤防旧川跡	要注 要注	右	千葉県 銚子市芦崎町	6.50下90～ 6.25	164.0	R2利根川右岸垣根地区築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	410	利右	5-1	利根川	越水（溢水）旧川跡	B 要注	右	千葉県 銚子市芦崎町～銚子市四 日市場町	6.25～ 5.50上66	728.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	411	利右	5-2	利根川	越水（溢水）旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市四日市場町	5.50上66～ 5.50下73	146.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	412	利右	5-3	利根川	新堤防旧川跡	要注 要注	右	千葉県 銚子市垣根町	5.50下73～ 5.25上98	81.0	R2利根川右岸垣根地区築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	413	利右	5-4	利根川	越水（溢水）旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市垣根町	5.25上98～ 5.25下22	123.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	414	利右	5-5	利根川	新堤防旧川跡	要注 要注	右	千葉県 銚子市垣根町	5.25下22～ 5.25下102	82.0	R2利根川右岸垣根地区築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	415	利右	5-6	利根川	越水（溢水）旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市垣根町	5.25下102～ 5.00上59	91.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	416	利右	5-7	利根川	新堤防旧川跡	要注 要注	右	千葉県 銚子市垣根町～銚子市松 岸町	5.00上59～ 5.00上19	41.0	R3利根川右岸境川排水樋管新設工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	417	利右	4-1	利根川	越水（溢水）旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市松岸町	5.00上19～ 4.75上119	153.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	418	利右	4-2	利根川	越水（溢水）旧川跡	B 要注	右	千葉県 銚子市松岸町	4.75上119～ 4.75上56	64.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	419	利右	4-3	利根川	新堤防旧川跡	要注 要注	右	千葉県 銚子市松岸町	4.75上56～ 4.75上36	20.0	R2利根川右岸垣根地区築堤工事 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	シート張り 月の輪
利根川下流河川事務所	420	利右	4-4	利根川	越水（溢水）旧川跡	B 要注	右	千葉県 銚子市松岸町～銚子市長 塚町	4.75上36～ 4.25下90	642.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	421	利右	4-5	利根川	越水（溢水）旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市長塚町	4.25下90～ 4.00上29	135.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	422	利右	3-1	利根川	(重点) 越水（溢水）旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市長塚町	4.00上29～ 3.75上33	248.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	423	利右	3-2	利根川	越水（溢水）旧川跡	A 要注	右	千葉県 銚子市長塚町～銚子市本 城町	3.75上33～ 3.25下40	589.0	計算水位が現況堤防高（または現況地盤高）を 越える箇所 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
利根川下流河川事務所	424	利右	0-1	利根川	越水（溢水）旧川跡	B 要注	右	千葉県 銚子市本城町～銚子市港 町	3.25下40～ 0.00	3163.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	銚子市	銚子土木事務所	銚子出張所	積土のう 月の輪
								R6年度版調書集計値	(重点区間)	5,110	14箇所				
									総合評価A	7,401	43箇所				
									越水（溢水）A	7,401	43箇所				
									堤体漏水A	0	0箇所				
									基礎地盤漏水A	0	0箇所				
									水衝・洗掘A	0	0箇所				
									工作物A	0	0箇所				
									総合評価B	136,341	334箇所				
									越水（溢水）B	114,491	258箇所				
									堤体漏水B	44,222	132箇所				
									基礎地盤漏水B	53,859	131箇所				
									水衝・洗掘B	3,404	17箇所				
									工作物B	14	箇所				
									総合評価 要注意	11,141	47箇所				
									新堤防	9,309	50箇所				
									破堤跡	0	0箇所				
									旧川跡	62,001	242箇所				