

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	1	霞左33-1 (33.50k)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県小美玉市高崎	34.25K+150m ～33.25K	1,150	危険箇所 計画高不足	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう
	2	霞左33-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市高崎	33.25K ～33K+10m	240	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう シート張り
	3	霞左33-3	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市高崎 ～平山	33K+10m ～31.25K	1,760	波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	シート張り
	4	霞左31-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県小美玉市平山	31.25K ～30.25K	1,000	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
	5	霞左30-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市平山	30.25K ～29.75K+20m	480	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪 シート張り
	6	霞左29-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市平山	29.75K+20m ～29.75K	20	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り
	7	霞左29-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市平山 ～下玉里	29.75K ～28.00K+120m	1,630	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪 シート張り
	8	霞左28-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市下玉里	28.0K+120m ～28.00K	120	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り
	9	霞左28-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市下玉里 ～小川	28.00K ～27.0K+240m	760	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪 シート張り
	10	霞左27-1 (27.15K)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+240m ～27.0K+200m	40	危険箇所 計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り
	11	霞左27-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+200m ～27.0K+170m	30	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪 シート張り
	12	霞左27-3	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+170m ～26.75K+210m	210	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう 月の輪 シート張り

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	13	霞左26-1	霞ヶ浦 (西 浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市沖洲	26.75K+210m ～26.75K	210	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪 シート張り
	14	霞左26-2	霞ヶ浦 (西 浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市沖洲	26.75K ～26.50K	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪
	15	霞左26-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市羽生	26.25K ～24.75K+230m	1,270	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	16	霞左24-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市羽生	24.75K+230m ～24.75K+10m	220	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	17	霞左24-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市羽生 ～浜	24.75K+10m ～21.75K+120m	2,890	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	18	霞左21-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	21.75K+120m ～21.5K+220m	150	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	19	霞左21-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.5K+220m ～21.25K+240m	230	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	20	霞左21-3	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	21.25K+240m ～21.25K+90m	150	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	21	霞左21-4	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	21.25K+90m ～21.00K+40m	300	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	22	霞左21-5	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	21.00K+40m ～20.75K+240m	50	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	23	霞左20-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	20.75K+240m ～20.75K+190m	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	24	霞左20-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	20.75K+190m ～20.75K+170m	20	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	25	霞左20-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	20.75K+170m ～20.75K+60m	110	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	26	霞左20-4	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	20.75K+60m ～20.5K+100m	210	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	27	霞左20-5	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県行方市浜	20.5K+100m ～19.75K+230m	620	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	28	霞左20-6	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	19.75K+230m ～20.0K-91m	71	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	29	霞左19-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	20.0K-91m ～19.75K+127m	32	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	30	霞左19-2 (19.74K)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市玉造 (梶無川左岸)	19.75K+127m ～19.25K+100m	527	危険箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り
	31	霞左19-3	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市玉造	19.25K+100m ～19.25K	100	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	32	霞左18-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市玉造	18.25K+200m ～18.25K+50m	150	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	33	霞左17-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市手賀	17.75K+180m ～17.75K+40m	140	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	34	霞左17-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市手賀	17.25K+240m ～17K+170m	320	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	35	霞左16-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市手賀	16.75K+60m ～16.5K+90m	220	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	36	霞左14-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市井上	14.75K+130m ～14.75K+30m	100	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	37	霞左12-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市五町田	12.5K+30m ～12.25K+40m	240	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	38	霞左12-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市五町田	12K+90m ～11.75K+70m	270	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	39	霞左11-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市五町田	11.75K+10m ～11.5K+240m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	40	霞左10-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市於下	10.75K+240m ～10.75K+170m	70	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	41	霞左10-2 (10.46K)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県行方市船子	10.25K+240m ～10.25K+190m	50	危険箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	42	霞左10-3	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要	左	茨城県行方市橋門 (小高干拓)	10.25K+40m ～7.75K	2,460	干拓堤	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪
	43	霞左7-1	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪) 旧川跡	B 要	左	茨城県行方市橋門 (小高干拓)	7.75K ～7.50K+80m	170	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 干拓堤	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り 月の輪
	44	霞左7-2	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市島並	7.50K+80m ～7.50K	80	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り
	45	霞左7-3	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市島並	7.50K ～6.50K	1,000	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪
	46	霞左6-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市島並	6.25K+240m ～6.25K+10m	230	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	47	霞左5-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	5.75K+70m ～5.5K+10m	310	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	48	霞左5-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	5.25K+240m ～5.25K+20m	220	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	49	霞左4-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	4.5K+220m ～4.5K+100m	120	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう
	50	霞左4-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	4.5K+80m ～4.0K	580	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	51	霞左4-3	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市麻生 (城下川右岸)	4. 00K ～3. 50K-60m	560	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう シート張り
	52	霞左3-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市麻生	3. 25K+190m ～3. 25K+9m	181	計画高不足	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう
	53	霞左3-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市麻生 (城下川左岸)	3. 25K+9m ～3. 00K+10m	249	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	銚田工事	麻生	積み土のう シート張り
	54	霞左3-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市麻生 (城下川左岸)	3. 00K+10m ～3. 00K	10	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	銚田工事	麻生	シート張り
	55	霞左1-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市富田	2. 00K ～1. 25K-110m	860	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	銚田工事	麻生	シート張り
	56	霞左1-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県潮来市永山	1. 25K-110m ～0. 00K	1, 140	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	潮来市	潮来土木	麻生	シート張り
	57	霞中37-1	霞ヶ浦 (西 浦)	旧川跡	要	中	茨城県石岡市高浜	37. 50K+12m ～36. 50K+140m	872	干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	月の輪
	58	霞中36-1 (36. 50k)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要	中	茨城県石岡市高浜	36. 50K+140m ～36. 25K+208m	182	危険箇所 計画高不足 干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう 月の輪
	59	霞中36-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市石川	36. 25K+208m ～36. 25K+150m	58	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	60	霞中35-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市石川	35. 50K+40m ～35. 00K+10m	530	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	61	霞中34-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市井関	34. 75K+240m ～34. 75K+195m	45	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	62	霞中34-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市井関	34. 75K+195m ～34. 75K+140	55	計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	積み土のう
	63	霞中34-3	霞ヶ浦 (西 浦)	旧川跡	要	中	茨城県石岡市井関	34. 75K+140m ～34. 25K	640	干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	月の輪 月の輪
	64	霞中33-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 旧川跡	B 要	中	茨城県石岡市井関	34. 25K ～33. 00K+30m	1, 220	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 干拓堤	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り 月の輪
	65	霞中33-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県石岡市井関	33. 00K+30m ～32. 00K+240m	790	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り
	66	霞中32-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県石岡市井関	32. 00K+240m ～32. 00K+60m	180	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	石岡市	土浦土木	麻生	シート張り 積み土のう
	67	霞中32-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 安食	32. 00K+60m ～31. 50K+190m	370	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り
	68	霞中31-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 安食	31. 50K+190m ～31. 50K+10m	180	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り 積み土のう
	69	霞中31-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 安食	31. 50K+10m ～31. 25K+230m	30	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り
	70	霞中31-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 安食	31. 25K+230m ～31. 25K+50m	180	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り 積み土のう

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	71	霞中31-4	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 安食	31. 25K+50m ～30. 50K+220m	580	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り
	72	霞中30-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 安食	30. 50K+220m ～30. 50K+200m	20	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り 積み土のう
	73	霞中30-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 安食	30. 50K+200m ～30. 25K	450	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	麻生	シート張り
	74	霞中28-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 安食～柏崎	28. 25K ～27. 25K	1, 000	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	75	霞中26-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 柏崎	26. 25K+240m ～26. 25K+110m	130	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	76	霞中26-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 柏崎	26. 25K ～26. 00K+220m	30	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	77	霞中26-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 柏崎	26. 00K+220m ～26. 00K+130m	90	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	78	霞中26-4	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 柏崎	26. 00K+130m ～25. 75K+70m	310	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	79	霞中25-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 柏崎	25. 75K+70m ～25. 50K+200m	120	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	80	霞中25-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 柏崎	25. 50K+200m ～25. 50K+166m	34	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう 積み土のう
	81	霞中25-3	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	中	茨城県かすみがうら市 境田 (菱木川右岸)	25. 50K+166m ～25. 50K+140m	26	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう シート張り
	82	霞中25-4	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 境田(菱木川右岸)	25. 50K+140m ～25. 50K	390	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	83	霞中25-5	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	25. 00K+120m ～25. 00K+10m	110	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	84	霞中23-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	23. 75K+130m ～23. 75K+10m	120	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	85	霞中23-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	23. 50K+230m ～23. 25K+130m	350	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	86	霞中22-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22. 75K+80m ～22. 75K+75m	5	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	87	霞中22-2 (22. 82K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22. 75K+75m ～22. 76K	65	危険箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう シート張り
	88	霞中22-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22. 76K ～22. 75K	10	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	89	霞中22-4	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22. 50K+220m ～22. 50K+200m	20	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	90	霞中22-5	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 田伏	22. 25K ～21. 25K	1, 000	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	91	霞中20-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 志戸崎	20. 25K+80m ～20. 25K+40m	40	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	92	霞中20-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 志戸崎	20. 25K ～19. 75K+160m	340	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	93	霞中19-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 志戸崎	19.75K+160m ～19.75K+60m	100	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	94	霞中19-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 志戸崎	19.75K+60m ～18.50K+160m	1,150	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	95	霞中18-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	18.50K+120m ～18.50K+100m	20	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	96	霞中18-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	18.50K+100m ～18.50K+10m	90	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	97	霞中18-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	18.50K+10m ～18.25K+240m	20	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	98	霞中18-4	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	18.25K+240m ～17.50K+10m	980	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	99	霞中17-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	17.50K+10m ～17.25K+230m	30	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	100	霞中17-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	17.25K+230m ～17.25K+10m	220	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	101	霞中17-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	17.25K+10m ～17.00K+190m	70	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	102	霞中17-4 (16.80k)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	17.00K+190m ～16.25K+170m	770	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	103	霞中16-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	16.25K+170m ～15.50K+240m	680	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	104	霞中15-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	15.50K+240m ～15.50K+80m	160	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	105	霞中15-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡(一ノ瀬右岸)	15.50K+80m ～15.25K+52m	278	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	106	霞中14-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 牛渡～加茂	14.75K+39m ～13.00K	1,711	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	107	霞中12-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 加茂	12.75K+150m ～12.50K+10m	390	計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	108	霞中12-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 加茂	12.25K ～11.25K	1,000	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	109	霞中10-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県かすみがうら市 戸崎(川尻川右岸)	10.25K ～10.00K+230m	20	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り
	110	霞中10-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 戸崎(川尻川右岸)	10.00K+230m ～9.75K	480	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう
	111	霞中9-1 (9.70k)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水)	B	中	茨城県かすみがうら市 戸崎(川尻川右岸)	9.75K ～9.50K+10m	240	危険箇所 計画高不足	かすみがうら市	土浦土木	土浦	積み土のう
	112	霞中8-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県土浦市沖宿	8.25K+70m ～7.00K	1,320	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
	113	霞中7-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	中	茨城県土浦市沖宿	7.00K ～6.75K+180m	70	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 積み土のう

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	114	霞中6-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県土浦市沖宿	6.75K+180m ～6.75K+50m	130	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
	115	霞中5-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	中	茨城県土浦市田村 ～手野	5.75K+100m ～4.50K+100m	1,450	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
	116	霞中2-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	中	茨城県土浦市川口	2.75K+100m ～2.50K+170m	180	計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
	117	霞中2-2 (1.20k)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水)	B	中	茨城県土浦市川口	2.50K+120m ～1.00K+190m	1,430	危険箇所 計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
	118	霞中1-1	霞ヶ浦 (西 浦)	陸閘	要	中	茨城県土浦市川口	2.00K+10m	0	水郷第2号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
	119	霞中1-2	霞ヶ浦 (西 浦)	陸閘	要	中	茨城県土浦市川口	2.00K+40m	0	水郷第1号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
	120	霞中1-3	霞ヶ浦 (西 浦)	陸閘	要	中	茨城県土浦市川口	1.75K+40m	0	土浦第1号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
	121	霞中1-4	霞ヶ浦 (西 浦)	陸閘	要	中	茨城県土浦市川口	1.75K+20m	0	土浦第2号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
	122	霞中1-5	霞ヶ浦 (西 浦)	陸閘	要	中	茨城県土浦市川口	1.50K+100m	0	土浦第3号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
	123	霞中1-6	霞ヶ浦 (西 浦)	陸閘	要	中	茨城県土浦市川口	1.50K+10m	0	土浦第4号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
	124	霞中1-7	霞ヶ浦 (西 浦)	陸閘	要	中	茨城県土浦市港町	1.25K+70m	0	土浦第5号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
	125	霞中1-8	霞ヶ浦 (西 浦)	陸閘	要	中	茨城県土浦市港町	1.25K+60m	0	土浦第6号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
	126	霞中1-9	霞ヶ浦 (西 浦)	陸閘	要	中	茨城県土浦市港町	1.25K+20m	0	土浦第7号陸閘	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
	127	霞右48-1	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県土浦市港町	48.50K+100m ～48.25K+50m	100	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 月の輪
	128	霞右48-2	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要	右	茨城県土浦市蓮河原	48.25K+50m ～47.75K+100m	450	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 月の輪 月の輪
	129	霞右47-1	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県土浦市滝田	47.75K+100m ～47.75K+20m	80	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 月の輪
	130	霞右47-2	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B	右	茨城県土浦市滝田	47.75K+20m ～47.75K	20	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り 月の輪 積み土のう
	131	霞右47-3	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県土浦市滝田	47.75K ～47.50K+60m	190	計画高不足	土浦市	土浦土木	土浦	積み土のう
	132	霞右46-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県土浦市大岩田	46.5K+188m ～46.5+18m	170	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
	133	霞右46-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県土浦市大岩田	46.25K+80m ～46.0K+200m	130	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	土浦市	土浦土木	土浦	シート張り
	134	霞右45-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 青宿 (自衛隊武器学校)	45.75K+45m ～45.75K+10m	35	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	135	霞右45-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 青宿 (自衛隊武器学校)	45.75K+10m ～44.75K+81m	929	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り

様式－２

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	136	霞右44-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 堤体漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 廻戸	44.75K+81m ～44.75K+70m	11	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り シート張り
	137	霞右44-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 堤体漏水	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 廻戸～大室	44.75K+70m ～43.75K+220m	850	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	138	霞右43-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 堤体漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 大室	43.75K+220m ～43.75K+80m	140	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り シート張り
	139	霞右43-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪) 堤体漏水	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 大室	43.75K+80m ～43.50K+100m	230	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	140	霞右43-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 大室	43.50K+100m ～43.50K	100	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	141	霞右43-4	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 大室～掛馬	43.50K+120m ～43.00K+119m	261	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	142	霞右43-5	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 掛馬	43.00K+80m ～42.75K+20m	150	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	143	霞右42-1	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 掛馬	42.75K+20m ～42.75K+3m	23	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り 積み土のう シート張り
	144	霞右42-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 掛馬～島津 (防衛省技術研究所)	42.75K+3m ～42.25K+41m	538	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り
	145	霞右42-3	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	42.00K+209m ～42.00K+200m	9	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り 積み土のう シート張り
	146	霞右42-4	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	42.00K+200m ～42.00K+160m	40	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	147	霞右42-5 (42.00K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 堤体漏水 越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	42.00K+160m ～41.75K+180m	230	危険箇所 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り 積み土のう シート張り

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	148	霞右41-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	41.75K+180m ～41.75K+130m	50	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り
	149	霞右41-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	41.75K+130m ～41.75K	130	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	150	霞右41-3	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	41.75K ～40.75K+100m	900	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り シート張り
	151	霞右40-1	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 島津	40.75K+100m ～40.50K	350	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	阿見町	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	152	霞右40-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡阿見町 舟子	40.00K+120m ～40.00K+100m	20	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	153	霞右39-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 舟子	39.75K+50m ～39.00K	800	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	154	霞右38-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 舟子	38.75K+200m ～38.75K+0m	200	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	155	霞右38-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 舟子	38.5K+200m ～38.5K+110m	90	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	156	霞右38-3	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原	38.25K+220m ～38.25K+100m	120	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	157	霞右38-4 (38.15K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原	38K+160m ～38K+110m	50	危険箇所 計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	158	霞右38-5	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原	38K+70m ～38K	70	計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	159	霞右38-6	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原	38.00K ～37.75K+170m	80	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り
	160	霞右37-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 木原～大須賀津	37.75K+170m ～35.5K+160m	2,260	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	161	霞右35-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷郡美浦村 大須賀津	35.5K+160m ～35.25K+240m	170	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう シート張り
	162	霞右35-2	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 大塚～大山	35.25K+240m ～28.50K	6,990	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	163	霞右28-1	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	28.25K+120m	0	角落しゲートNo. 5	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	164	霞右28-2	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	28.25K+93m	0	角落しゲートNo. 4	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	165	霞右28-3	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	28.25K-60m	0	角落しゲートNo. 3	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	166	霞右28-4	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	28.00K-98m	0	角落しゲートNo. 2	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	167	霞右27-1	霞ヶ浦 (西 浦)	陸間	要	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	27.75K+90m	0	横引きゲートNo. 1	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	168	霞右27-2 (27.82K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 大山	27.75K+70m ～27.5K+200m	120	危険箇所 計画高不足	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	169	霞右27-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷郡美浦村 大輪	27.50K ～26.75K+145m	605	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	170	霞右26-1	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗 掘(波浪) 旧川跡	B B B 要	右	茨城県稲敷郡美浦村 余郷入	26.75K+145m ～26.00K	895	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必要 な箇所 干拓堤	美浦村	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り 月の輪 シート張り 月の輪
	171	霞右26-2	霞ヶ浦 (西 浦)	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B B B	右	茨城県稲敷市鳩崎	26.00K ～25.25K	750	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り 月の輪 シート張り
	172	霞右25-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷市鳩崎	25.25K ～24.25K	1,000	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	173	霞右23-1 (23.9K)	霞ヶ浦 (西 浦)	(重点) 越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市古渡	23.75K+210m ～23.75K+120m	90	危険箇所 計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	174	霞右22-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市古渡	22K+210m ～22K+200m	10	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	175	霞右21-1	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市古渡	21.5K+0m ～21.25K+240m	10	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	176	霞右21-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市古渡	21.25K+70m ～21.25K+50m	20	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	177	霞右21-3	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷市古渡	21.25K ～20.75K	500	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	178	霞右19-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷市飯出 ～上馬渡	19.75K ～17.25K	2,500	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	179	霞右17-1	霞ヶ浦 (西 浦)	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市西ノ洲	17.25K ～17.25K-50m	50	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪
	180	霞右17-2	霞ヶ浦 (西 浦)	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	右	茨城県稲敷市西ノ洲	17.25K-50m ～16.50K+70m	630	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪 月の輪
	181	霞右16-1	霞ヶ浦 (西 浦)	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市浮島	16.50K+70m ～16.25K	320	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪
	182	霞右16-2	霞ヶ浦 (西 浦)	基礎地盤漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B B	右	茨城県稲敷市浮島	16.25K ～15.75K	500	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪 シート張り
	183	霞右15-1	霞ヶ浦 (西 浦)	基礎地盤漏水	B	右	茨城県稲敷市浮島	15.75K ～15.5K+101m	149	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪
	184	霞右14-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷市浮島	14.25K-42m ～13.25K	958	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	185	霞右12-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷市浮島	12.75K ～12.50K	250	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り
	186	霞右12-2	霞ヶ浦 (西 浦)	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市浮島	12.00K+120m ～11.75K+70m	300	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	187	霞右11-1	霞ヶ浦 (西 浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県稲敷市浮島	11.50K ～11.25K	250	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	シート張り

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	秆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	188	霞右10-1 (10.75K)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市浮島 (和田岬)	10.75K+220m ～10.5K+160m	310	危険箇所 計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	積み土のう
	189	霞右8-1	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要	右	茨城県稲敷市尾島	8.00K-111m ～7.50K-95m	484	干拓堤	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦	月の輪
	190	霞右7-1	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要	右	茨城県稲敷市上須田	7.50K-95m ～7.25K-118m	273	干拓堤	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦 (旧潮来)	月の輪
	191	霞右6-1	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要	右	茨城県稲敷市本新 ～境島	6.00K+2m ～1.25K+50m	4,702	干拓堤	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦 (旧潮来)	月の輪
	192	霞右1-1	霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要	右	茨城県稲敷市境島	1.25K+50m ～0.00K	1,300	干拓堤	稲敷市	竜ヶ崎工事	土浦 (旧潮来)	月の輪

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦 (西浦) 小計								(重点区間)	5,254	14箇所				
								総合評価	A	0				
								越水(溢水)	A	0				
								堤体漏水	A	0				
								基礎地盤漏水	A	0				
								水衝・洗掘	A	0				
								工作物	A	-				
								総合評価	B	71,422				
								越水(溢水)	B	18,690				
								堤体漏水	B	5,228				
								基礎地盤漏水	B	9,694				
								水衝・洗掘	B	57,101				
								工作物	B	-				
								総合評価	要	10,731				
								工事施工	要	0				
								新堤防	要	0				
								破堤跡	要	0				
								旧川跡	要	14,333				
								陸間	要	-				

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	193	北左27-1	北浦	越水(溢水) 旧川跡	B 要	左	茨城県銚田市安塚	27.50K+180m ～26.75K+116m	814	計画高不足 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう 月の輪
	194	北左26-1 (26.7K)	北浦	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市安塚	26.75K+116m ～26.50K+10m	356	危険箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	195	北左26-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市安塚	26.25K+200m ～26.25K	200	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	196	北左26-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県銚田市安塚	26.25K ～26.00K+160m	90	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り 積み土のう
	197	北左26-4	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市安塚	26.00K+160m ～26.00K+110m	50	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	198	北左26-5	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B B	左	茨城県銚田市安塚	26.00K+110m ～25.75K+90m	270	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り 積み土のう
	199	北左25-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市安塚 ～二重作	25.75K+90m ～25.50K	340	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	200	北左25-2	北浦	堤体漏水 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県銚田市二重作	25.50K ～25.25K	250	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り シート張り
	201	北左25-3	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市二重作	25.25K ～25.00K+20m	230	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	202	北左25-4	北浦	堤体漏水 越水(溢水)	B B	左	茨城県銚田市二重作	25.00K+20m ～24.75K+150m	120	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り 積み土のう
	203	北左24-1	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市梶山	24.75K+150m ～24.75K	150	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	204	北左24-2	北浦	堤体漏水 越水(溢水)	B B	左	茨城県銚田市梶山	24.75K ～24.50K+210m	40	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り 積み土のう
	205	北左24-3	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市梶山	24.50K+210m ～24.50K+50m	160	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	206	北左24-4	北浦	堤体漏水 越水(溢水)	B B	左	茨城県銚田市梶山	24.50K+50m ～24.50K	50	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り 積み土のう
	207	北左24-5	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	24.50K ～24.25K+50m	200	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	208	北左24-6	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	24.00K+150m ～24.00K+110m	40	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	209	北左24-7	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	24.00K+60m ～24.00K+50m	10	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	210	北左23-1	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	23.75K+200m ～23.75K+180m	20	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	211	北左23-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	23.75K+150m ～23.75K+80m	70	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	212	北左23-3	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	23.75K+20m ～23.75K+10m	10	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	213	北左23-4	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	23.50K+190m ～23.50K+60m	130	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	214	北左23-5	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	23.25K+200m ～23.25K+70m	130	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	215	北左23-6	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	23.00K+150m ～22.50K+60m	590	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	216	北左22-1	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	22.00K+10m ～21.75K+180m	80	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	217	北左21-1	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市阿玉	21.25K+170m ～21.00K+160m	260	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	218	北左21-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市阿玉	21.00K+70m ～21.00K+30m	40	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	219	北左20-1	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市阿玉	20.75K+100m ～20.50K+190m	160	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	220	北左20-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市阿玉	20.25K+220m ～20.25K+190m	30	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	221	北左20-3	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市阿玉	20.25K+120m ～20.25K+20m	100	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	222	北左20-4	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市札	20.00K+60m ～20.00K+40m	20	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	223	北左19-1	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市札	19.75K ～19.50K+200m	50	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	224	北左19-2 (19.5K)	北浦	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市札	19.50K+170m ～19.25K+240m	180	危険箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	225	北左19-3	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市札	19.25K+190m ～19.25K+160m	30	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	226	北左19-4	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市札	19.25K+130m ～19.00K+230m	150	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	227	北左18-1	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市札	18.50K+240m ～18.50K+200m	40	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	228	北左18-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市札	18.50K+160m ～18.50K+140m	20	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	229	北左18-3	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市札	18.50K+110m ～18.50K+30m	80	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	230	北左18-4	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市札	18.25K+20m ～18.25K	20	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	231	北左18-5	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市札	18.25K ～18.00K+20m	230	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り 積み土のう

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	232	北左18-6	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市札	18.00K+20m ～17.75K+200m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	233	北左17-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鉾田市札	17.75K+200m ～17.75K+130m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	234	北左17-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市札	17.75K+130m ～17.75K+60m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	235	北左17-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鉾田市札	17.75K+60m ～17.5K+180m	130	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	236	北左17-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市札	17.5K+180m ～17.5K+85m	95	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	237	北左17-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市江川 (白鳥川左岸)	17.50K+74m ～17.50K+60m	14	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	238	北左17-6	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鉾田市江川 (白鳥川左岸)	17.50K+60m ～17.50K	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	239	北左17-7	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市江川	17.50K ～17.25K+236m	14	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	240	北左17-8	北浦	工作物	A	左	茨城県鉾田市江川	17.50K	0	江川舟溜り樋門 (施設老朽化)	鉾田市	鉾田工事	鉾田	月の輪
	241	北左17-9	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市江川	17.25K+236m ～17.25K+200m	36	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	242	北左17-10	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鉾田市江川	17.25K+200m ～17.25K+190m	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	243	北左17-11	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市江川	17.25K+190m ～17.00K+90m	350	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	244	北左17-12	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鉾田市江川	17.00K+90m ～16.75K+180m	160	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	245	北左16-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鉾田市江川	16.75K+180m ～16.75K+100m	80	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	246	北左16-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水 越水(溢水)	B B	左	茨城県鉾田市江川	16.75K+100m ～16.75K+60m	40	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	247	北左16-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水	B B	左	茨城県鉾田市江川	16.75K+60m ～16.50K+220m	90	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	248	北左16-4	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.50K+220m ～16.50K+180m	40	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
				水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B									シート張り
	249	北左16-5	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.50K+180m ～16.50K+10m	170	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り
					B									シート張り
	250	北左16-6	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.50K+10m ～16.50K	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
				越水(溢水)	B									シート張り
	251	北左16-7	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.50K ～16.25K+240m	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り
					B									積み土のう
	252	北左16-8	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.25K+240m ～16.25K+200m	40	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	253	北左16-9	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.25K+200m ～16.25K+80m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
					B									積み土のう
	254	北左16-10	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.25K+80m ～16.00K+210m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	255	北左16-11	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.00K+210m ～16.00K+170m	40	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
					B									積み土のう
	256	北左16-12	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.00K+170m ～16.00K+70m	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	257	北左16-13	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市志崎 (境川右岸)	16.00K+70m ～16.00K+49m	119	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
					B									積み土のう
	258	北左15-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市志崎 (境川～沼里川)	15.75K+247m ～15.75+122m	369	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
					B									積み土のう

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	259	北左15-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市志崎 (沼里川左岸)	15.50K+133m ～15.0K+240m	393	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	260	北左15-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	15.00K+240m ～14.50K+10m	730	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう シート張り
	261	北左14-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.50K+10m ～14.25K+180m	80	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	262	北左14-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.25K+180m ～14.25K+150m	30	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう シート張り
	263	北左14-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.25K+150m ～14.25K+40m	110	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	264	北左14-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.25K+40m ～14.00K+120m	170	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう シート張り
	265	北左14-5	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.00K+120m ～14.00K+70m	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	266	北左14-6	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14.00K+70m ～13.75K+210m	110	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう シート張り
	267	北左13-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.75K+210m ～13.75K+110m	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	268	北左13-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.75K+110m ～13.75K+57m	53	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう シート張り
	269	北左13-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井 (武井川左岸)	13.75K+51m ～13.75K+10m	41	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	270	北左13-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市武井 (武井川左岸)	13.75K+10m ～13.50K+240m	20	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	271	北左13-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.69K+51m ～13.50K+140m	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう シート張り
	272	北左13-6	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.50K140m ～13.50K+70m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	273	北左13-7	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13.50K+70m ～13.25K+40m	280	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう シート張り
	274	北左13-8	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市武井 ～津賀	13.25K+40m ～12.50K+180m	610	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	275	北左12-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井 ～津賀	12.50K+180m ～12.25K+150m	280	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう シート張り
	276	北左12-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.25K+150m ～12.25K+60m	90	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
					B								銚田	積み土のう

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	277	北左12-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.25K+60m ～12.00K+160m	150	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	278	北左12-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.00K+160m ～12.00K+90m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	279	北左12-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12.00K+90m ～11.50K+130m	460	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	280	北左11-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	11.50K+130m ～11.00K+200m	430	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	281	北左11-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	11.00K+200m ～10.75K+170m	280	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	282	北左10-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	10.75K+170m ～10.75K+110m	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	283	北左10-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	10.75K+110m ～10.00K+240m	620	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	284	北左10-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	10.00K+240m ～9.75K+220m	270	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	285	北左9-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市棚木 ～中	9.75K+220m ～9.50K+180m	290	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	286	北左9-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	9.50K+180m ～9.25K+160m	270	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	287	北左9-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	9.25K+160m ～9.00K+20m	390	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	288	北左9-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	9.00K+20m ～8.75K+150m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	289	北左8-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.75K+150m ～8.75K+100m	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	290	北左8-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.75K+100m ～8.50K+140m	210	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	291	北左8-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.50K+140m ～8.50K+90m	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	292	北左8-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.50K+90m ～8.00K+210m	380	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	293	北左8-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.00K+210m ～8.00K+190m	20	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	294	北左8-6	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.00K+190m ～8.00K+30m	160	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
													鉾田	積み土のう

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	295	北左8-7	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.00K+30m ～7.50K+230m	300	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	296	北左7-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	7.50K+230m ～7.25K+210m	270	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう シート張り
	297	北左7-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中 ～沼尾	7.25K+210m ～6.00K+170m	1,290	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	298	北左6-1 (6.17K)	北浦	(重点) 水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市沼尾 (中里川右岸)	6.00K+170m ～6.25K+140m	60	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう シート張り
	299	北左6-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市沼尾 (中里川左岸)	6.00K+136m ～5.75K+10m	376	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	300	北左5-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市沼尾 ～爪木	5.75K+10m ～3.50K+128m	2,132	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	301	北左3-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市爪木 (水神川左岸)	3.50K+120m ～3.50K+67m	53	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	302	北左3-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市爪木 ～大船津	3.50K+44m ～1.25K+220m	1,986	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	303	北左1-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市爪木	1.25K+220m ～1.25K	220	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう 積み土のう
	304	北左1-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市爪木	1.25K ～1.00K	250	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
	305	北左0-1	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県鹿嶋市爪木	0.75K ～0.50K+230m	20	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	306	北左0-2	北浦	堤体漏水 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市大船津	0.50K+230m ～0.25K+110m	370	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り 積み土のう シート張り
	307	北左0-3	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県鹿嶋市大船津	0.25K+110 ～0.00K+50m	310	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	308	鰐左5-1 (5.00K)	鰐川	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市大船津	5.00K+180m ～4.50K+160m	520	危険箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
	309	鰐左4-1	鰐川	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市大船津 ～根三田	4.25K+10m ～4.00K+60m	180	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
	310	鰐左2-1	鰐川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県鹿嶋市根三田	2.75K ～2.25K+190m	310	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	月の輪
	311	鰐左2-2	鰐川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県鹿嶋市根三田 (堀割川右岸)	2.25K+190m ～2.25K+272m	462	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう 月の輪
	312	鰐左2-3	鰐川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	左	茨城県鹿嶋市鰐川	2.00K+650m ～1.75K+10m	910	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	月の輪 月の輪
	312	鰐左1-1 (1.24K)	鰐川	(重点) 越水(溢水) 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要	左	茨城県神栖市鰐川	1.75K+10m ～1.25K+60m	550	危険箇所 計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう 月の輪 月の輪

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	314	鰐左1-2	鰐川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市鰐川	1. 25K-60m ～0. 75K	440	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	315	鰐左0-1	鰐川	旧川跡	要	左	茨城県神栖市鰐川	0. 75K ～0. 50K-20m	270	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	316	鰐左0-2	鰐川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市鰐川	0. 50K-20m ～0. 50K-30m	10	計画高不足 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう 月の輪
	317	鰐左0-3	鰐川	旧川跡	要	左	茨城県神栖市鰐川	0. 50K-30m ～0. 50K-64m	34	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	318	鰐左0-4	鰐川	越水(溢水)	B	左	茨城県神栖市鰐川	0. 00K+200m ～0. 00K+30m	170	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
	319	北右36-1	北浦	旧川跡	要	右	茨城県鉾田市串挽	36. 00K+160m ～36. 00K+150m	10	干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	月の輪
	320	北右36-2 (35. 95K)	北浦	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県鉾田市串挽	36. 00K+150m ～35. 75K	400	危険箇所 計画高不足 干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう 月の輪
	321	北右35-1	北浦	堤体漏水 越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県鉾田市串挽	35. 75K ～35. 50K	250	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足 干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう 月の輪
	322	北右35-2	北浦	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県鉾田市串挽	35. 50K ～35. 25K+140m	110	計画高不足 干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう 月の輪
	323	北右35-3	北浦	旧川跡	要	右	茨城県鉾田市串挽	35. 25K+140m ～35. 25K+110m	30	干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	月の輪
	324	北右35-4	北浦	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県鉾田市串挽	35. 25K+110m ～35. 25K+10m	100	計画高不足 干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう 月の輪
	325	北右35-5	北浦	旧川跡	要	右	茨城県鉾田市串挽	35. 25K+10m ～35. 25K	10	干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	月の輪
	326	北右35-6	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 旧川跡	B 要	右	茨城県鉾田市串挽 ～高田	35. 25K ～34. 75K+217m	283	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 干拓堤	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪
	327	北右34-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県鉾田市高田	34. 75K+217m ～34. 75K+210m	7	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	328	北右34-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県鉾田市高田	34. 75K+210m ～34. 50K+60m	400	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	329	北右34-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県鉾田市高田	34. 50K+60m ～34. 25K+230m	80	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	330	北右34-4	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県鉾田市高田	34. 25K+230m ～33. 50K+121m	859	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	331	北右33-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県鉾田市高田	33. 50K+121m ～33. 50K+94m	27	計画高不足	鉾田市	鉾田工事	鉾田	積み土のう

様式－２

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	332	北右33-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和 (穴瀬川右岸)	33.50K+94m ～33.25K+230m	114	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	333	北右33-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市三和	33.25K+230m ～33.25K	230	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう シート張り
	334	北右31-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	31.75K+240m ～31.50K+50m	440	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	335	北右31-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	31.25K+10m ～30.75K+210m	300	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	336	北右30-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	30.50K+180m ～30.50K+140m	40	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	337	北右30-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	30.25K+140m ～30.25K+90m	50	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	338	北右30-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	30.00K+200m ～29.75K+100m	350	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	339	北右29-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	29.25K+110m ～29.25K	110	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	340	北右29-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	29.00K+190m ～29.00K+30m	160	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	341	北右28-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	28.50K+90m ～28.25K+200m	140	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	342	北右27-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	27.25K+220m ～27.25K+130m	90	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	343	北右27-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	27.25K+100m ～27.25K	100	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	344	北右27-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	27.25K ～27.00K+130m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	345	北右27-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市山田	27.00K+130m ～27.00K+30m	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	346	北右27-5	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	27.00K+30m ～26.50K+30m	500	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	347	北右26-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市山田	26.50K+30m ～26.00K+230m	300	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	348	北右26-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	26.00K+230m ～25.75K+170m	310	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	349	北右25-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市山田	25.75K+170m ～25.75K+140m	30	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	350	北右25-2 (25.45K)	北浦	(重点) 水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	25.75K+140m ～25.25K	640	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	351	北右25-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	25. 25K ～25. 00K+120m	130	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	352	北右25-4	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田 (山田川左岸)	25. 00K+60m ～24. 75K	310	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	353	北右24-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市繁昌 (山田川右岸)	24. 5K ～24. 25K+170m	80	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	354	北右24-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市繁昌	24. 25K+100m ～24. 25K	100	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	355	北右24-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市繁昌	24. 25K ～23. 75K+220m	280	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	356	北右23-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市吉川	23. 75K+220m ～23. 50K+130m	340	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	357	北右23-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市吉川	23. 50K+130m ～23. 25K	380	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	358	北右23-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市吉川	23. 25K ～23. 00K+160m	90	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	359	北右22-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市吉川	22. 75K ～22. 50K+150m	100	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう 積み土のう
	360	北右22-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市吉川	22. 25K ～22. 00K+130m	120	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	361	北右22-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市吉川	22. 00K+130m ～22. 00K+100m	30	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	362	北右22-4	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市吉川	22. 00K+100m ～22. 00K+40m	60	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	363	北右22-5	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市吉川	22. 00K+40m ～21. 75K+160m	130	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	364	北右21-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市吉川	21. 75K+160m ～21. 75K+40m	120	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	365	北右21-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市吉川	21. 75K+40m ～21. 50K+150m	140	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	366	北右21-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B	右	茨城県行方市吉川	21. 50K+150m ～21. 50K+30m	120	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪 積み土のう
	367	北右21-4	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県行方市吉川 ～天掛	21. 50K+30m ～21. 25K+130m	150	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	368	北右21-5	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B B	右	茨城県行方市天掛	21.25K+130m ～21.25K+60m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り シート張り 月の輪 積み土のう
	369	北右21-6	北浦	水衝・洗掘(波浪) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県行方市天掛	21.25K+60m ～21.25K	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り シート張り 月の輪
	370	北右21-7	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県行方市天掛 (大円寺川左岸)	21.25K ～21.00K+150m	100	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪
	371	北右21-8 (21.05K)	北浦	(重点) 堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B B	右	茨城県行方市天掛 (大円寺川右岸)	21.00K+150m ～21.00K	150	危険箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪 積み土のう
	372	北右21-9	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市天掛 茨城県行方市天掛	21.00K ～20.50K+170m	330	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	373	北右20-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市天掛 茨城県行方市天掛	20.50K+140m ～20.50K+120m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	374	北右19-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	19.50K+10m ～19.25K	260	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	375	北右19-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市新宮	19.25K ～19.00K	250	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	376	北右19-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市新宮	19.00K ～18.75K+120m	130	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	377	北右18-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市新宮	18.75K+120m ～18.75K+80m	40	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	378	北右18-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市新宮	18.75K+80m ～18.50K+140m	190	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	379	北右18-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県行方市新宮	18.50K+140m ～18.25K	390	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	380	北右18-4	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	18.25K ～18.00K+100m	150	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	381	北右18-5	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B	右	茨城県行方市新宮	18.00K+100m ～17.75K+100m	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪 積み土のう
	382	北右17-1	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県行方市新宮	17.75K+100m ～17.75K+20m	80	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪
	383	北右17-2	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B	右	茨城県行方市新宮	17.75K+20m ～17.75K	20	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪 積み土のう

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	384	北右17-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	17.75K ～17.5K+240m	10	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	385	北右17-4	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	17.50K+180m ～17.50K+90m	90	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	386	北右17-5	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	17.25K+220m ～17.25K+150m	70	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	387	北右17-6	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	17.00K+80m ～17.00K+70m	10	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	388	北右17-7	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜 (蔵川右岸)	17.00K+70m ～17.00K+50m	20	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	389	北右17-8	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜 (蔵川右岸)	17.00K+50m ～16.75K+240m	60	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	390	北右16-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜 (蔵川右岸)	16.75K+240m ～16.75K+230m	10	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	391	北右16-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜 (蔵川右岸)	16.75K+230m ～16.25K	730	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	392	北右15-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	15.00K+210m ～15.00K+190m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	393	北右15-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	15.00K+110m ～15.00K+100m	10	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	394	北右14-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	14.75K+160m ～14.75K+140m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	395	北右14-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	14.50K+140m ～14.50K+120m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	396	北右14-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	14.50K+30m ～14.50K+10m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	397	北右14-4	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜	14.25K ～14.00K+160m	90	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	398	北右14-5 (14.15K)	北浦	(重点) 水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	14.00K+160m ～14.00K+140m	20	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	399	北右14-6	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜	14.00K+140m ～14.00K+40m	100	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	400	北右14-7	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	14.00K+40m ～14.00K+20m	20	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	401	北右14-8	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜	14.00K+20m ～13.75K+80m	190	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	402	北右13-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	13.75K+80m ～13.75K+10m	70	波浪による洗掘対策が必要 な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	403	北右13-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜 ～宇崎	13.75K+10m ～13.00K+40m	720	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	404	北右13-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市宇崎	13.00K+40m ～12.75K+210m	80	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	405	北右12-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市宇崎	12.75K+210m ～12.75K+20m	190	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	406	北右12-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市宇崎	12.75K+20m ～12.50K+40m	230	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	407	北右12-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市宇崎	12.50K+40m ～12.25K+40m	250	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	408	北右12-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市宇崎	12.25K+40m ～12.00K+180m	110	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	409	北右12-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市宇崎	12.00K+180m ～11.25K+190m	740	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	410	北右11-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市宇崎	11.25K+190m ～11.25K	190	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	411	北右11-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市宇崎	11.25K ～11.00K+10m	240	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	412	北右10-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市矢幡	10.75K+180m ～10.75K+20m	160	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	413	北右10-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市矢幡	10.25K ～9.75K+170m	330	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	414	北右9-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市矢幡	9.75K+170m ～9.75K+60m	110	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	415	北右9-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市矢幡	9.75K+60m ～9.75K+50m	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	416	北右9-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市大賀	9.75K+50m ～9.50K+240m	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	417	北右9-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市大賀	9.50K+240m ～9.50K+180m	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り 積み土のう
	418	北右9-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市大賀	9.50K+180m ～9.50K+110m	70	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	419	北右9-6	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市大賀	9.50K+110m ～9.50K+60m	50	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り 積み土のう
	420	北右9-7	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市大賀	9.50K+60m ～9.25K+50m	260	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	421	北右9-8	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市大賀 ～大生	9.25K+50m ～8.50K+180m	620	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り 積み土のう
	422	北右8-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市大生	8.50K+180m ～8.25K+10m	420	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	423	北右8-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市大生	8.25K+10m ～8.25K	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り 積み土のう
	424	北右8-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市大生 ～釜谷	8.25K ～8.00K	250	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	425	北右8-4 (8.00K)	北浦	(重点) 水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市大生 ～釜谷	8.00K ～7.75K+90m	160	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り 積み土のう
	426	北右7-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市釜谷	7.75K+90m ～7.50K+200m	140	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	427	北右7-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市釜谷	7.50K+200m ～7.50K	200	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り 積み土のう
	428	北右7-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市釜谷	7.50K ～7.25K+230m	20	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	429	北右7-4	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市釜谷	7.00K+70m ～7.00K+10m	60	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	430	北右6-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	6.75K+90m ～6.50K+10m	330	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	431	北右6-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	6.25K+230m ～6.00K+130m	350	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	432	北右6-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	6.00K+90m ～5.50K+20m	570	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	433	北右5-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	5.00K+170m ～5.00K+80m	90	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	434	北右4-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	4.75K+130m ～4.75K+120m	10	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	435	北右4-2 (4.34K)	北浦	(重点) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	4.75K+70m ～4.25K+90m	480	危険箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	436	北右3-1	北浦	堤体漏水	B	右	茨城県潮来市水原	3.50K+150m ～3.50K+80m	70	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	437	北右3-2	北浦	堤体漏水 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	3.50K+80m ～3.25K+60m	270	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り 積み土のう
	438	北右3-3	北浦	堤体漏水	B	右	茨城県潮来市水原	3.25K+60m ～3.25K	60	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	439	北右3-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市水原	3.25K ～1.75K+170m	1,330	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	440	北右0-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市洲崎	0.25K+240m ～0.25K+168m	72	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	441	鰐右4-1	鰐川	旧川跡	要	右	茨城県潮来市前川	5.00K ～4.75K+200m	50	干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
	442	鰐右4-2	鰐川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県潮来市前川	4.75K+200m ～4.75K+170m	30	計画高不足 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう 月の輪
	443	鰐右4-3	鰐川	旧川跡	要	右	茨城県潮来市前川	4.75K+170m ～3.75K+70m	1,100	干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
	444	鰐右3-1	鰐川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県潮来市前川	3.75K+70m ～3.75K+60m	10	計画高不足 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう 月の輪
	445	鰐右3-2	鰐川	旧川跡	要	右	茨城県潮来市前川	3.75K+60m ～2.75K-27m	1,087	干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
	446	鰐右1-1	鰐川	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市延方	1.75K+51m ～1.75K-205m	256	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	447	鰐右0-1	鰐川	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市延方	0.75K+180m ～0.25K-50m	730	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	448	鰐右0-2	鰐川	越水(溢水) 水衝・洗掘(波浪)	B B	右	茨城県潮来市延方	0.25K-50m ～0.00K	200	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう シート張り

様式－2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
北浦川 小計								(重点区間)	3,516	11箇所				
								総合評価	A	0				
								越水(溢水)	A	0				
								堤体漏水	A	0				
								基礎地盤漏水	A	0				
								水衝・洗掘	A	0				
								工作物	A	-				
								総合評価	B	51,011				
								越水(溢水)	B	27,949				
								堤体漏水	B	3,700				
								基礎地盤漏水	B	3,672				
								水衝・洗掘	B	33,342				
								工作物	B	-				
								総合評価	要	2,591				
								工事施工	要	0				
								新堤防	要	0				
								破堤跡	要	0				
								旧川跡	要	6,498				
								陸 閘	要	-				

様式－2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	449	北利左8-1 (7.90K)	常陸利根川 (北利根川)	(重点) 越水(溢水)	日	左	茨城県潮来市永山 ～上戸	8.50K+140m ～7.50K-30m	1,170	危険箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	450	北利左8-2	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K-28m	0	牛堀特殊堤 第19陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	451	北利左8-3	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K-59m	0	牛堀特殊堤 第18陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	452	北利左8-4	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K-70m	0	牛堀特殊堤 第17陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	453	北利左8-5	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K-88m	0	牛堀特殊堤 第16陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	454	北利左8-6	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K-102m	0	牛堀特殊堤 第15陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	455	北利左8-7	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K-128m	0	牛堀特殊堤 第14陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	456	北利左8-8	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.25K+116m	0	牛堀特殊堤 第13陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	457	北利左8-9	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.25K+97m	0	牛堀特殊堤 第12陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	458	北利左8-10	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.25K+65m	0	牛堀特殊堤 第11陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	459	北利左8-11	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.25K+22m	0	牛堀特殊堤 第10陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	460	北利左8-12	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K+27m	0	牛堀特殊堤 第9陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	461	北利左7-1	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K-11m	0	牛堀特殊堤 第8陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	462	北利左7-2	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K-31m	0	牛堀特殊堤 第7陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	463	北利左7-3	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K-57m	0	牛堀特殊堤 第6陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	464	北利左7-4	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K-80m	0	牛堀特殊堤 第5陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	465	北利左7-5	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	7.75K+136m	0	牛堀特殊堤 第4陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	466	北利左7-6	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	7.75K+115m	0	牛堀特殊堤 第3陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	467	北利左7-7	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	7.50K+125m	0	牛堀特殊堤 第2陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう

様式－２

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	468	北利左7-8	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市牛堀	7.50K+53m	0	牛堀特殊堤 第1陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	469	北利左7-9	常陸利根川 (北利根川)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県潮来市牛堀 (夜越川左岸)	7.25K+200m ～7.25K+50m	250	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
	470	北利左4-1	常陸利根川 (北利根川)	越水(溢水)	B	左	茨城県潮来市潮来	4.75K+80m ～4.25K+130m	450	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	471	北利左4-2	常陸利根川 (北利根川)	越水(溢水)	B	左	茨城県潮来市潮来	4.25K+90m ～4.25K+40m	130	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	472	北利左4-3	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市潮来	4.50K+8m	0	浜町陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	473	北利左4-4	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市潮来	4.50K+63m	0	上町第1陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	474	北利左4-5	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市潮来	4.25K+92m	0	上町第2陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	475	北利左4-6	常陸利根川 (北利根川)	陸閘	要	左	茨城県潮来市潮来	4.25K+3m	0	下町陸閘	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	476	北利左4-7 (4.01k)	常陸利根川 (北利根川)	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県潮来市潮来	4.25K+110m ～4.00K	140	危険箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	477	北利左3-1	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水	B	左	茨城県潮来市潮来	4.00K ～3.75K+100m	150	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	478	北利左2-1	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水	B	左	茨城県潮来市潮来	3.00K ～0.50K+88m	2,412	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	479	北利左0-1	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水	B	左	茨城県潮来市潮来	0.50K+88m ～0.25K+210m	128	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	480	北利左0-2	常陸利根川 (北利根川)	旧川跡	要	左	茨城県潮来市潮来	0.25K+210m ～0.00K+100m	360	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
				越水(溢水) 堤体漏水	B B									積み土のう シート張り
				旧川跡	要									月の輪
	481	北利左0-3	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水	B	左	茨城県潮来市潮来	0.00K+100m ～0.00K+20m	80	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	482	北利左0-4	常陸利根川 (北利根川)	旧川跡	要	左	茨城県潮来市潮来	0.00K+20m ～0.00K	20	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
				越水(溢水) 堤体漏水	B B									積み土のう シート張り
	483	北利右9-1	常陸利根川 (北利根川)	旧川跡	要	右	茨城県潮来市永山	9.20K ～9.00K+160m	40	干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎 (旧潮来)	月の輪
	484	北利右9-2 (9.03k)	常陸利根川 (北利根川)	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県潮来市永山	9.00K+160m ～9.00K+40m	200	危険箇所 計画高不足 干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう 月の輪
	485	北利右8-1	常陸利根川 (北利根川)	旧川跡	要	右	茨城県潮来市永山	9.00K+40m ～8.50K+34m	494	干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎 (旧潮来)	月の輪
	486	北利右7-1	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水	B	右	千葉県香取市大島	8.00K ～7.75K	250	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	シート張り

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	487	北利右7-2	常陸利根川 (北利根川)	越水(溢水)	B	右	千葉県香取市境島	7.00K ～6.75K+70m	210	計画高不足	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	488	北利右5-1	常陸利根川 (北利根川)	越水(溢水)	B	右	千葉県香取市扇島	5.00K+240m ～5.00K+190m	50	計画高不足	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	489	北利右3-1 (3.79k)	常陸利根川 (北利根川)	(重点) 越水(溢水)	B	右	千葉県香取市加藤洲	3.75K+100m ～3.75K	100	危険箇所 計画高不足	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	490	北利右3-2	常陸利根川 (北利根川)	基礎地盤漏水	B	右	千葉県香取市加藤洲	3.25K ～2.75K	500	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	月の輪
	491	北利右1-1	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水 旧川跡	B 要	右	茨城県潮来市潮来 (十四番)	1.25K+120m ～0.00K+140m	1,230	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎 (旧潮来)	シート張り 月の輪
	492	北利右0-1	常陸利根川 (北利根川)	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要	右	茨城県潮来市潮来 (十四番)	0.00K+140m ～0.00K+10m	130	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう シート張り 月の輪
	493	北利右0-2	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水 旧川跡	B 要	右	茨城県潮来市潮来 (十四番)	0.00K+10m ～0.00K	10	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎 (旧潮来)	シート張り 月の輪
	494	外左6-1	常陸利根川 (外浪逆浦)	旧川跡	要	左	茨城県潮来市潮来	6.50K ～6.25K+120m	130	干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎 (旧潮来)	月の輪
	495	外左3-1	常陸利根川 (外浪逆浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県神栖市下幡木	3.00K+240m ～3.00K	240	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
	496	外左0-1	常陸利根川 (外浪逆浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県神栖市賀	0.50K+44m ～0.50K+30m	14	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	497	外左0-2	常陸利根川 (外浪逆浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県神栖市賀	0.50K+30m ～0.25K+210m	70	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要 な箇所	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう シート張り
	498	外左0-3	常陸利根川 (外浪逆浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県神栖市賀	0.25K+210m ～0.25K	210	波浪による洗掘対策が必要 な箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	499	外右5-1	常陸利根川 (外浪逆浦)	旧川跡	要	右	茨城県潮来市潮来 (十四番)	5.10K ～3.00K	2,100	干拓堤	潮来市	潮来土木	波崎 (旧潮来)	月の輪
	500	外右2-1	常陸利根川 (外浪逆浦)	旧川跡	要	右	千葉県香取市磯山 (与田浦川左岸)	3.00K ～2.00K-75m	1,075	干拓堤	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	月の輪
	501	外右1-1	常陸利根川 (外浪逆浦)	旧川跡	要	右	千葉県香取市附洲新田	1.50K-98m ～1.25K-20m	172	干拓堤	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	月の輪
	502	外右1-2	常陸利根川 (外浪逆浦)	旧川跡	要	右	千葉県香取市一之分目	1.25K-20m ～1.00K+13m	217	干拓堤	香取市	香取土木	波崎	月の輪
	503	常左12-1	常陸利根川 (常陸川)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県神栖市賀村	12.25K-9m ～12.25K-50m	41	水衝・洗掘対策が必要 な箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	504	常左12-2	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要	左	茨城県神栖市賀村	12.25K-102m ～11.75K+146m	252	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	505	常左11-1	常陸利根川 (常陸川)	水衝・洗 掘(波浪) 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市息栖	11.75K+146m ～11.75K+85m	61	水衝・洗掘対策が必要 な箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り 月の輪
	506	常左11-2	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要	左	茨城県神栖市賀村 ～息栖	11.75+85m ～10.50K-100m	1,435	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	507	常左10-1	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市息栖	10.50K-100m ～9.50K-23m	923	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪 月の輪

様式－２

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	508	常左9-1	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県神栖市息栖	9.50K-23m ～8.50K	977	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	509	常左6-1	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県神栖市息石神 ～萩原	6.75K ～5.75K+58m	942	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	510	常左5-1	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市萩原 ～萩原	5.75K+58m ～5.50K+25m	283	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	511	常左5-2	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水 水衝・洗掘(波浪) 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市萩原	5.50K+25m ～5.50K-25m	50	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 水衝・洗掘対策が必要 な箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪 シート張り 月の輪
	512	常左5-3	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市萩原	5.50K-25m ～5.50K-113m	88	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪 月の輪
	513	常左5-4	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県神栖市萩原	5.50K-113m ～5.00K+46m	341	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	514	常左5-5	常陸利根川 (常陸川)	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市萩原	5.00K+46m ～4.75K	296	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪 月の輪
	515	常左4-1	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要	左	茨城県神栖市萩原 ～日川	4.75K ～2.00K+90m	2,660	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	516	常左2-1 (2.05K)	常陸利根川 (常陸川)	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市横瀬	2.00K+90m ～1.75K+240m	100	危険箇所 計画高不足 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう 月の輪
	517	常左1-1	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要	左	茨城県神栖市横瀬	1.75K+240m ～1.75K	240	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	518	常左1-2	常陸利根川 (常陸川)	越水(溢水) 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市横瀬	1.75K ～1.5K+230m	20	計画高不足 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう 月の輪
	519	常左1-3	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要	左	茨城県神栖市横瀬	1.5K+230m ～1.00K+110m	620	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	520	常右10-1	常陸利根川 (常陸川)	越水(溢水)	B	右	茨城県神栖市息栖	10.0K+40m ～9.75K+50m	240	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
	521	常右9-1	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要	右	千葉県香取市小見川 (小見川閘門水路)	9.00K+640m ～9.00K+306m	334	干拓堤	香取市	香取土木	波崎	月の輪
	522	常右9-2	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要	右	茨城県神栖市息栖 (小見川閘門水路)	9.00K+306m ～9.00K+190m	116	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	523	常右7-1	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水	B	右	茨城県神栖市高浜 ～石神	8.00K ～7.00K	1,000	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	524	常右5-1	常陸利根川 (常陸川)	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県神栖市萩原 (萩原閘門水路)	5.0K+1200m ～5.00K+738m	462	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう シート張り
	525	常右5-2	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水	B	右	茨城県神栖市萩原 (萩原閘門上流)	5.00K+738m ～5.00K+650m	88	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	526	常右5-3	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水	B	右	茨城県神栖市萩原 (萩原閘門下流)	5.00K+650m ～5.00K+475m	175	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	527	常右5-4 (5.15K)	常陸利根川 (常陸川)	(重点) 越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県神栖市萩原	5.00K+475m ～4.75K+200m	525	危険箇所 計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう シート張り
	528	常右4-1	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水	B	右	茨城県神栖市萩原	4.75K+200m ～4.50K-72m	522	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り
	529	常右4-2	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水 旧川跡	B 要	右	茨城県神栖市萩原 ～日川	4.50K-72m ～4.25K-20m	198	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り 月の輪
	530	常右4-3	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水 水衝・洗 掘(波浪) 旧川跡	B 要	右	茨城県神栖市日川	4.25K-20m ～4.00K	230	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 水衝・洗掘対策が必要 な箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り 月の輪
	531	常右3-1	常陸利根川 (常陸川)	水衝・洗 掘(波浪) 旧川跡	B 要	右	茨城県神栖市日川	4.00K ～3.50K+56m	444	水衝・洗掘対策が必要 な箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り 月の輪
	532	常右3-2	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要	右	茨城県神栖市日川	3.50K+56m ～3.25K-100m	406	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	533	常右2-1	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要	右	茨城県神栖市日川	2.75K-42m ～2.00K-112m	820	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	534	常右1-1	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要	右	茨城県神栖市横瀬	1.50K+54m ～1.50K-120m	174	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	535	常右1-2	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水 旧川跡	B 要	右	茨城県神栖市横瀬	1.50K-120m ～1.25K+20m	110	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り 月の輪
	536	常右1-3	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要	右	茨城県神栖市横瀬 ～太田	1.25K+20m ～0.75K-100m	620	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
				※ 当箇所のうち、1.00K+80m～0.75K-43mは利根川堤防と併用しており、利根川の重要水防箇所(漏水B)となっている。										
	537	常右0-1	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水 旧川跡	B 要	右	茨城県神栖市太田	0.75K-100m ～0.50K	150	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り 月の輪
	538	常右0-2	常陸利根川 (常陸川)	堤体漏水 旧川跡	B 要	右	茨城県神栖市太田	0.50K ～0.25K+80m	170	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	シート張り 月の輪
				※ 当箇所は利根川堤防と併用しており、利根川の重要水防箇所(漏水B)となっている。										
539	常右0-3	常陸利根川 (常陸川)	旧川跡	要	右	茨城県神栖市太田	0.25K+80m ～0.25K+67m		13	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
				※ 当箇所は利根川堤防と併用しており、利根川の重要水防箇所(漏水B)となっている。										
540	横左5-1	横利根川	越水(溢水)	B	左	千葉県香取市八筋川	5.50K+21m ～5.25K+28m		243	計画高不足	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう
541	横左5-2	横利根川	越水(溢水)	B	左	千葉県香取市八筋川	5.25K-83m ～5.00K-8m		175	計画高不足	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう

令和６年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

霞調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	542	横左4-1 (4.50K)	横利根川	越水(溢水)	B	左	千葉県香取市八筋川	4.50K+103m ～4.50K-127m	230	計画高不足 ※危険水位設定箇所(新横利根観測所)	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	543	横左4-2	横利根川	越水(溢水)	B	左	千葉県香取市八筋川	4.25K-6m ～3.50K-73m	817	計画高不足	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	544	横左1-1	横利根川	越水(溢水)	B	左	千葉県香取市筭島	1.50K-19m ～1.00K+12m	469	計画高不足	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	545	横左0-1	横利根川	越水(溢水)	B	左	千葉県香取市筭島	1.00K-38m ～0.75K+23m	189	計画高不足	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	546	横左0-2	横利根川	越水(溢水)	B	左	千葉県香取市佐原二	0.50K+29m ～0.50K-69m	98	計画高不足	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	547	横左0-3	横利根川	越水(溢水)	B	左	千葉県香取市佐原二	0.25K+118m ～0.25K+92m	26	計画高不足(無堤区間)	香取市	香取土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	548	横右5-1	横利根川	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市大島 ～境島	5.50K-81m ～5.00K-42m	461	計画高不足	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	549	横右4-1 (4.00K)	横利根川	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市八筋川	4.25K-121m ～3.75K+9m	370	計画高不足 ※右岸側最低区間	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	550	横右3-1	横利根川	工作物	A	右	茨城県稲敷市佐原下手	3.50K-84m	0	下川代水門 (施設老朽化)	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	551	横右3-2	横利根川	工作物	A	右	茨城県稲敷市佐原下手	3.00K+10m	0	川代樋門 (施設老朽化)	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎 (旧潮来)	積み土のう
	552	横右2-1	横利根川	越水(溢水)	B	右	茨城県稲敷市佐原下手	2.75K+207m ～2.75K+92m	115	計画高不足(無堤区間)	稲敷市	竜ヶ崎工事	波崎 (旧潮来)	積み土のう

様式－2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

震調 20240531時点

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
北利根川 外浪逆浦 常陸川 横利根川 小計								(重点区間)	2,235	6箇所				
								総合評価	A	0				
								越水(溢水)	A	0				
								堤体漏水	A	0				
								基礎地盤漏水	A	0				
								水衝・洗掘	A	0				
								工作物	A	-				
								総合評価	B	20,133				
								越水(溢水)	B	7,810				
								堤体漏水	B	8,400				
								基礎地盤漏水	B	4,650				
								水衝・洗掘	B	1,120				
								工作物	B	-				
								総合評価	要	11,918				
								工事施工	要	0				
								新堤防	要	0				
								破堤跡	要	0				
								旧川跡	要	17,199				
								陸間	要	-				