

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
高 崎	①	鎗左 3 1	鎗 川	(重点)		左	群馬県高崎市山名町	3.0上3	1箇所	危険水位設定箇所（山名観測所）	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	2	鎗左 2 1	鎗 川	旧川跡	要	左	群馬県高崎市山名町	2.6下60～2.8下40	194	旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工
	3	鎗左 2 2	鎗 川	旧川跡	要	左	群馬県高崎市木部町	2.4下40～2.4上20	54	旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工
	4	鎗左 1 1	鎗 川	旧川跡	要	左	群馬県高崎市木部町	1.4上90～1.6上20	105	旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工
	5	鎗左 0 1	鎗 川	堤体漏水	B	左	群馬県高崎市阿久津町	0.2上170～0.4上50	80	すべり破壊に対する安全性が確保されていない箇所	高崎市	高崎土木	高崎出張所	シート張り工
高 崎	⑥	鎗右 3 1	鎗 川	(重点)		右	群馬県藤岡市上落合	3.0上3	1箇所	危険水位設定箇所（山名観測所）	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	積み土のう
	7	鎗右 2 1	鎗 川	(重点) 旧川跡	要	右	群馬県藤岡市森新田	2.2 1.6下30～2.2上80	1箇所 720	危険箇所（越水） 旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	積み土のう 月の輪工
	8	鎗右 1 1	鎗 川	旧川跡	要	右	群馬県藤岡市森新田	0.8上60～1.0下100	40	旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	月の輪工
	9	鎗右 0 1	鎗 川	越水（溢水）	B	右	群馬県藤岡市森新田	0.0～0.2上90	290	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	積み土のう
小 計										(重点区間・重点箇所) 総合評価 A 0箇所 越水（溢水） A 0箇所 堤体漏水 A 0箇所 基礎地盤漏水 A 0箇所 水衝・洗掘 A 0箇所 工作物 A 0箇所 総合評価 B 370箇所 越水（溢水） B 290箇所 堤体漏水 B 80箇所 基礎地盤漏水 B 0箇所 水衝・洗掘 B 0箇所 工作物 B 0箇所 総合評価 要 1,113箇所 新堤防 0箇所 陸間 0箇所 旧川跡 1,113箇所 破堤跡 0箇所 危険水位設定箇所 2箇所 (※注) 合計値は、種別の優先順位が高いもののみを計上している。	3箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 2箇所 1箇所 1箇所 0箇所 0箇所 5箇所 0箇所 0箇所 5箇所 5箇所 0箇所 2箇所			