

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	料杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
高 崎	1	確左 0 1	碓氷川	(重点)		左	群馬県高崎市下豊岡町	0.2	1箇所	危険箇所（越水）	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	2	確左 0 2	碓氷川	工作物	B	左	群馬県高崎市下豊岡町	0.2下84	1箇所	八千代橋 桁下高余裕高不足	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
高 崎	3	確右 0 1	碓氷川	堤体漏水	B	右	群馬県高崎市八千代町～群馬県高崎市乗附町	0.4上60～0.6上40	180	すべり破壊に対する安全性が確保されていない箇所	高崎市	高崎土木	高崎出張所	シート張り工
	4	確右 0 2	碓氷川	工作物	B	右	群馬県高崎市八千代町	0.0上112	1箇所	八千代橋 桁下高余裕高不足	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	5	確右 0 3	碓氷川	(重点)		右	群馬県高崎市八千代町	0.0	1箇所	危険箇所（越水）	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
小計										（重点区間・重点箇所） 総合評価 A 2箇所 越水（溢水） A 0箇所 堤体漏水 A 0箇所 基礎地盤漏水 A 0箇所 水衝・洗掘 A 0箇所 工作物 A 0箇所 総合評価 B 180箇所 越水（溢水） B 0箇所 堤体漏水 B 180箇所 基礎地盤漏水 B 0箇所 水衝・洗掘 B 0箇所 工作物 B 2箇所（橋梁2） 総合評価 要 0箇所 新堤防 0箇所 陸間 0箇所 旧川跡 0箇所 破堤跡 0箇所 危険水位設定箇所 0箇所 （※注）合計値は、種別の優先順位が高いもののみを計上している。				