

江戸川河川事務所管内の水門・排水機場 運転状況

直轄管理排水機場

11時45分 現在

| 施設名 | 総排水量 | 運転状況 | 運転開始日時 | | 運転終了日時 | | 備考 |
|----------------------|-----------------------|------|--------|-------|--------|-------|----------------------------|
| 松戸排水機場 | 100 m ³ /s | 運転中 | 6月3日 | 11:42 | — | — | 1号のみ運転 |
| 古ヶ崎排水機場 | 15 m ³ /s | 運転中 | 6月3日 | 10:11 | — | — | 1号のみ運転 |
| 根本排水機場 | 15 m ³ /s | 運転終了 | 6月3日 | 10:00 | 6月3日 | 10:48 | |
| 伝右川排水機場 | 15 m ³ /s | — | — | — | — | — | |
| 庄和排水機場 (首都圏外郭放水路) | 200 m ³ /s | — | — | — | — | — | |
| 八潮排水機場 (綾瀬川放水路) | 100 m ³ /s | 運転中 | 6月3日 | 8:20 | — | — | 1号:8:20運転開始 2号:8:35運転開始 |
| 三郷排水機場 (三郷放水路) | 200 m ³ /s | 運転中 | 6月3日 | 10:40 | — | — | 3号のみ運転 |

※更新箇所は赤字で記載しています。

※運転状況が「運転中」となっている場合でも、水位の状況に応じて、一時的に運転待機している場合があります。

※この表は排水ポンプの運転状況を示しています。

江戸川河川事務所が管理する排水機場(ポンプ)・放水路

| |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 松戸排水機場 100m ³ /s |
| 坂川放水路と併せて、坂川の内水を排除します。 |
| 25m ³ /sポンプ×2台、50m ³ /s×1台 |
| 古ヶ崎排水機場 15m ³ /s |
| 坂川流域の内水を排除します。 |
| 7.5m ³ /sポンプ×2台 |
| 根本排水機場 15m ³ /s |
| 真間川流域の浸水被害を解消を目的としています。 |
| 7.5m ³ /sポンプ×2台 |
| 伝右排水機場 15m ³ /s |
| 伝右川流域の洪水、内水被害の軽減を目的としています。 |
| 5m ³ /sポンプ×3台 |
| 庄和排水機場(首都圏外郭放水路) 200m ³ /s 放水路延長6.3km |
| 中川流域の浸水被害解消するため、中川流域の洪水の一部を江戸川に放水します。 |
| 50m ³ /sポンプ×4台 |
| 八潮排水機場(綾瀬川放水路) 100m ³ /s 放水路延長4km |
| 綾瀬川一帯の洪水被害を軽減するため、綾瀬川の洪水の一部を中川に放水します。 |
| 25m ³ /sポンプ×2台、50m ³ /sポンプ×1台 |
| 三郷排水機場(三郷放水路) 200m ³ /s 放水路延長1.5km |
| 中川流域の浸水被害を軽減するため、中川の洪水の一部を江戸川に放水します。 |
| 50m ³ /sポンプ×3台、30m ³ /sポンプ×1台、20m ³ /sポンプ×1台 |

排水機場(ポンプ)・放水路の位置図

