

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間(重要度A箇所・危険箇所(越水))
番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水(溢水)要注意区間(事務所独自設定)

様式-2

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		地名	軒杭位置 (k, m)			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	1	思右	2-1	思川	越水(溢水)	B	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	3k 下5m 3k 下100m	95.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	2	思右	2-2	思川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	3k 下100m 3k 下110m	10.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	3	思右	2-3	思川	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	3k 下110m 3k 下170m	60.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 旧川跡	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	4	思右	2-4	思川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	3k 下170m 2.5k 下5m	335.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	5	思右	2-5	思川	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	2.5k 下5m 2.5k 下85m	80.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 旧川跡	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	6	思右	2-6	思川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	2.5k 下85m 2.5k 下150m	65.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	7	思右	2-7	思川	越水(溢水) 堤体漏水 新堤防	B B 要注	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	2.5k 下150m 2.0k 上245m	104.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 令和5年6月28日完成 R4黒川川西水防拠点盛土工事	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	8	思右	2-8	思川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	2.0k 上245m 1.5k 上215m	530.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	9	思右	1-1	思川	(重点) 工作物	A	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	2.0k 下100m	1箇所	友沼橋 桁下高不足かつ流下能力不足	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	10	思右	1-2	思川	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	1.5k 上215m 1.0k 上138m	653.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査) 旧川跡	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	11	思右	1-3	思川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	1.0k 上138m 1.0k 下211m	349.8	氾濫危険水位設定箇所(乙女観測所) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	12	思右	0-1	思川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	1.0k 下211m 0.5k 上178m	33.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	13	思右	0-2	思川	堤体漏水	B	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	0.5k 上178m 0.5k 上110m	67.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	14	思右	0-3	思川	工作物	B	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	0.5k 上125m	1箇所	松原大橋 桁下高不足かつ流下能力不足	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	15	思右	0-4	思川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	0.5k 上106m 0.5k	105.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所(安全性照査)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	16	思右	0-5	思川	(重点) 越水(溢水)	B	右	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	0.5k 0.5k 下175m	175.2	危険箇所(越水)右岸0.5k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	野木町	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	17	思右	0-6	思川	越水(溢水)	B	右	栃木県 小山市下生井	0.5k 下175m 0.0k	325.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	1	思左	2-1	思川	越水(溢水)	B	左	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	3k 下7m 3k 下37m	29.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	2	思左	2-2	思川	越水(溢水)	B	左	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	3k 下37m 3k 下66m	29.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	3	思左	2-3	思川	越水(溢水)	B	左	栃木県 小山市乙女	3k 下66m 3k 下111m	44.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(流下能力不足)	小山市	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	4	思左	2-4	思川	(重点) 越水(溢水)	B	左	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	2.0k 上244m 2.0k 下250m	494.3	危険箇所(越水)左岸2.0k付近 掘込であり家屋が浸水する可能性は低いが、 田畑の浸水軽減のため築堤計画がある区間 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(堤防高は計画堤防高未満)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工

様式 2 重要水防箇所一覧表での表示解説

赤文字 : 重点区間 (重要度 A 箇所・危険箇所 (越水))

番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所

青文字 : 越水 (溢水) 要注意区間 (事務所独自設定)

様式 - 2

令和 8 年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左 右 岸 別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種 別	階級		地 先 名 (k, m)	料 杭 位 置			担当水防団体	担当土木事務所			
利根川上流 河川事務所	5	思左	1-1	思川	(重点) 工作物	A	左	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	2.0k 下110m	1箇所	友沼橋 桁下高不足かつ流下能力不足	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	6	思左	1-2	思川	(重点) 越水 (溢水)	A	左	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	2.0k 下250m 2.0k 下291m	40.7	危険箇所 (越水) 左岸1.5k付近 山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した 家屋が存在する区間。築堤計画があるが現状では 無堤。計算水位はHWL以上のため注意を要する (避難誘導等が必要)。計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	7	思左	1-3	思川	(重点) 越水 (溢水)	A	左	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	2.0k 下291m 1.5k 下388m	679.3	危険箇所 (越水) 左岸1.5k付近 山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した 家屋が存在する区間。築堤計画があるが現状では 無堤。計算水位はHWL以上のため注意を要する (避難誘導等が必要)。計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	8	思左	1-4	思川	(重点) 越水 (溢水)	A	左	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	1.5k 下388m 1.0k 上109m	279.7	危険箇所 (越水) 左岸1.5k付近 山付・掘込地形の中腹部に河川区域に隣接した 家屋が存在する区間。築堤計画があるが現状では 無堤。計算水位はHWL以上のため注意を要する (避難誘導等が必要)。計算水位が現況堤防高以上 (堤防高は計画堤防高未満)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	9	思左	1-5	思川	越水 (溢水)	B	左	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	1.0k 上109m 1.0k 上85m	23.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	10	思左	1-6	思川	(重点) 越水 (溢水)	B	左	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	1.0k 上85m 1.0k 下48m	133.9	氾濫危険水位設定箇所 (乙女観測所) 危険箇所 (越水) 左岸1.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	11	思左	0-1	思川	工作物	B	左	栃木県 下都賀郡野木町 友沼	1.0k 下115m	1箇所	松原大橋 流下能力不足	野木町	栃木土木事務所	古河出張所	

	合計		右岸		左岸	
	延長 (m)	箇所数	延長 (m)	箇所数	延長 (m)	箇所数
(重点区間)	1,803	8 箇所	175	2 箇所	1,628	6 箇所
総合評価 A	1,000	5 箇所	0	1 箇所	1,000	4 箇所
越水 (溢水) A	1,000	3 箇所	0	0 箇所	1,000	3 箇所
堤体漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
基礎地盤漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
水衝洗掘 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
工作物 A		2 箇所		1 箇所		1 箇所
総合評価 B	3,746	23 箇所	2,991	16 箇所	755	7 箇所
越水 (溢水) B	3,678	20 箇所	2,924	14 箇所	755	6 箇所
堤体漏水 B	2,396	12 箇所	2,396	12 箇所	0	0 箇所
基礎地盤漏水 B	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
水衝洗掘 B	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
工作物 B		2 箇所		1 箇所		1 箇所
総合評価 要注	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
新堤防	105	1 箇所	105	1 箇所	0	0 箇所
破堤跡	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
旧川跡	793	3 箇所	793	3 箇所	0	0 箇所