

江戸川河川事務所管内の水門・排水機場 運転状況

直轄管理排水機場

19時30分 現在

施設名	総排水量	運転状況	運転開始日時		運転終了日時		備 考
松戸排水機場	100 m ³ /s	100 m ³ /s 運転中	8月13日	14:58	—		1号:15:07運転開始 2号:14:58運転開始 3号:16:46運転開始
古ヶ崎排水機場	15 m ³ /s	15 m ³ /s 運転中	8月13日	16:49	—		1号:16:49運転開始 2号:16:57運転開始
根本排水機場	15 m ³ /s	15 m ³ /s 運転中	8月13日	16:24	—		1号:16:26運転開始 2号:16:24運転開始
伝右川排水機場	15 m ³ /s	—	—		—		
庄和排水機場 (首都圏外郭放水路)	200 m ³ /s	—	—		—		
八潮排水機場 (綾瀬川放水路)	100 m ³ /s	50 m ³ /s 運転中	8月13日	17:38	—		1号:17:38運転開始 2号:18:00運転開始
三郷排水機場 (三郷放水路)	200 m ³ /s	80 m ³ /s 運転中	8月13日	18:11	—		3号:18:11運転開始 5号:19:00運転開始

※更新箇所は赤字で記載しています。

※運転状況が「運転中」となっている場合でも、水位の状況に応じて、一時的に運転待機している場合があります。

※この表は排水ポンプの運転状況を示しています。

江戸川河川事務所が管理する排水機場(ポンプ)・放水路

松戸排水機場 100m³/s

坂川放水路と併せて、坂川の内水を排除します。

25m³/sポンプ×2台、50m³/s×1台

古ヶ崎排水機場 15m³/s

坂川流域の内水を排除します。

7.5m³/sポンプ×2台

根本排水機場 15m³/s

真間川流域の浸水被害を解消を目的としています。

7.5m³/sポンプ×2台

伝右排水機場 15m³/s

伝右川流域の洪水、内水被害の軽減を目的としています。

5m³/sポンプ×3台

庄和排水機場(首都圏外郭放水路) 200m³/s 放水路延長6.3km

中川流域の浸水被害解消するため、中川流域の洪水の一部を江戸川に放水します。

50m³/sポンプ×4台

八潮排水機場(綾瀬川放水路) 100m³/s 放水路延長4km

綾瀬川一帯の洪水被害を軽減するため、綾瀬川の洪水の一部を中川に放水します。

25m³/sポンプ×2台、50m³/sポンプ×1台

三郷排水機場(三郷放水路) 200m³/s 放水路延長1.5km

中川流域の浸水被害を軽減するため、中川の洪水の一部を江戸川に放水します。

50m³/sポンプ×3台、30m³/sポンプ×1台、20m³/sポンプ×1台

排水機場(ポンプ)・放水路の位置図

