様式－２

# 令和５年度　直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

| 事務所名 | 番号 | 図面対象番号 | 河川名 | 重要度 種別 | 重要度 階級 | 左右岸別 | 重要水防箇所 地先名 | 重要水防箇所 杭位置（K，m） | 延長（m） | 重要なる理由 | 県及び市町村 担当水防団体 | 県及び市町村 担当土木事務所 | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高　崎 | 1 | 烏左<br>19<br>1 | 烏　川 | 旧川跡 | 要 | 左 | 群馬県高崎市常盤町 | 18.2下80～19.0 | 868 | 旧川跡 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 月の輪工 |
| | 2 | 烏左<br>18<br>1 | 烏　川 | 工作物 | B | 左 | 群馬県高崎市並榎町 | 18.8上15 | 1箇所 | 君ヶ代橋　桁下高余裕高不足 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 3 | 烏左<br>17<br>1 | 烏　川 | 越水（溢水） | B | 左 | 群馬県高崎市高松町 | 17.6上150～17.8上70 | 120 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 4 | 烏左<br>16<br>1 | 烏　川 | 越水（溢水） | B | 左 | 群馬県高崎市下和田町 | 16.2～16.2上60 | 60 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 5 | 烏左<br>15<br>1 | 烏　川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>旧川跡 | <br>A<br>要 | 左 | 群馬県高崎市新後閑町～群馬県高崎市和田多中町 | 15.4<br>15.0～15.6<br>15.4下10～15.6下50 | 1箇所<br>600<br>160 | 危険箇所（越水）<br>堤防高が計算水位未満<br>旧川跡 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう<br>積み土のう<br>月の輪工 |
| | 6 | 烏左<br>14<br>1 | 烏　川 | 工作物 | A | 左 | 群馬県高崎市上佐野町 | 14.4上175 | 1箇所 | 烏川橋梁（上信線）　桁下高が計画水位以下 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 7 | 烏左<br>14<br>2 | 烏　川 | 越水（溢水） | A | 左 | 群馬県高崎市上佐野町 | 14.4上90～14.4上160 | 70 | 堤防高が計算水位未満 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 8 | 烏左<br>14<br>3 | 烏　川 | 工作物 | A | 左 | 群馬県高崎市上佐野町 | 14.4上88 | 1箇所 | 佐野橋　桁下高が計画水位以下 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 9 | 烏左<br>13<br>1 | 烏　川 | 新堤防 | 要 | 左 | 群馬県高崎市下佐野町 | 13.0上100～13.0上150 | 50 | 新堤防（R2烏川左岸八幡原地先河道整正他工事） | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 月の輪工 |
| | 10 | 烏左<br>12<br>1 | 烏　川 | （重点）<br>越水（溢水） | <br>A | 左 | 群馬県高崎市下佐野町 | 12.4<br>11.4～12.4上130 | 1箇所<br>1,130 | 危険箇所（越水）<br>無堤 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう<br>積み土のう |
| | 11 | 烏左<br>8<br>1 | 烏　川 | 工作物 | B | 左 | 群馬県高崎市倉賀野町 | 8.6上75 | 1箇所 | 新柳瀬橋　桁下高余裕高不足 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 12 | 烏左<br>8<br>2 | 烏　川 | 工作物 | B | 左 | 群馬県高崎市岩鼻町 | 8.2上48 | 1箇所 | 柳瀬橋　桁下高余裕高不足 | 藤岡市 | 藤岡土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 13 | 烏左<br>7<br>1 | 烏　川 | （重点） | | 左 | 群馬県高崎市岩鼻町 | 7.8 | 1箇所 | 危険箇所（越水） | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 14 | 烏左<br>7<br>2 | 烏　川 | 水衝洗掘 | B | 左 | 群馬県高崎市八幡原町 | 6.6上10～7.0上10 | 400 | 水衝部及び洗掘箇所 | 藤岡市 | 藤岡土木 | 高崎出張所 | 木流し工<br>シート張り工 |
| | 15 | 烏左<br>4<br>1 | 烏　川 | 旧川跡 | 要 | 左 | 群馬県佐波郡玉村町大字角渕 | 4.6下20～4.8下100 | 122 | 旧川跡 | 玉村町 | 伊勢崎土木 | 高崎出張所 | 月の輪工 |
| | 16 | 烏左<br>4<br>2 | 烏　川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>旧川跡 | <br>B<br>要 | 左 | 群馬県佐波郡玉村町大字角渕～群馬県佐波郡玉村町 | 3.6<br>3.0上70～4.0上110<br>3.0上70～3.6上50 | 1箇所<br>1,130<br>743 | 危険箇所（越水）<br>無堤（余裕高不足）<br>旧川跡 | 玉村町 | 伊勢崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう<br>積み土のう<br>月の輪工 |
| | 17 | 烏左<br>3<br>1 | 烏　川 | 旧川跡 | 要 | 左 | 群馬県佐波郡玉村町大字川井 | 2.4下100～3.0上70 | 770 | 旧川跡 | 玉村町 | 伊勢崎土木 | 高崎出張所 | 月の輪工 |
| | 18 | 烏左<br>2<br>1 | 烏　川 | 堤体漏水<br>陸閘<br>旧川跡 | B<br>要<br>要 | 左 | 群馬県佐波郡玉村町川井 | 1.4上180～2.2上100<br>2.0上160<br>2.0下70～2.2上100 | 695<br>1箇所<br>306 | すべり破壊に対する安全性が確保されていない箇所<br>川井陸閘<br>旧川跡 | 玉村町 | 伊勢崎土木<br>本庄県土整備<br>伊勢崎土木 | 高崎出張所 | シート張り工<br>角落工<br>月の輪工 |
| | 19 | 烏左<br>0<br>1 | 烏　川 | （重点） | | 左 | 群馬県佐波郡玉村町五料 | 0.4 | 1箇所 | 危険箇所（越水） | 玉村町 | 本庄県土整備 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 20 | 烏左<br>0<br>2 | 烏　川 | 破堤跡 | 要 | 左 | 群馬県佐波郡玉村町五料 | 0.0～0.2上80 | 280 | 破堤跡（S22.9） | 玉村町 | 伊勢崎土木 | 高崎出張所 | シート張り工<br>月の輪工 |

様式－２

# 令和５年度　直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

| 事務所名 | 番号 | 図面対象番号 | 河川名 | 重要度 種別 | 重要度 階級 | 左右岸別 | 重要水防箇所 地先名 | 重要水防箇所 杙杭位置（K，m） | 延長（m） | 重要なる理由 | 県及び市町村 担当水防団体 | 県及び市町村 担当土木事務所 | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高　崎 | 21 | 烏右<br>19<br>1 | 烏　川 | （重点）<br>（重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水<br>旧川跡 | <br><br>B<br>B<br>要 | | 群馬県高崎市下豊岡町 | 19.0<br>18.8<br>18.6上100～19.0<br>18.4～19.0<br>18.4上10～18.6上20 | 1箇所<br>1箇所<br>300<br>600<br>158 | 危険水位設定箇所（高松観測所）<br>危険箇所（越水）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤防脆弱性指標t*が基準値以上<br>旧川跡 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう<br>積み土のう<br>積み土のう<br>水マット工・月の輪工<br>月の輪工 |
| | 22 | 烏右<br>18<br>1 | 烏　川 | 工作物 | B | 右 | 群馬県高崎市下豊岡町 | 18.8上37 | 1箇所 | 君ヶ代橋　桁下高余裕高不足 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 23 | 烏右<br>18<br>2 | 烏　川 | 越水（溢水） | B | 右 | 群馬県高崎市下豊岡町 | 18.2下70～18.2上130 | 200 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 24 | 烏右<br>18<br>3 | 烏　川 | 堤体漏水 | B | 右 | 群馬県高崎市聖石町～群馬県高崎市下豊岡町 | 16.8上10～18.0上10 | 1200 | 堤防脆弱性指標t*が基準値以上 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 水マット工<br>月の輪工 |
| | 25 | 烏右<br>16<br>1 | 烏　川 | 堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>要 | 右 | 群馬県高崎市石原町～群馬県高崎市聖石町 | 16.2上180～16.6上160<br>16.4下20～16.6上30 | 380<br>265 | 堤防脆弱性指標t*が基準値以上<br>旧川跡 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 水マット工・月の輪工<br>月の輪工 |
| | 26 | 烏右<br>16<br>2 | 烏　川 | 越水（溢水）<br>旧川跡 | B<br>要 | 右 | 群馬県高崎市石原町 | 16.2下60～16.2上70<br>15.6上20～16.4下20 | 130<br>853 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう<br>月の輪工 |
| | 27 | 烏右<br>15<br>1 | 烏　川 | 越水（溢水）<br>旧川跡<br>旧川跡<br>旧川跡 | B<br>要<br>要<br>要 | 右 | 群馬県高崎市寺尾町 | 14.6下20～15.6上10<br>15.4上80～15.6下100<br>15.4上30～15.4上80<br>14.6下70～14.8下40 | 1,030<br>21<br>53<br>218 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡<br>旧川跡<br>旧川跡 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう<br>月の輪工<br>月の輪工<br>月の輪工 |
| | 28 | 烏右<br>14<br>1 | 烏　川 | （重点） | | 右 | 群馬県高崎市寺尾町 | 14.6 | 1箇所 | 危険箇所（越水） | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 29 | 烏右<br>14<br>2 | 烏　川 | 越水（溢水） | A | 右 | 群馬県高崎市寺尾町 | 14.4下40～14.6下30 | 210 | 堤防高が計算水位未満 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 30 | 烏右<br>14<br>3 | 烏　川 | 工作物 | B | 右 | 群馬県高崎市佐野窪町 | 14.4上77 | 1箇所 | 烏川橋梁（上信線）　桁下高が計画水位以下 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 31 | 烏右<br>14<br>4 | 烏　川 | 工作物 | A | 右 | 群馬県高崎市佐野窪町 | 14.4上32 | 1箇所 | 佐野橋　桁下高が計画水位以下 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 32 | 烏右<br>14<br>5 | 烏　川 | 越水（溢水）<br>旧川跡 | B<br>要 | 右 | 群馬県高崎市寺尾町～群馬県高崎市根小屋町 | 13.8～14.2上150<br>14.0下90～14.2上30 | 550<br>339 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>旧川跡 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう<br>月の輪工 |
| | 33 | 烏右<br>13<br>1 | 烏　川 | （重点）<br>越水（溢水）<br>新堤防<br>新堤防<br>新堤防<br>新堤防 | <br>A<br>要<br>要<br>要<br>要 | 右 | 群馬県高崎市根小屋町 | 13.0<br>12.2～13.8<br>13.4上43～13.4上115<br>12.6上52～12.7上0.5<br>12.6下88～12.6下17<br>12.2上48～12.2上190 | 1箇所<br>1600<br>72<br>49<br>71<br>142 | 危険箇所（越水）<br>無堤<br>新堤防（R2烏川右岸根小屋町管理用道路他工事）<br>新堤防（R2・3烏川右岸根小屋第3排水樋管新設工事）<br>新堤防（R3烏川右岸根小屋第4排水樋管新設工事）<br>新堤防（R2烏川右岸根小屋町管理用道路他工事） | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう<br>積み土のう<br>月の輪工<br>月の輪工<br>月の輪工<br>月の輪工 |
| | 34 | 烏右<br>12<br>1 | 烏　川 | 旧川跡 | 要 | 右 | 群馬県高崎市根小屋町 | 11.8上70～12.2 | 363 | 旧川跡 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 月の輪工 |
| | 35 | 烏右<br>11<br>1 | 烏　川 | 陸閘 | 要 | 右 | 群馬県高崎市根小屋町 | 11.8 | 1箇所 | 根小屋陸閘 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 角落工 |
| | 36 | 烏右<br>11<br>2 | 烏　川 | 旧川跡 | 要 | 右 | 群馬県高崎市根小屋町 | 11.0下100～11.6下100 | 627 | 旧川跡 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 月の輪工 |
| | 37 | 烏右<br>9<br>1 | 烏　川 | 堤体漏水 | B | 右 | 群馬県高崎市阿久津町 | 9.6上180～9.8上100 | 120 | 堤防脆弱性指標t*が基準値以上 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 月の輪工 |
| | 38 | 烏右<br>9<br>2 | 烏　川 | 旧川跡 | 要 | 右 | 群馬県高崎市阿久津町 | 9.8下60～9.8下20 | 52 | 旧川跡 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 月の輪工 |
| | 39 | 烏右<br>9<br>3 | 烏　川 | （重点）<br>（重点）<br>越水（溢水）<br>堤体漏水 | <br><br>B<br>B | 右 | 群馬県藤岡市中島～群馬県藤岡市森新田 | 9.0<br>8.6<br>8.8上140～8.8上160<br>8.6上40～9.4 | 1箇所<br>1箇所<br>20<br>760 | 危険箇所（越水）<br>危険水位設定箇所（岩鼻観測所）<br>計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満<br>堤防脆弱性指標t*が基準値以上 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 積み土のう<br>積み土のう<br>積み土のう<br>水マット工・月の輪工 |

様式－２

# 令和５年度　直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

| 事務所名 | 番号 | 図面対象番号 | 河川名 | 重要度 種別 | 重要度 階級 | 左右岸別 | 重要水防箇所 地先名 | 重要水防箇所 杆杭位置（K，m） | 延長（m） | 重要なる理由 | 県及び市町村 担当水防団体 | 県及び市町村 担当土木事務所 | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高　崎 | 40 | 烏右<br>8<br>1 | 烏　川 | 工作物 | B | 右 | 群馬県藤岡市森新田 | 8.8上88 | １箇所 | ＪＲ高崎線烏川橋梁（上り）　桁下高が計画水位以下 | 藤岡市 | 藤岡土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 41 | 烏右<br>8<br>2 | 烏　川 | 工作物 | B | 右 | 群馬県藤岡市森新田 | 8.6上15.96 | １箇所 | 新柳瀬橋　桁下高余裕高不足 | 藤岡市 | 藤岡土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 42 | 烏右<br>8<br>3 | 烏　川 | 堤体漏水 | B | 右 | 群馬県藤岡市中島 | 8.2上50～8.6下10 | 340 | 堤防脆弱性指標t*が基準値以上 | 藤岡市 | 藤岡土木 | 高崎出張所 | 水マットエ<br>月の輪工 |
| | 43 | 烏右<br>8<br>4 | 烏　川 | 工作物 | B | 右 | 群馬県藤岡市中島 | 8.2上47 | １箇所 | 柳瀬橋　桁下高余裕高不足 | 藤岡市 | 藤岡土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 44 | 烏右<br>8<br>5 | 烏　川 | 越水（溢水） | B | 右 | 群馬県藤岡市中島 | 8.0上140～8.2上40 | 100 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 藤岡市 | 藤岡土木 | 高崎出張所 | 積み土のう |
| | 45 | 烏右<br>7<br>1 | 烏　川 | 水衝洗掘 | B | 右 | 群馬県藤岡市立石 | 7.8 | 200 | 横断形状の経年的な比較から洗堀が確認された箇所 | 藤岡市 | 藤岡土木 | 高崎出張所 | 木流しエ<br>シート張りエ |
| | 46 | 烏右<br>7<br>2 | 烏　川 | 旧川跡 | 要 | 右 | 群馬県藤岡市立石 | 7.0～7.0上80 | 80 | 旧川跡 | 藤岡市 | 藤岡土木 | 高崎出張所 | 月の輪工 |
| | 47 | 烏右<br>6<br>1 | 烏　川 | 旧川跡 | 要 | 右 | 群馬県藤岡市立石新田～群馬県藤岡市立石 | 6.8～6.8上50 | 53 | 旧川跡 | 藤岡市 | 藤岡土木 | 高崎出張所 | 月の輪工 |
| | 48 | 烏右<br>6<br>2 | 烏　川 | 堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>要 | 右 | 群馬県藤岡市立石新田～群馬県藤岡市立石 | 6.4～6.8<br>6.6下60～6.8 | 400<br>277 | 堤防脆弱性指標t*が基準値以上<br>旧川跡 | 藤岡市 | 藤岡土木 | 高崎出張所 | 水マットエ・月の輪工<br>月の輪工 |
| | 49 | 烏右<br>4<br>1 | 烏　川 | 水衝洗掘 | B | 右 | 群馬県高崎市新町 | 3.8～4.0 | 200 | 「河道管理基本 シート」によると右岸堤防前面に水衝部が生じており、発生箇所も経年的に固定化されている箇所 | 高崎市 | 高崎土木 | 高崎出張所 | 木流しエ<br>シート張りエ |
| | 50 | 烏右<br>2<br>1 | 烏　川 | 旧川跡 | 要 | 右 | 埼玉県児玉郡上里町忍保 | 2.6下40～2.6下10 | 35 | 旧川跡 | 神流川<br>水害予防組合 | 本庄県土整備 | 高崎出張所 | 月の輪工 |
| | 51 | 烏右<br>0<br>1 | 烏　川 | （重点）<br>基礎地盤<br>旧川跡 | B<br>要 | 右 | 埼玉県児玉郡上里町忍保～埼玉県児玉郡上里町八町河原 | 0.6<br>0.6下10～0.8<br>0.6上10～0.6上60 | １箇所<br>202<br>50 | 危険箇所（越水）<br>漏水（S34.8）<br>旧川跡 | 神流川<br>水害予防組合 | 本庄県土整備 | 高崎出張所 | 積み土のう<br>釜段工<br>月の輪工 |
| | 52 | 烏右<br>0<br>2 | 烏　川 | 旧川跡 | 要 | 右 | 埼玉県児玉郡上里町大字八町河原 | 0.4上30～0.4上70 | 40 | 旧川跡 | 神流川<br>水害予防組合 | 本庄県土整備 | 高崎出張所 | 月の輪工 |
| 小計 | | | | | | | | | | （重点区間・重点箇所）<br>総合評価　A<br>越水（溢水）　A<br>堤体漏水　A<br>基礎地盤漏水　A<br>水衝・洗掘　A<br>工作物　A<br>総合評価　B<br>越水（溢水）　B<br>堤体漏水　B<br>基礎地盤漏水　B<br>水衝・洗掘　B<br>工作物　B<br>総合評価　要<br>新堤防<br>陸閘<br>旧川跡<br>破堤跡<br>危険水位設定箇所<br><br>（※注）合計値は、種別の優先順位が高いもののみを計上している。 | | 3,610<br>3,610<br>0<br>0<br>0<br><br>8,817<br>3,640<br>4,495<br>202<br>800<br><br>4,063<br>384<br><br>6,453<br>280 | (12箇所)<br>5箇所<br>5箇所<br>0箇所<br>0箇所<br>0箇所<br>3箇所(橋梁2)<br>20箇所<br>10箇所<br>8箇所<br>1箇所<br>3箇所<br>8箇所(橋梁5)<br>14箇所<br>5箇所<br>2箇所<br>22箇所<br>1箇所<br>2箇所 | | |